CONTRATO DE OBRA CIVIL

ACTA DE RECIBO N°9

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y INGENIERIA RH
OBJETO MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DE PREDIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
NUMERO DE CONTRATO 2019-1833
SUPERVISOR ING. CARLOS ALBERTO PINILLA
PERIORDO A PAGAR **DEL 30 DE AGOSTO DE 2020 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

						CONTRATO DE OBRA			ACTA DE CORTE DE OBRA N°9			TOTAL EJECUTADO A CORTE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			SALDO POR EJECUTAR	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor unitario**	**valor total**	**CANTIDADES ESTIMADAS**	**valor unitario**	**valor total**	**CANTIDAD**	**valor unitario**	**valor total**	**CANTIDAD**	**valor unitario**	**valor total**	**PORCENTAJE DE AVANCE**	**VALOR POR EJECUTAR**
1	Cerramiento en alambre de púas (5 hilos) y postes de concreto H=2m	ML	80	$ 60.784,00	$ 4.862.720,00	560	$ 60.784,00	$ 34.039.040	0	$ 60.784,00	$ -	50	$ 60.784,00	$ 3.039.200	9%	$ 34.038.990
2	Cerramiento en alambre de púas (10 hilos) y postes de concreto H=3m	ML	80	$ 81.372,00	$ 6.509.760,00	560	$ 81.372,00	$ 45.568.320	0	$ 81.372,00	$ -	308	$ 81.372,00	$ 25.062.576	55%	$ 45.568.012
3	Cerramiento en alambre de púas (10 hilos) y postes de madera H=3m	ML	50	$ 72.897,00	$ 3.644.850,00	350	$ 72.897,00	$ 25.513.950	0	$ 72.897,00	$ -	1.308	$ 72.897,00	$ 95.349.276	374%	$ 25.512.642
4	Cargue y retiro de escombros	M3	5	$ 138.855,00	$ 694.275,00	35	$ 138.855,00	$ 4.859.925	0	$ 138.855,00	$ -	186	$ 138.855,00	$ 25.827.030	531%	$ 4.859.739
5	Instalación de postes de concreto rectos h=2 m, d= 10 -10 cm de 5 hilos	Unid	10	$ 47.504,00	$ 475.040,00	70	$ 47.504,00	$ 3.325.280	0	$ 47.504,00	$ -	0	$ 47.504,00	$ -	0%	$ 3.325.280
6	Instalación de postes de concreto rectos h=3m, d=10 -15 cm de 10 hilos	Unid	20	$ 55.395,00	$ 1.107.900,00	140	$ 55.395,00	$ 7.755.300	0	$ 55.395,00	$ -	5	$ 55.395,00	$ 276.975	4%	$ 7.755.295
7	Instalación de postes de madera rectos h=3m, d=10 -15 cm de 10 hilos	Unid	30	$ 52.423,00	$ 1.572.690,00	210	$ 52.423,00	$ 11.008.830	0	$ 52.423,00	$ -	85	$ 52.423,00	$ 4.455.955	40%	$ 11.008.745
8	Poda y retiro de la maleza producto de la poda	M2	5.000	$ 1.996,00	$ 9.980.000,00	35.000	$ 1.996,00	$ 69.860.000	635,18	$ 1.996,00	$ 1.267.819,28	38.616	$ 1.996,00	$ 77.078.055	110%	$ 69.821.384
9	Fumigación de vectores y maleza	M2	5.000	$ 1.582,00	$ 7.910.000,00	35.000	$ 1.582,00	$ 55.370.000	0	$ 1.582,00	$ -	18.807	$ 1.582,00	$ 29.753.307	54%	$ 55.351.193
10	Instalación de alambre de púas (5 hilos) dist = 2m	ML	200	$ 10.486,00	$ 2.097.200,00	1.400	$ 10.486,00	$ 14.680.400	0	$ 10.486,00	$ -	160	$ 10.486,00	$ 1.677.760	11%	$ 14.680.240
11	Suministro e instalación de polisombra hasta una H= 2.10m	ML	500	$ 12.129,00	$ 6.064.500,00	3.500	$ 12.129,00	$ 42.451.500	0	$ 12.129,00	$ -	3.824	$ 12.129,00	$ 46.381.296	109%	$ 42.447.676
	COSTO DIRECTO				**$ 44.918.935,00**			**$ 314.432.545**			**$ 1.267.819,28**			**$ 308.901.430**		**$ -**
	ADMINISTRACION **18,1%**				$ 8.130.327,24			$ 56.912.291			$ 229.475,29			$ 55.911.159		$ -
	IMPREVISTOS **1,0%**				$ 81.303,27			$ 569.123			$ 12.678,19			$ 1.509.012		$ -
	UTILIDAD **5,0%**				$ 406.516,36			$ 2.845.615			$ 63.390,96			$ 7.545.060		$ -
	IVA SOBRE LA UTILIDAD **19%**				$ 77.238,11			$ 540.667			$ 12.044,28			$ 1.433.561		$ -
	COSTO INDIRECTO				$ 8.695.384,98			$ 60.867.695			$ 317.588,73			$ 66.398.793		$ -
	COSTO TOTAL (DIRECTOS E INDIRECTOS)		**$**		**53.614.319,98**			**$ 375.300.240**			**$ 1.585.408,0**			**$ 375.300.222**	100%	**$ -**
					$ 375.300.239,84											

Nota: El personal esta incluido dentro de los costos directos .

NOTA: El valor del AIU, no debe sobrepasar el establecido por la entidad. De 24,1%

Firma

Nombre CARLOS ALBERTO PINILLA
SUPERVISOR DE OBRA