| | | |
|---|---|---|
| | **PROCESO**<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión: 3<br>**CÓDIGO:**<br>BS – FR – 010 |
| | **FORMATO**<br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual | Página 1 de 4 |

Bogotá, D.C., 28 de junio de 2021

**DE:** **JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA** – Supervisor del Contrato CCS-968-2020.

**PARA:** **FABIAN DARIO ROMERO MORENO** – Coordinador del Área de Contratación.

**TIPO DE SOLICITUD:** Solicitud de Suspensión N°2 del Contrato CCS- 968 de 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. DEL CONTRATO** | | **968-2020** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | | **08 de septiembre de 2020** | |
| **OBJETO** | | Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato de obra celebrado por el Municipio de Zaragoza, Departamento de Antioquia, derivado del Convenio interadministrativo 849 de 2019. Objetivo: El objetivo principal de la labor de interventoría es el seguimiento y control integral al contrato de obra pública financiado mediante el Convenio Interadministrativo 849 de 2019 | |
| **CONTRATISTA/ENTE EJECUTOR** | | **2L PROYECTOS S.A.S.** | |
| **VALOR INICIAL** | | $109.359.921.00 MC/CTE | |
| **ADICIÓN No. 1** | | SI ☒N/A ☒ | |
| **ADICIÓN No. 2** | | SI ☐ N/A ☒ | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | | | |
| **FECHA DE INICIO** | | 06/10/2020 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | | HASTA EL 31/12/2020 | |
| **PRÓRROGA No. 1** | SI ☒ N/A ☐ | 01/01/2021 AL 31/03/2021 | |
| **PRÓRROGA No 2** | SI ☒ N/A ☐ | 01/04/2021 AL 2/07/2021 | |
| **SUSPENSIÓN No. 1** | SI ☒ N/A ☐ | 10/06/2021 AL 29/06/2021 | |
| | | | |
| **CESIÓN No. 1** | SI ☐ N/A ☒ | | |
| **DATOS DE LA SOLICITUD**<br>(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde) | | | |
| **ADICIÓN** | ☐ | N/A | |
| **PRÓRROGA** | ☐ | N/A | |
| **SUSPENSIÓN** | ☒ | DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2021 | |
| **CESIÓN** | ☐ | **NOMBRE DEL CESIONARIO** | N/A |
| | | **C.C.** | N/A |
| | | **DESDE EL O A PARTIR DEL** | N/A |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** | ☐ | N/A | |

| | | |
|---|---|---|
| **MODIFICACIÓN (OTROSÍ)** | ☐ | N/A |
| **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | Valor del contrato | **$198.968.000** |
| | Valor facturado | **$169.122.800** |
| | Saldo por ejecutar | **$ 29.845.200** |
| **AVANCE FISICO DEL CONTRATO OBRA OBJETO DEL CONTRATO** | | **62,39%** |

En mi condición de Supervisor del Contrato en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CAUSAS QUE DAN LUGAR A LA SUSPENSIÓN

Mediante oficio del **2L-MINDEPORTE-CCS-968-2020-OBRA-058-B** de 28 de junio de 2021 la representante legal del contratista, solicitó a esta supervisión, suspender el contrato CCS -968-2020 argumentando entre otros, lo siguiente:

*(..)" La Interventoría, de conformidad con sus obligaciones contractuales, solicita una suspensión debido al para nacional que inicio el 28 de abril del presente años, y a la fecha siguen el paro nacional, debido a esta situación los materiales del proyecto no hay sido despachado por los diferentes proveedores, por la falta de materiales el proyecto registra atraso en las actividades de ejecución de obra y que no son imputables al contratista de obra.*

*Dicha suspensión se basa en los siguientes ANTECEDENTES:*

*1. El día 19 de octubre de 2020 se firma acta de inicio con el municipio de Zaragoza Antioquia, y este mismo día se realiza la visita al terreno destinado para la CONTSTRUCCION DE COLISEO DE HALTEROFILIA OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMNETO DE ANTIOQUIA, encontrando diferentes inconsistencias y así generando un atraso para iniciar la ejecución.*
*2. Que los días 21, 22, 23, 24,26, 27, 28, 29, 30, y 31 de octubre de 2020 se rectifican las medidas del lote con respecto a los planos oficiales y se encuentran diferencias en las medidas lo que obliga hacer modificaciones en el diseño tratando al máximo de conservar el diseño inicial.*
*3. Se dio la socialización del proyecto "CONSTRUCCION DEL COLISEO DE HALTEROFILIA OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA", El día 06 de noviembre de 2020. Donde asistió la comunidad, interventoría, alcaldía y contratista.*

*4. noviembre de 2020: se realiza localización y replanteo con equipo topográfico y se realizan actividades de descapote con retroexcavadora, y nivelación del terreno.*
*5. El día 12 de noviembre suspendemos las actividades ya que se mandó a hacer un nuevo estudio de suelo debido a que el anterior presentaba anomalías al igual solicitamos una revisión de los diseños estructurales.*
*6. El día 28 de noviembre de 2020 retomamos las actividades de excavación con maquinaria y perfilada del terreno mientras se seguía esperando respuesta de los estudios que mandamos a realizar.*
*7. El día 17 de diciembre la interventoría aprueba muro de contención y se logra realizar la demarcación e iniciar con las excavaciones del muro de contención*
*8. El día de 24 de diciembre por motivo de las festividades de fin de año suspendemos las actividades hasta el día 03 de enero de 2021.*
*9. El día 04 de enero de 2021 se dio reinicio a las actividades, aumentamos la planta de personal para así recuperar el tiempo perdido y para cumplir con el tiempo de entrega pactado realizamos jornadas completas los días sábados, y festivos como plan de contingencia.*
*10. Realizar la SUSPENSIÓN del proyecto CONSTRUCCION DEL COLISEO DE HALTEROFILIA OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA en lapso comprendido desde el día 30 de junio al día 29 de julio de 2021" (..)*

**CONCEPTO DE LA SUPERVISION**

Esta supervisión debe mencionar que la obra a la fecha tiene una suspensión desde del 30 junio al 29 de julio de 2021 con una fecha de reinicio el día 30 de julio de 2021, que esta suspensión fue requerida por el municipio mediante oficio del 28 de junio de 2021 y que, por lo tanto, es de suma importancia realizar la suspensión también de la interventoría que acompaña la obra del coliseo de halterofilia.

En atención los fundamentos jurisprudenciales (Consejo de Estado- Sala de Consulta y Servicio Civil – 5 de julio de 2016) ponderando la naturaleza del contrato y en consideración a la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales, se considera que la justificación del contratista en el sentido de suspensión obedece a razones del interés público.

Que desde el punto de vista contractual esta prevista en la cláusula décima tercera la Suspensión que reza: *"De común acuerdo, el **MINISTERIO DEL DEPORTE** y el (la) **CONTRATISTA** podrán suspender la ejecución de este contrato por: 1) Fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hará constar en documento escrito en la cual se indicarán las condiciones en que se efectuará y que la misma no generará incremento, ni reajuste alguno en el valor total del contrato, razón por la cual, el (la) **CONTRATISTA** renuncia expresamente a hacer reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspensión, quedando claro que la suspensión no amplía el plazo contractual pactado inicialmente, sino que lo interrumpe. Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se reanudará de manera automática, o si el reinicio se da antes del vencimiento de este término, deberá el supervisor y el (la) **CONTRATISTA** suscribir Acta de Reinicio; queda entendido que en ambos casos la ejecución del contrato se reanudará por el plazo faltante."*

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSPENSION | 30/ 06/ 2021 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 30 DÍAS CALENDARIO |
| FECHA PREVISTA DE REANUDACION | 30 /07/2021 |

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 20 /08/2021

El Contratista se obliga a mantener la garantía única vigente y seguro constituido en el contrato No. CCS 968-2020, el incumplimiento de esta obligación puede acarrear aplicación de multas

Por los motivos anteriormente expuestos se informa que es pertinente realizar la suspensión del contrato CCS-968-2020 por un plazo de **30 días,** dado que el supervisor corroboro la información y los documentos presentado por el CONTRATISTA.

Cordialmente,

**JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA**
Supervisor del contrato CCS963-2020

**Vo.Bo. DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**
Director de Recursos y Herramientas Del SND.

Anexos.
- Solicitud de suspensión del contratista
- Solicitud de suspensión por parte del Municipio

*Revisó: Juan David Cifuentes Suárez – Abogado Contratista GIT de Infraestructura*
*Revisó: Quintero y Quintero Abogados - Andrea Adames - Abogada contratista GIT Infraestructura*
*Revisó: Alberto Franco – Gestor Región Andina Contratista GIT Infraestructura*
*Proyectó: Catherine Calderón A – Apoyo Supervisión Contratista GIT Infraestructura*

PROYECTOS S.A.S
Nit: 901.154.678-2

Zaragoza, 28 de JUNIO de 2021

**2L-MINDEPORTE-CCS-968-2020-OBRA-058-B**

Señor
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA**
**VICTOR PERALTA**
Alcalde.
Parque Principal - Edificio Palacio Municipal - Calle 40 (Bolívar) N° 40-01
Zaragoza-Antioquia

**REFERENCIA**: Contratar la Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato de obra celebrado por el Municipio de Zaragoza, Departamento de Antioquia, derivado del Convenio interadministrativo 849 de 2019. Objetivo: El objetivo principal de la labor de interventoría es el seguimiento y control integral al contrato de obra pública financiado mediante el Convenio Interadministrativo 849 de 2019.

**ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENCION AL CONTRATO DE OBRA N°LP010-2019**

Cordial saludo.


La Interventoría, de conformidad con sus obligaciones contractuales, solicita una suspensión debido al para nacional que inicio el 28 de abril del presente años, y a la fecha siguen el paro nacional, debido a esta situación los materiales del proyecto no hay sido despachado por los diferentes proveedores, por la falta de materiales el proyecto registra atraso en las actividades de ejecución de obra y que no son imputables al contratista de obra.

Dicha suspensión se basa en los siguientes ANTECEDENTES:

1. El día 19 de octubre de 2020 se firma acta de inicio con el municipio de zaragoza Antioquia, y este mismo día se realiza la visita al terreno destinado para la CONTSTRUCCION DE COLISEO DE HALTEROFILIA OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMNETO DE ANTIOQUIA, encontrando diferentes inconsistencias y así generando un atraso para iniciar la ejecución.
2. Que los días 21, 22, 23, 24,26, 27, 28, 29, 30, y 31 de octubre de 2020 se rectifican las medidas del lote con respecto a los planos oficiales y se encuentran diferencias en las medidas lo que obliga hacer modificaciones en el diseño tratando al máximo de conservar el diseño inicial.
3. Se dio la socialización del proyecto “CONSTRUCCION DEL COLISEO DE HALTEROFILIA OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA”, El día 06 de Noviembre de 2020. Donde asistió la comunidad, interventoría, alcaldía y contratista.

4. Noviembre de 2020: se realiza localización y replanteo con equipo topográfico y se realizan actividades de descapote con retroexcavadora, y nivelación del terreno.
5. El día 12 de noviembre suspendemos las actividades ya que se mandó a hacer un nuevo estudio de suelo debido a que el anterior presentaba anomalías al igual solicitamos una revisión de los diseños estructurales.
6. El día 28 de noviembre de 2020 retomamos las actividades de excavación con maquinaria y perfilada del terreno mientras se seguía esperando respuesta de los estudios que mandamos a realizar.
7. El día 17 de diciembre la interventoría aprueba muro de contención y se logra realizar la demarcación e iniciar con las excavaciones del muro de contención
8. El día de 24 de diciembre por motivo de las festividades de fin de año suspendemos las actividades hasta el día 03 de enero de 2021.
9. El día 04 de enero de 2021 se dio reinicio a las actividades, aumentamos la planta de personal para así recuperar el tiempo perdido y para cumplir con el tiempo de entrega pactado realizamos jornadas completas los días sábados, y festivos como plan de contingencia.
10. Realizar la suspensión del proyecto CONSTRUCCION DEL COLISEO DE HALTEROFILIA OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA en lapso comprendido desde el día 10 al día 29 de junio de 2021
11. Solicitud de realizar la **AMPLIACIÓN** a la suspensión el proyecto CONSTRUCCION DEL COLISEO DE HALTEROFILIA OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA en lapso comprendido desde el día 30 de junio al día 29 de julio de 2021
12.

Agradeciendo la atención prestada



LAURA FERNANDA TRIANA C.
**REPRESENTANTE LEGAL**
Elaboró: JFAR