DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	**EJE O ABCISA**	
Sótano	Plazoleta	Alistado para instalación de tubería y sifones canalización de agua terraza piso 1 ejes 1-8 H-L
		Instalación de cable de cobre desnudo N° 6 ejes 12-20 G-L
		Recogida de circuitos por bandeja a cuarto técnico ejes 12-20 G-L
		Fundida de concreto ciclópeo y alistado para cárcamo patio 2 ejes 15-16 I-J
		Instalación de tubería de desagüe canal eje 19-20 G-L
		Enchape de muros y piso batería de baños ejes 30 F-G
		Armado de testero de escalera patio N°4 y amare viga gualdera ejes 23-24 G-J
		Alambrado de parciales de sub estación a tableros ejes 21-30 F-L
		Corte de dilatación de placa ejes 25-30 I-L
		Demolición de placa para conexión de filtro ejes 28-30 I –J
	Atrio	Alambrado de parcial de acometida a cuarto técnico por bandeja ejes 17-18 C-D
		Instalación tubería sanitaria 4" ejes 20-30 C-E
		Instalación tubería sanitaria 3" ejes 18-30 C-F
		Instalación tubería de polipropileno ejes 17-26 D-C
	Auditorio	Peinado de cables de voz y datos y armado de RAC ejes 6-7 F-G
		Cimbrado corte de dilatación, placa capilla
		Continua enchape de muros baño capilla ejes 6-7 F-G
		Continúa retiro de capa de arena y plástico protección piso esmaltado ejes 1-12 G-H
Piso 1	Atrio	Regatas en muros mampostería para redes ejes 26-27 B-D
		Instalación láminas de cielo raso ejes 26-27 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 26-30 B-D
		Empaste de cielo rasos ejes 12-18 B-D
		Prolongaciones eléctricas ejes 12-18 B-D 23-30 E-F
		Construcción pocetas de baños ejes 14-18 B-D 23-27 E-F
		Resanes de estructura cara interna GARITA EJES 14/a-b
		Acero de refuerzo y fundida muros garita portería
	Plazoleta	Instalación barandas patio ejes 24-26 I-H
	Auditorio	Instalación de red ventilación mecánica ejes 2-5 F-H
		Instalación de red incendio ejes 5-8 B-F
		Instalación de ascensor de sótano a 3 piso
		Instalación de redes aguas lluvias plazoleta auditorio
Piso 2	Atrio	Masillado de muro seco ejes 29D -29E
		Pintura de cieloraso RH baños ejes 16C- 17C
		Cajas en muros para creación de muertos soporte de lavamanos ejes 17C18C
		Replanteo en terraza costado sur dilatación de placa ejes 12-14 G-H
		Amarre de acometida eléctrica de ascensor cuarto técnico ejes 24-25 F-G
		Instalación tapas de muros sobre celosías ejes 26-27 D
		Instalación de puerta de emergencia escalera ejes 13-14 C-D
		Inicia instalación de angeo (control de vectores) entre ejes 30F -30E
	Auditorio	Remates de enchapes batería de baños ejes 2-5 F-H
		Instalación láminas de cielo raso RH ejes 2-5 F-H
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
Piso 3	Atrio	Instalación de PIRALU ejes 28D-29D 28-29C
		Masillado de muros secos ejes 27D- 27E
		Enchape de poceta de aseo ejes 15E-16D
		Enchape de poceta de aseo ejes 27D -27F
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
		Reparación de pintura estructura metálica
		Dilatación y corte de pisos en cuartos técnicos 2-5 F-I
Piso 4	Atrio	Sin actividad en la totalidad de la planta
Piso 5	Atrio	Remate de vanos de puertas baños ejes E24 E28
		Cargue marcos puertas punto fijo escaleras ejes 21-E-F
Piso 6	Atrio	Instalación de puertas ejes 26-28 C-D
		Cargue marcos puertas punto fijo escaleras ejes 21-E-F 13-14 C-D
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Corte de calados en muros cuarto de A/C ejes 25-27 E-F paciencia
		Instalación tubería eléctrica galvanizada ¾ para energizar condensadores en cuarto de aires ejes 15-18 D-C
	Tanque	Armado de equipos de presión instalación de nipes y codos y alistado para montaje de bombas
		Se funden dados de fijación de equipo de presión en cuarto de bombas
	Urbanismo	Instalación de capa recebo sello sobre rajón
		Excavación mecánica relleno y compactación de recebo para conformación de sendero peatonal ejes 16-25 A
		Instalación capa de rajón de mejoramiento ejes 16-25 A
		Instalación de alveodren vertical en muro ejes 16-24 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación mecánica y alistado para mejoramiento con rajón
		Adecuación y fundida de piso para base de caja eléctrica de media tensión eje 30 D-E
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	Cuerpo extraño en ojo izquierdo
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	
OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS		

FECHA: 6 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													1			1					2
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													4								4
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			8	12							31
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			1	4							7
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	2							5
CONSTRUDAT				1						1			1								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1				1							4
EDILBERTO ARENAS					0					2			1	9							12
ENERGIA SOLAR				0	0																0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			2	1							5
FIJAR					0								1								1
HCB																					0
HIDRINCO				1	1								2								4
MONTAJES J9																					0
PERSONAL FLOTANTE																		15			15
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1								2
TEKMUN SAS				0																	0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												3									3
CALORCOL												2									2
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**9**	**12**	**2**	**4**	**0**	**15**	**0**	**13**	**29**	**42**	**2**	**1**	**10**	**15**	**0**	**0**	**168**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMAS HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	0,80	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	2	2		SI
Concreto gris 4000 psi (m3)	2,90	P/R	Compresor con 5 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4 diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Alistado para instalación de tubería y sifones canalización de agua terraza piso 1 ejes 1-8 H-L
		Instalación de cable de cobre desnudo N° 6 ejes 12-20 G-L
		Recogida de circuitos por bandeja a cuarto técnico ejes 12-20 G-L
		Fundida de concreto ciclópeo y alistado para cárcamo patio 2 ejes 15-16 I-J
		Instalación de tubería de desagüe canal eje 19-20 G-L
		Enchape de muros y piso batería de baños ejes 30 F-G
		Armado de testero de escalera patio N°4 y amare viga gualdera ejes 23-24 G-J
		Alambrado de parciales de sub estación a tableros ejes 21-30 F-L
		Corte de dilatación de placa ejes 25-30 I-L
		Demolición de placa para conexión de filtro ejes 28-30 I –J
	Atrio	Alambrado de parcial de acometida a cuarto técnico por bandeja ejes 17-18 C-D
		Instalación tubería sanitaria 4" ejes 20-30 C-E
		Instalación tubería sanitaria 3" ejes 18-30 C-F
		Instalación tubería de polipropileno ejes 17-26 D-C
	Auditorio	Peinado de cables de voz y datos y armado de RAC ejes 6-7 F-G
		Cimbrado corte de dilatación, placa capilla
		Continua enchape de muros baño capilla ejes 6-7 F-G
		Continúa retiro de capa de arena y plástico protección piso esmaltado ejes 1-12 G-H
Piso 1	Atrio	Regatas en muros mampostería para redes ejes 26-27 B-D
		Instalación láminas de cielo raso ejes 26-27 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 26-30 B-D
		Empaste de cielo rasos ejes 12-18 B-D
		Prolongaciones eléctricas ejes 12-18 B-D 23-30 E-F
		Construcción pocetas de baños ejes 14-18 B-D 23-27 E-F
		Resanes de estructura cara interna GARITA EJES 14/a-b
		Acero de refuerzo y fundida muros garita portería
	Plazoleta	Instalación barandas patio ejes 24-26 I-H
	Auditorio	Instalación de red ventilación mecánica ejes 2-5 F-H
		Instalación de red incendio ejes 5-8 B-F
		Instalación de ascensor de sótano a 3 piso
		Instalación de redes aguas lluvias plazoleta auditorio
Piso 2	Atrio	Masillado de muro seco ejes 29D -29E
		Pintura de cieloraso RH baños ejes 16C- 17C
		Cajas en muros para creación de muertos soporte de lavamanos ejes 17C18C
		Replanteo en terraza costado sur dilatación de placa ejes 12-14 G-H
		Amarre de acometida eléctrica de ascensor cuarto técnico ejes 24-25 F-G
		Instalación tapas de muros sobre celosías ejes 26-27 D
		Instalación de puerta de emergencia escalera ejes 13-14 C-D
		Inicia instalación de angeo (control de vectores) entre ejes 30F -30E
	Auditorio	Remates de enchapes batería de baños ejes 2-5 F-H
		Instalación láminas de cielo raso RH ejes 2-5 F-H
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
Piso 3	Atrio	Instalación de PIRALU ejes 28D-29D 28-29C
		Masillado de muros secos ejes 27D- 27E
		Enchape de poceta de aseo ejes 15E-16D
		Enchape de poceta de aseo ejes 27D -27F
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
		Reparación de pintura estructura metálica
		Dilatación y corte de pisos en cuartos técnicos 2-5 F-I
Piso 4	Atrio	Sin actividad en la totalidad de la planta
Piso 5	Atrio	Remate de vanos de puertas baños ejes E24 E28
		Cargue marcos puertas punto fijo escaleras ejes 21-E-F
Piso 6	Atrio	Instalación de puertas ejes 26-28 C-D
		Cargue marcos puertas punto fijo escaleras ejes 21-E-F 13-14 C-D
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Corte de calados en muros cuarto de A/C ejes 25-27 E-F paciencia
		Instalación tubería eléctrica galvanizada ¾ para energizar condensadores en cuarto de aires ejes 15-18 D-C
	Tanque	Armado de equipos de presión instalación de nipes y codos y alistado para montaje de bombas
		Se funden dados de fijación de equipo de presión en cuarto de bombas
	Urbanismo	Instalación de capa recebo sello sobre rajón
		Excavación mecánica relleno y compactación de recebo para conformación de sendero peatonal ejes 16-25 A
		Instalación capa de rajón de mejoramiento ejes 16-25 A
		Instalación de alveodren vertical en muro ejes 16-24 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación mecánica y alistado para mejoramiento con rajón
		Adecuación y fundida de piso para base de caja eléctrica de media tensión eje 30 D-E

ACCIDENTES DE TRABAJO	
LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 7 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													1			1					2
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													3								3
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		2							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			8	11							30
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			1	3							6
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	1							4
CONSTRUDAT				1						1			1								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1				1							4
EDILBERTO ARENAS					0					2			1	9							12
ENERGIA SOLAR				0	0																0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			2	1							5
FIJAR					0								1								1
HCB													2								2
HIDRINCO				1									2								3
MONTAJES J9																					0
PERSONAL FLOTANTE																		8			8
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1								2
TEKMUN SAS				1																	1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												3									3
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												3									3
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**11**	**8**	**12**	**2**	**4**	**0**	**15**	**0**	**16**	**30**	**40**	**2**	**1**	**10**	**8**	**0**	**0**	**163**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	7,20	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	2	2		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de cable desnudo por bandeja línea tierra eje 12-20/G-L
		Fundida de sobrepiso eje 19-20/H-I, 21-25/H-I
		Amarre de acero refuerzo escalera vacío 4 y alistado para fundida eje 23-24/G-H
		Demolición de paca para conexión de filtro eje 27-30/I-J
		Enchape de muro y emboquillado muro y piso batería de baños eje 30/F-G
		Armado de cama escalera vacío 5 eje 25-27/I-J
	Atrio	Instalación tubería sanitaria a4" a zona exterior , cajas de A.R. ejes 12-30/A-E
	Auditorio	Aseo general y retiro de escombros eje 1-11/A-H
		Corte de placa dilatación eje 1-7/A-C
		Resanes de muros en baños eje 3-4/G-H
		Resanes de muros por regatas de tubería eléctrica eje 4-5/K-L
Piso 1	Atrio	Instalaciones eléctricas descolgadas alambrado voz y datos ejes 19-20/B-D
		Masillado cielo raso ejes 12-18/B-D
		Hechura de pocetas lavatraperos ejes 26-27/E-F
		Prolongaciones red de incendios ejes 12-18/B-D
		Resanes y remates garita eje 13/A-B
		Replante de muros y armado acero de refuerzo muros garita acceso
	Plazoleta	Afinados pendientados ejes 17-19/F-K
		Arranque de escaleras ejes 23-24/G-H
		Instalación barandas metálicas vacío ejes 23-24/G-H
	Auditorio	Instalaciones de sótano a 3 piso ejes 2-5/F-H
		Instalación redes desagües A.LL. plazoleta ejes 1-7/I'-L
		Alambrado eléctrico descolgado sacristía ejes 5-8/B-F
		Instalación de barandas metálicas vacío eje 2-5/I'K
Piso 2	Atrio	Lijado y pintura de muro en dry wall ejes D-E/30-29
		Pintura de techo baños eje C-D/17-16
		Angeo ventanas ejes 12-30/F, C-F/12
		Cargue de dados soporte lavamanos eje 16-18/D-C
		Pintura techos baño ejes 26-27/F
	Auditorio	Instalaciones eléctricas descolgadas voz y datos ejes 2-5/F-I'
		Remates de enchape batería de baños ejes 2-5/F-H
		Instalación cielo raso batería baños ejes 2-5/-H
Piso 3	Atrio	Soporte tubería hidrosanitaria por ducto eje 29/C, 23/D-E
		Instalación ductos bioclimáticos ejes 28-29/D-E
		Pruebas de torque estructura fachada ejes 27/F
		Masillado muros secos ejes 27/D-F
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas voy y datos ejes 2-5/F-I?
		Remates de pintura y Masillado muros ejes 2-5/F-I'
		Hechura de dilatación en piso ejes 2-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Arreglo bocapuertas baños ejes 16-18/B-C
		Remate de viga ejes 23/D-E
		Arreglo dinteles puertas de baño ejes 26-27/E-F
Piso 5	Atrio	Instalación tapas en superboard bocapuertas ejes 24-25/F-G
		Aseo general de piso
Piso 6	Atrio	Cableado para aires de cuarto técnico a condensadores eje 25-27/E-F
		Cargue de marcos de puertas alojamientos ejes 26/C-D, 16/17/C-D
		Remates de segunda pie ejes 12-15/G
		Instalación de puertas eje s28-30/C-D, 24-25/E-F
		Instalación sanitarios en baños ejes 17-18/C-D
Cubierta	Atrio	Hechura calados muros A/C ejes 25-727/E-F
	Tanque	Descimbrado de dados bases equipos de presión cuarto de bombas
	Urbanismo	Excavación mecánica, instalación de tubería alcantarillado 27" red desagües A.LL. eje 30/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Hechura de caja eléctrica media tensión eje 30/D-E

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria I Fael
Contratista

FECHA: 8 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													1			1					2
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			9	10							30
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			5	2							9
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							5
CONSTRUDAT				1						1			1								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1																1
EDILBERTO ARENAS					0					2			2	7							11
ENERGIA SOLAR				0	0																0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			3	1							6
FIJAR					0																0
HCB													2								2
HIDRINCO				1									2	1							4
MONTAJES J9																					0
PERSONAL FLOTANTE																		15			15
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1								2
TEKMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												2									2
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												3									3
SERVIASEO												1									1
TOTAL	1	2	1	10	8	12	1	4	0	14	0	16	32	37	2	1	10	15	0	0	166

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMAS HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	11,70	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
			Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
LL	07:00	11:10	
S	11:10	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO		
HUMEDO	x	
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	**EJE O ABCISA**	
Sótano	Plazoleta	Cimbrado y corte de placa de dilatación ejes 19-20 H-I
		Enchape de muros y piso batería de baños ejes 30 F-G
		Armado de testero de escalera patio N°4 y amare viga gualdera ejes 23-24 G-J
		Alambrado de parciales de sub estación a tableros ejes 21-30 F-L
		Corte de dilatación de placa ejes 25-30 I-L
		Demolición de placa para conexión de filtro ejes 28-30 I –J
	Atrio	Montaje de tableros de control de a/c ejes 14-15 F
		Alambrado de parcial de acometida a cuarto técnico por bandeja ejes 17-18 C-D
		Instalación tubería sanitaria 4" ejes 20-30 C-E
		Instalación tubería sanitaria 3" ejes 18-30 C-F
		Instalación tubería de polipropileno ejes 17-26 D-C
	Auditorio	Peinado de cables de voz y datos y armado de RAC ejes 6-7 F-G
		Cimbrado corte de dilatación, placa capilla
		Continua enchape de muros baño capilla ejes 6-7 F-G
		Continua retiro de capa de arena y plástico protección piso esmaltado ejes 1-12 G-H
Piso 1	Atrio	Instalación láminas de cielo raso ejes 26-27 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 26-30 B-D
		Empaste de cielo rasos ejes 12-18 B-F
		Prolongaciones eléctricas ejes 17-19 B-D 23-30 E-F
		Construcción pocetas de baños ejes 14-18 B-D 26-27 E-F
		Resanes de estructura cara interna garita eje 14/A-B
		Armado acero refuerzo muros garita portería
		Excavación para cimentación caseta portería
	Plazoleta	Instalación barandas patio ejes 24-26 I-H
	Auditorio	Afinado de pisos para linóleo ejes 2-5 F-H
		Instalación de barandas metálicas plazoleta 1 auditorio ejes H-K 2-7
		Instalación de red ventilación mecánica ejes 2-5 F-H
		Instalación de ascensor de sótano a 3 piso
		Instalación de redes aguas lluvias plazoleta auditorio
Piso 2	Atrio	pintura muros secos ejes 30 D-E
		instalación de angeo ejes 12-30 C
		remates de baldosa en baños ejes 16-18 D-C
		resanes de puntos de anclaje barandas exteriores ejes 12-30 B
		demolición de muros para conformación muertos soporte de lavamanos ejes 25-26 C
	Auditorio	Limpieza y reparación bordillo lucarnas ejes 2-5 B-F
		Remates de enchapes batería de baños ejes 2-5 F-H
		Instalación láminas de cielo raso RH ejes 2-5 F-H
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
Piso 3	Atrio	Dilataciones y filos puerta sala de crisis ejes 27-D-E
		Estuco de muros secos sala de crisis ejes 27-D-E
		Tapas laterales muros sala de crisis ejes 26 E-D
		Localización de puntos red de incendio ejes 28-29 F-E
		Limpieza de vidrios para instalación de angeo ejes 30 C-F 30-25 F
	Auditorio	Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Afinado de pisos pendientados ejes 14-17 J-F 20-23 H-I
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
		Reparación de pintura estructura metálica
		Dilatación y corte de pisos en cuartos técnicos 2-5 F-I
Piso 4	Atrio	Desmote de láminas de cielo raso para instalación de angeo 24-30 C 12-15F 30 C-E 12B-F 12-13 B
		Correcciones de plomo sobre muro seco ejes 29F
		Reparación de viga en ejes 23C-D
		Arreglos salidas hidrosanitarias ejes 26-27 E-F
Piso 5	Atrio	Instalación tubería acero inoxidable 12mm rociadores escalera de 5 a 6 piso ejes 28-29 E-F
		Aseo general
Piso 6	Atrio	Instalación de puertas ejes 29-30 D
		Cableado para A/C cuarto técnico a condensadoras eje 20-24 E
		Instalación tasa sanitaria ejes 16-17 C-D 23-24 E-F
		Cargue marcos puertas alojamiento ejes 21 C-D
Cubierta	Atrio	Corte de calados en muros cuarto de A/C ejes 25-27 E-F
		Instalación tubería eléctrica galvanizada ¾ para energizar condensadores en cuarto de aires ejes 25-27 E-F
	Urbanismo	Instalación de capa recebo sello sobre rajón
		Excavación mecánica relleno y compactación de recebo para conformación de sendero peatonal ejes 16-25 A
		Instalación capa de rajón de mejoramiento ejes 16-25 A
		Instalación de alveodren vertical en muro ejes 16-24 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación mecánica y alistado para mejoramiento con rajón
		Construcción de caja eléctrica de media tensión ejes 30D-E

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 9 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													1			1					2
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			8	10							29
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			1	2							5
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	3							6
CONSTRUDAT				1						1			1								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1											3
EDILBERTO ARENAS					0					2			2	9							13
ENERGIA SOLAR				0	0																0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			3	1							6
FIJAR					0																0
HCB													2								2
HIDRINCO				1									2								3
MONTAJES J9																					0
PERSONAL FLOTANTE																		9			9
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1								2
TEKMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												3									3
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												3									3
SERVIASEO												1									1
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**8**	**12**	**2**	**4**	**0**	**15**	**0**	**17**	**28**	**38**	**2**	**1**	**10**	**9**	**0**	**0**	**160**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	1,45	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Mortero 1:3 (m3)	5,00	P/R	Compresor con 3 martillos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Plurna grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	

S	07:00	12:00		SECO	x	
		.		HUMEDO		
				SATURADO		
				INESTABLE		
				INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de contrahuellas escalera vacío 4 , alistado ara fundida ejes 23-24/G-H
		Demolición de placa para conexión de filtro eje 27-30/H-I
		Enchape de muro batería de baño eje 30/F-G
	Atrio	Sin Actividad
	Auditorio	Ponchado de cables voz datos rack curato técnico ejes 6-7/F-G
		Hechura de pocetas lavatraperos ejes 7-8/G-H
		Aseo general y retiro de escombros ejes 1-11/A-H
		Resane regatas de muro, ejes 5-6/K-L
Piso 1	Atrio	Empaste cielo raso y pintura ejes 18-24/E-G
		Hechura poceta lavatraperos ejes 26-27/E-F
		Instalación de cielo raso eje 24-26/B-D
		Instalaciones eléctricas armerillo ejes 19-3/B-D
		Remates de obra e instalaciones hidrosanitarias eje s25-26/B-D
		Afinado de piso 1 ejes 3/A-B, 14/A-B, 22/A-B, 29/A-B
		Relleno compactación y mejoramiento de suelo para cimentación vigas de portería
	Plazoleta	Afinado de pisos ejes 12-14/K-I'
		Afinado de ´piso pendientados ejes 424-27/J'-L
	Auditorio	Afinado y esmaltado de piso para instalación linóleo eje 1-4/F-H
		Prolongación redes eléctricas, voz y datos ejes 1-6/F-H
Piso 2	Atrio	Lijada y pintada de cielo raso seje 25-26/F
	Auditorio	Prolongaciones redes eléctricas ejes 2-5/F-H
		Prolongación red de incendios eje s2-5/F-H
Piso 3	Atrio	Sin actividad
	Auditorio	Alambrado eléctrico, voz y datos, prolongación tuberías descolgadas, instalación tableros eje 2-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Limpieza de vidrios y marcos ventanería para instalación de anjeo ejes 25-26/F
		Cableado bandeja voz y dato seje 18-20/C-D
Piso 5	Atrio	Instalación de guardaescobas baldosa eje 29-30/D-E
		Desmonte cielo raso para instalación de anjeo ventanas ejes 15-20/G
Piso 6	Atrio	Instalación guardaescobas en baldosa ejes 21/D-E
		Fundida de marcos metálicos ejes 26-29/C-D
		Instalación sanitario eje 21/C-D
		Aterrizaje de bandeja cuarto técnico je 25-26/F-G
		Cablead por condensadores ejes 26-28/E-F
		Desmonte cielo raso eje 23-24/G
		Instalación de anjeo ventanas eje 23-24/G
Cubierta	Atrio	Hechura de muros calados cuarto de A/C ejes 25-27/E-F
	Tanque	Sin actividad
	Urbanismo	Extendida de capa raión y sello y compactación eje 26-30/A
		Excavación manual y alistado para caja A.R. eje 27-28/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Sin actividad

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 10 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS																					0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		2							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			12	9							32
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			3	2							7
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			3	1							5
CONSTRUDAT				1						1			1								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS																					0
EDILBERTO ARENAS					0					2			5	7							14
ENERGIA SOLAR				0	0																0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			3								5
FIJAR																					0
HCB																					0
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																					0
PERSONAL FLOTANTE																		10			10
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2											2
TEKMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												2									2
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												1									1
SERVIASEO												1									1
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**7**	**12**	**1**	**4**	**0**	**15**	**0**	**14**	**32**	**33**	**2**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**153**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto gris 2000 psi (m3)	1,70	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Mortero 1:3 (m3)	7,35	P/R	Compresor con 3 martillos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	12:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS