UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de contrahuellas escalera vacío 4 , alistado ara fundida ejes 23-24/G-H
		Demolición de placa para conexión de filtro eje 27-30/H-I
		Enchape de muro batería de baño eje 30/F-G
	Atrio	Sin Actividad
	Auditorio	Ponchado de cables voz datos rack curato técnico ejes 6-7/F-G
		Hechura de pocetas lavatraperos ejes 7-8/G-H
		Aseo general y retiro de escombros ejes 1-11/A-H
		Resane regatas de muro, ejes 5-6/K-L
Piso 1	Atrio	Empaste cielo raso y pintura ejes 18-24/E-G
		Hechura poceta lavatraperos ejes 26-27/E-F
		Instalación de cielo raso eje 24-26/B-D
		Instalaciones eléctricas armerillo ejes 19-3/B-D
		Remates de obra e instalaciones hidrosanitarias eje s25-26/B-D
		Afinado de piso 1 ejes 3/A-B, 14/A-B, 22/A-B, 29/A-B
		Relleno compactación y mejoramiento de suelo para cimentación vigas de portería
	Plazoleta	Afinado de pisos ejes 12-14/K-I'
		Afinado de ´piso pendientados ejes 424-27/J'-L
	Auditorio	Afinado y esmaltado de piso para instalación linóleo eje 1-4/F-H
		Prolongación redes eléctricas, voz y datos ejes 1-6/F-H
Piso 2	Atrio	Lijada y pintada de cielo raso seje 25-26/F
	Auditorio	Prolongaciones redes eléctricas ejes 2-5/F-H
		Prolongación red de incendios eje s2-5/F-H
Piso 3	Atrio	Sin actividad
	Auditorio	Alambrado eléctrico, voz y datos, prolongación tuberías descolgadas, instalación tableros eje 2-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Limpieza de vidrios y marcos ventanería para instalación de anjeo ejes 25-26/F
		Cableado bandeja voz y dato seje 18-20/C-D
Piso 5	Atrio	Instalación de guardaescobas baldosa eje 29-30/D-E
		Desmonte cielo raso para instalación de anjeo ventanas ejes 15-20/G
Piso 6	Atrio	Instalación guardaescobas en baldosa ejes 21/D-E
		Fundida de marcos metálicos ejes 26-29/C-D
		Instalación sanitario eje 21/C-D
		Aterrizaje de bandeja cuarto técnico je 25-26/F-G
		Cablead por condensadores ejes 26-28/E-F
		Desmonte cielo raso eje 23-24/G
		Instalación de anjeo ventanas eje 23-24/G
Cubierta	Atrio	Hechura de muros calados cuarto de A/C ejes 25-27/E-F
	Tanque	Sin actividad
	Urbanismo	Extendida de capa raión y sello y compactación eje 26-30/A
		Excavación manual y alistado para caja A.R. eje 27-28/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Sin actividad

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Ghost Foreman
Control Concreto
Interventoría

FECHA: 12 | 7 | 21 **RESIDENTE:** _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS																					0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													5								5
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		2							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			6	9							26
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			2								4
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			4	2							8
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			3	1							5
CONSTRUDAT				1						1			1								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS																					0
EDILBERTO ARENAS					0					2			3	7							12
ENERGIA SOLAR				1	1									3							5
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			3								5
FIJAR												1									1
HCB				1																	1
HIDRINCO				1									3								4
MONTAJES J9																					0
PERSONAL FLOTANTE																	7				7
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2											2
TEKMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1						10					11
CS&L												2									2
OTIS												2									2
CALORCOL												1									1
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												1									1
SERVIASEO																					0
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**12**	**8**	**12**	**1**	**4**	**0**	**15**	**0**	**15**	**34**	**36**	**2**	**0**	**10**	**7**	**0**	**0**	**160**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	1,50	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI		4		SI
Concreto gris 4000 psi (m3)	8,10	P/R	Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI		6		SI
			Bomba autocebante 4 diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Enchape de muros y piso batería de baños ejes 30 F-G
		Fundida de escalera ameba patio N°4 ejes 23-24 G-J
		Demolición de placa para conexión de filtro ejes 28-30 I –J
		Continua instalación de push y manguera de orinales en batería de baño ejes F-G 30
	Atrio	Instalación tubería sanitaria 4" ejes 20-30 C-E
		Instalación tubería sanitaria 3" ejes 18-30 C-F
		Instalación tubería de polipropileno ejes 17-26 D-C
	Auditorio	Peinado de cables de voz y datos y armado de RAC ejes 6-7 F-G
		Continua retiro de capa de arena y plástico protección piso esmaltado ejes 1-12 G-H
		Continua remate de bocapuertas en mampostería sobre dintel ejes 5-6 K-L
		Continua prueba de estanqueidad tubería sanitaria de 4" desagüe terraza primer piso ejes 1-8 H-L
Piso 1	Atrio	Instalación láminas de cielo raso baños ejes 23-27 E-G
		Empaste muros y remates de pintura ejes 26-30 B-D
		Empaste de cielo rasos y primera mano de pintura ejes 20-24 E-G
		Prolongaciones eléctricas ejes 19-23 B-D 27-30 E-G
		Construcción pocetas de baños ejes 14-18 B-D 26-27 E-F
		Resanes de estructura cara interna garita eje 14/A-B
	Plazoleta	Fundida escaleras sótano primer piso ejes 22-24 F-H
	Auditorio	Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Instalación de ascensores de sótano a tercer piso 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Pintura techo baños ejes 26-27 F
		Reubicación punto red contra incendio ejes 14C
		Tapa ducto hidrosanitario ejes 29C y 23C
		Enchape soporte lavamanos en baños ejes 16G
		Cimbra para mamparas ejes 24-20 E-F
	Auditorio	Limpieza y reparación bordillo lucarnas ejes 2-5 B-F
		Construcción poceta para traperos ejes 2-5 F-I'
		Instalación láminas de cielo raso RH ejes 2-5 F-H
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
Piso 3	Atrio	Punto a tierra cableado eléctrico en cuarto técnico eje 18C
		Localización y cimbra para mamparas en vidrio eje E-F 19-20
	Auditorio	Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
		Reparación de pintura estructura metálica
		Dilatación y corte de pisos en cuartos técnicos 2-5 F-I
Piso 4	Atrio	Limpieza de vidrios y marcos de ventanas para instalación del anjeo en los ejes 19-20 E-F
		Arreglos de vigas en eje 23 D-E
		Cimbra y corte de piso para mamparas entre ejes 26-30 E y 26-30 D
Piso 5	Atrio	Desmonte de cieloraso para instalación de anjeo ejes 12-13 12G
		Instalación puertas alojamientos ejes 30 E-F
		Instalación cinta filos bocapuertas ejes 27-28 C-D
Piso 6	Atrio	Instalación de sanitarios entre ejes 29-30 D-E 22-30 C-D 17-18 C-D 12-13 C-D
		Dilatación de baranda ejes 22-28 D-E
		Cargue marcos puertas alojamiento ejes 28-29 C-D
Cubierta	Atrio	Corte de calados en muros cuarto de A/C ejes 25-27 C-D
	Urbanismo	Instalación de capa recebo sello sobre ráion y compactación
		Excavación mecánica relleno y compactación de recebo para conformación de sendero peatonal ejes 16-25 A
		Instalación capa de ráion de mejoramiento ejes 16-25 A
		Instalación de alveodren vertical en muro ejes 16-24 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Sin actividad

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Carlos Torres C
Consultor Ambiental

FECHA: 13 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													6								6
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												1		2							3
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA										3			9	6							26
ARMENTA CHAVARRO				4	4																3
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			5	2							9
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	1							3
CONSTRUDAT				1						1			2								4
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1																1
EDILBERTO ARENAS					0					2			2	5							9
ENERGIA SOLAR				0	0																0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			3	5							10
FIJAR					1							1									2
HCB																					0
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																		5			5
PERSONAL FLOTANTE																					1
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1											0
TEKMUN SAS															2						2
TOPDICON																	10				11
CONSTRUMONTI										1											0
CS&L												4									4
OTIS												2									2
CALORCOL												3									3
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												1									1
SERVIASEO																					0
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**9**	**12**	**1**	**4**	**0**	**14**	**0**	**19**	**33**	**33**	**2**	**0**	**10**	**5**	**0**	**0**	**155**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMAS HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	6,35	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI		4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI		6		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Se inicia extendida y nivelación con tierra negra en ameba patio 3 eje 17-19 I-J
		Enchape de muros y piso batería de baños ejes 30 F-G
		Demolición de placa para conexión de filtro ejes 28-30 I –J
		Continua instalación de push y manguera de orinales en batería de baño ejes F-G 30
	Atrio	Sin actividad
	Auditorio	Peinado de cables de voz y datos y armado de RAC ejes 6-7 F-G
		Continua retiro de capa de arena y plástico protección piso esmaltado ejes 1-12 G-H
		Continua armado de dintel puerta baño eje 3-4 F-G
		Continua instalación de perfilería en aluminio espaldar sanitario de 20 cm ejes 3-4 F-G
		Continua prueba de estanqueidad tubería sanitaria de 4" desagüe terraza primer piso ejes 1-8 H-L
Piso 1	Atrio	Instalación láminas de cielo raso baños ejes 23-27 E-G
		Empaste muros y remates de pintura ejes 26-30 B-D
		Empaste de cielo rasos y primera mano de pintura ejes 21-25 E-F
		Prolongaciones eléctricas ejes 19-23 B-D 27-30 E-G
		Construcción pocetas de baños ejes 14-18 B-D 26-27 E-F
		Remates de baño obra gris 24-27 E-F
		Resanes de estructura cara interna garita eje 3/A-B
		Relleno en Base granular compacta
	Plazoleta	Retiro formaletas gualdera escaleras sótano primer piso ejes 22-24 F-H
		Afinado de pisos pendientado ejes 21-24 G-H 25-26 H-I'
	Auditorio	Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Instalación de ascensores de sótano a tercer piso 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Instalación de tapas de cieloraso contra ventanas ejes 12-30 C y 12-30 F
		Instalación de frescasa en muro de ducto hidrosanitario ejes 23C 29C
		Arreglo de muro en mampostería ejes 21-22 E-F
		Instalación ducto bioclimático ejes 28-29 C-D
	Auditorio	Limpieza y reparación bordillo lucarnas ejes 2-5 B-F
		Construcción poceta para traperos ejes 2-5 F-I'
		Instalación láminas de cielo raso RH ejes 2-5 F-H
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
Piso 3	Atrio	Instalación de tapas de cieloraso contra ventanas ejes 30 D-F,
	Auditorio	Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
		Reparación de pintura estructura metálica
Piso 4	Atrio	Instalación de anjeo eje 12-30 F, C-F 12 y 12-30 C
		Instalación de cuelgas para montaje cieloraso muestra ejes 23 C-D
Piso 5	Atrio	Montaje de canaleta eléctrica para puestos de trabajo tomas normal, regulada voz y datos ejes 13-14 F
		Filos y dilataciones en muro seco eje 27F
		Aseo para instalación de anjeo eje 12-30 C
Piso 6	Atrio	Corte de bordillo para baranda en vidrio ejes 27 D-E
		Montaje En cuarto técnico de bandeja entre blindobarra y el transformador en ejes 18C
		Montaje de campana extractora en concina ejes 14-15 D-E
		Instalación de marcos de puertas para baños ejes 20-21 C
		Corte de bordillo para instalar baranda ejes D-F 17-18
		Arreglo de vanos para puertas en ejes 12-30 E-F
Cubierta	Atrio	Corte de calados en muros cuarto de A/C ejes 25-27 E-
	Urbanismo	Instalación de capa recebo sello sobre ratón y compactación
		Excavación mecánica relleno y compactación de recebo para conformación de sendero peatonal ejes 16-25 A
		Instalación capa de ratón de mejoramiento ejes 16-25 A
		Se inicia excavación manual para fundida de pilotines para cerramiento perimetral eje 1-30 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Sin actividad

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 14 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS																					0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													4								4
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			6	7							24
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			5	2							9
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	1							4
CONSTRUDAT				1						1			4								6
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS													1								1
EDILBERTO ARENAS					0					2			2	7							11
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			8								10
FIJAR												1									1
HCB																					0
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																					0
PERSONAL FLOTANTE																		9			9
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					0
TEKMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												4									4
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												0									0
SERVIASEO												2									2
MAF												2									2
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**7**	**12**	**1**	**4**	**0**	**13**	**0**	**19**	**37**	**30**	**2**	**0**	**10**	**9**	**0**	**0**	**157**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Concreto gris 4000 psi (m3)	1,80	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI		4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI		6		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Se inicia extendida y nivelación con tierra negra en ameba patio 3 eje 17-19 I-J
		Enchape de muros espaldar de sanitarios en batería de baños eje 14-17 H-I
		Enchape de muros y piso batería de baños ejes 30 F-G
		Demolición de placa para conexión de filtro ejes 28-30 I –J
	Atrio	Sin actividad
	Auditorio	Instalación de los Pach Cord en RAC cuarto técnico ejes 6-4 F-G
		Continua retiro de capa de arena y plástico protección piso esmaltado ejes 1-12 G-H
		Continua instalación de perfilería en aluminio espaldar sanitario de 20 cm ejes 3-4 F-G
		Continua resane de viga perimetral auditorio eje 2-6 A-B
		Continúa instalación de tubería de refrigeración para las unidades de aire acondicionados ejes 6-11 A-F
Piso 1	Atrio	Instalación láminas de cielo raso baños ejes 23-27 E-G
		Empaste muros y remates de pintura ejes 26-30 B-D
		Empaste de cielo rasos y primera mano de pintura ejes 24-27 E-F
		Prolongaciones eléctricas ejes 23-30 D-E
		Construcción pocetas de baños ejes 14-18 B-D 26-27 E-F
		Remates de baño obra gris 24-27 E-F
		Pintura cieloraso baños ejes 15-18 B-D 24-27 E-F
		Resanes y remates de estructura garita eje 14/A-B, /A-B
	Plazoleta	Sin actividad
	Auditorio	Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Instalación de ascensores de sótano a tercer piso ejes 2-5 F-H
		Instalación redes de ventilación y re de incendio ejes 9-11 B-F 1-5 F-I'
Piso 2	Atrio	Masillado y pintura de muro del ducto sanitario ejes 21-23 E
		Arreglo de pantalla contra mampostería por descuadre ejes 21-23 E
		Arreglo de acabado de anclaje de baranda ejes 12-30 B
	Auditorio	Limpieza y reparación bordillo lucarnas ejes 2-5 B-F
		Construcción poceta para traperos ejes 2-5 F-I'
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Perforaciones en placa de 1" para red de incendios ejes 2-5 F-H
Piso 3	Atrio	Instalación de ducto bioclimático ejes 28-29 C-D
		Instalación de tapas en cieloraso contra ventanería ejes 19-23 F 25-27 C
	Auditorio	Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
		Reparación de pintura estructura metálica
Piso 4	Atrio	Resanes de columnas ejes 20-21 F
		Instalación de tapas en cieloraso contra ventanería ejes 12-30 C
Piso 5	Atrio	Limpieza de vidrios y marcos de ventanas para instalación de Anjeo ejes 12-13 F
Piso 6	Atrio	Corte de techo contra ventanas para instalación de anjeo ejes 12-30 C
		Arreglo de vanos de puertas ejes 20 C
		Corte de bordillo para baranda en vidrio ejes 15-17 E 15-17 D
		Arreglo de dinteles de puertas con masilla para muros secos ejes 27-20 C
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Urbanismo	Instalación de capa recebo sello sobre ralón y compactación
		Instalación capa de ralón de mejoramiento ejes 16-25 A
		Se inicia excavación manual para fundida de pilotines para cerramiento perimetral eje 1-30 A
		Se funde caja para trampa de grasa eje 15-16 A
		Construcción de cajas de 70x70 de aguas residuales eje 26-27 A
	Tanque	Alistado para fundida de sobreplaca de nivelación en cuarto de bombas
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Construcción de caja eléctrica de media tensión eje 30 D-F
		Relleno en base granular compactada

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACION DE ENSAYOS

FECHA: 15 | 7 | 21 **RESIDENTE:** Arq. Miguel Garzón

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS																					0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													4								4
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			6	11							28
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			5	2							9
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	5							8
CONSTRUDAT				1						1			4	1							7
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS													1								1
EDILBERTO ARENAS					0					2			2	10							14
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR												1									1
HCB																2					2
HIDRINCO				1									4								5
MONTAJES J9													1								1
PERSONAL FLOTANTE																		13			13
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					0
TEKMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												3									3
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												0									0
SERVIASEO												2									2
MAF												2									2
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**7**	**12**	**1**	**4**	**0**	**13**	**0**	**18**	**40**	**42**	**2**	**2**	**10**	**13**	**0**	**0**	**178**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ
Concreto ocre 4000 psi (m3)	1,90	P/R
Concreto gris 3500 psi (m3)	2,00	P/R
Mortero 1:3 (m3)	0,35	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTIGUEDAD	CUMPLE ANTIGUEDAD	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3 martillos	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI		4	2	SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Se inicia extendida y nivelación con tierra negra en ameba patio 3 eje 17-19 I-J
		Enchape de muros espaldar de sanitarios en batería de baños eje 14-17 H-I
		Fundida de placa de sobrepiso remate escalera ameba patio 3 eje 15-16 I-J
		Enchape de muros y piso batería de baños ejes 30 F-G
		Demolición de placa para conexión de filtro ejes 28-30 I –J
		Armado de cama de escalera ameba patio 5 eje 26-27 I-J
	Atrio	Alambrado de parcial por bandeja para la conexión de las unidades de aire acondicionado eje 12-30 A-F
	Auditorio	Continua retiro de capa de arena y plástico protección piso esmaltado ejes 1-12 G-H
		Continua resane de viga perimetral auditorio eje 2-6 A-B
		Continúa instalación de tubería de refrigeración para las unidades de aire acondicionados ejes 6-11 A-F
		Ejecución de pañete poceta de aseo, fundida de piso de nivelación con mortero eje 7-8 F-G
Piso 1	Atrio	Instalación láminas de cielo raso baños ejes 23-27 E-G
		Empaste muros y remates de pintura ejes 26-30 B-D
		Empaste de cielo rasos y primera mano de pintura ejes 19-23 E-F
		Prolongaciones eléctricas ejes 23-30 D-E
		Remates de baño obra gris 24-27 E-F
		Resanes y remates de estructura garita ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Sin actividad
	Auditorio	Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Instalación de ascensores de sótano a tercer piso ejes 2-5 F-H
		Instalación redes de ventilación y red de incendio ejes 9-11 B-F 1-5 F-I'
Piso 2	Atrio	Instalación de enchape ejes 26F
		Arreglo de pantalla contra mampostería por descuadre ejes 21-23 E
		Desmontaje y montaje de ducto de aire acondicionado para instalación de anjeo ejes 27-28 F
		Instalación de pasamanos del punto fijo del primer al segundo nivel ejes 28-29 F
	Auditorio	Limpieza y reparación bordillo lucarnas ejes 2-5 B-F
		Construcción poceta para traperos ejes 2-5 F-I'
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Resanes área de instalación barandas metálicas ejes 6-11 H 1 A-I 1-11 B
Piso 3	Atrio	Instalación de ducto bioclimático ejes 28-29 C-D
		Masillado de cieloraso en fibrocemento eje 12 E-F 12-16 F
	Auditorio	Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
		Reparación de pintura estructura metálica
Piso 4	Atrio	Instalación de muestra de cieloraso malla expandida en circulaciones ejes 25-24 C-D
		Cableado En bandeja de voz y datos ejes 20-21 D 14 C-D
		Instalación de sanitarios ejes 18-16 C-D
		Instalación de tapas de cielo raso ejes 12 C-F 16 F 12-13 F
Piso 5	Atrio	Limpieza de vidrios y marcos de ventanas para instalación de Anjeo ejes 19-24 C 15-20 F
		Desmonte de canaleta con cajas eléctricas normal, regulada y voz y datos ejes 13-14 F
Piso 6	Atrio	Cimbra para instalación de piso en granito para el oratorio
		Arreglo de dinteles de puertas ejes 23-25 C-D 26-27 C-D
		Aseo en cuartos de alojamientos ejes 23-25 C-D
		Arreglo De vanos de puertas eje 21 D-E
		Instalación de cerraduras ejes 12-26 C-D
Cubierta	Atrio	Resane de muro calado para equipos de aire acondicionado 25-27 E-F
	Urbanismo	Instalación de capa recebo sello sobre rajón y compactación
		Instalación capa de rajón de mejoramiento ejes 16-25 A
		Se inicia excavación manual para fundida de pilotines para cerramiento perimetral eje 1-30 A
		Construcción y pañete de cajas de 70x70 de aguas residuales eje 26-27 A
	Tanque	Fundida de sobreplaca de nivelación en cuarto de bombas
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Construcción y pañete de caja eléctrica de media tensión eje 30 D-F
		Extendida y nivelación de capa de rajón, instalación capa de recebo de sello y compactación

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 16 | 7 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													1								1
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													4								4
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												2		1							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			8	11							30
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			5	2							9
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	1							4
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS													1								1
EDILBERTO ARENAS					0					2			3	10							15
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1							1									2
HCB													1			2					3
HIDRINCO				1									3								4
MONTAJES J9													2								2
PERSONAL FLOTANTE																		7			7
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					0
TEKMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												4									4
CALORCOL												3									3
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												3									3
SERVIASEO												2									2
MAF												1									1
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**8**	**12**	**1**	**4**	**0**	**13**	**0**	**23**	**43**	**38**	**2**	**2**	**10**	**7**	**0**	**0**	**177**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	2	2		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI		4	2	SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Enchape de muros espaldar de sanitarios en batería de baños ejes 14-17 H-I