INVERMOHES S.A.S

INFORME N° 1 DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1



INTERVENTORIA INVERMOHES S.A.S

PERIODO JULIO 12 HASTA AGOSTO 11 DE 2018

INVERMOHES S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3
1.Generalidades	5
1.1 Alcance del Contrato	5
1.2 Localización del proyecto	6
2. Condiciones del Contrato	8
3. Estado y Avance Físico del Proyecto	9
3.1 Comités de Obra	9
3.2 Descripción de Actividades	9
3.3 Control de Programación	17
4. Aspecto Ambiental	18
5. Informe Financiero	18
6. Aspectos Administrativos	19
6.1 Control de Personal	19
6.2 Control de Correspondencia	19
7. Conclusiones y Recomendaciones	20

ANEXOS

1. ACTAS DE COMITE
2. INFORMES SEMANALES
3. FLUJO DE INVERSION
4. CONTROL DE PERSONAL
5. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INTRODUCCION

En virtud a los lineamientos generales de política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación. La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental. inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

La materialización del derecho a la educación de niños y jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, baños, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados proporcionan condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra a arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicos, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 la Secretaria de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. A su vez, en el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" 20 16-.2019 en el componente 2, del Proyecto de inversión 1 046; Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes aprendizaje para la vida, se tiene previsto la intervención de obras menores y adecuaciones de 300 sedes para este periodo (2016-2020) , buscando conservar y mejorar los espacios de los Colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad.

CONVENIENCIA

La "Bogotá Mejor Para Todos", cree que un espacio en condiciones óptimas de habitabilidad, es parte de las herramientas necesarias para lograr una educación de calidad, reuniendo las condiciones adecuadas en términos de edificación, prestación de servicios y óptimo mantenimiento, que garanticen el entorno ideal para desarrollar actividades pedagógicas.

Por eso, y teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación cuenta con una infraestructura física con una vetustez de más de cuarenta (40) años, es conveniente y necesario realizar inversiones en mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura actual, con el fin de propiciar espacios adecuados para la construcción de saberes de los niños y niñas del Distrito.

OPORTUNIDAD

Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar y la promoción de la calidad educativa, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó un análisis y priorización de obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, de conformidad con los requerimientos efectuados por parte de Secretaria Distrito de Salud, obras menores de mitigación y mantenimientos correctivos necesarios, previo diagnóstico de la información aportada por los Lideres Zonales producto de la Gestión territorial de la DCCEE, y cuyo resultado origina la priorización en diversas localidades de Bogotá, las cuales serán organizadas en **9 grupos** para facilitar su intervención y operatividad en su ejecución.

1. GENERALIDADES

1.1 Alcance del Contrato

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos incluidos en el listado de sedes a intervenir en los 9 GRUPOS como aparece en el cuadro que presentamos a continuación:


GRUPO	LOCALIDAD
*1	Usaquén – Barrios Unidos - Chapinero
2	Suba
3	Engativá - Barrios Unidos – Teusaquillo - Rafael Uribe Uribe
4	Bosa - Kennedy-Puente Aranda
5	San Cristóbal
6	San Cristóbal
7	Rafael Uribe Uribe
8	Candelaria – Mártires- Antonio Nariño- Santa Fe
9	Ciudad Bolívar - Tunjuelito – Usme

En el ***Contrato de Obra No 1977 de 2018** el frente de Ejecución es el No 1 correspondiente a la localidad de Usaquén – Barrios Unidos – Chapinero, determinado de la siguiente manera:

FRENTE	COLEGIO	SEDE	ALCANCE
1	Agustín Fernández sede A	Sede A - Agustin Fernandez	Mejoramiento aulas prefabricadas
2	Agustín Fernández sede C	Sede C - Santa Cecilia alta	Mejoramiento cuarto de refrigerios
3	Simón Rodríguez	Sede A - Simón Rodríguez	Mejoramiento de cubiertas
4	Divino Maestro	Sede B - Divino Maestro	Mejoramiento de terrazas
5	Domingo Faustino Sarmiento	Sede C - Carlos Sanz de Santamaria	Mejoramiento de cerramiento
6	Unión Colombia Sede A	Sede A - E.N.P. De Aplicación	Mejoramiento cuarto de refrigerios
7	Unión Colombia Sede B	Sede B - Santa Claudia	Mejoramiento cuarto de refrigerios
8	Saludcoop Norte	Sede A - Saludcoop - San Antonio Norte	Mejoramiento equipo hidroneumático para control de inundaciones

1.2 Localización del Proyecto

FRENTE	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	ALCANCE
1	Agustín Fernández sede A	Sede A - Agustin Fernandez	USAQUÉN	KR 7 # 155 - 20	Mejoramiento aulas prefabricadas
2	Agustín Fernández sede C	Sede C - Santa Cecilia alta	USAQUÉN	KR 1 ESTE # 163 - 60	Mejoramiento cuarto de refrigerios
3	Simón Rodríguez	Sede A - Simón Rodríguez	CHAPINERO	CL 69 # 11 - 27	Mejoramiento de cubiertas
4	Divino Maestro	Sede B - Divino Maestro	USAQUÉN	CL 164 # 7 F - 08	Mejoramiento de terrazas
5	Domingo Faustino Sarmiento	Sede C - Carlos Sanz de Santamaria	BARRIOS UNIDOS	KR 56 # 94 C - 23	Mejoramiento de cerramiento
6	Unión Colombia Sede A	Sede A - E.N.P. De Aplicación	USAQUÉN	KR 7 A # 182 A - 07	Mejoramiento cuarto de refrigerios
7	Unión Colombia Sede B	Sede B - Santa Claudia	USAQUÉN	CL 189 # 7 - 05	Mejoramiento cuarto de refrigerios
8	Saludcoop Norte	Sede A - Saludcoop - San Antonio Norte	USAQUÉN	CL 181 # 18 B - 83	Mejoramiento equipo hidroneumático para control de inundaciones


Tenjo
Cota
Madrid
SUBA
Funza
USAQUEN
ENGATIVA
La Calera
Mosquera
FONTIBON
BARRIOS UNIDOS
KENNEDY
TEUSAQUILLO
CHAPINERO
BOSA
PUENTE ARANDA
LOS MARTIRES
SANTA FE
ANTONIO NARIÑO
CANDELARIA
TUNJUELITO
RAFAEL

2. CONDICIONES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
NIT	901180195-7
REPRESENTANTE LEGAL	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATO No.:	1977 DE MAYO 30 DE 2018
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
VALOR INICIAL:	$ 694.565.040 INCLUIDO A.I.U (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/ CTE)
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION	JULIO 26 DE 2018
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 25 DE 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	INVERMOHES S.A.S
NIT	830.038.959-3
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO GUSTAVO GOMES HERRERA
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR. 413945
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

VALOR INICIAL:	$ 102.761.260,00 (CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES Y MEDIO (0.5)
FECHA DE INICIACION	JULIO 12 DE 2018
FECHA DE CULMINACION	ABRIL 26 DE 2019

3. ESTADO Y AVANCE FISICO DEL PROYECTO

3.1 Comités de Obra (Ver Anexo No 1)

Se realizan comités de Obra para verificación y cumplimiento a los diseños, teniendo en cuenta lo solicitado en la NSR-10 y el plan maestro. Al cierre de este informe se realizaron dos (02), el primero como seguimiento preliminar al Contrato de Obra No 1977 de 2018 para inicio de obra y el segundo al seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del contrato.

No DE ACTA DE COMITÉ	FECHA
1	Julio 24 de 2018
2	Agosto 02 de 2018

3.2 Descripción de Actividades y Avance por frentes de trabajo (Ver Anexo No 2)

- **Frente de Trabajo No 1**

Frente	Agustín Fernández Sede A
Objeto	Mejoramiento Aulas Prefabricadas
Fecha de Inicio	Septiembre14 de 2018
Fin de Obra	Diciembre 25 de 2018
Valor Actual	$394.542.144

A la fecha no han iniciado actividades de acuerdo a programación de obra

- **Frente de Trabajo No 2**

Frente	Agustín Fernández Sede C
Objeto	Mejoramiento de Cuarto de Refrigerios
Fecha de Inicio	Agosto 01 de 2018
Fin de Obra	Septiembre 14 de 2018
Valor Actual	$17.657.714,24
Porcentaje de Avance (Equivalente al valor del frente)	18%

Resumen de actividades ejecutadas

- Actividades de mampostería y pañetes.

Registro fotográfico



Instalacion de ladrillo a la vista



Aplicación de Pañete

- **Frente de Trabajo No 3**

Frente	Simón Rodríguez
Objeto	Mejoramiento de cubiertas
Fecha de Inicio	Noviembre 15 de 2018
Fin de Obra	Diciembre 25 de 2018
Valor Actual	$161.612.593
Porcentaje de Avance (Equivalente al valor del frente)	0%

A la fecha de corte del Actual Informe no se ha realizado ninguna actividad.


- **Frente de Trabajo No 4**

Frente	Divino Maestro
Objeto	Mejoramiento de terrazas
Fecha de Inicio	Agosto 01 de 2018
Fin de Obra	Octubre 06 de 2018
Valor Actual	$ 21.479.490,95
Porcentaje de Avance (Equivalente al valor del frente)	25 %

Resumen de actividades ejecutadas


- Retiro de elementos de madera
- Mortero de afinado y pendientado en terrazas.

Registro fotográfico

	
Visita de estado de obra a intervenir	Retiro de elementos de madera para Intervención




Instalación de Mortero en terraza



Instalación de Mortero en aleros






- **Frente de Trabajo No 5**

Frente	Domingo Faustino Sarmiento Sede C
Objeto	Mejoramiento de Cerramiento
Fecha de Inicio	Agosto 18 de 2018
Fin de Obra	Octubre 26 de 2018
Valor Actual	$ 34.938.133,07
Porcentaje de Avance (Equivalente al valor del frente)	0 %

A la fecha de corte del Actual Informe no se ha realizado ninguna actividad.

Registro Fotográfico

	
En visita preliminar se establece la necesidad de la tala del arbol referencaido en foto para ejecución del contrato	Cerramiento a Intervenir

- **Frente de Trabajo No 6**

Frente	Unión Colombia Sede A
Objeto	Mejoramiento de cuarto de refrigerios
Fecha de Inicio	Agosto 01 de 2018
Fin de Obra	Septiembre 14 de 2018
Valor Actual	$ 14.116.954,24
Porcentaje de Avance (Equivalente al valor del frente)	20 %

Resumen de Actividades

- Actividades de mampostería

Registro Fotográfico



Instalacion de ladrillo a la vista con su respectivo reforzamiento


- **Frente de Trabajo No 7**


Frente	Unión Colombia Sede B
Objeto	Mejoramiento de cuarto de refrigerios
Fecha de Inicio	Agosto 01 de 2018
Fin de Obra	Septiembre 14 de 2018
Valor Actual	$ 20.361.611,87
Porcentaje de Avance (Equivalente al valor del frente)	30 %

Resumen de Actividades

- Actividades de mampostería en ladrillo a la vista y pañetes.
- Fundida de placa contrapiso reforzada
- Ejecución de cárcamo

Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Instalación de ladrillo a la vista con su respectivo reforzamiento</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Aplicación de pañete</td><td>Fundida de placa contrapíso con su reforzamiento</td></tr>
</table>



Ejecución de carcamo


- **Frente de Trabajo No 8**

Frente	Saludcoop Norte
Objeto	Mejoramiento equipo hidroneumático para control de inundaciones
Fecha de Inicio	Septiembre 03 de 2018
Fin de Obra	Septiembre 28 de 2018
Valor Actual	$ 29.856.398,25
Porcentaje de Avance (Equivalente al valor del frente)	0 %

A la fecha de corte del Actual Informe no se ha realizado ninguna actividad.

3.3 Control de Programación

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO
Acumulado anterior	5,00%	7,00%	**-2,00%**
Durante el periodo	1,50%	0,25%	**1,25%**
Acumulado Actual	6,50%	7,25%	**-0,75%**
PLAZO (DÍAS)			
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	152	17	135
TOTAL	152	17	135
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN			
ATRASO() ADELANTO	Días	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Contractual	152	25-dic-18	100,0%
Actual	17	25-dic-18	11,2%



4. ASPECTO AMBIENTAL

Actualmente se encuentra la legalización el PIN Ambiental ante la Secretaria de Distrital de Ambiente.

5. INFORME FINANCIERO

El valor del Contrato de Obra No 1977 de 2018 corresponde al $ 694.565.040 incluido IVA del 29.72% y el valor del Contrato de Interventoría corresponde el valor de $102.761.260 incluido IVA del 19%. A la fecha de corte del actual informe no se han generado Actas Parciales.

5.1 Flujo de Inversión Obra (Ver Anexo 3)

Flujo de Inversión de los recursos del contrato											
	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		TOTAL
FRENTE DE TRABAJO	valor mes 1	Agosto	valor mes 2	Septiembre	valor mes 3	Octubre	valor mes 4	Noviembre	valor mes 5	Diciembre	
1. Unión Colombia Sede B	$ 5.123.466,91	30,00%	$ 11.954.756,12	70,00%							$17.078.223,03
2. Unión Colombia - Sede A	$ 2.472.516,01	20,00%	$ 9.890.064,02	80,00%							$12.362.580,03
3. Domingo Faustino Sarmiento	$ 3.185.520,30	10,00%	$ 12.742.081,19	40,00%	$ 15.927.601,49	50,00%					$31.855.202,97
4. Agustín Fernández sede C	$ 2.300.715,12	15,00%	$ 10.736.670,55	70,00%	$ 2.300.715,12	15,00%					$15.338.100,78
5. SaludCoop Norte	$ 2.985.651,09	10,00%	$ 11.942.604,34	40,00%	$ 14.928.255,43	50,00%					$29.856.510,86
6. Divino Maestro - Sede B	$ 2.333.890,91	5,00%	$ 9.335.563,64	20,00%	$ 16.337.236,38	35,00%	$ 18.671.127,29	40,00%			$46.677.818,22
7. Agustín Fernández sede A			$ 11.667.859,29	3,00%	$ 66.117.869,29	17,00%	$ 116.678.592,86	30,00%	$ 194.464.321,43	50,00%	$388.928.642,86
8. Simón Rodríguez - Sede A			$ 7.623.398,06	5,00%	$ 38.116.990,31	25,00%	$ 45.740.388,38	30,00%	$ 60.987.184,50	40,00%	$152.467.961,25
subtotal del mes	$18.401.760,33	2,65%	$ 85.892.997,22	12,37%	$153.728.668,01	22,13%	$181.090.108,52	26,07%	$255.451.505,93	36,78%	
Acumulado	$18.401.760,33	2,65%	$104.294.757,54	15,02%	$258.023.425,55	37,15%	$439.113.534,07	63,22%	$694.565.040,00	100,00%	$694.565.040,00

5.1 Flujo de Inversión Interventoría (Ver Anexo 3)

INVERSION CONTRATO No 3549 DE 2018												
VALOR CONTRACTUAL	$ 102.761.260											
	TIEMPO EJECUCION DE OBRA						LIQUIDACION					
FORMA DE PAGO	VALOR CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE	MES 1 AGOSTO	MES 2 SEPTIEMBRE	MES 3 OCTUBRE	MES 4 NOVIEMBRE	MES 5 DICIEMBRE	MES 6 ENERO 2019	MES 7 FEBRERO 2019	MES 8 MARZO 2019	MES 9 ABRIL 2019	MES 10 MAYO DE 2019	TOTAL
Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente.	$ 51.380.630	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 2.704.244	$ 51.380.630
Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.	$ 41.104.504	$ 1.089.269	$ 6.173.897	$ 9.096.427	$ 10.715.944	$ 15.118.237						$ 42.193.773
El porcentaje restante correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminación y liquidación tanto del contrato de obra como de Interventoría.	$ 10.276.126										$ 10.276.126	$ 10.276.126
VALOR X COBRAR MES	$ 102.761.260	$ 6.497.757	$ 11.582.384	$ 14.504.914	$ 16.124.432	$ 20.526.724	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 12.980.370	$ 103.850.529

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

6.1 Control de Personal (Ver Anexo No 4)

A la fecha del Corte de Informe se tiene un total de 8 persona establecido de la siguiente manera:

1 Director de Obra
1 Residente de Obra
1 Maestro de Obra
4 Oficiales
1 Ayudante

En formato anexo se relaciona el personal por frentes de trabajo en ejecución.

6.2 Control de Correspondencia (Ver Anexo No 5)

En anexo en relación se relaciona formato de correspondencia recibida y enviada entre Consorcio AEA EMA SED 2018 como firma contratista bajo el Contrato de Obra No 1977 de 2018; INVERMOHES S.A.S como firma Interventora bajo el Contrato No 3549 de 2018 y la Secretaria de Educación Distrital.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En visitas realizadas de manera preliminar y de acuerdo a la socialización con los rectores en los diferentes frentes de trabajo se solicita al contratista iniciar los cuartos de refrigerio, aulas y cubierta de la casona.


- En frente de Agustín Fernández Sede A, el área de las Aulas debe quedar de 48 m2 área interna, corredores 1,50 mts, manejar pendiente baja de la cubierta hacia el frente de las aulas para utilizar canales existentes de las canales de aguas lluvias. Por parte de la SED se realiza propuesta de Aulas para ser socializado con los directivos de la Institución Educativa.

- El contratista realizara propuesta de manejar cubierta tipo UPUC en el comedor y demás tipo Sándwich.

- En el Frente Domingo Faustino Sarmiento se realizará la averiguación si ya existe tratamiento radicular por parte de la SED de acuerdo a solicitud realizada por la Ing. Ambiental de la misma institución.

- En Frente No 3 Simón Rodríguez se tiene programado iniciar obra en la zona de casona el día Agosto 15 de 2018, se inicia con zona de Biblioteca, una vez terminado se procede con depósito y se sigue con salón de música. La intervención del comedor se realizará el día Noviembre 15 de 2018. Por parte de la directora del colegio recomienda la Intervención total de la cubierta de la casona como prioridad de actividades y evaluar la intervención de la cubierta del comedor.

- En el frente No 4 correspondiente al IE Divino Maestro se contempló inicialmente la intervención interna de la terraza (franja roja) y en verificación en terreno se incrementó el arrea ya que no se tenía cuantificado los aleros (recuadro azul). Así mismo el ancho del cárcamo para la instalación de rejilla como protección del mismo.


0.20
Reventilaciones del sistema hidrosanitario
9.00
0.78
6.44
7.50
8.90
0.40
23.90

INVERMOHES S.A.S

ANEXO No 1

ACTAS DE COMITE

INVERMOHES S.A.S	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FT-PM-[illegible]
		VERSIÓN: [illegible]
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENTE DESDE: [illegible]
		Pág. 1 de 4

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORIA [ ] **OBRA** [X]

ACTA No. 01	**FECHA:** AGOSTO 02 /2018
CONTRATO No. 413945	
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1"	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION	**CONTRATISTA:** CONSORCIO AEA EMA SED 2018
INTERVENTORIA: INVERMOHES S.A.S	**LUGAR:** DEFICIUD (CONTRATISTA)

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	N I A	N I A	N I A	N I A
2				
3				
4				
5				

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ITEM	Temas a tratar
1	Presupuesto.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
NVERMOHES	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	L 4

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. No se puede pasar del presupuesto inicial, hay que hacer ajustes.
Se iniciaran los frentes de las Cuartos de Refrigeria Las Aulas, la cubierta de la casona, con este último se debe hacer el ajuste.
Las áreas de las Aulas quedu en 48m2 de Área Interna, el corredor del frente quedará de 1,50m de Ancho, el sentido de la cubierta quedun hacia el frente, y se implementará la recolección de Agua lluvia para Aseo de Salones.
Se mirara la alternativa de utilizar cubierta UPVC en el Comedor, las demas cubiertas se havan tipo sanduiche.
- La Arq. Caron realizara un esquema del deseño de las Aulas, el cual sera socializando Con el rector del Colegios Agustin Fernandez Sede A.
- Se hara reunión con la rectora del Colegio Simon Rodriguez Sede A para el plande Contingencia y fecha de Inicio para la intervención de la Cubierta del Edificio "La Casona"
- En el Colegio Domingo Faustino Sarmiento, Se hará la averiguación si ya se realizó el tratamiento radicdar por parte de la Secretaria de Ambiente, según solicitud realizada por la Ingeniera Ambiental de la SED.
- Las demás Sedes se Intervendran de Acuerdo a las programaciones.
- Los Informes mensuales se presentaran por parte del contratista en dia 25 de cada mes para que interventoria presente alu SED antes del 5 del mes.

NVERMOHES	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA 3 4

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

-Los Informes semanales deben ser enviados todos los Lunes en PDF y en formato editable.

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	NIA	NIA	NIA
2			
3			
4			
5			
6			

INVERMOHES	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	4 4

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR
SIN COMENTARIOS

PARTICIPANTES		
Nombre En representacion de Correo eléctronico Teléfono	Carol Nieto Cámara SED cunieto@educacionbogota.gov.co 317 4032439	Firma
Nombre En representacion de Correo eléctronico Teléfono	Julian Mateus. Consorcio AEA EMA SED 2018. julioncamilomateus@gmail.com. 3166495718	Firma
Nombre En representacion de Correo eléctronico Teléfono	Edilberto Mateus A. Consorcio AEA EMA SED 2018 3158895623	Firma
Nombre En representacion de Correo eléctronico Teléfono	Sergio Gómez H. Invermohes S.A.S. sgomez@invermohes.com.co 3142548170	Firma
Nombre En representacion de Correo eléctronico Teléfono		Firma
Nombre En representacion de Correo eléctronico Teléfono		Firma

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	24-07-18	Inicio	9:00 a.m.	Fin	10:00 a.m.	Lugar	DCCEE
proyecto	Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					Asunto	Revisión informe detallado de obra. Cto. No. 1977-18. Cto. Interventoría No. 413445-18		
Asistentes	Arq. Carol Nieto - SED					Asistentes Externos	Ing. Sergio Gómez - Invermadres Ing. Adalberto Mateus - Consorcio AEA Ing. Julian Mateus - Consorcio AEA		

TEMAS TRATADOS:

Se realiza reunión para revisar la documentación que está pendiente por parte del contratista de obra para suscribir Acta de Inicio. El ingeniero del Consorcio AEA EMA SED ~~2018~~ entrega parte de la subsanación de observaciones a la interventoría.
Se establecen compromisos de entrega por parte del contratista:

- Hoy se entregan programación de obra, flujos de inversión.
- Los APUs se entregarán el lunes 30 de julio 2018.
- La documentación ambiental se enviarán observaciones por parte de la interventoría mañana 25 de julio y el contratista entrega subsanación el 1 de agosto 2018.
- Se proyecta firmar acta de inicio de obra el jueves 26 de julio de 2018.
- El informe detallado de interventoría se entregará el viernes 27 de julio de 2018.

Ing. Civil
DIRECTOR OBRA

Arq. Residente

C.T. No. 12

R.L. Invermadres S.A.S.

Arq. Apoyo Supervisión SED

INVERMOHES S.A.S

ANEXO No 2

INFORMES SEMANALES

INVERMOHES S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEMANAL	PI - IN - F 18 VERSIÓN 01 Pág. __ de __

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTOR	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Informe No.	1			
Periodo evaluado	Desde:	JULIO 26 DE 2018	Hasta:	AGOSTO 05 DE 2018

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	3549 DE 2018	Contrato No .	1977 DE 2018
Fecha de Inicio	JULIO 12 DE 2018	Fecha de Inicio	JULIO 26 DE 2018
Fecha de Terminación Inicial	ABRIL 26 DE 2019	Fecha de Terminación Inicial	DICIEMBRE 25 DE 2018
Plazo Inicial	NUEVE (9) MESES Y MEDIO (0.5)	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Valor Inicial	$102.761.260,00	Valor Inicial	$694.565.040,00

1, ESTADO DEL CONTRATO

PRINCIPALES DISEÑOS Y/O ESPECIFICACIONES DEFINIDOS EN EL PERIODO	DISEÑO Y/O ESPECIFICACIONES CRÍTICOS PENDIENTES DE DEFINICIÓN
A LA FECHA SE MANTIENEN LAS PROPUESTAS INICIALES	A LA FECHA SE MANTIENEN LAS PROPUESTAS INICIALES

2. RECURSOS DEL CONTRATISTA

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	MATERIALES EN OBRA	EQUIPOS EN OBRA	PERSONAL EN LA OBRA	
	Polisombra	Herramienta Menor	Director de Obra	1
	Cemento		Residente de Obra	1
	Gravilla		Maestro	1
	Arena		*Oficial Frente 1*	*1*
			Oficial Frente 2	*1*
			Oficial Frente 4	*1*
			Oficial Frente 6	*1*
			Oficial Total	4
			Ayudante Frente No 6	1
			TOTAL	8

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

Acumulado anterior	0,00%	0,00%	**0,00%**
Durante el periodo	1,21%	1,15%	**0,06%**
Acumulado Actual	1,21%	1,15%	**0,06%**

PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	152	10	142
TOTAL	152	10	142

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

ATRASO() ADELANTO	Días	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Contractual	152	25-dic-18	100,0%
Actual	10	25-dic-18	6,6%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PERIODO SIGUIENTE
1. Cerramiento Provisionales	1. Cerramiento
2. Adecuacion de zonas	2. Preliminares

4, CONTROL DE COSTOS

ÍTEM	PRESUPUESTO		DIFERENCIA		INVERSIÓN A LA FECHA		INVERSION PROGRAMADO	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%	$ VALOR	%	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 694.565.040,00	$ 694.565.040,00	$ 0,00	0,00%	$ 8.435.551,68	1,21%	$ 7.987.497,96	1,15%
TOTAL	$ 694.565.040,00	$ 694.565.040,00	$ -	0,00%	$ 8.435.551,68	1,21%	$ 7.987.497,96	1,15%

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

I.E DIVINO MAESTRO (FRENTE No 4)







I.E UNION COLOMBIA SEDE A (FRENTE No 6)





I.E UNION COLOMBIA SEDE B





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

AVANCES: Para este periodo se evidencian los avances que se tienen en cada sede y el porcentaje programado y ejecutado ponderado de todo el contrato, para la semana N° 1

ITEM	COLEGIO	SEDE	ALCANCE	COSTO D+AIU PROYECTADO	% FRENTE	% AVANCE	DINERO INVERTIDO
1	Agustín Fernández sede A	Sede A - Agustin Fernandez	Mejoramiento aulas prefab	394.542.144,00	56,80%	0,00%	-
2	Agustín Fernández sede C	Sede C - Santa Cecilia alta	Mejoramiento cuarto de re	17.657.714,24	2,54%	10,00%	1.765.771,42
3	Simón Rodríguez	Sede A - Simón Rodríguez	Mejoramiento de cubiertas	161.612.593,00	23,27%	0,00%	-
4	Divino Maestro	Sede B - Divino Maestro	Mejoramiento de terrazas	21.479.490,95	3,09%	15,00%	3.221.923,64
5	Domingo Faustino Sarmiento	Sede C - Carlos Sanz de Sar	Mejoramiento de cerramie	34.938.133,07	5,03%	0,00%	-
6	Unión Colombia sede A	Sede A - E.N.P. De Aplicació	Mejoramiento cuarto de re	14.116.954,24	2,03%	10,00%	1.411.695,42
7	Unión Colombia sede B	Sede B - Santa Claudia	Mejoramiento cuarto de re	20.361.611,87	2,93%	10,00%	2.036.161,19
8	Saludcoop Norte	Sede A - Saludcoop - San A	Mejoramiento equipo hidroneumático para	29.856.398,25	4,30%	0,00%	-
				$ 694.565.040	**100,00%**		8.435.551,68

PORCENTAJE TOTAL	100,00%	1,21%
PORCENTAJE PROGRAMADO		1,15%
ATRASO-ADELANTO		0,06%

INVERMOHES S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEMANAL	PI - IN - F 18 VERSIÓN 01 Pág. 3 de 3 Pág. __ de __

1. Para la sede Agustin Fernandez , no ha iniciado actividades, se esta realizando el diseño de las Aulas a construir por parte del contratista, se han realizado varias visitas con la interventoria, contratista y SED.
- El area de las aulas debe quedar de 48 m2 area interna, corredores 1,50 mts, manejar pendiente baja de la cubierta hacia el frente de las aulas para utilizar canales existentes de las canales de aguas lluvias.
-Por parte de la SED se realiza propuesta de Aulas para ser socializado con los directivos de la Institución Educativa en el Frente Agustin Fernandez Sede A.

2. Para la sede Agustin Fernandez SEDE C, Se han avanzado en el cerramiento en polisombra y la demolicion de pisos , en esta sede se lleva un avance del 10% equivalente.

3. Para las sede Simon Rodriguez, Se realizo Comite el dia Agosto 02 de 2018 se determina lo siguiente:
- Frente Simon Rodriguez Sede A para socializacion con los directivos programacion de obra.
- Se inicia obra en la zona de casona, se realiza cerramiento y el contratista deja equipos como son andamios.
- El contratista realizara propuesta de manejar cubierta tipo UPUC en el comedor y demàs tipo Sadwiche.

4. Para la sede Divino Maestro SEDE B, Se han avanzado en retiro de las madera existentes, se esta tomano niveles y se comienza aplicar mortero en la zona de la terraza, en esta sede se lleva un avance del 15% equivalente.

5. Para la sede Domingo Faustino Sarmiento SEDE C, No se han comenzado actividades.
- Se realizara la averiguación si ya existe tratamiento radicular por parte de la SED de acuerdo a solicitud realizada por la Ing Ambiental de la misma institución.

6. Para la sede Union Colombia SEDE A, Se han avanzado en el cerramiento, replanteo, toma de niveles e instalacion de mamposteria del cuarto frio, en esta sede se lleva un avance del 10%.


7. Para la sede Union Colombia SEDE B, Se han avanzado en la instalacion del cerramiento, se realiza replanteo y la actividad de mamposteria para el cuarto frio, en esta sede se lleva un avance del 10%.

8. Para la sede Saludcoop Norte, SEDE A, No se han comenzado actividades.

A. Actualmente esta en proceso de revision y aprobación el Informe preliminar ya que la programación de Obra y alcance de los frentes estan en verificación por parte del Contrastista.
B. Los documentos de Plan de Calidad, salud ocupacional y ambiental se encuentra en revisión y con las respectivas correcciones.

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

- Se han presentado lluvias suaves que no han afectado las actividades

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	ARQ OMAR CAMPOS	AGOSTO 05 DE 2018
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
FIRMA		

NOTA: AL IMPRIMIR SIEMPRE USE AMBOS DE LA HOJA.

INVERMOHES S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEMANAL	PI - IN - F 18 VERSIÓN 01 Pág. 1 de 2 Pág. __ de __

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTOR	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Informe No.	2			
Periodo evaluado	Desde:	AGOSTO 06 DE 2018	Hasta:	AGOSTO 12 DE 2018

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	3549 DE 2018	Contrato No .	1977 DE 2018
Fecha de Inició	JULIO 12 DE 2018	Fecha de Inició	JULIO 26 DE 2018
Fecha de Terminación Inicial	ABRIL 26 DE 2019	Fecha de Terminación Inicial	DICIEMBRE 25 DE 2018
Plazo Inicial	NUEVE (9) MESES Y MEDIO (0.5)	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Valor Inicial	$102.761.260,00	Valor Inicial	$694.565.040,00

1, ESTADO DEL CONTRATO

PRINCIPALES DISEÑOS Y/O ESPECIFICACIONES DEFINIDOS EN EL PERIODO	DISEÑO Y/O ESPECIFICACIONES CRÍTICOS PENDIENTES DE DEFINICIÓN
A LA FECHA SE MANTIENEN LAS PROPUESTAS INICIALES	A LA FECHA SE MANTIENEN LAS PROPUESTAS INICIALES

2. RECURSOS DEL CONTRATISTA

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	MATERIALES EN OBRA	EQUIPOS EN OBRA	PERSONAL EN LA OBRA	
	Polisombra	Herramienta Menor	Director de Obra	1
	Cemento		Residente de Obra	1
	Gravilla		Maestro	1
	Arena		*Oficial Frente 1*	*1*
			Oficial Frente 2	*1*
			Oficial Frente 4	*1*
			Oficial Frente 6	*1*
			Oficial Total	4
			Ayudante Frente No 6	1
			TOTAL	8

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO
Acumulado anterior	1,21%	1,15%	**0,06%**
Durante el periodo	1,31%	1,27%	**0,04%**
Acumulado Actual	2,52%	2,42%	**0,10%**

CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	152	17	135
TOTAL	152	17	135

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

ATRASO() ADELANTO	Días	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Contractual	152	25-dic-18	100,0%
Actual	17	25-dic-18	11,2%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PERIODO SIGUIENTE
I.E UNION COLOMBIA SEDE A (FRENTE No 6)	**AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C (FRENTE No 2)**
LOCALIZACION Y REPLANTEO	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR
INSTALACION DE LADRILLO A LA VISTA	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI
I.E UNION COLOMBIA SEDE B (FRENTE No 7)	**I.E DIVINO MAESTRO (FRENTE No 4)**
LOCALIZACION Y REPLANTEO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
FUNDIDA DE PLACA CONTRAPISO REFORZADA	**I.E UNION COLOMBIA SEDE A (FRENTE No 6)**
APLICACIÓN DE PAÑETE	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C (FRENTE No 2)	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICIONES	
I.E DIVINO MAESTRO (FRENTE No 4)	
INSTALACION DE MANTO IMPERMEABILIZADO	

4, CONTROL DE COSTOS

ÍTEM	PRESUPUESTO		DIFERENCIA		INVERSIÓN A LA FECHA		INVERSION PROGRAMADO	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%	$ VALOR	%	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 694.565.040,00	$ 694.565.040,00	$ 0,00	0,00%	$ 17.480.135,72	2,52%	$ 16.808.473,97	2,42%
TOTAL	$ 694.565.040,00	$ 694.565.040,00	$ -	0,00%	$ 17.480.135,72	2,52%	$ 16.808.473,97	2,42%

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

I.E DIVINO MAESTRO (FRENTE No 4)



I.E UNION COLOMBIA SEDE A (FRENTE No 6)





I.E UNION COLOMBIA SEDE B (FRENTE No 7)





AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C (FRENTE No 2)











OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

AVANCES: Para este periodo se evidencian los avances que se tienen en cada sede y el porcentaje programado y ejecutado ponderado de todo el contrato, para la semana N° 2

ITEM	COLEGIO	SEDE	ALCANCE	COSTO D+AIU PROYECTADO	% FRENTE	% AVANCE	DINERO INVERTIDO
1	Agustin Fernandez sede A	Sede A - Agustin Fernandez	Mejoramiento aulas prefabr	394.542.144,00	56,80%	0,00%	-
2	Agustin Fernández sede C	Sede C - Santa Cecilia alta	Mejoramiento cuarto de re	17.657.714,24	2,54%	18,00%	3.178.388,56
3	Simón Rodríguez	Sede A - Simón Rodríguez	Mejoramiento de cubiertas	161.612.593,00	23,27%	0,00%	-
4	Divino Maestro	Sede B - Divino Maestro	Mejoramiento de terrazas	21.479.490,95	3,09%	25,00%	5.369.872,74
5	Domingo Faustino Sarmiento	Sede C - Carlos Sanz de San	Mejoramiento de cerramier	34.938.133,07	5,03%	0,00%	-
6	Unión Colombia sede A	Sede A - E.N.P. De Aplicació	Mejoramiento cuarto de re	14.116.954,24	2,03%	20,00%	2.823.390,85
7	Unión Colombia sede B	Sede B - Santa Claudia	Mejoramiento cuarto de re	20.361.611,87	2,93%	30,00%	6.108.483,56
8	Saludcoop Norte	Sede A - Saludcoop - San Ar	Mejoramiento equipo hidroneumático para	29.856.398,25	4,30%	0,00%	-
				$ 694.565.040	**100,00%**		17.480.135,71
				PORCENTAJE TOTAL	**100,00%**	**2,52%**	
				PORCENTAJE PROGRAMADO		**2,42%**	
				ATRASO-ADELANTO		**0,10%**	

1. Para la sede Agustin Fernandez , no ha iniciado actividades, se esta realizando el diseño de las Aulas a construir por parte del contratista, se han realizado varias visitas con la interventoria, contratista y SED.

2. Para la sede Agustin Fernandez SEDE C, Se han avanzado en la demolicion de piso y meson, en esta sede se lleva un avance del 18% equivalente.

3. Para la sede Simon Rodriguez, Se realizo Comite el dia Agosto 10 de 2018 en el Colegio Simon Rodriguez se determina la siguiente:
- Se iniciara obra en la zona de casona el dia Agosto 15 de 2018.
- La intervenciòn del comedor se realizara el dia Noviembre 15 de 2018.
- Por parte de la directora del colegio recomienda la Intervenciòn total de la cubierta de la casona como prioridad de actividades y evaluar la intervenciòn de la cubierta del comedor.
- La directora se compromete al empaque de libros para que el personal del contratista realice al trasciego al lugar que lo indiquen.
- Se habilitarà la puerta contigua a la escalera del salòn de instrumentos de la Sinfonia para poder clausurar provisionalmente la puerta de acceso actual.

4. Para la sede Divino Maestro SEDE B, Se han avanzado en retiro de la madera existentes, se esta tomano niveles y se comienza aplicar mortero en la zona de la terraza, en esta sede se lleva un avance del 25% equivalente.

5. Para la sede Domingo Faustino Sarmiento SEDE C, No se han comenzado actividades.

6. Para la sede Union Colombia SEDE A, Se han avanzado en la instalacion de mamposteria del cuarto frio, se traslada la puerta pequeña a la parte posterior y se remata con un hillada de ladrillo en la parte superior, se comienza a realizar el corte con pulidora en el piso para pasar el tubo sanitario de 1 1/2, en esta sede se lleva un avance del 20%.

7. Para la sede Union Colombia SEDE B, Se han avanzado en la instalacion de mamposteria para el cuarto frio, se comienza con la actividad de pañetes, en esta sede se lleva un avance del 30%.

8. Para la sede Saludcoop Norte, SEDE A, No se han comenzado actividades.

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

- Se han presentado lluvias suaves que no han afectado las actividades

	RESPONSABLE	FECHA
NOMBRE	ARQ OMAR CAMPOS	AGOSTO 12 DE 2018
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
FIRMA		

NOTA: AL IMPRIMIR SIEMPRE USE AMBOS DE LA HOJA.

INVERMOHES S.A.S

ANEXO No 3

FLUJO DE INVERSION

Flujo de Inversión de los recursos del contrato 1977 de 2018											
		Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5	TOTAL
FRENTE DE TRABAJO	valor mes 1	Agosto	valor mes 2	Septiembre	valor mes 3	Octubre	valor mes 4	Noviembre	valor mes 5	Diciembre	
1. Únion Colombia Sede B	$ 5.123.466,91	30,00%	$ 11.954.756,12	70,00%							$17.078.223,03
2. Únion Colombia - Sede A	$ 2.472.516,01	20,00%	$ 9.890.064,02	80,00%							$12.362.580,03
3. Domingo Faustino Sarmiento	$ 3.185.520,30	10,00%	$ 12.742.081,19	40,00%	$ 15.927.601,49	50,00%					$31.855.202,97
4. Agustín Fernández sede C	$ 2.300.715,12	15,00%	$ 10.736.670,55	70,00%	$ 2.300.715,12	15,00%					$15.338.100,78
5. SaludCoop Norte	$ 2.985.651,09	10,00%	$ 11.942.604,34	40,00%	$ 14.928.255,43	50,00%					$29.856.510,86
6. Divino Maestro - Sede B	$ 2.333.890,91	5,00%	$ 9.335.563,64	20,00%	$ 16.337.236,38	35,00%	$ 18.671.127,29	40,00%			$46.677.818,22
7. Agustín Fernández sede A			$ 11.667.859,29	3,00%	$ 66.117.869,29	17,00%	$ 116.678.592,86	30,00%	$ 194.464.321,43	50,00%	$388.928.642,86
8. Simón Rodríguez - Sede A			$ 7.623.398,06	5,00%	$ 38.116.990,31	25,00%	$ 45.740.388,38	30,00%	$ 60.987.184,50	40,00%	$152.467.961,25
subtotal del mes	$ 18.401.760,33	2,65%	$ 85.892.997,22	12,37%	$ 153.728.668,01	22,13%	$ 181.090.108,52	26,07%	$ 255.451.505,93	36,78%	
Acumulado	$ 18.401.760,33	2,65%	$ 104.294.757,54	15,02%	$ 258.023.425,55	37,15%	$ 439.113.534,07	63,22%	$ 694.565.040,00	100,00%	$694.565.040,00

$438.928.642,86				
-$152.467.961,25	371637895,2			
$ 694.565.040,00	**$188.693.596,14**	$36.225.634,89		
	$135.333.878,33	71,72%	25.981.568,88	109.352.309,45
	$53.359.717,81	28,28%	10.244.066,01	43.115.651,80
				152.467.961,25

	INVERSION CONTRATO No 3549 DE 2018												
	VALOR CONTRACTUAL	$ 102.761.260											
1	FORMA DE PAGO	TIEMPO EJECUCION DE OBRA						LIQUIDACION					
		VALOR CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE	MES 1 AGOSTO	MES 2 SEPTIEMBRE	MES 3 OCTUBRE	MES 4 NOVIEMBRE	MES 5 DICIEMBRE	MES 6 ENERO 2019	MES 7 FEBRERO 2019	MES 8 MARZO 2019	MES 9 ABRIL 2019	MES 10 MAYO DE 2019	TOTAL
1,1	Corresponderá al **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del valor total de Interventoría, y se cancelará en **pagos mensuales vencidos** de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente,	$ 51.380.630	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 2.704.244	$ 51.380.630
1,2	Corresponderá al **CUARENTA POR CIENTO (40%)** del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al **avance de las obras registrado en el acta de corte de obra** tramitada ante la Entidad e Informes de obra aprobados por la Interventoría.	$ 41.104.504	$ 1.089.269	$ 6.173.897	$ 9.096.427	$ 10.715.944	$ 15.118.237						$ 42.193.773
1,3	El porcentaje restante correspondiente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor de la Interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las **actas de terminación y liquidación** tanto del contrato de obra como de Interventoría.	$ 10.276.126										$ 10.276.126	$ 10.276.126
	VALOR X COBRAR MES	$ 102.761.260	$ 6.497.757	$ 11.582.384	$ 14.504.914	$ 16.124.432	$ 20.526.724	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 5.408.487	$ 12.980.370	$ 103.850.529

NVERMOHES S.A.S

ANEXO No 4

CONTROL DE PERSONAL

INVERMOHES S.A.S	CONTROL DE PERSONAL	PI - IN - F06
		VERSIÓN 00
		Pagina ___ de ____

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTORÍA	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL


PERIODO EVALUADO	DESDE	12	7	2018	HASTA	11	8	2018

PERSONAL	DÍAS LABORADOS																														TOTAL DÍAS LABORADOS	% DISPONIBILIDAD
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PERSONAL CALIFICADO																																	
Director de Obra												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
Residente de Obra												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
PERSONAL NO CALIFICADO																																	
FRENTE No 1 AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A																																	
Maestro																																	
Oficiales												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
Ayudantes																																	
FRENTE No 2 AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C																																	
Maestro																																	
Oficiales												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
Ayudantes																																	
FRENTE No 3 SIMON RODRIGUEZ																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	
FRENTE No 4 DIVINO MAESTRO																																	
Maestro																																	
Oficiales												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
Ayudantes																																	
FRENTE No 5 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	
FRENTE No 6 UNION COLOMBIA SEDE A																																	
Maestro												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
Oficiales												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
Ayudantes												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	20	100%
FRENTE No 7 UNION COLOMBIA SEDE B																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTORÍA	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	12	7	2018	**HASTA**	11	8	2018

PERSONAL	**DÍAS LABORADOS**																														**TOTAL DÍAS LABORADOS**	**% DISPONIBILIDAD**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**		
FRENTE No 8 SALUDCOOP NORTE																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	
TOTAL DE PERSONAS LABORANDO												8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8		

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	OMAR ANDRES CAMPOS	AGOSTO 11 DE 2018
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
FIRMA		

INVERMOHES S.A.S	CONTROL DE PERSONAL	PI - IN - F06
		VERSIÓN 00
		Pagina ___ de ____

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTORÍA	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL


PERIODO EVALUADO	DESDE	12	7	2018	HASTA	11	8	2018

PERSONAL	DÍAS LABORADOS																															TOTAL DÍAS LABORADOS	% DISPONIBILIDAD
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PERSONAL CALIFICADO																																	
Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
Residente de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
PERSONAL NO CALIFICADO																																	
FRENTE No 1 AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A																																	
Maestro																																	
Oficiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
Ayudantes																																	
FRENTE No 2 AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C																																	
Maestro																																	
Oficiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
Ayudantes																																	
FRENTE No 3 SIMON RODRIGUEZ																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	
FRENTE No 4 DIVINO MAESTRO																																	
Maestro																																	
Oficiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
Ayudantes																																	
FRENTE No 5 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	
FRENTE No 6 UNION COLOMBIA SEDE A																																	
Maestro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
Oficiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
Ayudantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					11	100%
FRENTE No 7 UNION COLOMBIA SEDE B																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTORÍA	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	12	7	2018	**HASTA**	11	8	2018

PERSONAL	**DÍAS LABORADOS**																														**TOTAL DÍAS LABORADOS**	**% DISPONIBILIDAD**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**		
FRENTE No 8 SALUDCOOP NORTE																																	
Maestro																																	
Oficiales																																	
Ayudantes																																	
TOTAL DE PERSONAS LABORANDO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	OMAR ANDRES CAMPOS	AGOSTO 11 DE 2018
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
FIRMA		

INVERMOHES S.A.S

ANEXO No 5

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INVERMOHES S.A.S	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	PI IN F 17
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de ___

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTOR	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

PERIODO EVALUADO	DESDE	JULIO 12 DE 2018	HASTA	AGOSTO 11 DE 2018

FECHA DE RECIBO DEL DOCUMENTO	PERSONA Y ENTIDAD QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A	ASUNTO	RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA
				SI	NO	
REPRESENTANTE LEGAL (RL)						
18/05/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	REMISION HOJAS DE VIDA	X		MAYO 30 DE 2018
8/06/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	RESPUESTA A HOJAS DE VIDA S-2018-98037 SUBSANACION DE OBSERVACIONES	X		JUNIO 26 DE 2018
6/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	RESPUESTA A OFICIO S-2018-110374 HOJAS DE VIDA	X		JULIO 24 DE 2018
11/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	RESPUESTA A OFICIO S-2018-110374 HOJAS DE VIDA	X		JULIO 24 DE 2019
13/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	ENTREGA INFORME PRELIMINAR		X	N/A
19/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	CONSORCIO AEA EMA SED 2018 DIRECTOR DE OBRA - EDILBERTO MATEUS	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2018	X		JULIO 24 DE 2018
19/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	CONSORCIO AEA EMA SED 2018 DIRECTOR DE OBRA - EDILBERTO MATEUS	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2019	X		JULIO 24 DE 2019
1/08/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	PERSONAL LEGALIZADO CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2018		X	N/A
1/08/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	CONSORCIO AEA EMA SED 2018 DIRECTOR DE OBRA - EDILBERTO MATEUS	PERSONAL LEGALIZADO CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2019		X	N/A

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	OMAR CAMPOS	AGOSTO 11 DE 2018
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
FIRMA		

IMIR SIEMPRE USE AMBOS DE LA HOJA.

INVERMOHES S.A.S	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	PI IN F 17
		VERSIÓN 00
		Pág. __ de ___

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1
INTERVENTOR	INVERMOHES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO AEA EMA SED 2018
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	JULIO 12 DE 2018	**HASTA**	AGOSTO 11 DE 2018

FECHA DE RECIBO DEL DOCUMENTO	PERSONA Y ENTIDAD QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A	ASUNTO	RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA
				SI	NO	
REPRESENTANTE LEGAL (RL)						
18/05/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	REMISION HOJAS DE VIDA	X		MAYO 30 DE 2018
8/06/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	RESPUESTA A HOJAS DE VIDA S-2018-98037 SUBSANACION DE OBSERVACIONES	X		JUNIO 26 DE 2018
6/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	RESPUESTA A OFICIO S-2018-110374 HOJAS DE VIDA	X		JULIO 24 DE 2018
11/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	RESPUESTA A OFICIO S-2018-110374 HOJAS DE VIDA	X		JULIO 24 DE 2019
13/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	ENTREGA INFORME PRELIMINAR		X	N/A
19/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	CONSORCIO AEA EMA SED 2018 DIRECTOR DE OBRA - EDILBERTO MATEUS	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2018	X		JULIO 24 DE 2018
19/07/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	CONSORCIO AEA EMA SED 2018 DIRECTOR DE OBRA - EDILBERTO MATEUS	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2019	X		JULIO 24 DE 2019
1/08/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CAROL NIETO	PERSONAL LEGALIZADO CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2018		X	N/A
1/08/2018	INVERMOHES S.A.S - SERGIO GOMEZ	CONSORCIO AEA EMA SED 2018 DIRECTOR DE OBRA - EDILBERTO MATEUS	PERSONAL LEGALIZADO CONTRATO DE OBRA No 1977 DE 2019		X	N/A

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	OMAR CAMPOS	AGOSTO 11 DE 2018
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
FIRMA		

IMIR SIEMPRE USE AMBOS DE LA HOJA.

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2018

Radicado Nº E-2018-83024
Fecha 18-05-2018 - 16:10
Folios 70 Anexos
Radicador YENNY MARYTZA MARTINEZ ROJAS - 531
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación AYDER

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
ATN: CAROL NIETO CARMONA – APOYO A LA SUPERVISION
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
E.S.M.

Referencia: **CONCURSO DE MÉRITOS NO. SED-CM-A-DCCEE-022-2018 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." PARA EL GRUPO 1,**

Asunto: **REMISIÓN HOJAS DE VIDAS PERSONAL DE INTERVENTORÍA CONCURSO DE MÉRITOS NO. SED-CM-A-DCCEE-022-2018**

Cordial Saludo,

Por medio del presente documento remito copia del personal requerido en cumplimiento a las reglas establecidas en el pliego de condiciones del proceso de Selección – Concurso de Méritos No. **SED-CM-A-DCCEE-022-2018** cuyo objeto corresponde a: **""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." PARA LOS GRUPOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9"** con el objeto de firma el citado contrato.

En virtud de lo anterior, me permito adjuntar las hojas de vidas y las certificaciones de cada uno de los profesionales tal como se relaciona a continuación:

Ítem	CARGO EN EL PROYECTO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	FOLIOS

1	Residente de Interventoría	OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: INVERMOHES S.A.S, 2C INGENIEROS, CONSORCIO INTERCASTILLA Y CONSORCIO INTERTOLIMA EN 8 FOLIOS UTILES.
2	Asesor Estructural	ADALBERTO ECHEVERRI	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: INVERMOHES S.A.S, 2C INGENIEROS, CONSORCIO INTERCASTILLA EN 13 FOLIOS UTILES.
3	Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos	CARLOS JULIO MUÑOZ GAITAN	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: 2C INGENIEROS, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2009 Y CONSORCIO DELTA 2016 EN 10 FOLIOS UTILES.
4	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra Incendios	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: INVERMOHES S.A.S, 2C INGENIEROS, CONSORCIO INTERCASTILLA Y CONSORCIO INTERTOLIMA EN 9 FOLIOS UTILES
5	Asesor Ambiental Sisoma	JESUS DAVID GIRALDO FALLA	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: INVERMOHES S.A.S, Y CONSORCIO SUPERSERVICIOS 2015 EN 6 FOLIOS UTILES
6	Profesional de Costos y Presupuestos	OSCAR EFREN ROJAS PARDO	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: CONSORCIO EPSILON, 2C INGENIEROS, Y CONSORCIO INTERCASTILLA EN 6 FOLIOS UTILES
7	Inspector de Interventoria	ERWIN ALEJANDRO MORA BARNEY	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: DANIEL CAMILO TORRES, CONSORCIO 2C INGENIEROS, Y CONSORCIO SESQUILE EN 6 FOLIOS UTILES
8	Abogada	ADRIANA PATRICIA SUAREZ FERNANDEZ	SE ALLEGA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: CONSORCIO INTERDISEÑOS 2013, CONSORCIO LA PALMITA, FUNDACION LA PALMITA, CONSORCIO CASANARE BIODIVERSA 2014 EN 12 FOLIOS UTILES

Copia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., mayo 28 de 2018

Radicado Nº S-2018-98037
Fecha: 28-05-2018 - 10:37
Folios 1 Anexos
Radicador: CAROL VIVIANA NIETO CARMONA 4300
Destino: INVERMOHES SAS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRAMITE
con el código de verificación TAEHE

Señores
INVERMOHES S.A.S.
SERGIO GUSTAVO GÓMEZ HERRERA
Representante legal
Carrera 4 No. 58 – 59 Oficina 202
Teléfono: 7029693
Bogotá D.C.

REF: PROCESO SED-CM-DCCEE-022-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 1

ASUNTO: Evaluación Hojas de Vida. Radicado E-2018-83024

Respetados Ingenieros

Por medio de la presente y en relación a las hojas de vida presentadas para conformar el equipo de trabajo para el desarrollo del contrato de interventoría del proyecto de mejoramientos 2018 grupo 1, me permito presentar las siguientes observaciones:

CARGO	NOMBRE	RESPUESTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)		NO PRESENTARON SOPORTES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE	FALTA CERTIFICADO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
ASESOR ESTRUCTURAL (1)	ADALBERTO ECHEVERRI GÓMEZ	FALTA CERTIFICADO DEL COPNIA

EXPEDIENTES
29 MAY 2018
Secretaría de Educación
FOLIO RECOMENDADO

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ASESOR EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS (1)	CARLOS JULIO MUÑOZ GAITÁN	ESTÁN PRESENTANDO UN INGENIERO MECÁNICO Y DEBE SER INGENIERO ELECTRICISTA, INGENIERO ELÉCTRICO O INGENIERO ELECTROMECÁNICO
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS (1)	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ SUÁREZ	FALTA CERTIFICADO DEL COPNIA
ASESOR AMBIENTAL (1)	JESUS DAVID GIRALDO FALLA	LAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS DEBEN TENER EL VALOR DE LOS CONTRATOS A LOS CUALES SE REALIZÓ INTERVENTORÍA. POR FAVOR REMITIR DOCUMENTOS DONDE SE EVIDENCIEN LOS VALORES DE LOS CONTRATOS QUE SE ESTÁN CERTIFICANDO.
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (1)	OSCAR EFREN ROJAS PARDO	FALTA CERTIFICADO DEL COPNIA
INSPECTOR (1)	ERWIN ALEJANDRO MORA BERNEY	FALTA CERTIFICADO DEL COPNIA
ABOGADO (1)	ADRIANA PATRICIA SUÁREZ FERNÁNDEZ	ADJUNTAN ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DEBE SER ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

Por favor realizar las correcciones pertinentes y presentar la documentación faltante requerida para la firma del acta de inicio.

Cordialmente,

Arq. CAROL VIVIANA NIETO CARMONA
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

copia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

Bogotá D.C., mayo 28 de 2018

Radicado N° S-2018-98145
Fecha 28-05-2018 11:31
Folios 1 Anexos 69 FOLIOS
Radicador CAROL VIVIANA NIETO CARMONA
Destino INVERMOHES SAS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el código de verificación S5SRI

Señores
INVERMOHES S.A.S.
SERGIO GUSTAVO GÓMEZ HERRERA
Representante legal
Carrera 4 No. 58 – 59 Oficina 202
Teléfono: 7029693
Bogotá D.C.

REF: PROCESO SED-CM-DCCEE-022-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 1

ASUNTO: Remisión Hojas de Vida personal de obra Consorcio AEA EMA SED 2018. Radicado E-2018-86753

Respetados Ingenieros

Por medio de la presente se remite en 48 folios las Hojas de vida del personal del Consorcio AEA EMA SED 2018 S.A.S. para su respectiva revisión.

Cabe anotar que la aprobación por parte de la interventoría del personal propuesto por el contratista de obra es requisito para suscribir el acta de inicio del contrato de obra.

Cordialmente,

Arq. CAROL VIVIANA NIETO CARMONA
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

Anexos: 48 folios

Express Services
31 MAY 2018
Secretaría de Educación
ENVIO RECOMENDADO

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX. 324 10 00
Fax. 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Linea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

NVERMOHES S.A.S

Bogotá D.C, Junio 08 de 2018

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Atn: Arq. Carol Nieto Carmona
Apoyo a la Supervisión Dirección de Construcción y Conservación
Ciudad

REFERENCIA: CONSURSO DE MERITOS No SED-CM-A-DCCEE-022-2018 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO S-2018-98037 – HOJAS DE VIDA INVERMOHES S.A.S**

Cordial saludo

Por medio de la presente se da respuesta a solicitud expresada mediante oficio en mención de la siguiente manera:

1. El Director de Interventoría a la fecha se mantiene el presentado en la propuesta licitatoria.
2. Se anexan los certificados del COPNIA del personal solicitado.
3. Se anexa Certificado del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesionales Auxiliares del Residente.
4. Con respecto al Ingeniero Eléctrico y Asesor Ambiental actualmente se encuentra el proceso de revisión por parte del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, el cual se tiene programada hacer llegar su legalización la próxima semana.
5. Con respecto a la Especialización del profesional en Derecho solicitamos de manera cordial la opción de estudiar la aceptación del personal relacionado ya que de acuerdo a pensum académico sería aplicable a los requisitos solicitados. Se anexa comprobante para su estudio.

Cordialmente,

SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
Representante Legal
ANEXOS: 10 FOLIO

Radicado Nº **E-2018-95408**
Fecha 12-06-2018 - 15:49
Folios 11 Anexos
Radicador MARIO EDUARDO MAHECHA CHAVEZ - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el código de verificación **D4C0H**

copia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., junio 18 de 2018

Radicado Nº S-2018-110374
Fecha: 18-06-2018 - 16:54
Folios: 1 Anexos:
Radicador: CAROL VIVIANA NIETO CARMONA - 4300
Destino: INVERMOHES S.A.S

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRAMITE
con el codigo de verificación WIW16

Señores
INVERMOHES S.A.S.
SERGIO GUSTAVO GÓMEZ HERRERA
Representante legal
Carrera 4 No. 58 – 59 Oficina 202
Teléfono: 7029693
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.413945-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 1

ASUNTO: Respuesta radicado E-2018-95408 Observaciones Hojas de Vida Interventoría

Respetados Ingenieros

Por medio de la presente y en relación a la subsanación de observaciones realizadas a las hojas de vida presentadas para conformar el equipo de trabajo para el desarrollo del contrato de interventoria del proyecto de mejoramientos 2018 grupo 1, me permito informar lo siguiente:

CARGO	NOMBRE	RESPUESTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	JORGE EDUARDO CÓRDOBA	ADJUDICADO - OK
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE	OK
ASESOR ESTRUCTURAL (1)	ADALBERTO ECHEVERRI GÓMEZ	OK
ASESOR EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS (1)	CARLOS JULIO MUÑOZ GAITÁN	PENDIENTE SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y/O REMISIÓN SOPORTES

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

EXPRESS COURIER
22 JUN 2018
Secretaría de Educación
SERVIO RECOMENDADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS (1)	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ SUÁREZ	OK
ASESOR AMBIENTAL (1)	JESUS DAVID GIRALDO FALLA	PENDIENTE SUBSANACIÓN OBSERVACIONES Y/O REMISIÓN SOPORTES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (1)	OSCAR EFREN ROJAS PARDO	OK
INSPECTOR (1)	ERWIN ALEJANDRO MORA BERNEY	OK
ABOGADO (1)	ADRIANA PATRICIA SUÁREZ FERNÁNDEZ	DEBE TENER ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

Con respecto a la solicitud que realizan del abogado, no es posible aceptar el profesional sugerido ya que debemos ceñirnos a los pliegos de condiciones en los cuales quedó establecido como requisito para el abogado "Especialización en contratación pública" y no es posible realizar alguna excepción.

Se solicita remitir los soportes del Asesor en redes eléctricas, voz y datos, Asesor ambiental y del Abogado en los siguientes 2 días del recibo del presente requerimiento para poder continuar con el trámite para la firma del acta de inicio.

Cordialmente,

Arq. CAROL VIVIANA NIETO CARMONA
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

Con 1 pdf

NVERMOHES S.A.S.

Bogotá D.C, Julio 05 de 2018

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Atn: Arq. Carol Nieto Carmona
Apoyo a la Supervisión Dirección de Construcción y Conservación
Ciudad

REFERENCIA: CONSURSO DE MERITOS No SED-CM-A-DCCEE-022-2018 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO S-2018-110374 – HOJAS DE VIDA INVERMOHES S.A.S**

Cordial saludo

Por medio de la presente se da respuesta a solicitud enviando las hojas de vida del personal.

- Abogado
- Ingeniero Eléctrico

Cordialmente

SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
Representante Legal
ANEXO: 42 FOLIO

Radicado N° **E-2018-107255**
Fecha 06-07-2018 - 15:59
Folios 42 Anexos
Radicador MARIO EDUARDO MAHECHA CHAVEZ - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación XXIAA

INVERMOHES

Bogotá D.C, Julio 11 de 2018

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Atn: Arq. Carol Nieto Carmona
Apoyo a la Supervisión Dirección de Construcción y Conservación
Ciudad

REFERENCIA: CONSURSO DE MERITOS No SED-CM-A-DCCEE-022-2018 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO S-2018-110374 – HOJAS DE VIDA INVERMOHES S.A.S**

Cordial saludo

Por medio de la presente se anexan la siguiente información como subsanación a oficio remisorio mencionado en asunto.

- Certificados Asesor Ambiental
- Certificado del Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica - Ingeniero Eléctrico

Cordialmente

SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
Representante Legal
ANEXO: 3 FOLIO

Radicado N° **E-2018-109316**
Fecha 11-07-2018 - 12:09
Folios 4 Anexos
Radicador MARIO EDUARDO MAHECHA CHAVEZ
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSER DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.e opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación TF45C

Copia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., julio 12 de 2018

Radicado N° **S-2018-122169**
Fecha: 12-07-2018 - 09:01
Folios: 1 Anexos:
Radicador: CAROL VIVIANA NIETO CARMONA 4390
Destino: INVERMOHES S.A.S.
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el código de verificación RLJRT

Señores
INVERMOHES S.A.S.
SERGIO GUSTAVO GÓMEZ HERRERA
Representante legal
Carrera 4 No. 58 – 59 Oficina 202 Teléfono: 7029693
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.413945-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 1

ASUNTO: Respuesta radicados E-2018-107255 y E-2018-109316 Hojas de Vida Interventoría

Respetados Ingenieros

Por medio de la presente y en relación a la subsanación de observaciones realizadas a las hojas de vida presentadas para conformar el equipo de trabajo para el desarrollo del contrato de interventoria del proyecto de mejoramientos 2018 grupo 1, mediante radicados E-2018-107255 del 06/07/2018 y E-2018-109316 del 11/07/2018, me permito informar lo siguiente:

CARGO	NOMBRE	RESPUESTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	JORGE EDUARDO CÓRDOBA	ADJUDICADO - OK
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (1)	OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE	OK
ASESOR ESTRUCTURAL (1)	ADALBERTO ECHEVERRI GÓMEZ	OK
ASESOR EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS (1)	DAVID TOMAS MORA MARNEY	OK

12 JUL 2018
Secretaría de Educación
FOLIO RECOMENDADO

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS (1)	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ SUÁREZ	OK
ASESOR AMBIENTAL (1)	JESUS DAVID GIRALDO FALLA	OK
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (1)	OSCAR EFREN ROJAS PARDO	OK
INSPECTOR (1)	ERWIN ALEJANDRO MORA BERNEY	OK
ABOGADO (1)	ANDRÉS FELIPE URBINA MALAVER	OK

Cordialmente,

Arq. CAROL VIVIANA NIETO CARMONA
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

De acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior damos cumplimiento al pliego de condiciones de las Hojas de vidas del Profesional requerido para la interventoría.

Atentamente



SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
C.C. 79.427.475 de Bogotá
Representante Legal
Invermohes S.A.S.
Anexo: 70 Folios Útiles

INVERMOHES S.A.S

Bogotá D.C, Julio 13 de 2018

RL-SED3549-2018-001

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Atn: Arq. Carol Nieto Carmona
Apoyo a la Supervisión Dirección de Construcción y Conservación
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1

Asunto: **INFORME PRELIMINAR VISITAS FRENTES DE TRABAJO**

Cordial saludo

Por medio de la presente se anexa Informe Preliminar donde se referencia los datos contractuales de Contratista e Interventoría, cronograma de visitas y descripción de frentes de trabajo.

Cordialmente

Radicado No. E-2018-110872
Fecha 13-07-2018 15:51
Folios 9 Anexos
Radicador ROSA MARINA RESTREPO PINEDA - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el código de verificación 3TA2N

SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
Representante Legal
ANEXO: 9 FOLIO

Radicado: E-2018-119526
Fecha 01-08-2018 15:16
Folios 58 Anexos
Radicador MARIA ALEJANDRA MARIN ROJAS - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el código de verificación KM04R

NVERMOHES S.A.S

Bogotá D.C, Agosto 01 de 2018

RL-SED3549-2018-004

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Atn: Arq. Carol Nieto Carmona
Apoyo a la Supervisión Dirección de Construcción y Conservación
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No 3549 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL GRUPO 1

Asunto: **PERSONAL LEGALIZADO CONTRATO No 1977 DE 2018**

Cordial saludo

Por medio de la presente se relaciona el personal correspondiente al contrato en mención, una vez revisado y avalado por la Interventoría

CARGO	NOMBRE
Director de Obra.	Edilberto Mateus Álvarez
Residente de Obra	Luber Ney Antonio Murcia Gualteros
Asesor Estructural	Lisandro Rodríguez Rodríguez
Asesor Redes Eléctricas, Voz y Datos	Wilson López Buitrago
Asesor Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contraincendios	Javier Eduardo Cortes Lora
Asesor Ambiental Sisoma	Janie Amanda Colmenares Calderón
Profesional en Costos y Presupuesto	Edilberto Mateus Álvarez
Maestro de Obra	Pedro Julio Orjuela Rocha

Lo anterior para su conocimiento.

Cordialmente

SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
Representante Legal
INVERMOHES S.A.S

Anexo 53 Folios