SERTET S.A.S Servicios de Ingeniería en Trazados Viales y Estudios Topográficos	**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.**	E.S.E. vidasinú

ANEXO 3.2 CARTERA DE VOLUMEN DE SUBBASE SOBRE EL A-1 VÍA INTERNA CAMU COMUNA 6.

P.K. inicial: K0+000.000

P.K. final: K0+108.923

P.K.	Ancho de Calzada (m)	Sobre ancho para rieles ambos lados (m)	Espesor de Subbase (m)	Area de Relleno con Subbase (m2)	Área Promedio de Subbase (m2)	Volumen Parcial de Subbase (m3)	Volumen Acumulado de Subbase (m3)
K0+000.00	13.68	0.50	0.15	2.13	0.00	0.00	0.00
K0+003.00	6.31	0.50	0.15	1.02	1.57	4.72	4.72
K0+006.00	6.00	0.50	0.15	0.97	1.00	3.00	7.72
K0+009.00	6.17	0.50	0.15	1.00	0.99	2.96	10.68
K0+012.00	7.56	0.50	0.15	1.21	1.10	3.31	14.00
K0+015.00	9.21	0.50	0.15	1.46	1.33	4.00	18.00
K0+018.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.29	3.87	21.87
K0+021.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.13	3.38	25.24
K0+024.00	7.00	0.50	0.15	1.12	1.13	3.38	28.62
K0+027.00	7.49	0.50	0.15	1.20	1.16	3.49	32.10
K0+030.00	8.97	0.50	0.15	1.42	1.31	3.93	36.03
K0+033.00	9.43	0.50	0.15	1.49	1.45	4.36	40.40
K0+036.00	7.28	0.50	0.15	1.17	1.33	3.98	44.38
K0+039.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.15	3.44	47.82
K0+042.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.13	3.38	51.19
K0+045.00	7.00	0.50	0.15	1.12	1.13	3.38	54.57
K0+048.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.13	3.38	57.94
K0+051.00	7.00	0.50	0.15	1.12	1.12	3.37	61.32
K0+054.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.12	3.37	64.69
K0+057.00	7.00	0.50	0.15	1.12	1.13	3.38	68.07
K0+060.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.13	3.38	71.44
K0+063.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.13	3.38	74.82
K0+066.00	7.00	0.50	0.15	1.12	1.13	3.38	78.19
K0+069.00	7.00	0.50	0.15	1.12	1.12	3.37	81.57
K0+072.00	7.00	0.50	0.15	1.13	1.13	3.38	84.94
K0+075.00	7.01	0.50	0.15	1.13	1.13	3.38	88.32
K0+078.00	7.33	0.50	0.15	1.17	1.15	3.45	91.77
K0+081.00	8.57	0.50	0.15	1.36	1.27	3.80	95.58
K0+084.00	10.04	0.50	0.15	1.58	1.47	4.41	99.99
K0+087.00	6.44	0.50	0.15	1.04	1.31	3.93	103.92
K0+090.00	5.98	0.50	0.15	0.97	1.01	3.02	106.94
K0+093.00	5.98	0.50	0.15	0.97	0.97	2.91	109.86
K0+096.00	5.98	0.50	0.15	0.97	0.97	2.91	112.77
K0+099.00	5.98	0.50	0.15	0.97	0.97	2.91	115.69
K0+102.00	5.98	0.50	0.15	0.97	0.97	2.91	118.60
K0+105.00	5.99	0.50	0.15	0.97	0.97	2.92	121.52
K0+108.00	8.95	0.50	0.15	1.42	1.20	3.59	125.11
K0+108.92	13.43	0.50	0.15	2.09	1.75	1.62	126.73

SERTET S.A.S Servicios de Ingeniería en Trazados Viales y Estudios Topográficos	**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.**	E.S.E. vidasinú

ANEXO 3.2 CARTERA DE VOLUMEN DE SUBBASE SOBRE EL A-2 ESTACIONAMIENTO DE CARROS.

P.K. inicial: K0+034.09

P.K. final: K0+086.964

P.K.	Ancho de Calzada (m)	Sobre ancho para rieles ambos lados (m)	Espesor de Subbase (m)	Area de Relleno con Subbase (m2)	Área Promedio de Subbase (m2)	Volumen Parcial de Subbase (m3)	Volumen Acumulado de Subbase (m3)
K0+034.09	6.00	0.50	0.15	0.98	0.00	0.00	0.00
K0+035.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	0.89	0.89
K0+040.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	5.76
K0+045.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	10.64
K0+050.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	15.51
K0+055.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	20.39
K0+060.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	25.26
K0+065.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	30.14
K0+070.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	35.01
K0+075.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	39.89
K0+080.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	44.76
K0+085.00	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	4.88	49.64
K0+086.96	6.00	0.50	0.15	0.98	0.98	1.91	51.55

SERTET S.A.S Servicios de Ingeniería en Trazados Viales y Estudios Topográficos	**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.**	E.S.E. vidasinú

ANEXO 3.2 CARTERA DE VOLUMEN DE SUBBASE SOBRE EL A-3 ESTACIONAMIENTO DE MOTOS.

P.K. inicial: K0+000.000

P.K. final: K0+010.840

P.K.	Ancho de Calzada (m)	Sobre ancho para rieles ambos lados (m)	Espesor de Subbase (m)	Area de Relleno con Subbase (m2)	Área Promedio de Subbase (m2)	Volumen Parcial de Subbase (m3)	Volumen Acumulado de Subbase (m3)
K0+000.00	7.26	0.50	0.15	1.16	0.00	0.00	0.00
K0+001.00	9.29	0.50	0.15	1.47	1.32	1.32	1.32
K0+002.00	11.32	0.50	0.15	1.77	1.62	1.62	2.94
K0+003.00	13.35	0.50	0.15	2.08	1.93	1.93	4.86
K0+004.00	14.43	0.50	0.15	2.24	2.16	2.16	7.02
K0+005.00	14.43	0.50	0.15	2.24	2.24	2.24	9.26
K0+006.00	14.43	0.50	0.15	2.24	2.24	2.24	11.50
K0+007.00	13.08	0.50	0.15	2.04	2.14	2.14	13.64
K0+008.00	12.04	0.50	0.15	1.88	1.96	1.96	15.60
K0+009.00	11.85	0.50	0.15	1.85	1.87	1.87	17.46
K0+010.84	11.85	0.50	0.15	1.85	1.85	3.41	20.87