Fecha 2021-08-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Estudios y diseños Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte)

CONTRATO No. IDU-1526-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edgar Ardila Roa - Apoyo Principal, Ernesto Cabrera Pinzon - Apoyo Principal, Cristian Andres Contreras Caballero - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	84.92%
% EJECUTADO	69.0%
% VARIACIÓN	-15.92%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de estudios y diseños en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL GEVIAL S.A.S	**Contratista**	CONSORCIO INTER VIALES
Contrato No.	IDU-1526-2020	**Contrato No.**	IDU-1527-2020
Valor Inicial	$ 3.569.678.815,00	**Valor Inicial**	$ 1.044.625.691,00
Total Contrato	$ 3.569.678.815,00	**Total Contrato**	$ 1.044.625.691,00
Valor Pagado	$ 810.311.072,00	**Valor Pagado**	$ 234.688.009,00
Plazo Inicial	270 días	**Plazo Inicial**	300 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	300 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19	**Fecha de Iniciación**	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-10-18	**Fecha de Terminación Actual**	2021-11-18
No. Empleos generados	25	**No. Empleos generados**	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y diseños	84,92	69,00	$ 3.031.306.743,00	$ 2.476.151.078,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Redes hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental, Forestal y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	100.0	92.0	-8.0	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	58.0	-42.0	
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio público	100.0	60.0	-40.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	76.0	-24.0	
Estudios y Diseños - Geotecnia	100.0	89.0	-11.0	
Estudios y Diseños - Estructuras	83.46	68.0	-15.46	
Estudios y Diseños - Redes hidrosanitarias	100.0	28.0	-72.0	
Estudios y Diseños - Redes Secasy de gas	100.0	36.0	-64.0	
Estudios y Diseños - Presupuesto construcción	15.74	4.0	-11.74	
Estudios y Diseños - Cronograma	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Ambiental, Forestal y SST	93.28	39.0	-54.28	
Estudios y Diseños - Arqueología y BIC	95.14	86.0	-9.14	
Estudios y Diseños - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	94.18	88.0	-6.18	