Contrato interadministrativo 136 de 2021

Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero (el "Proyecto").

Informe mensual 2 versión 3

20 mayo – 19 junio de 2021

Financiera de Desarrollo Nacional

Julio de 2021

1 Generalidades

1.1 Número de contrato

136 de 2021


1.2 Objeto

El contrato interadministrativo 136 de 2021 tiene por objeto “Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero” (el “Proyecto”).

1.3 Descripción general del proyecto

La PLMB-T2 presenta una infraestructura mixta mediante la incorporación de dos (2) tipologías de metro: subterráneo y elevado, con una longitud de 15.8 km aproximadamente. Esta línea, que comprende además una cola de maniobras en su extremo oriental, 11 estaciones, y un patio taller, discurre por los corredores principales de la Calle 72, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Longitudinal de Occidente - ALO y la extensión de la Avenida Transversal de Suba.

Ilustración 1 Proyecto de expansión priorizado (PLMB-T2)




Alineamiento- Total 15.8 Km	
Tipo	Longitud
Subterráneo	13.5 Km
Trinchera	1.9 Km
Elevado	0.4 Km

Fuente: Unión Temporal Egis-Steer Metro de Bogotá, 2021

El punto de inicio se localiza en la Calle 72 al ocidente de la Carrera 7, en el cual se proyecta una cola de maniobras en tipología subterránea, albergando la zona para maniobras de retorno con sus respectivos cambiavías y una zona para parqueo con capacidad que permitiría albergar dos trenes, todo ello con el propósito de permitir una adecuada operación de la PLMB-T2, ver ilustración 2.

Ilustración 2 Esquema Cola de Maniobras



Fuente: Unión Temporal Egis-Steer Metro de Bogotá, 2021

El presente documento, corresponde al informe mensual de ejecución del periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2021 y el 19 de junio de 2021 del Contrato interadministrativo 136 de 2021 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá – EMB, y la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN. El contenido se encuentra acorde con lo establecido en la cláusula quinta del mencionado contrato.

1.4 Metas físicas

El contrato 136 de 2021 contempla los siguientes hitos:

- **Hito # 1:** Contratación asesores y presentación de cronograma detallado de trabajo (a más tardar en el mes 3 a partir del acta de inicio)
- **Hito #2:** Entregar a EMB de forma integral los documentos requeridos para presentar ante el gobierno Nacional y obtener el aval técnico y el aval fiscal del Proyecto para acceder a la cofinanciación por parte de la Nación, en el marco de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 20203040013685 del Ministerio de Transporte entre el mes 9 y 12, posteriores a la firma del acta de inicio.
- **Hito # 3:** Presentar los productos finales asociados a todas las especificaciones técnicas contenidas en el apéndice 1 del presente documento (a más tardar en el mes 18 contados desde el acta de inicio)
- **Hito # 4:** Presentar la información y el sustento necesario para elaborar el CONPES que declare la importancia estratégica del Proyecto (a más tardar el mes 11 contados a partir del acta de inicio)
- **Hito # 5**: Entregar la propuesta de convenio de cofinanciación del Proyecto (a más tardar en el mes 15 contados a partir del acta de inicio)
- **Hito #6**: Entregar todos los documentos requeridos para abrir el proceso de precalificación para el o los contratos principales para la ejecución del Proyecto (a más tardar en el mes 22 contados a partir del acta de inicio)
- **Hito # 7**: Entregar todos los documentos requeridos para abrir la o las licitaciones de el o los contratos principales para la ejecución del Proyecto (a más tardar en el mes 28 contados a partir del acta de inicio)
- **Hito # 8**: Adjudicar el o los contratos principales para la ejecución del Proyecto (a más tardar en el mes 31 contados a partir del acta de inicio)

Actualmente, el contrato se encuentra en la fase 1 de ejecución, por lo tanto, no se ha cumplido ninguno de los hitos propuestos

2 Información legal

Fecha suscripción del contrato: 12 abril de 2021

Fecha acta de inicio: 20 abril de 2021

Plazo: 32 meses contados a partir del acta de inicio

Prórrogas: No

Suspensiones: No

Valor del contrato: $72.353.256.300 incluido IVA del 19%.

Adiciones: No

Modificaciones: No

2.1 Aspectos legales y administrativos

2.1.1 Acta de acuerdo No. 1

Como se mencionó previamente, el día 26 de mayo de 2021, las partes firmaron el *Acta de Acuerdo No. 1, en la cual se acordó lo siguiente:*

La FDN y la EMB suscribimos la presente Acta con el fin de definir los precios unitarios de referencia de las actividades o ítems que conforman los gastos reembolsables, de acuerdo con lo establecido como forma de pago en el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021, según la cual:

> *"LA FDN y LA EMB definirán los precios unitarios de referencia de las actividades o ítems que conforman los Gastos Reembolsables y que servirán para la evaluación de las propuestas presentadas para la elaboración del Componente Técnico objeto de este Contrato. LA FDN solicitará en el proceso de selección de propuestas para la contratación de los entregables, la presentación de precios unitarios para cada uno de los ítems de Gastos Reembolsables."*

En desarrollo de la sesión, la EMB y la FDN acordaron que la totalidad de los ítems incluidos en los estudios previos del Contrato, y en el propio Contrato Interadministrativo, realizados por EMB sean incluidos como precios unitarios que serán objeto de oferta por parte de los interesados en el proceso de selección de asesores que adelante la FDN, con excepción de aquellos cuyo alcance está incluido en los demás ítems del listado.

3 Información financiera

CDP: 001686 del 26 de marzo de 2021

CRP: 001711 de 13 de abril de 2021

Adiciones: No

3.1 Estado de facturación

A continuación, se presenta la forma de pago del contrato interadministrativo 136 de 2021 y su correspondiente estado de facturación. Sin embargo, se aclara que, a la fecha la FDN aún no ha remitido facturas a la EMB.

3.1.1 Valor del contrato

Para todos los efectos fiscales y jurídicos, el presente Contrato tiene un valor total de SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($72.353.256.300) IVA incluido del 19 % así como los demás impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.

El valor del Contrato se discrimina de la siguiente manera:

3.1.1.1 Valor fijo del contrato

El valor fijo del contrato corresponde a La suma de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($64.184.806.551) IVA incluido del 19%. Este valor se divide en el pago por entregables y el pago de la suma mensual tal y como se especifica a continuación.

- Suma mensual

Corresponde a una suma total de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS ($9.560.793.029) incluido IVA, así como los demás impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar, que será pagada en treinta y dos (32) cuotas mensuales iguales durante el plazo de ejecución del Contrato, sin exceder la suma total pactada.

Tabla 1 Ejecución suma mensual

No.	Descripción	Factura	Valor	Valor facturado	Valor pagado
1	Informe Mes 1 (20 abril de 2021 al 19 mayo de 2021)	No radicado	$ 298.774.782	$ 0	$ 0
2	Informe Mes 2 (20 mayo de 2021 al 19 junio de 2021)	No radicado	$ 298.774.782	$ 0	$ 0

- Entregables

Corresponde a la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($54.624.013.522) IVA incluido del 19%

Tabla 2 Ejecución valor fijo (entregables)

No.	Productos	%	Valor	Valor facturado	Valor pagado
0	FDN - Plan de trabajo y cronograma general de actividades	0,5%	$ 273.120.068	$ 0	$ 0

No.	Productos	%	Valor	Valor facturado	Valor pagado
1	T1 - Plan de trabajo, metodología y cronograma detallado técnico	1%	$ 546.240.135	$ 0	$ 0
	L1 - Plan de trabajo y metodología legal				
	F1 - Plan de trabajo y metodología financiero				
1A	R1 - Plan de trabajo y metodología riesgos	0,5%	$ 273.120.068	$ 0	$ 0
2	Debida diligencia técnico	3%	$ 1.638.720.406	$ 0	$ 0
	Debida diligencia legal				
	Debida diligencia financiero				
3	Debida diligencia riesgos	1%	$ 546.240.135	$ 0	$ 0
	Benchmark y análisis preliminar riesgos				
4	Resumen ejecutivo, valoración y certificación CAPEX y OPEX.	29%	$ 15.840.963.921	$ 0	$ 0
	Informe técnico Aval técnico				
5	ET06-Topografía	2%	$ 1.092.480.270	$ 0	$ 0
	ET01-Demanda				
6	ET09-Interferencia con redes de servicios	4%	$ 2.184.960.541	$ 0	$ 0
	ET07-Diseño geométrico vial				
	ET10-Geotecnia y pavimentos				
	ET17-Material rodante				
	ET20-Diseño geométrico sistema metro				
7	ET02-POP	1%	$ 546.240.135	$ 0	$ 0
	ET15-PMP				
8	ET24-Proyecto de túnel	4%	$ 2.184.960.541	$ 0	$ 0
9	ET11-Estructuras	1%	$ 546.240.135	$ 0	$ 0
10	ET25-Estaciones y edificios	2%	$ 1.092.480.270	$ 0	$ 0
11	ET08-Urbanismo y paisajismo	2%	$ 1.092.480.270	$ 0	$ 0
	ET19-Patios y talleres				
12	ET03-Tránsito y PMT	0,5%	$ 273.120.068	$ 0	$ 0
13	ET04-Predial	4%	$ 2.184.960.541	$ 0	$ 0
	ET05-Ambiental y social				
14	ET14-RAMS	6%	$ 3.277.440.811	$ 0	$ 0
	ET12-Señalización, control de trenes				
	ET13-Comunicaciones				
	ET16-puertas de andén				
	ET18-Alimentación eléctrica y tracción				
	ET22-Superestructura de vía				
	ET23-CCO				
15	ET21-BIM	0,5%	$ 273.120.068	$ 0	$ 0
16	ET26-Costos de inversión - CAPEX	2%	$ 1.092.480.270	$ 0	$ 0
	ET27-Programa obra y flujo inversiones				
	ET28-OPEX				
	ET29-Evaluación B/C				

No.	Productos	%	Valor	Valor facturado	Valor pagado
17	Matriz de riesgos y contingencias Esquema de asignación de riesgos	1%	$ 546.240.135	$ 0	$ 0
18	Tratamiento riesgos asegurables y no asegurables Análisis condiciones de mercado	1%	$ 546.240.135	$ 0	$ 0
19	Estructuración programa de seguros y garantías	0,5%	$ 273.120.068	$ 0	$ 0
20	Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera y jurídica del proyecto Diseño e implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica	2%	$ 1.092.480.270	$ 0	$ 0
21	Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO Pliegos contrato PMO	1,5%	$ 819.360.203	$ 0	$ 0
22	Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato principal Apéndices técnicos y prepliegos proceso principal (precalificación, manifestación int.)	10%	$ 5.462.401.352	$ 0	$ 0
23	Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación Apéndices técnicos y prepliegos proceso interventoría Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación	3,5%	$ 1.911.840.473	$ 0	$ 0
24	Pliegos contrato principal	14%	$ 7.647.361.893	$ 0	$ 0
25	Informe final acompañamiento proceso selección	2,5%	$ 1.365.600.338	$ 0	$ 0

3.1.1.2 Gastos reembolsables

La suma de hasta OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($8.168.449.749) IVA incluido del 19%.

A la fecha no se ha facturado ningún valor correspondiente a *Gastos reembolsables.*

4 Información técnica

4.1 Trabajos y actividades ejecutadas

En el mes de referencia, y de acuerdo con lo establecido en el contrato, se avanzó en el desarrollo de la **fase 1** – Selección y contratación de asesores. Al respecto, se tuvieron los siguientes avances:

- Publicación de Términos y Condiciones Contractuales: el 26 de mayo de 2021 la FDN publicó en su página web los términos de condiciones contractuales definitivos del proceso FDN - VE – CP – 07 de 2021, con el objetivo de contratar la asesoría especializada en los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero para el acompañamiento a la FDN en la estructuración de la Línea 2 del Metro de Bogotá.
- Según el cronograma establecido, las firmas interesadas en el proceso enviaron sus correspondientes observaciones hasta el día 04 de junio de 2021. En total se recibieron 824 observaciones de 34 empresas.
- El 06 de junio de 2021, se publicó la Adenda 1 del proceso, en la que se compartió con los oferentes los documentos aprobados producto de la etapa de prefactibilidad del proyecto.
- El día 15 de junio de 2021 la FDN respondió las observaciones formuladas por los interesados al proceso y publicó la Adenda número 2, en la que adicionalmente se ajustó la duración del contrato, las reglas generales para la acreditación de experiencia, los requisitos de experiencia y profesionales, y el pazo para la presentación ofertas a la FDN, entre otros.
  A continuación, se presenta el cronograma ajustado publicado en dicha adenda. Es importante mencionar que el ajuste en el cronograma fue acordado entre las partes tal como consta en la correspondencia cruzada entre las partes y en las ayudas de memoria de las diferentes reuniones de seguimiento.
  El cronograma del proceso que se adelanta con ocasión de estos TCC es el siguiente:

Tabla 3 Cronograma de los Términos y Condiciones Contractuales

Actividad	Fecha
Publicación de TCC preliminares	11 de mayo de 2021
Presentación de TCC	14 de mayo de 2021, 11:00 a.m. Link: meet.google.com/apb-odpb-epk
Recepción de observaciones	20 de mayo de 2021
Publicación de TCC definitivos	26 de mayo de 2021
Fecha límite para entrega de observaciones	04 de junio de 2021, 5:00 pm
Publicación de respuesta a observaciones a los TCC	Hasta el 15 de junio de 2021
Entrega de las ofertas a la FINANCIERA	25 de junio de 2021, 11:00 a.m.
Evaluación de los requisitos habilitantes de las ofertas y subsanación de requisitos	Desde el 25 de junio hasta el 01 de julio de 2021
Publicación de informe de evaluación de los requisitos habilitantes	01 julio de 2021

Observaciones de los interesados al informe de verificación de los requisitos habilitantes	Hasta el 06 de julio de 2021, hasta las 8:00 am
Respuestas a los interesados frente a las observaciones	09 de julio de 2021
Exposición virtual de la "Metodología y Enfoque" de los oferentes habilitados	12 y 13 de julio de 2021 (el orden y horario específico de las exposiciones se hará según el orden de llegada de las propuestas a los oferentes) Cada Oferente deberá entregar el documento de soporte en el momento que haga la exposición
Audiencia de apertura de la oferta económica y aceptación de la mejor Oferta	14 de julio de 2021, a las 10:00 a.m.
Suscripción contrato	21 de julio de 2021
Entrega de pólizas	Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato

(*) Hora de la República de Colombia1.

- Por otra parte, el 11 de junio de 2021, la FDN publicó los documentos del proceso FDN - VE - CP – 12 – 2021 con el objeto de *"Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a los estudios y diseños técnicos de factibilidad y los apéndices técnicos que hacen parte del Contrato de Consultoría cuyo objeto es "prestar los servicios de asesoría especializada en los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero para el acompañamiento a la FDN en la estructuración de la Línea 2 del Metro de Bogotá"*.

A la fecha de corte del presente informe se han recibido 63 observaciones, a las cuales se espera dar respuesta por parte de la FDN el próximo viernes 02 de julio de 2021.

4.2 Entregables

A continuación, se presenta el estado de avance de cada uno de los entregables contemplados:

Tabla 4 Estado entregables

No.	Productos	Estado/Comentario
0	FDN - Plan de trabajo y cronograma general de actividades	Radicado a la EMB el día 04 de mayo de 2021 bajo radicado EXT21-0008669. Observaciones remitidas por la EMB bajo radicado EXTS- 0001876 de fecha 14 de mayo de 2021. Versión 2 del documento enviado por la FDN el día vieres 04 de junio de 2021 bajo radicado EXT21 – 0003501. Observaciones a la versión 2 enviadas por EMB el día 17 de junio de 2021 bajo radicado EXTS21-0002454.
1	T1 - Plan de trabajo, metodología y cronograma detallado técnico	Pendiente de elaboración.

[1] La hora oficial se controlará con base en la hora fijada por el Instituto Nacional de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, http://horalegal.sic.gov.co.

No.	Productos	Estado/Comentario
	L1 - Plan de trabajo y metodología legal	
	F1 - Plan de trabajo y metodología financiero	
1A	R1 - Plan de trabajo y metodología riesgos	Pendiente de elaboración.
2	Debida diligencia técnico	Pendiente de elaboración.
	Debida diligencia legal	
	Debida diligencia financiero	
3	Debida diligencia riesgos	Pendiente de elaboración.
	Benchmark y análisis preliminar riesgos	
4	Resumen ejecutivo, valoración y certificación CAPEX y OPEX.	Pendiente de elaboración.
	Informe técnico Aval técnico	
5	ET06-Topografía	Pendiente de elaboración.
	ET01-Demanda	
6	ET09-Interferencia con redes de servicios	Pendiente de elaboración.
	ET07-Diseño geométrico vial	
	ET10-Geotecnia y pavimentos	
	ET17-Material rodante	
	ET20-Diseño geométrico sistema metro	
7	ET02-POP	Pendiente de elaboración.
	ET15-PMP	
8	ET24-Proyecto de túnel	Pendiente de elaboración.
9	ET11-Estructuras	Pendiente de elaboración.
10	ET25-Estaciones y edificios	Pendiente de elaboración.
11	ET08-Urbanismo y paisajismo	Pendiente de elaboración.
	ET19-Patios y talleres	
12	ET03-Tránsito y PMT	Pendiente de elaboración.
13	ET04-Predial	Pendiente de elaboración.
	ET05-Ambiental y social	
14	ET14-RAMS	Pendiente de elaboración.
	ET12-Señalización, control de trenes	
	ET13-Comunicaciones	
	ET16-puertas de andén	
	ET18-Alimentación eléctrica y tracción	
	ET22-Superestructura de vía	
	ET23-CCO	
15	ET21-BIM	Pendiente de elaboración.
16	ET26-Costos de inversión – CAPEX	Pendiente de elaboración.
	ET27-Programa obra y flujo inversiones	
	ET28-OPEX	
	ET29-Evaluación B/C	
17	Matriz de riesgos y contingencias	Pendiente de elaboración.

No.	Productos	Estado/Comentario
	Esquema de asignación de riesgos	
18	Tratamiento riesgos asegurables y no asegurables	Pendiente de elaboración.
	Análisis condiciones de mercado	
19	Estructuración programa de seguros y garantías	Pendiente de elaboración.
20	Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera y jurídica del proyecto	Pendiente de elaboración.
	Diseño e implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica	
21	Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO	Pendiente de elaboración.
	Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO	
	Pliegos contrato PMO	
22	Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato principal	Pendiente de elaboración.
	Apéndices técnicos y prepliegos proceso principal (precalificación, manifestación int.)	
23	Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría	Pendiente de elaboración.
	Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación	
	Apéndices técnicos y prepliegos proceso interventoría	
	Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación	
24	Pliegos contrato principal	Pendiente de elaboración.
25	Informe final acompañamiento proceso selección	Pendiente de elaboración.

4.3 Aspectos técnicos

En el mes de trabajo se presentan dos aspectos técnicos a mencionar.

4.3.1.1 Plan de trabajo

La FDN ajustó el Entregable 0 del contrato 136 de 2021, denominado *Plan de Trabajo y cronograma general de actividades.* En dicho entregable se atendieron las observaciones formuladas por la EMB, particularmente lo relacionado con las instancias de seguimiento, gestión documental, cronograma e inclusión de los aspectos relacionados con el proceso de selección de la interventoría.

4.3.1.2 Gastos reembolsables

El día 26 de mayo de 2021, las partes firmaron el Acta de acuerdo No. 1 con el objetivo de *Definir los precios unitarios de referencia de las actividades o ítems que conforman los Gastos Reembolsables y que servirán para la evaluación de las propuestas para la selección de asesores de la FDN, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021.* Los precios unitarios de referencia fueron publicados por la FDN ese mismo día como parte del Anexo 5B de los Términos de Condiciones Contractuales del proceso FDN – VE -CP – 07 – 2021.

5 Registro de PQRS

A continuación se relacionan los PQRS atendidos en el mes de reporte:

- Traslado de interrogantes PQRSD – E21 – 00885 enviado por la Empresa Metro de Bogotá el 18 de mayo de 2021 – Senador Wilson Arias Castillo – Respuesta emitida el 25 de mayo de 2021
- Traslado de interrogantes PQRSD – S21 – 00029 enviado por la Empresa Metro de Bogotá el 30 de abril de 2021 – Senador Wilson Arias Castillo – Respuesta emitida el 31 de mayo de 2021

6 Información de gestión administrativa

A continuación, se presenta el consolidado de reuniones y correspondencia de la FDN con terceros.

A la fecha no se han generado actas ni correspondencia

Tabla 5 Reuniones realizadas

Fecha	Objeto	Temas tratados	Asistentes
27/05/2021	Reunión de seguimiento no. 3	- Solicitud de ampliación de plazo para la presentación de ofertas a la financiera en el marco del proceso FDN – VE – CP – 07 – 2021 (Asesores técnicos, legales, financieros y de riesgos)	EMB - FDN
03/06/2021	Reunión de seguimiento no. 4	- Solicitud de ampliación de plazo para la presentación de ofertas a la financiera en el marco del proceso FDN – VE – CP – 07 – 2021 (Asesores técnicos, legales, financieros y de riesgos) - Coordinación para dar respuesta a algunas observaciones formuladas por los interesados en el proceso FDN – VE – CP – 07 – 2021	EMB - FDN
10/06/2021	Reunión de seguimiento no. 5	- Solicitud de ampliación de plazo para la presentación de ofertas a la financiera en el marco del proceso FDN – VE – CP – 07 – 2021 (Asesores técnicos, legales, financieros y de riesgos) - Coordinación para dar respuesta a algunas observaciones formuladas por los interesados en el proceso FDN – VE – CP – 07 – 2021 - Observaciones al plan de trabajo realizado por la FDN	EMB - FDN
17/06/2021	Reunión de seguimiento no. 6	-Resumen del estado de avance de los procesos de selección adelantados por la FDN - Resumen de la reunión sostenida entre la EMB, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Presidencia de la República.	EMB - FDN

7 Conclusiones y recomendaciones

- El contrato 136 de 2021 se encuentra en ejecución de la Fase 1 – Planeación y proceso de selección asesores, en consecuencia, la FDN publicó la Adenda 2 de los Términos de Condiciones Contractuales del proceso de selección de asesores el 15 de junio de 2021. De igual manera, el 11 de junio de 2021, se publicó el proceso de selección FDN – VE – CP – 12- 2021 que tiene por objeto la contratación de la interventoría del proyecto.

- La FDN y la EMB analizaron las observaciones presentadas por los interesados en el proceso de selección FDN – VE – CP – 07 – 2021 relacionadas con la necesidad de ampliación del plazo para la presentación de ofertas a la FDN y, por consiguiente, la modificación del plazo previsto para el cumplimiento del hito 1 del contrato. Al respecto, el día 13 junio de 2021, la EMB se pronunció vía correo electrónico otorgando una ampliación en el plazo de 7 días hábiles, así:

  > *"…Por lo tanto, reiteramos que solamente se puede modificar el plazo de cumplimiento del Hito # 1 en 7 días hábiles más, para efectos de la presentación de ofertas, sin que ello implique modificación alguna en los plazos de cumplimiento de los demás hitos del contrato, así como de los otros términos establecidos en el respectivo cronograma para la selección de los asesores."*

8 Anexos

- Anexo 1 – Formato informe de ejecución y supervisión
- Actas de reuniones realizadas durante el periodo

Hoja de control

Control de cambios			
Versión del documento	**Sección**	**Descripción del cambio**	**Fecha**
1	Todo el documento	Primera versión del documento.	02/07/2021 radicado EXT21-0004387
2	Todo el documento	Atención a las observaciones enviadas por EMB el 16/07/21 radicado EXTS21-0002943	26/07/2021
3	Todo el documento	Atención a las observaciones enviadas por EMB el 27/07/21	27/07/2021

Aprobado por: _____

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Contrato Número: 136 de 2021					
Nombre del Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.				**NIT: 860.509.022-9**	
Objeto Contractual: Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero (el "Proyecto")					
Fecha de acta de inicio:	20/04/2021				
Fecha de Terminación del contrato:	19/12/2023				
Nombre del Supervisor:	DAVID FRANCISCO MELÉNDEZ GUEVARA			**CC/NIT:1.019.039.485**	
Cargo del Supervisor:	Asesor Código 105 Grado 01				
Dependencia:	Gerencia General				
Forma de Pago:	**Mensual**	X	**Producto**		
Amparos Presupuestales:	**Amparos Presupuestales**				
	CDP		**CRP**		
	001686 de 26/03/2021		001711 de 13/04/2021		
Valor inicial del contrato:	$72.353.256.300 IVA incluido del 19%				
Valor de adiciones al contrato:	N/A				
Valor de reducción del contrato:	N/A				
Valor total del contrato:	$72.353.256.300 IVA incluido del 19%				
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	$0.00				
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	$72.353.256.300 IVA incluido del 19%				
Número de pagos efectuados:	0				
Porcentaje de Ejecución Financiera:	0%				
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	0,8%				

Garantías del Contrato:
De conformidad con la Cláusula Vigésima del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):

ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento (20%)	20/04/2021	23/12/2024	$14.470.651.260
2	Calidad (20%)	20/12/2023	20/12/2024	$14.470.651.260
3	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales (10%)	20/04/2021	23/12/2026	$7.235.325.630
Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. de la Póliza:		21-44-101348127		
Fecha de aprobación de la póliza:		12/07/2021	**Anexo No.**	#2

DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	**Mensual:**	**X**	**Producto:**	
Informe No.:	2			
Pago No:	2			
Período del informe:	20/05/2021 al 19/06/2021			
Valor a pagar:	$ 298.774.782			