Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1843989
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/09/2020 4:00:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	00-153-2020
Objeto del contrato	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la ampliación del sistema eléctrico de respaldo (UPS) del centro de cómputo Sitio 1 de la UAE-DIAN.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	30/09/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	29/12/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ITT INGENIERÍA
12,241,561,000 COP
Número de documento 8001341876

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S.	BANCOLOMBIA	Corriente	16813418708

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Hugo Enrique Ortiz Camargo* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2020 10:13:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2020 5:12:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	13-10-00-000-Sub de GTIT
Proceso de Contratación	SAMC-00-011-2020
Título de la oferta	DIAN-SISTEMA ELECTRICO
Cuantía del contrato	556.298.352,8 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17/09/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17/09/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17/09/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17/09/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	17/09/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	23/12/2020 6:28:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6014322	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	500.668.517,70 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5487816	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	333.565.140,00 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS	30/12/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5471036	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	541.284.520,00 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5431223	Seriedad de la oferta	Sin documento	41.882.413,00 COP	Sin documento	10/12/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1843989
Proveedor INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 3D No. 60-15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá
Dirección carrera 3D No. 60-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1843989

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							568.762.559,06	556.298.352,80
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		26121641	Planeacion	1,00	UN	13.588.644,00	13.184.245,95	13.588.644,00	13.184.245,95
2		26121641	Cerramiento provisional de obra en polisombra	165,00	M2	26.572,00	25.781,22	4.384.380,00	4.253.901,30
3		26121641	Desmonte de ducto de ventilación existente	1,00	UN	379.998,00	368.689,26	379.998,00	368.689,26
4		26121641	Demolición de Muros en lamina de MDF perforada (una cara)	81,72	M2	27.754,00	26.928,04	2.268.056,88	2.200.559,43
5		26121641	Resanes puntuales fisuras placa sótano	12,00	M'L	60.848,00	59.037,16	730.176,00	708.445,92
6		26121641	Resanes puntuales fisuras muros sótano	16,00	M'L	60.848,00	59.037,16	973.568,00	944.594,56
7		26121641	Cárcamo en concreto de 3000 PSI para ductos eléctricos	11,00	M'L	506.793,00	491.710,84	5.574.723,00	5.408.819,24
8		26121641	Restitución y mantenimiento piso salón UPS's, cuarto tableros eléctricos y planta de emergencia, en pintura epóxica.	120,00	M2	67.684,00	65.669,72	8.122.080,00	7.880.366,40
9		26121641	Guarda escobas PVC	60,00	M'L	27.295,00	26.482,70	1.637.700,00	1.588.962,00
10		26121641	Aseo permanente y final de obra	1,00	UN	5.437.422,00	5.275.604,32	5.437.422,00	5.275.604,32
11		26121641	Retiro, transporte y entrega escombros, sobrantes y material sin valor.	1,00	UN	4.410.244,00	4.278.995,14	4.410.244,00	4.278.995,14
12		26121641	Acometida desde tablero general de respaldo hasta tablero aire acondicionado nuevo en cable de cobre 2* (3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM)	8,00	M'L	1.075.155,00	1.043.158,39	8.601.240,00	8.345.267,12
13		26121641	Acometida desde tablero general de respaldo hasta tablero de respaldo alimentación UPS 2 en cable de cobre 2* (3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM)	10,00	M'L	1.067.725,00	1.035.949,50	10.677.250,00	10.359.495,00
14		26121641	Acometida desde tablero general de respaldo hasta tablero BYPASS UPS 2 en cable de cobre 2* (3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM)	15,00	M'L	1.057.167,00	1.025.705,71	15.857.505,00	15.385.585,65
15		26121641	Acometida desde tablero general hasta tablero aire acondicionado nuevo en cable de cobre 2* (3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM)	15,00	M'L	1.057.167,00	1.025.705,71	15.857.505,00	15.385.585,65
16		26121641	Acometida desde tablero general hasta tablero de respaldo alimentación UPS 2 en cable de cobre 2* (3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM)	15,00	M'L	1.057.167,00	1.025.705,71	15.857.505,00	15.385.585,65
17		26121641	Acometida desde tablero de respaldo alimentación UPS 2 hasta UPS 2 en cable de cobre 3*(3x4/0)+1x4/0	20,00	M'L	806.324,00	782.327,80	16.126.480,00	15.646.556,00
18		26121641	Tablero transferencia automática 1600 A, autosoportado. Dimensiones aproximadas: 200 x 120 x 80 cm.	1,00	UN	40.830.272,00	39.615.163,11	40.830.272,00	39.615.163,11
19		26121641	Tablero de distribución autosoportado, incluye barrajes en cobre y equipo de medida (CT's). Dimensiones aproximadas: 200 x 120 x 80 cm.	1,00	UN	31.269.108,00	30.338.539,35	31.269.108,00	30.338.539,35
20		26121641	Interruptor termo magnético 3 x 1600 A, con unidad electrónica de disparo, capacidad interruptiva de 65 kA a 220V.	3,00	UN	2.009.655,00	1.949.847,67	6.028.965,00	5.849.543,01
21		26121641	Interruptor termo magnético 3 x 630 A, capacidad interruptiva de 50 kA a 220 V.	9,00	UN	5.660.394,00	5.491.940,67	50.943.546,00	49.427.466,03
22		26121641	Supresor de sobretensiones (DPS) 160 kA por fase. Incluye protección termomagnética.	1,00	UN	4.602.684,00	4.465.708,12	4.602.684,00	4.465.708,12
23		26121641	Tablero de distribución autosoportado, incluye barrajes en cobre. Dimensiones aproximadas: 200 x 80 x 80 cm.	2,00	UN	25.542.415,00	24.782.272,73	51.084.830,00	49.564.545,46
24		26121641	Adecuación tableros Bypass UPS1 y Bypass UPS2	1,00	UN	27.709.480,00	26.884.845,88	27.709.480,00	26.884.845,88
25		26121641	Traslado y adecuación de Electrobarra Tipo MR 500A 5 hilos (3F+N+PE+FE) Incluye elementos para cambio de dirección y accesorios de instalación.	1,00	UN	13.532.066,00	13.129.351,72	13.532.066,00	13.129.351,72
26		26121641	Bandeja portacable tipo malla 40 cm x 5 cm con división.	15,00	M'L	147.981,00	143.577,09	2.219.715,00	2.153.656,35
27		26121641	ADMINISTRACION 10.00 %	1,00	UN	35.870.514,30	34.803.007,76	35.870.514,30	34.803.007,76
28		26121641	IMPREVISTOS 2.00 %	1,00	UN	7.174.102,90	6.960.601,55	7.174.102,90	6.960.601,55
29		26121641	UTILIDAD 4.00 %	1,00	UN	14.348.205,70	13.921.203,10	14.348.205,70	13.921.203,10
30		26121641	I.V.A / UTILIDAD 19%	1,00	UN	2.726.159,10	2.645.028,59	2.726.159,10	2.645.028,59
31		26121641	Demolición de muros, incluye limpieza y retiro de escombros. Incluye empaque de escombros en lonas, traciego, cargue y retiro de escombros	18,00	M	67.905,58	67.905,58	1.222.300,44	1.222.300,44
32		26121641	Muro Mamposteria Bloque #5	18,00	M	32.017,56	32.017,56	576.316,08	576.316,08
33		26121641	Pañete de muro	36,00	M	22.530,25	22.530,25	811.089,00	811.089,00
34		26121641	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO I, COLOR BLANCO A 2 MANOS PARA MURO INTERIOR	36,00	M	29.028,00	29.028,00	1.045.008,00	1.045.008,00
35		26121641	TRASLADO DE TABLERO de18 circuitos incluye traslado de tuberia y cableado	1,00	G	1.294.106,90	1.294.106,90	1.294.106,90	1.294.106,90

36	26121641	ELECTRO BARRA DE1600 A a ser instalada como alimentador desde tablero entrada salida en subestacion hasta tablero trasferencia	51,00	ML	1.637.905,00	1.637.905,00	83.533.155,00	83.533.155,00
37	26121641	Caja de derivacion con breaker 3x1600A	1,00	UN	17.204.820,00	17.204.820,00	17.204.820,00	17.204.820,00
38	26121641	Acometida desde trasferencia 1600A nueva hasta tablero de distribucion nuevo en cable de cobre 4* (3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM)	10,00	ML	2.042.143,74	2.042.143,74	20.421.437,40	20.421.437,40
39	26121641	Maniobra de conexión en trasformador de 500 KVA	1,00	UN	2.307.692,31	2.307.692,31	2.307.692,31	2.307.692,31
40	26121641	ADMINISTRACION	1,00	UN	12.841.592,51	12.841.592,51	12.841.592,51	12.841.592,51
41	26121641	IMPREVISTOS	1,00	UN	2.568.318,50	2.568.318,50	2.568.318,50	2.568.318,50
42	26121641	UTILIDAD	1,00	UN	5.136.637,01	5.136.637,01	5.136.637,01	5.136.637,01
43	26121641	IVA	1,00	UN	975.961,03	975.961,03	975.961,03	975.961,03

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato No. 00-153-2020.pdf	Contrato No. 00-153-2020.pdf	(detalle)
Fomato No. 11 Formato de Registro de Terceros - SAMC-00-011-2020.pdf	Fomato No. 11 Formato de Registro de Terceros - SAMC-00-011-2020.pdf	(detalle)
4. Certificado Bancolombia 22-08-2020.pdf	4. Certificado Bancolombia 22-08-2020.pdf	(detalle)
1. Modificatorio Contrato 00-153-2020.pdf	1. Modificatorio Contrato 00-153-2020.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	556.298.352,8
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	556.298.352,8

Código BPIN: 2018011000258 **Año de vigencia**: 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	33820	CDP	No validado	556.298.352,8 COP	556.298.352,8 COP	13-10-00-000	Editar

Saldo de CDP: 556.298.352,8 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 556.298.352,8 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/09/2020 1:43 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	157620	Presupuestal (CDP)	22/09/2020 12:00 AM	Con Obligacion	556.298.352,82 COP	556.298.352,82 COP	Sin documento	C-1305-1000-8-0-1305017-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 556.298.352,82 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 556.298.352,82 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 24/03/2021 12:01 PM