Fecha 2021-08-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS QUE LA CONFORMAN, GRUPO 2

ALCANCE Diagnóstico malla vial urbana y rural Vigencia 2020 Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1285-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Pablo Agudelo Mendez - Apoyo Principal, Yessica Maria Lozano Ruiz - Apoyo Principal, Ivan Alberto Caamano Murillo - Apoyo Principal, Lina Maria Lince Naranjo - Apoyo Principal, Jorge Armando Herrera Guevara - Apoyo Principal, Ivan Francisco Cabrales Rojas - Apoyo Principal, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla - Apoyo Principal, Loren Natalia Perez Sotelo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	63.8%
% EJECUTADO	59.7%
% VARIACIÓN	-4.1%

ESTADO DEL CONTRATO

El 04 de febrero se suscribió el acta de inicio y se dio inicio a la ejecución del mismo, de lo cual, como parte de las actividades de la etapa de desarrollo se tiene lo siguiente:

Durante el mes de agosto de 2021 se adelantaron las siguientes actividades asociadas a la Etapa de Desarrollo del contrato:

Mediante radicado 20215261281132 el consultor remite la entrega del Informe de Avance N°1 Versión 2, del cual se informan las observaciones mediante la comunicación DTE 20212151256581.

Mediante radicado 20215261290222 el consultor da respuesta al apremio por la no entrega de Informes de Avance N°2 y Ejecución de Ensayos N°1, e informes del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) N°2, 3 y 4, y no atención de observaciones en el plazo establecido por la Entidad del Informe SST N°1, del cual se da respuesta mediante comunicado DTE 20212151256331.

Mediante radicado 20215261292042 el consultor remite la solicitud de prórroga del tiempo de ejecución del contrato, a la cual la supervisión da respuesta mediante comunicación DTE 20212151210781. Mediante memorando 20212150246563 la supervisión solicita a la dirección general el visto bueno para tramitar ante la Dirección Técnica de Gestión Contractual la prórroga N°1 del contrato, dicha dependencia autoriza el tramite mediante memorando 20211050246963. Mediante memorando 20212150249693 la supervisión remite a la dirección técnica de gestión contractual la Solicitud de modificación contractual de prórroga al contrato.

Mediante radicado 20215261314732 el consultor remite la entrega del primer informe de ejecución de ensayos, del cual se informan las observaciones mediante la comunicación DTE 20212151283691.

Mediante comunicado DTE 20212151211961 la supervisión aprueba el Informe Mensual N°1 en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Versión 3 y solicita una copia idéntica en medio físico y magnético del respectivo informe.

Mediante comunicado DTE 20212151290311 la supervisión remite al consultor la base de datos geográfica con el ajuste en las áreas de las unidades de muestra para las calzadas con incidencia relacionada sobre ciclorrutas permanente y sin las calzadas con otros tipos de incidencia.

Mediante memorando 20214350271563 la dirección técnica de gestión contractual da respuesta al informe técnico de presunto incumplimiento contractual remitido por la supervisión.

Se citan y desarrollan comités de seguimiento para tratar el avance semanal del contrato, como consta en las Actas N°45, N°47, N°49 y N°51.

Se citan y desarrolla los comités de seguimiento técnico con los especialistas y profesionales de la Consultoría, para tratar temas relacionados con la toma de información en campo y análisis de las incidencias presentadas, los reportes diarios de ejecución de actividades, la atención de observaciones del informe de Avance N°1, el primer informe de ejecución de ensayos, los informes mensuales en temas SST pendientes por entrega, el trámite de prórroga al contrato y la actualización del PAC del contrato, como consta en las Actas N°46, N°48, N°50 y N°52.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VGP 002	**Contratista**	Interventoría DTE
Contrato No.	IDU-1285-2020	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 1.221.784.474,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 1.221.784.474,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 104.024.250,00	**Valor Pagado**	$ 0,00

Plazo Inicial	195 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2021-02-04	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2021-11-02	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	13	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	
Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo	100.0	100.0	0.0	
Plan de Calidad	100.0	100.0	0.0	
Entrega de la meta física	100.0	100.0	0.0	
Programa detallado de la etapa de desarrollo	100.0	100.0	0.0	
Validación y patronamiento de equipos	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	100.0	100.0	0.0	
Informe Final Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	
Etapa de Desarrollo	60.3	55.8	-4.5	
socialización y transferencia de conocimiento	0.0	0.0	0.0	
Informes ejecución de ensayos N°1	37.2	66.7	29.5	
Informe final de consultoría	0.0	0.0	0.0	
Informe de avance N° 2	51.9	40.9	-11.0	
Informe de Avance N° 1	100.0	99.0	-1.0	
Etapa No 2 - Etapa de Desarrollo	60.3	55.8	-4.5	
Informes ejecución de ensayos N°2	0.0	33.3	33.3	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe de Avance N°1	99.2	80.5	-18.7	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe de Avance N°2	99.8	66.1	-33.7	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe Final de Consultoría	57.9	79.8	21.9	
Capacitaciones	66.7	33.3	-33.4	

NOVEDADES

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Diagnóstico de malla vial (Km-carril)	4.250,05	2.660,00	Km_Carril

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	Se avanzó en la semana del 24 al 30 de agosto en las actividades que hacen parte de la etapa de desarrollo relacionadas con el levantamiento en campo de la información (123,00 km-carril), procesamiento de la información (257,00 km-carril) y cálculo PCI (270,00 km-carril).