Fecha 2021-08-30 AA MM DD		

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYESUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2020 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1707-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Diana Marcela Naranjo Palomino - Apoyo Principal, Monica Alejandra Granados Rodriguez - Especialista Ambiental, Mayra Alejandra Cerra Monterroza - Especialista Social, Gladys Amado Torres - Especialista de Apoyo, Johana Milena Casas Perez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	25.02%
% EJECUTADO	49.02%
% VARIACIÓN	24.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Bajo el Contrato de obra IDU-1711-2020 se encuentran priorizados los siguientes puentes vehiculares:
• AV. CIUDAD DE QUITO POR DG 61C (CANAL SALITRE
• AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (NORTE)
• AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (SUR)
• AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. CIUDAD DE QUITO
• AV. FRANCISCO DE MIRANDA POR AV. CIUDAD DE QUITO
• CANAL SAN FRANCISCO POR AV. CONSTITUCIÓN
• AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. BOYACÁ
• AV. MEDELLÍN POR AV. CIUDAD DE QUITO (COSTADO NORTE)
• AV. CARLOS LLERAS RESTREPO POR AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO
• AUTOPISTA DEL SUR POR AV. VILLAVICENCIO (CENTRAL)

Se reporta un adelanto en el avance físico del 24%, esto debido a que el seguimiento del proyecto se está realizando sobre un valor estimado programado de $ 3.189.861.363 y no sobre el valor total del Contrato el cual es de $ 8.015.482.115, a la fecha el Contratista y la Interventoría están actualizando el presupuesto del Contrato con las actividades a ejecutar en el PUENTE PARQUE LA FLORIDA CL 64 1.2km AL OCCIDENTE DE LA KR 127 (Atención de Emergencia) y del PUENTE AV. DE LOS CERROS POR CALLE 25B y así establecer un balance presupuestal más acorde a la dinámica del proyecto.

La Entidad mediante radicado 20213561329501 del 06/09/2021 realiza apremio a la Interventoría con el fin de que se atiendan las observaciones emitidas al seguimiento y control del Contrato de Obra IDU-1711-2020, especialmente con el tema de la programación vigente.

Mediante radicado 20213561165551 la Entidad presento la no objeción del informe mensual No. 2 del mes de marzo del 2021 presentado por la Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES GAMA - GALÁN	**Contratista**	CONSORCIO RJ&P-INTERPRO 035
Contrato No.	IDU-1711-2020	**Contrato No.**	IDU-1707-2020
Valor Inicial	$ 8.015.482.115,00	**Valor Inicial**	$ 1.186.924.610,00
Total Contrato	$ 8.015.482.115,00	**Total Contrato**	$ 1.186.924.610,00
Valor Pagado	$ 1.603.096.423,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	330 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	330 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2021-01-27	**Fecha de Iniciación**	2021-01-27
Fecha de Terminación Actual	2021-12-26	**Fecha de Terminación Actual**	2021-12-26
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE