GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION **DE** BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **ACTA FINAL DE OBRA** **CONTRATO No : 4148.010.26.1.1254-2020**	Código MAJA01.02.02.18.P02.F26 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACIÓN: 04/04/2018

ACTA N° **FINAL** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 71.177.837** PERIODO: **16-dic-2020 AL 28-dic-2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **28 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONTRATO No: **4148.010.26.1.1254-2020**

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

CONTRATISTA: **CONSORCIO S&H. REP. LEGAL: WILMER ANDRES RESTREPO RAMIREZ**

CTO INTERVENTORÍA: **4148.010.32.1.772-2020 INTERVENTOR: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES**

SUPERVISOR DE CONTRATO: **ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ**

PLAZO INICIAL: **15 DE DICIEMBRE DE 2020** PRORROGA: HASTA EL 30 DE DIC DE 2020

PLAZO ACUMULADO: **30 DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA INICIACION: **19 DE NOVIEMBRE DE 2020** FECHA SUSPENSIÓN: **NA**

FECHA VENCIMIENTO: **30 DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA TERMINACION: **28 DE DICIEMBRE DE 2020** FECHA REANUDACION: **NA**

VR INICIAL CONTRATO: **$ 237.022.610,00** VALOR ADICIÓN No.1 :

VALOR ACUMULADO.: **$ 237.022.610,00** VR. TOTAL ADICIONES:

No. DE ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO HASTA EL ACTA No. 2		ACTA FINAL		ACUMULADO	
	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	MANTENIMIENTO PARA EL ARBOL DEL SAMAN (2 VECES AL AÑO)	UND	2,00	167.264	$ 334.528	2,00	$ 334.528	-	$ -	2,00	$ 334.528	2,00	$ 334.528
2	DESMONTE PLACA CIELO	M2	400,00	22.590	$ 9.036.000	157,50	$ 3.557.925	157,50	$ 3.557.925	-	$ -	157,50	$ 3.557.925
3	REEMPLAZO ESTRUCTURA CIELO	M2	400,00	55.755	$ 22.302.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	REEMPLAZO PLACA CIELO	M2	400,00	55.874	$ 22.349.600	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	REEMPLAZO DE TABLAS DE 17 CMS DE ANCHO EN TRIPLEX 12MM MAS SELLADOR MAS LACA MAS BARNIZ APLICADOS CON COMPRESOR	ML	65,00	55.755	$ 3.624.075	6,30	$ 351.257	-	$ -	6,30	$ 351.257	6,30	$ 351.257
6	REPINTE DE PUERTA USANDO SELLADOR, TINTILLA Y BARNIZ	M2	40,00	54.683	$ 2.187.320	678,15	$ 37.083.276	368,62	$ 20.157.247	309,53	$ 16.926.029	678,15	$ 37.083.276
7	DESMONTE DE TABLA DE MADERA	ML	32,00	17.983	$ 575.456	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DESMONTE DE MARCO Y CUERPO DE MADERA	M2	16,00	90.990	$ 1.455.840	4,75	$ 432.203	-	$ -	4,75	$ 432.203	4,75	$ 432.203
9	REEMPLAZO DE MARCO DE 11CMS ANCHO EN TRIPLEX 12MM MAS SELLADOR MAS LACA MAS BARNIZ APLICADOS CON COMPRESOR (SOBRE BASE EN PINO)	M2	60,00	111.510	$ 6.690.600	6,75	$ 752.693	-	$ -	6,75	$ 752.693	6,75	$ 752.693
10	PELAR Y LIJAR PUERTA	M2	90,00	34.201	$ 3.078.090	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	DESMONTE TABLAS TRIPLEX	ML	90,00	55.755	$ 5.017.950	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	REEMPLAZO DE TABLAS DE 40 CMS DE ANCHO EN TRIPLEX 12MM MAS SELLADOR MAS LACA MAS BARNIZ APLICADOS CON COMPRESOR (incluye equipos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución)	M2	133,58	113.768	$ 15.197.129	2,05	$ 233.224	-	$ -	2,05	$ 233.224	2,05	$ 233.224
13	PELAR Y LIJAR VENTANA	ML	2111,00	33.453	$ 70.619.283	475,14	$ 15.894.858	192,18	$ 6.428.998	282,96	$ 9.465.861	475,14	$ 15.894.858
14	PELAR Y LIJAR ANTEPECHO	ML	150,00	47.150	$ 7.072.500	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	REPARACION DE CHAPILLA DE TABLA	M2	320,00	33.453	$ 10.704.960	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS												
NP1	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, FUMIGACION, SELLADOR Y ACABADO FINAL DE ACUERDO AL TIPO DE CIELO.	M2		83.752	$ -	853,65	$ 71.494.895	853,65	$ 71.494.895	-	$ -	853,65	$ 71.494.895
NP2	PINTURA DE VENTANAS USANDO SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE LA MADERA.	M2		33.100	$ -	404,34	$ 13.383.654	150,18	$ 4.970.958	254,16	$ 8.412.696	404,34	$ 13.383.654

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION **DE** BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **ACTA FINAL DE OBRA** **CONTRATO No : 4148.010.26.1.1254-2020**	Código MAJA01.02.02.18.P02.F26 VERSIÓN 1 FECHA APROBACIÓN 04/04/2018

ACTA N° **FINAL** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 71.177.837** PERIODO: **16-dic-2020** **AL** **28-dic-2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **28 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONTRATO No: **4148.010.26.1.1254-2020**

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

CONTRATISTA: **CONSORCIO S&H. REP. LEGAL: WILMER ANDRES RESTREPO RAMIREZ**

CTO INTERVENTORÍA: **4148.010.32.1.772-2020 INTERVENTOR: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES**

SUPERVISOR DE CONTRATO: **ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ**

PLAZO INICIAL: **15 DE DICIEMBRE DE 2020** PRORROGA: HASTA EL 30 DE DIC DE 2020

PLAZO ACUMULADO: **30 DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA INICIACION: **19 DE NOVIEMBRE DE 2020** FECHA SUSPENSIÓN: **NA**

FECHA VENCIMIENTO: **30 DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA TERMINACION: **28 DE DICIEMBRE DE 2020** FECHA REANUDACION: **NA**

VR INICIAL CONTRATO: **$ 237.022.610,00** VALOR ADICIÓN No.1 :

VALOR ACUMULADO.: **$ 237.022.610,00** VR. TOTAL ADICIONES:

No. DE ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO HASTA EL ACTA No. 2		ACTA FINAL		ACUMULADO	
	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP3	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE ELEMENTOS VARIOS DE MADERA, INCLUYE, PELAR, LIJAR Y PINTAR USANDO SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE LA MADERA, UNA CARA.	M2		54.803	$ -	591,72	$ 32.428.031	355,96	$ 19.507.676	235,76	$ 12.920.355	591,72	$ 32.428.031
NP4	NAVE MADERA TRIPLEX 12 MM Y ENTABLERADA EN CEDRO, INCLUYE INMUNIZADA, LIJADA, PULIDA, ACCESORIOS VARIOS, CERRADURA Y ACABADO CON SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE PINTURA.	M2		681.650	$ -	4,43	$ 3.019.710	-	$ -	4,43	$ 3.019.710	4,43	$ 3.019.710
NP5	NAVE MAD.TRIPLEX 81-100 (1N-B), INCLUYE SELLADOR, BARNIZ, PINTURA Y CERRADURA.	UND		526.317	$ -	1,00	$ 526.317	-	$ -	1,00	$ 526.317	1,00	$ 526.317
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN CEDRO Y VIDRIO, INCLUYE INMUNIZADA, LIJADA, PULIDA, ACCESORIOS VARIOS Y ACABADO CON SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA.	M2		445.420	$ -	1,69	$ 752.760	-	$ -	1,69	$ 752.760	1,69	$ 752.760
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 180.245.331**		**$ 180.245.331**		**$ 126.117.698**		**$ 54.127.633**		**$ 180.245.331**
	ADMINISTRACION Y UTILIDAD - AU			**31,5%**	**$ 56.777.279**		**$ 56.777.279**		**$ 39.727.075**		**$ 17.050.204**		**$ 56.777.279**
	VALOR TOTAL (DIRECTO +				**$ 237.022.610**		**$ 237.022.610**		**$ 165.844.773**		**$ 71.177.837**		**$ 237.022.610**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman los que intervienen.

FIRMA
LEONIDAS TASCON GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE CULTURA

FIRMA
ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
INTERVENTOR DE LA OBRA

FIRMA
WILMER ANDRES RESTREPO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO S&H
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Archivo Dependencia Secretaría de Cultura
Copias: Contratista, Interventor y Supervisor

RESUMEN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4148.010.26.1.1254-2020

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES										CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	CANTIDAD PAGADA HASTA ACTA 2	SALDO POR PAGAR EN ACTA FINAL	OBSERVACIONES
			Long	Ancho	Alto	Und	Area	Vol	%	Otro	Kg/Ml o Kg/M2	Subtotal				
1	MANTENIMIENTO PARA EL ARBOL DEL SAMAN (2 VECES AL AÑO)	UND				2,00						2,00	**2,00**	**0,00**	**2,00**	Arbol del edificio Centro Cultural de Santiago de Cali, dos mantenimientos.
2	DESMONTE PLACA CIELO	M2	6,50	5,08								33,02				Oficina Gestión presupuestal
			6,50	5,10								33,15				Oficina Jurídica
			6,50	2,22								14,43				Oficina 301 Plataforma
			4,40	1,10								4,84				Oficina 301 Plataforma
			4,15	3,30								13,70	**157,50**	**157,50**	**0,00**	Estudios Takeshima - Cielo blanco
			1,68	2,50								4,20				Estudios Takeshima - Cielo blanco
			4,25	3,50								14,88				Estudios Takeshima - Cielo blanco
			5,12	5,30								27,14				Estudios Takeshima - Cielo blanco
			3,00	4,05								12,15				Estudios Takeshima - Cielo blanco
3	REEMPLAZO ESTRUCTURA CIELO	M2											**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4	REEMPLAZO PLACA CIELO	M2											**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	REEMPLAZO DE TABLAS DE 17 CMS DE ANCHO EN TRIPLEX 12MM MAS SELLADOR MAS LACA MAS BARNIZ APLICADOS CON COMPRESOR	ML	3,15			2,00						6,30	**6,30**	**0,00**	**6,30**	Auditorio - Cambio piezas cartera antepechos.
6	REPINTE DE PUERTA USANDO SELLADOR, TINTILLA Y BARNIZ	M2		0,90	2,16	1,00				2,00		3,89				Oficina Gestión presupuestal
				0,90	2,16	1,00				2,00		3,89				Oficina Jurídica
				0,90	2,16	1,00				2,00		3,89				Oficina 301 Plataforma
				0,70	2,00	1,00				2,00		2,80				Salón externo pasillo oficina 301
				1,80	2,30	1,00				2,00		8,28				Salón externo pasillo oficina 301
				0,95	2,23	1,00				2,00		4,24				Salón externo pasillo oficina 301
			17,25	2,30						2,00		79,35				Salón externo pasillo oficina 301 - Pared
			-2,21	1,30						2,00		-5,75				Descuento muro ladrillo
				0,65	2,21	2,00				2,00		5,75				Laterales muro madera
			-1,38	1,38		3,00				2,00		-11,43				Descuento de ventanas
			2,30	1,60		3,00				2,00		22,08				Salón externo pasillo oficina 301 - Pared
				1,64	2,16	1,00				2,00		7,08				Terraza piso 3.
				2,20	2,16	1,00				12,00		57,02				Terraza piso 3. - Equivalente a puerta nueva
				1,60	2,16	1,00				2,00		6,91				Terraza piso 3.
				0,90	2,16	1,00				2,00		3,89				Entrada oficina 301.
				1,85	2,23	2,00				2,00		16,50				Puertas entrada y salida pasillo general despacho
				1,60	2,23	6,00				2,00		42,82				Puertas internas pasillo general despacho
				2,00	2,15	1,00				2,00		8,60				Puertas internas pasillo general despacho
				1,47	2,16	1,00				2,00		6,35				Puertas internas pasillo general despacho
				4,00	2,58	1,00				2,00		20,64				Auditorio - Entrada principal
				3,15	2,56	1,00				2,00		16,13				Auditorio - Entrada
				2,45	2,56	1,00				2,00		12,54				Auditorio - Entradas auxiliares
				2,45	2,56	1,00				2,00		12,54				Auditorio - Entradas auxiliares
				3,15	2,56	1,00				2,00		16,13				Auditorio - Entradas auxiliares
				1,20	2,83	1,00				2,00		6,79				Auditorio - Cabina de sonido
				1,42	2,52	1,00				2,00		7,16				Auditorio - Entrada parqueadero
				1,40	2,55	1,00				2,00		7,14				Auditorio - Entrada parqueadero
				1,50	2,30	1,00				2,00		6,90				Auditorio - Entrada parqueadero
				1,40	2,30	1,00				2,00		6,44				Auditorio - Entrada parqueadero
				1,10	2,40	1,00				2,00		5,28				Auditorio - Camerino No. 1
				1,10	2,38	1,00				2,00		5,24				Auditorio - Camerino No. 2

RESUMEN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4148.010.26.1.1254-2020

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES										CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	CANTIDAD PAGADA HASTA ACTA 2	SALDO POR PAGAR EN ACTA FINAL	OBSERVACIONES
			Long	Ancho	Alto	Und	Area	Vol	%	Otro	Kg/Ml o Kg/M2	Subtotal				
6	REPINTE DE PUERTA USANDO SELLADOR, TINTILLA Y BARNIZ	M2		2,00	2,56	3,00				2,00		30,72				Auditorio - Sala de exposición No. 1
				1,76	2,30	1,00				2,00		8,10	**678,15**	**368,62**	**309,53**	Auditorio - Sala de exposición No. 2
				0,90	2,30	2,00				2,00		8,28				Auditorio - Sala de exposición No. 2
				1,40	2,30	1,00				2,00		6,44				Auditorio - Sala de exposición No. 2
				2,00	2,50	3,00				2,00		30,00				Auditorio - Sala de exposición No. 2
				6,63	2,28	1,00				2,00		30,23				Oficina infraestructura - Puertas fachada interior
				1,62	2,23	1,00				2,00		7,23				Oficina infraestructura - Puerta entrada principal
				0,95	2,20	1,00				2,00		4,18				Oficina Unidad Apoyo
				0,75	2,20	1,00				2,00		3,30				Oficina Unidad Apoyo
				1,12	2,27	1,00				2,00		5,08				Despacho
				1,40	2,29	1,00				2,00		6,41				Despacho
				0,90	2,28	1,00				2,00		4,10				Despacho
				0,90	2,27	1,00				2,00		4,09				Despacho
				0,98	2,30	1,00				2,00		4,51				Despacho
				0,88	2,30	1,00				2,00		4,05				Despacho
				2,77	2,08	1,00				2,00		11,52				Despacho
				0,90	2,30	1,00				2,00		4,14				Despacho
				1,12	2,30	1,00				2,00		5,15				Despacho
				1,03	2,30	1,00				2,00		4,74				Despacho
				0,80	2,16	1,00				2,00		3,46				Salón madera
				1,70	2,21	1,00				2,00		7,51				Salón madera
				0,90	2,23	2,00				2,00		8,03				Salón madera
				1,08	2,14	1,00				2,00		4,62				Salón madera
				0,88	2,20	1,00				2,00		3,87				Salón madera
				0,71	2,27	1,00				2,00		3,22				Salón madera
				0,71	2,27	1,00				2,00		3,22				Salón madera
				0,88	2,18	1,00				2,00		3,84				Salón madera
				0,75	2,22	1,00				2,00		3,33				Salón madera
				0,84	2,03	1,00				2,00		3,43				Salón madera - mueble puerta
				0,90	2,12	2,00				2,00		7,63				Estudios Takeshima
				1,32	2,13	1,00				2,00		5,62				Estudios Takeshima
				0,82	2,10	2,00				2,00		6,89				Estudios Takeshima
				0,90	2,05	1,00				2,00		3,69				Estudios Takeshima
				2,00	2,30	1,00				2,00		9,20				Estudios Takeshima
				2,00	5,90	1,00				2,00		23,60				Puerta entrada principal Secretaría de Cultura
				1,25	2,25	1,00				2,00		5,63				Puerta escalera a sotano
7	DESMONTE DE TABLA DE MADERA	ML											**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	DESMONTE DE MARCO Y CUERPO DE MADERA	M2	2,20	2,16								4,75	**4,75**	**0,00**	**4,75**	Cambio puerta terraza piso 3.
9	REEMPLAZO DE MARCO DE 11CMS ANCHO EN TRIPLEX 12MM MAS SELLADOR MAS LACA MAS BARNIZ APLICADOS CON COMPRESOR (SOBRE BASE EN PINO)	M2	2,20	2,16								4,75	**6,75**	**0,00**	**6,75**	Cambio puerta terraza piso 3.
			0,93	2,15								2,00				Estudios Takeshima
10	PELAR Y LIJAR PUERTA	M2											**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11	DESMONTE TABLAS TRIPLEX	ML											**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESUMEN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4148.010.26.1.1254-2020

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES										CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	CANTIDAD PAGADA HASTA ACTA 2	SALDO POR PAGAR EN ACTA FINAL	OBSERVACIONES
			Long	Ancho	Alto	Und	Area	Vol	%	Otro	Kg/Ml o Kg/M2	Subtotal				
12	REEMPLAZO DE TABLAS DE 40 CMS DE ANCHO EN TRIPLEX 12MM MAS SELLADOR MAS LACA MAS BARNIZ APLICADOS CON COMPRESOR (incluye equipos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución)	M2	1,17	1,03								1,21	**2,05**	**0,00**	**2,05**	Despacho - Cambio elemento de madera.
			1,30	0,65								0,85				Estudios Takeshima
13	PELAR Y LIJAR VENTANA	ML											**475,14**	**192,18**	**282,96**	
	Perimetro		1,12	1,07		3,00						13,14				Oficina gestíon presupuestal
	Perimetro		1,12	1,07		3,00						13,14				Oficina Jurídica
	Perimetro		1,12	1,07		2,00						8,76				Oficina 301 Plataforma
	Perimetro		1,38	1,38		3,00						16,56				Salón externo pasillo oficina 301
	Perimetro		1,38	1,38		14,00						77,28				Terraza piso 3.
	Perimetro		5,70	0,97		1,00						13,34				Auditorio - Sector principal
	Perimetro		3,15	2,00		4,00						41,20				Auditorio - Sector principal
	Perimetro		1,12	1,07		2,00						8,76				Oficina Unidad Apoyo
	Perimetro		1,17	1,12		12,00						54,96				Despacho
	Perimetro		1,22	1,17		14,00						66,92				Salón madera
	Perimetro		1,98	1,56		1,00						7,08				Salón madera
	Perimetro		18,80			1,00						18,80				Salón madera - lado superior
	Perimetro		9,51			1,00						9,51				Salón madera - lado superior
	Perimetro		5,20			1,00						5,20				Salón madera - lado superior
	Perimetro		2,87			1,00						2,87				Salón madera - lado superior
	Perimetro		17,65			1,00				0,39		6,89				Salón madera - Guardaescoba en ventanas
	Perimetro		1,76	1,80		1,00						7,12				Estudios Takeshima
	Perimetro		0,95	1,76		1,00						5,42				Estudios Takeshima
	Perimetro		1,12	1,10		6,00						26,64				Estudios Takeshima - Fachada ppal
	Perimetro		2,08	1,76		1,00						7,68				Estudios Takeshima
	Perimetro		1,25	1,25		1,00						5,00				Estudios Takeshima
	Perimetro		4,10		1,00	5,00						45,16				Ventanas media elipse fachadas piso 1
	Perimetro		1,85	5,00		1,00						13,70				Ventana fachada parqueadero
14	PELAR Y LIJAR ANTEPECHO	ML											**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	REPARACION DE CHAPILLA DE TABLA	M2											**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS NO PREVISTAS															
NP1	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, FUMIGACION , SELLADOR Y ACABADO FINAL DE ACUERDO AL TIPO DE CIELO.	M2	6,50	5,08								33,02				Oficina Gestión presupuestal
			6,50	5,10								33,15				Oficina Jurídica
			6,50	2,22								14,43				Oficina 301 Plataforma
			4,40	1,10								4,84				Oficina 301 Plataforma
			17,25	2,67						1,150		52,97				Cielo Salón externo pasillo oficina 301 - Incluye desmonte de placa
			3,42	2,98						1,150		11,72				Cielo Salón externo pasillo oficina 301 - Incluye desmonte de placa
			16,30	10,24						1,150		191,95				Cielo Auditorio - Sala de exposición No. 1 - Incluye desmonte de placa
			14,96	9,84						1,150		169,29				Cielo Auditorio - Sala de exposición No. 2 - Incluye desmonte de placa

RESUMEN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4148.010.26.1.1254-2020

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES										CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	CANTIDAD PAGADA HASTA ACTA 2	SALDO POR PAGAR EN ACTA FINAL	OBSERVACIONES
			Long	Ancho	Alto	Und	Area	Vol	%	Otro	Kg/Ml o Kg/M2	Subtotal				
NP1	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, FUMIGACION , SELLADOR Y ACABADO FINAL DE ACUERDO AL TIPO DE CIELO.	M2	6,94	1,16						1,150		9,26				Cielo Auditorio - Sala de exposición No. 2 - Incluye desmonte de placa
			4,80	3,52						1,150		19,43				Oficina Unidad Apoyo - Incluye desmonte de placa
			2,22	1,22						1,150		3,11				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			6,07	3,29						1,150		22,97				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			10,09	2,78						1,150		32,24				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			2,80	2,74						1,150		8,82				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			3,22	1,79						1,150		6,63				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			0,64	1,00						1,150		0,74				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			5,30	1,80						1,150		10,97				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			6,60	2,10						1,150		15,94				Estudios Takeshima - Incluye desmonte de placa
			4,15	3,30								13,70	**853,65**	**853,65**	**0,00**	Estudios Takeshima - Cielo blanco
			1,68	2,50								4,20				Estudios Takeshima - Cielo blanco
			4,25	3,50								14,88				Estudios Takeshima - Cielo blanco
			5,12	5,30								27,14				Estudios Takeshima - Cielo blanco
			3,00	4,05								12,15				Estudios Takeshima - Cielo blanco
			15,30	2,22						1,150		39,06				Cielo falso pasillo general despacho piso 3. - Incluye desmonte de placa
			15,10	2,22						1,150		38,55				Cielo falso pasillo general despacho piso 3. - Incluye desmonte de placa
			4,40	3,40		0,50				1,150		8,60				Cielo falso pasillo general despacho piso 3. - Incluye desmonte de placa
			4,90	4,40						1,150		24,79				Cielo falso pasillo general despacho piso 3. - Incluye desmonte de placa
			1,30	2,53						1,150		3,78				Cielo falso pasillo general despacho piso 3. - Incluye desmonte de placa
			0,50	2,00						1,150		1,15				Cielo falso pasillo general despacho piso 3. - Incluye desmonte de placa
			4,40	3,50		0,50				1,150		8,86				Cielo falso pasillo general despacho piso 3. - Incluye desmonte de placa
			3,16	2,72						1,150		9,87				Cielo falso oficina 301 - Angelica - Incluye desmonte de placa
			2,95	0,40						1,150		1,36				Cielo falso oficina 301 - Angelica - Incluye desmonte de placa
			1,40	0,70		0,50				1,150		0,56				Cielo falso oficina 301 - Angelica - Incluye desmonte de placa
			1,10	1,95						1,150		2,47				Cielo falso oficina 301 - Angelica - Incluye desmonte de placa
			1,55	1,20		0,50				1,150		1,07				Cielo falso oficina 301 - Angelica - Incluye desmonte de placa
NP2	PINTURA DE VENTANAS USANDO SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE LA MADERA.	M2	1,12	1,07		3,00				2,00		7,19				Oficina gestíon presupuestal
			1,12	1,07		3,00				2,00		7,19				Oficina Jurídica
			1,12	1,07		2,00				2,00		4,79				Oficina 301 Plataforma
			1,38	1,38		3,00				2,00		11,43				Salón externo pasillo oficina 301
			1,38	1,38		14,00				2,00		53,32				Terraza piso 3.

RESUMEN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4148.010.26.1.1254-2020

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES										CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	CANTIDAD PAGADA HASTA ACTA 2	SALDO POR PAGAR EN ACTA FINAL	OBSERVACIONES
			Long	Ancho	Alto	Und	Area	Vol	%	Otro	Kg/Ml o Kg/M2	Subtotal				
			5,70	0,97		1,00				2,00		11,06				Auditorio - Sector principal
NP2	PINTURA DE VENTANAS USANDO SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE LA MADERA.	M2	3,15	2,00		4,00				2,00		50,40				Auditorio - Sector principal
			1,12	1,07		2,00				2,00		4,79				Oficina Unidad Apoyo
			1,17	1,12		12,00				2,00		31,45				Despacho
			1,22	1,17		14,00				2,00		39,97	404,34	150,18	254,16	Salón madera
			1,98	1,56		1,00				2,00		6,18				Salón madera
			18,80	2,50		1,00				1,00		47,00				Salón madera - Mueble ventana
			9,51	2,50		1,00				1,00		23,78				Salón madera - Mueble ventana
			5,20	2,50		1,00				1,00		13,00				Salón madera - Mueble ventana
			2,87	2,50		1,00				1,00		7,19				Salón madera - Mueble ventana
			1,76	1,80		1,00				2,00		6,34				Estudios Takeshima
			0,95	1,76		1,00				2,00		3,34				Estudios Takeshima
			1,12	1,10		6,00				2,00		14,78				Estudios Takeshima - Fachada ppal
			2,08	1,76		1,00				2,00		7,32				Estudios Takeshima
			1,25	1,25		1,00				2,00		3,13				Estudios Takeshima
	Media area de una elipse		4,10		1,00	5,00				2,00		32,20				Ventanas media elipse fachadas piso 1
			1,85	5,00		1,00				2,00		18,50				Ventana fachada parqueadero
NP3	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE ELEMENTOS VARIOS DE MADERA, INCLUYE, PELAR, LIJAR Y PINTAR USANDO SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE LA MADERA, UNA CARA.	M2	5,08	3,25								16,51				Oficina gestíon presupuestal - Pared
			1,12	1,07		3,00						-3,60				Descuento de ventanas
			5,08	3,25								16,51				Oficina Jurídica - Pared
			1,12	1,07		3,00						-3,60				Descuento de ventanas
			3,90	3,25								12,68				Oficina 301 Plataforma - Pared
			1,12	1,07		2,00						-2,40				Descuento de ventanas
			1,29	1,46								1,88				Oficina 301 Plataforma
			1,60	2,04								3,25				Oficina 301 Plataforma
			0,88	0,56								0,49				Oficina 301 Plataforma
			4,40	0,25								1,10				Oficina 301 Plataforma
			2,22	0,25								0,56				Oficina 301 Plataforma
			3,60	0,58		2,00						4,18				Auditorio - Cartera horizontal antepechos
			3,63	0,58		2,00						4,21				Auditorio - Cartera horizontal antepechos
			15,76	3,16						1,150		57,27				Cielo Auditorio - Sector principal - Entrada - Incluye desmonte de placa
			2,45	2,80						1,150		7,89				Cielo Auditorio - Sector principal - Entrada - Incluye desmonte de placa
			15,76	3,16						1,150		57,27				Cielo Auditorio - Sector principal - Salida - Incluye desmonte placa
			2,45	2,80						1,150		7,89				Cielo Auditorio - Sector principal - Salida - Incluye desmonte placa
			6,63	0,32								2,12				Oficina infraestructura - muebles internos
			1,83	2,60								4,76				Oficina infraestructura - muebles internos
			1,60	2,20								3,52				Oficina infraestructura - muebles internos
			2,50	0,45								1,13				Oficina infraestructura - muebles internos
			4,13	2,30								9,50				Oficina infraestructura - muebles internos
			3,40	3,22								10,95				Oficina Unidad Apoyo

RESUMEN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4148.010.26.1.1254-2020

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES										CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	CANTIDAD PAGADA HASTA ACTA 2	SALDO POR PAGAR EN ACTA FINAL	OBSERVACIONES
			Long	Ancho	Alto	Und	Area	Vol	%	Otro	Kg/Ml o Kg/M2	Subtotal				
			1,12	1,07		2,00						-2,40				Descuento ventanas
NP3	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE ELEMENTOS VARIOS DE MADERA, INCLUYE, PELAR, LIJAR Y PINTAR USANDO SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE LA MADERA, UNA CARA.	M2	4,45	2,54								11,30				Oficina Unidad Apoyo
			4,80	2,54								12,19				Oficina Unidad Apoyo
			0,95	2,20								-2,09				Descuento puertas
			0,75	2,20								-1,65				Descuento puertas
			4,45	2,54								11,30				Oficina Unidad Apoyo
			3,25	2,30		2,00						14,95				Despacho
			1,17	1,12		4,00						-5,24				Descuento ventanas
			0,61	1,17		8,00						5,71				Despacho
			0,61	1,10		8,00						5,37				Despacho
			1,80	2,30								4,14				Despacho
			4,03	2,30								9,27				Despacho
			6,77	2,30								15,57				Despacho
			1,17	1,12		4,00						-5,24	**591,72**	**355,96**	**235,76**	Descuento ventanas
			1,17	0,63		8,00						5,90				Despacho
			1,12	0,63		8,00						5,64				Despacho
			6,75	2,30								15,53				Despacho
			1,17	1,12		4,00						-5,24				Descuento ventanas
			2,02	0,61		8,00						9,86				Despacho
			0,61	1,17		4,00						2,85				Despacho
			1,42	2,50								3,54				Salón madera
			1,45	2,50								3,63				Salón madera
			1,77	2,50								4,43				Salón madera
			2,59	2,50								6,48				Salón madera
			4,29	2,50								10,73				Salón madera
			3,50	2,50								8,75				Salón madera
			19,00	2,50								47,50				Salón madera
			3,42	2,50								8,55				Salón madera
			6,92	2,50								17,30				Salón madera
			0,21	2,50								0,53				Salón madera
			1,22	1,17		18,00						-25,69				Descuento ventanas
			1,62	2,30		5,00						18,63				Salón madera - Columnas
			0,60	2,03		5,00						6,09				Salón madera
			0,75	2,03								1,52				Salón madera
			0,61	4,68		3,00						8,56				Salón madera
			2,84	0,62								1,76				Salón madera
			0,67	5,70								3,82				Salón madera
			0,67	2,00								1,34				Salón madera
			0,61	4,66								2,84				Salón madera
			2,05	2,74						1,150		6,46				Salón madera - Incluye desmonte de placa
			77,55	0,25								19,39				Salón madera - Acondicionamiento guardaescoba
			11,20	2,32		1,00						25,98				Estudios Takeshima
			1,40	1,36		2,00						-3,81				Estudios Takeshima
			0,65	2,32		2,00						3,02				Estudios Takeshima
			3,18	3,30								10,49				Estudios Takeshima

RESUMEN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4148.010.26.1.1254-2020

OBJETO: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere realizar el mantenimiento y restitución de elementos en madera y el mantenimiento del árbol del samán del edificio Centro Cultural, del Distrito de Santiago de Cali. En el marco del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con la ficha BP-26001456 vigencia 2020.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES										CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	CANTIDAD PAGADA HASTA ACTA 2	SALDO POR PAGAR EN ACTA FINAL	OBSERVACIONES
			Long	Ancho	Alto	Und	Area	Vol	%	Otro	Kg/Ml o Kg/M2	Subtotal				
			1,12	1,10		6,00						-7,39				Descuento ventanas
NP3	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION DE ELEMENTOS VARIOS DE MADERA, INCLUYE, PELAR, LIJAR Y PINTAR USANDO SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE LA MADERA, UNA CARA.	M2	1,68	3,18								5,34				Estudios Takeshima
			6,00	3,18		1,00				1,00		19,08				Estudios Takeshima
			2,65	2,30								6,10				Estudios Takeshima
			0,68	2,30								1,56				Estudios Takeshima
			5,58	1,52						1,150		9,75				Estudios Takeshima - Incluye desmonte de placa
			2,89	4,40						1,150		14,62				Estudios Takeshima - Incluye desmonte de placa
			4,10	1,50						1,150		7,07				Estudios Takeshima - Incluye desmonte de placa
			1,48	0,80						1,150		1,36				Estudios Takeshima - Incluye desmonte de placa
				1,18	2,20							2,60				Oficina 301 - Angelica
			4,35	3,60						1,150		18,01				Cielo hall de entrada oficina 301 - Incluye desmonte placa
NP4	NAVE MADERA TRIPLEX 12 MM Y ENTABLERADA EN CEDRO, INCLUYE INMUNIZADA, LIJADA, PULIDA, ACCESORIOS VARIOS, CERRADURA Y ACABADO CON SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA SEGÚN ACABADO DE PINTURA.	M2		2,10	2,11							4,43	**4,43**	**0,00**	**4,43**	Cambio puerta terraza piso 3.
NP5	NAVE MAD.TRIPLEX 81-100 (1N-B), INCLUYE SELLADOR, BARNIZ, PINTURA Y CERRADURA.	UND				1,00						1,00	**1,00**	**0,00**	**1,00**	Puerta nueva pasillo - baños, estudios takeshima.
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN CEDRO Y VIDRIO, INCLUYE INMUNIZADA, LIJADA, PULIDA, ACCESORIOS VARIOS Y ACABADO CON SELLADOR, BARNIZ Y PINTURA.	M2	1,30	1,30								1,69	**1,69**	**0,00**	**1,69**	Ventana nueva en entrada de oficina 101 - Vive Digital.

ING. ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
INTERVENTOR DE OBRA

CONSORCIO S&H
CONTRATISTA DE LA OBRA