**FONDO DE DESARROLLO LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS**

**FDLBU**

**Contrato de obra No. FDLBU-OP-196 DE 2018**

**OBJETO**

**"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**

**INFORME MENSUAL No. 2**

**PERIODO: 09 DE ABRIL — 30 DE MAYO DE 2019**

**ETAPA DE EJECUCION**

**BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2019**

# 0 Contenido


1 INTRODUCCIÓN ..... 5

2 GENERALIDADES. ..... 6

2.1 Descripción general del contrato de obra. ..... 6

2.2 Objeto del Contrato. ..... 9

3 INFORMACIÓN LEGAL ..... 9

3.1 Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. ..... 9

3.1.1 Contrato de Obra ..... 9

3.2 Plazo, prorroga, suspensiones, ampliaciones de suspensiones y reiniciación en sus diferentes etapas ..... 11

3.2.1 Contrato de Obra ..... 11

3.3 Valor del contrato, adiciones y modificaciones. ..... 11

3.4 Sanciones y acciones legales en procesos ..... 12

3.5 Garantías, modificaciones y vigencias de las mismas ..... 12

3.5.1 Garantías contrato No.196 FDLBU ..... 12

3.6 Relación de actas suscritas durante el periodo ..... 12

3.7 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. ..... 12

4 INFORMACIÓN FINANCIERA ..... 38

4.1 Estado financiero del contrato ..... 38

4.2 Numero de los certificados de disponibilidades presupuestales. CDP ..... 38

4.3 Numero de los registros y reservas presupuestales. CRP ..... 38

4.4 Relación actas de pago y órdenes de pago. ..... 38

448




4.5 Programa anual de caja (PAC) actualizado ..... 39
4.6 Relación del personal del Contratista ..... 39
4.7 Principales actividades realizadas por el personal de obra. ..... 40
4.8 Productos entregados ..... 42
4.9 Relación del estado y soporte de los productos entregados. ..... 44
4.10 Registro fotográfico de la obra ..... 44

5 .SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL. ..... 45

6 PROPOSITO ..... 45

7 FRENTES DE TRABAJO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN ..... 47

8 CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 48

9 PRESENTACIÓN ..... 48

10 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ..... 49

11 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... 49

12 TERMINOS IMPORTANTES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 52

13 OBJETIVO GENERAL ..... 53

13.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 53

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ..... 56
14.1 Conclusiones ..... 56

449 327 328




- **LA OBRA SE HA DESARROLLADO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. ..... 56**

## 1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de obra No. FDLBU-OP-196 DE 2018, la empresa MONTAJES DE MARCA S.A. presenta al Fondo de desarrollo localidad barrios Unidos (FDLBU) el Informe de Avance N° 2, correspondiente al período comprendido entre el 09 de abril y el 30 de mayo de 2019, relacionado con la ejecución OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS. En el presente informe se describe las actividades ejecutadas por el Contratista,

## ANTECEDENTES

El Fondo de Desarrollo Localidad Barrios Unidos –FDLBU, Establecimiento Público del Distrito Capital de Bogotá, apertura la selección abreviada de menor cuantía FDLBU-SAMC-135-2018 , cuyo objeto es seleccionar al contratista para: "OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS,", con un plazo de ejecución de TRES (3) meses para la etapa de ejecución.

El FDLBU, para la ejecución del proyecto, celebró el Contrato de Obra No. FDLBU-OP-196 DE 2018 con MONTAJES DE MARCA S.A , el cual comprende: OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS el cual incluye apropiación para la intervención física de las edificaciones del fondo local.

La Supervisión de contrato está a cargo de la alcaldía Local de Barrios unidos, para lo cual dispondrá de una persona para su seguimiento y control.

## 2 GENERALIDADES.

### 2.1 Descripción general del contrato de obra.

Acorde con el anexo técnico del proceso licitatorio, el proyecto corresponde a:

La necesidad de realizar el mantenimiento al inmueble denominado Casa de la Cultura, surge del diagnóstico realizado por la oficina de infraestructura de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, donde se determinó el estado actual y la intervención que se debe realizar para adecuar este espacio, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del mismo. Por lo anterior se adjunta el informe técnico "descripción del inmueble y justificación para el adecuado funcionamiento", con radicado de Orfeo No 20186220009133 de fecha 26-10-2018, por su parte el inmueble donde funcionan las inspecciones de policía, requiere de igual manera un mantenimiento correctivo.

Algunas de las actividades e intervenciones a desarrollar son:

- Suministro, instalación y mantenimiento de redes eléctricas
- Reparación, mantenimiento e impermeabilización de cubiertas, canales y canaletas.
- Pintura general y resane
- Mantenimiento baños
- Cambio e instalación de iluminación LED
- Instalación de puntos de red
- Adecuación de espacios y mobiliario de puestos de trabajo
- Arreglo y cambio de pisos
- El FDLBU, con el fin de dar un mejor servicio a los usuarios, así como de brindar las mejores condiciones laborales a quienes laboren en sus instalaciones, realizaran trabajos de modernización en este inmueble dotándolas de mobiliario que se ajuste a las exigencias de confort y ergonomía; es así como se deben realizar trabajos de adecuación de espacios para garantizar el buen y correcto funcionamiento de voz y datos, fibra óptica etc.





Ilustración 1. Localización del proyecto

***Localidad:*** BARRIOS UNIDOS



Dirección: carrera 29b#66-51
Barrio: Siete de agosto, localidad Barrios Unidos

### 2.2 Objeto del Contrato.

**Objetivo General**

Realizar las OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

**Objetivos Específicos**

- Mejorar servicio a los usuarios, así como de brindar las mejores condiciones laborales a quienes laboren en sus instalaciones,
- realizar trabajos de modernización en este inmueble dotándolas de mobiliario que se ajuste a las exigencias de confort y ergonomía;
- realizar trabajos de adecuación de espacios para garantizar el buen y correcto funcionamiento de voz y datos, fibra óptica etc.
- Dotar de inmuebles al sitio conocido como la casa de la cultura, con puestos de trabajo y sillas.

## 3 INFORMACIÓN LEGAL

### 3.1 Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.

#### 3.1.1 Contrato de Obra

| FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO** | |
| Entidad Contratante: | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS |
| Ordenador del gasto(E): | DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO |
| Supervisor FDLBU: | JOAQUIN RODRIGO CISNEROS García |
| Objeto del Contrato: | "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS". |
| Contrato No: | 196-2018 |
| Contratista de la obra: | MONTAJES DE MARCA S.A |
| Representante Legal: | MIGUEL ANGEL RUIZ CANO |
| Valor del Contrato: | $157.802.617 |
| Fecha de terminación inicial: | 17-04-2018 |
| Plazo de ejecución inicial: | TRES (3) MESES. |
| Fecha de inicio: | 17-01-2019 |
| Fecha de Corte del Informe: | 09 de abril al 30 de mayo de 2019 |
| Tiempo de Prorroga: | 2 MESES |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO: | 17 DE JUNIO DE 2019 |
| **INFORMACIÓN FINANCIERA** | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $157.802.617 |
| VALOR ANTICIPO (INICIAL) | N/A |
| ACTA PARCIAL No | $ 30.808.125 |

| | |
|---|---|
| 1.<br>AMORTIZACION ACTA No 1. | N/A |

**Tabla 1. Información contrato de obra**

### 3.2 Plazo, prorroga, suspensiones, ampliaciones de suspensiones y reiniciación en sus diferentes etapas.

#### 3.2.1 Contrato de Obra

| | |
|---|---|
| **PLAZO** | **3 meses** |
| **CIUDAD** | **Bogotá- localidad de Barrios unidos** |
| **CONTRATANTE** | **Alcaldía Mayor de Bogotá- Fondo local de barrio Unidos** |
| **SUSPENSIONES** | **NA** |
| **PRORROGA** | **2 meses** |

**Tabla 2. Plazo, prórroga, suspensiones contrato No. 196**

### 3.3 Valor del contrato, adiciones y modificaciones.

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | MONTAJES DE MARCA S.A |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $157.802.617 |
| **NIT** | 811.022.617-0 |
| **ADICIONES** | N.A |
| **MODIFICACIONES** | NA |

**Tabla 3. Valor del contrato, adiciones y modificaciones contrato No196**

### 3.4 Sanciones y acciones legales en procesos

A la fecha no se presentan acciones legales ni sanciones emitidas por el FDLBU.

### 3.5 Garantías, modificaciones y vigencias de las mismas

#### 3.5.1 Garantías contrato No.196 FDLBU

| Compañía Aseguradora: | MUNDIAL DE SEGUROS | | |
|---|---|---|---|
| Número de Póliza | M-100091977 | | |
| Coberturas | | | |
| Cumplimiento del Contrato | 27/12/2018 | 27/19/2019 | 15.780.261.70 |
| Buen manejo del Anticipo | NA | NA | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 27/12/2018 | 27/03/2022 | 7.890.130.85 |
| Calidad del servicio | 27/12/2018 | 27/03/2020 | 31.560.523.40 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 27/12/2018 | 27/03/2022 | 31.560.523.40 |
| Número de Póliza | M-100014348 | | |
| Coberturas | | | |
| Responsabilidad civil Extracontractual | 27/12/2018 | 27/03/2019 | 165.623.200 |

**Tabla 4. Póliza contrato de Obra**

### 3.6 Relación de actas suscritas durante el periodo

1. Durante este periodo de ejecución, se realizaron comités de obra periódicamente; las actas se anexan al presente informe.

### 3.7 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

458



El avance de las obligaciones está discriminado según lo establecido en el Contrato de obra, de la siguiente manera:

- Generales
- Específicas
  - Obligaciones para la fase de construcción
    - Obligaciones actividades previas
    - Obligaciones actividades de obra

A continuación, se presenta en un cuadro el seguimiento realizado a dichas obligaciones.

| A) GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda | | | Acta de inicio firmada | El contrato y acta de inicio fue suscrito en oportunidad por el contratista |
| Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo | | | Actas, informes, correspondencia. | Durante este periodo se han remitido los documentos relacionados con el cumplimiento del contrato. |
| Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno | | | | El contratista ha dado cumplimiento a los sistemas de gestión adoptados por la secretaria distrital de gobierno |

459

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | M |
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |

| A) GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato | | | | El contratista ha mantenido en reserva la información relacionada con el contrato; igualmente respeta la titularidad de los documentos que se han presentado durante el desarrollo del contrato |
| Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato | | | | El contratista ha dado cumplimiento a las normas d ética y valores expedidos por la Secretaria de Gobierno |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |

| A. GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. | | | | El contratista ha hecho un uso eficiente de los recursos naturales, como son energía y agua; así mismo de los residuos que genera la obra. |
| Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía de contratación sostenible de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | | | | El contrato ha contado con un plan básico de manejo ambiental, ya que las obras objeto del contrato son más de mantenimiento por lo que no se ha visto afectado el medio ambiente y los impacto al medio ambiente han sido mínimos. |

| Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
|---|---|---|
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| **OBLIGACIONES GENERALES** | | | | |
| No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). | | | | Los software instalados han tenido la aprobación del supervisor del contrato, y se ha tenido un buen acompañamiento por parte de la supervisión. |
| Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. | | | | NA |

462 5/4

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |

| A. GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO DESDE | PLAZO HASTA | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente | | | | El contratista ha presentado la respectiva certificación por parte de la revisora fiscal sobre el cumplimiento de los aportes a la seguridad social y parafiscales. |
| Esta obligación será incluida si el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación identificó como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecución del respectivo contrato a las personas identificadas como beneficiaria. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad | | | | NA. |

| A) GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| | | | | |

**Tabla 5. Obligaciones generales del contrato**

| A) GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Cumplir con el objeto contractual y con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en el pliego de condiciones y en la propuesta | | | | EL CONTRATISTA SE CIÑE Y EJECUTA LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES SEGÚN LAS CONDICIONES JURIDICAS, TÉCNICAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES; EN COMAPAÑIA Y BAJO LA ASISTENCIA DE LA SUPERVISION, SE CONCERTA Y APRUEBA EN COMITE DE OBRA LA PLANEACION PARA CUMPLIR A CABALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL. |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Cumplir con todas las actividades contempladas en la propuesta técnica, documentos técnicos, estudios, conforme a los precios, calidad, cantidades y especificaciones técnicas, dentro del tiempo estipulado de duración del contrato, previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de cada uno de los ítems y actividades derivadas del objeto contractual | | | | PARA CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA SE REALIZAN BALANCES DE OBRA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO. Y LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. |
| Cumplir con las reuniones técnicas semanales o en la frecuencia que se requiera, convocadas por el Supervisor, en las instalaciones de la Alcaldía Local o en los frentes de obra determinados entre las partes bajo la coordinación del supervisor. | | | | SE REALIZARON COMITES DE OBRA SEMANALES EN LOS FRENTES DE TRABAJO PARA VERIFICAR EN EL AVANCE EN SITIO, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON COMITES DE OBRA EXTRAORDINARIOS EN LA SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL CON EL FIN DE DEFINIR TEMAS PUNTUALES CON RESPECTO A LA PRORROGA EN TIEMPO Y A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CIERTAS ACTIVIDADES. |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Trabajar conjunta y coordinadamente a fin de atender los deberes legales que le asisten a cada una de ellas en obras físicas y mantenimiento de obras. | | | | E HA TRABAJADO CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION YA QUE ESTE REPRESENTA LA ENTIDAD CONTRATANTE CON EL CUAL SE HA COORDINADO ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES Y ACABADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE TAL MANERA QUE SE HA LOGRADO TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE Y CON EXCELENTE COMUNICACIÓN. |

| A. GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Garantizar la disponibilidad permanente del personal especializado e idóneo para cumplir con el objeto contratado | | | | EL PRESUPUESTO SE DIVIDE EN TRES CAPITULOS PARA LOS CUALES SE DESTINO PERSONAL IDONEO EN OBRA. CIVIL, ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS Y MOBILIARIO; LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE MONTAJES DE MARCA SE COMPONE DE: UN INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA, UN RESIDENTE ARQUITECTO, UN MAESTRO GENERAL, UN INGENIERO ELECTRICISTA Y AYUDANTES. |
| Presentar a la Supervisión dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del Acta de Inicio la Programación detallada de actividades en donde se indique el tiempo de ejecución de cada una de las actividades, capítulos y subcapítulos e ítems. El CONTRATISTA deberá cumplir con el desarrollo de las actividades contratadas dentro del tiempo establecido por la entidad | | | | L 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE ENVIA VIA CORREO ELECTRONICO LA PROGRAMACIÓN DEFINITIVA PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN UNA VEZ FUE APROBADO EL BALANCE GENERAL POR EL MISMO SUPERVISOR. |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | **OBJETO**<br>**REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS** | |
| **VERSION V. 1.0** | **PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019** | **NO. CONTRATO FDLBU-196-2019** |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Cumplir con el programa de trabajo, con las modificaciones que se hagan durante su ejecución por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | | | | LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLA SEGÚN LA PROGRAMACIÓN APROBADA. |
| Realizar los diagnósticos, evaluaciones y valoraciones de cada uno de los requerimientos, en compañía de la supervisión | | | | SEMANALMENTE SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN EN OBRA CON EL FIN DE VERIFICAR EL AVANCE EJECUTADO VERSUS EL AVANCE PROGRAMADO. |
| Coordinar con el supervisor del contrato la distribución de horarios y demás aspectos relacionados con las actividades contractuales, estimando que en caso de ser necesario | | | | SE VIENE TRABAJANDO EN HORARIO ORDINARIO SIN NECESIDAD DE TRABAJAR HORAS EXTRAS DANDO A TIEMPO EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| se solicitará el desarrollo de las actividades en horario nocturno | | | | HASTA EL MOMENTO NO HA VISTO LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN HORARIO NOCTURNO. |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | **OBJETO**<br>**REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS** | |
| **VERSION V. 1.0** | **PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019** | **NO. CONTRATO FDLBU-198-2019** |

| 4. GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo. Se hará un seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión | | | | SE LEVANTA UN ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRA DONDE LOS EMPLEADOS FIRMAN LA ACEPTACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. |
| Garantizar una oportuna supervisión al personal asignado para el desarrollo del contrato, para que sea óptima la ejecución de actividades | | | | LA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL ESTUVO A CARGO DEL RESIDENTE DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE MONTAJES DE MARCA DE TIEMPO COMPLETO HASTA LA FECHA. |
| Retirar y cambiar el personal que a juicio de la Entidad o del supervisor no se considere conveniente para la marcha normal de las intervenciones y/o que no cumpla con lo ofrecido en su propuesta. Así como entregar las hojas de vida del nuevo personal a la supervisión, para ser evaluadas y aprobadas, quienes deben contar con iguales o superiores calidades del personal ofertado. En todo caso el CONTRATISTA debe contar con la totalidad del personal requerido para la ejecución de las actividades | | | | SE ENVIARON LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO CON LOS PERFILES DE LOS CARGOS PARA LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SIENDO POSITIVA LA RESPUESTA. |

469 41 34 348

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |

| A) GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Suministrar todos los materiales y elementos de primera calidad, previa aprobación del Supervisor, que sean necesarios para la ejecución contractual, conforme a los ítems determinados y en el lugar pactado. Si los materiales o elementos no cumplen con la especificación técnica mínima requerida descrita en el Anexo técnico o presentan problemas de calidad, estos deben ser sustituidos por aquellos que cumplan con las características solicitadas, previa aprobación del supervisor. | | | | SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. UNA VEZ APROBADO SE PROCEDE A LA INSTALACIÓN O SUMINISTRO. |
| En el caso del reemplazo de elementos hidrosanitarios, se deben utilizar aparatos de bajo consumo. | | | | SE ENVIARON LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS SANITARIOS, ORINALES Y GRIFERIA A SUMINISTRAR PARA LA APORBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. |

| Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
|---|---|---|
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |

| A. GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las obras de mantenimiento, reparación y/o construcción, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas; en el evento que se presenten defectos estos deberán ser reemplazados sin costo adicional al Fondo | | | | EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN SON APROBADAS LAS FICHAS TÉCNICAS, LA CALIDAD, REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS APROBADOS POSTERIORMENTE POR LA SUPERVISIÓN. |
| Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, cuando aplique y la Resolución 472 de 2017 | | | | NO APLICA DEBIDO A QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES NO SE CONTEMPLAN DEMOLICIONES DE MUROS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO O EXCAVACIONES. LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS GENERADOS POR LA ADECUACIÓN FUERON RETIRADOS POR LA MISMA EMPRESA DE ASEO LOCAL |

| A. GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos generados en la prestación del servicio) | | | | NO APLICA. |
| Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad y en caso de ser necesarios provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental competente. | | | | NO APLICA |
| Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando al FONDO los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material y los demás soportes solicitados por el FONDO para reportar a la Secretaría Distrital de Ambiente | | | | NO APLICA |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la más alta eficacia como T5 o tecnología LED. (No se utilizan en la actualidad bombillas T12). De acuerdo a las especificaciones brindadas por la entidad, para lo cual se deberá presentar las fichas técnicas de los productos | | | | SE IMPLEMENTO TECNÓLOGIA LED AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. |
| La bombilla a adquirir debe cumplir con la normatividad RETILAP, cumpliendo con los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la seguridad y salud ocupacional | | | | AS BOMBILLAS SUMINISTRADAS DAN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS TÉCNICOS OFRECIENDO UNA BUENA CALIDAD DEL AMBIENTE INTERNO, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. |
| La bombilla a adquirir debe cumplir con la normatividad RETILAP, cumpliendo con los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la seguridad y salud ocupacional | | | | AS BOMBILLAS SUMINISTRADAS DAN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS TÉCNICOS OFRECIENDO UNA BUENA CALIDAD DEL AMBIENTE INTERNO, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Suministrar e Instalar los equipos de ingresos y salida de personal en el/los inmuebles requeridos por la entidad a través del supervisor del contrato o quien haga sus veces | | | | SE EJECUTO LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL EN LA CASA DE CULTURA DE LA LOCALIDA Y EN LA INSPECCIÓN DE POLICIA. ANTERIORMENTE SE COORDINO CON LA SUPERVISIÓN LA APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS UNA VEZ LOGRADA EL ALCANCE DE LOS MISMOS ENCUANTO A LA REFERENCIA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL SOFTWARE. |
| Garantizar que las pinturas a utilizar son de bajo Color, diluibles con agua, fabricadas con materias primas Biorenovables sin contenido de cromo, plomo, mercurio y libres de metales pesados | | | | SE UTILIZARON PINTURAS VINILICAS Y ACRILICAS BASE AGUA, ESMALTES Y BARNISES BASE ACEITE, CUMPLIENDO CON NORMAS BIORENOVABLES, BIODEGRADABLES DE BAJO IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE, BAJO OLOR, Y CON SELLO DE CALIDAD. |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| **AMBIENTALES** | | | | |
| Entregar a gestores autorizados los residuos peligrosos (aceites usados, elementos y/o envases de refrigerantes) y entregar al FONDO copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado otorgado por disposición final de residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente | | | | DENTRO DE LA EJECUCION NO SE GENERARON RESIDUOS PELIGROSOS. |
| El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará los ambientes de trabajo en la institución, el suelo o los cuerpos de agua existentes. | | | | UNA VEZ TERMINADA LA ADECUACIÓN SE RETIRARAN LOS SOBRANTES DE LAS PINTURAS Y DE CUALQUIER MATERIAL O EQUIPO. |
| Contar en caso de ser necesario con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos cuando genere más de 10 Kg mes | | | | DENTRO DE LA EJECUCION NO SE GENERARON RESIDUOS PELIGROSOS. |

425
354

| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS |  |
|---|---|---|
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-186-2019 |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato. | | | | NO APLICA |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| En lo que respecta a tubos fluorescentes y lámparas fluorescentes compactas LFC: Ley 430 de 1998, en donde se establece la responsabilidad en el manejo de residuos peligrosos, parágrafo artículo 6. Razón por la cual el contratista debe retirar dichos elementos de cada una de las dependencias o instalaciones y entregarlos al fabricante o importador del producto, con la finalidad de que este lo disponga adecuadamente. Esta labor debe certificarse por escrito. | | | | SE RETIRARON LAMPARAS FLUORECENTES QUE SE DEJAN EN DISPOSCIÓN Y A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. |
| Garantizar los profesionales del equipo mínimo de trabajo y el equipo técnico, ofrecidos en la propuesta, con las disponibilidades descritas | | | | DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE MONTAJES DE MARCA HAY: INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA, UN RESIDENTE ARQUITECTO, UN INGENIERO ELECTRICISTA, UN MAESTRO DE OBRA Y AYUDANTES. |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | **OBJETO**<br>**REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS** | |
| **VERSION V. 1.0** | **PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019** | **NO. CONTRATO FDLBU-196-2019** |

| ACTIVIDADES GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Atender las observaciones o requerimientos que le formule EL FONDO por conducto del supervisor del contrato y corregir las fallas reemplazando los materiales que resulten defectuosos dentro del plazo razonable que se le señale para el efecto | | | | EL CONTRATISTA MONTAJES DE MARCA HA ATENDIDO DE MANERA DILIGENTE Y EFICAZ A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES EFECTUADOS POR LA SUPERVISIÓN Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS, DE MANERA FORMAL BIEN SEA VIA CORREO ELECTRONICO, O RADICACIÓN DE OFICIO. |
| Deberá adelantar las actividades o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por EL FONDO, en el término que la supervisión le indique. | | | | SE HAN AJUSTADO DE MANERA INMEDIATA LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTOS QUE LA SUPERVISÓN HA SUGERIDO. |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes | | | | URANTE TODA LA EJECIÓN DEL PROYECTO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS PROTOCOLOS DE MONTAJES DE MARCA EN CUANTO A SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. ADEMAS DE CUMPLIR CON LAS AFILIACIONES A LAS ARP. |
| Correrá por cuenta del contratista, la reparación de los espacios públicos aledaños a los lugares de las obras, cuando con ocasión de la ejecución se presenten daños | | | | LA AFECTACIÓN U OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO FUE MINIMA UNA VEZ SE EJECUTO LA PINTURA DE FACHADA SOBRE GRANIPLAS , ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO EN 5 HORAS. |

| A) GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
| | DESDE | HASTA | | |
| Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el supervisor, la entidad o autoridad competente colombiana. | | | | SE REALIZA LA ENTREGA FORMAL DEL PRIMER INFORME DE OBRA DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO Y PACTADO POR LA SUPERVISIÓN. |
| Permitir al supervisor el acceso a los sitios de trabajo, a la documentación y en términos generales suministrar toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión | | | | LA SUPERVISIÓN HA PODIDO INGRESAR, SUPERVISAR Y APROBAR LAS ACTIVIDADES A LAS FECHA EJECUTADAS |
| Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de los trabajos | | | | NO APLICA |
| Tomar las medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de la obra, adoptar un reglamento de seguridad para sus trabajos y hacer señalización preventiva necesaria y someterse a las normas de vigilancia, seguridad, requisa y reseña de la entidad | | | | TODAS LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN AL INTERIOR DE LOS PREDIO Y SON ADECUACIONES DE ACABADOS MAS NO DE ESPACIOS POR LO CUAL NO ES NECESARIO SOLICITAR LICENCIAS. |

| ACTIVIDAD | PLAZO DESDE | PLAZO HASTA | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control y pagos respectivos. | | | | LA COMUNICACIÓN Y CORRESPONDENCIA SE REALIZA MEDIANTE OFICIOS RADICADOS EN LA ENTIDAD CONTRATANTE, CORREO CERTIFICADO O VIA MAIL DE TAL MANERA QUE SE EVIDENCIA LA TRAZABILIDAD ENTRE LAS PARTES. |
| Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta EL FONDO por conducto del supervisor. | | | | E HAN CUMPLIDO CON TODAS LAS ORDENES QUE IMPARTE LA SUPERVISIÓN. |
| El contratista durante la ejecución del contrato deberá poner a disposición del mismo un sistema de comunicación personalizada (preferiblemente celular con minutos suficientes para una comunicación suficiente y oportuna), que suministrará tanto a su personal, como a los coordinadores técnicos y al supervisor del FONDO, para la permanente coordinación de los trabajos, y en el cual pueda ser ubicado las 24 horas del día. | | | | LA COMUNICACIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN HA SIDO OPTIMA E INMEDIATA VIA TELEFONIA CELULAR |

481

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
| VERSION V. 1.0 | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |

| ACTIVIDAD | PLAZO | | PRODUCTO O REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del supervisor y terceras personas | | | | SE REALIZARON ASEOS SEMANALES LOS DÍAS SABADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIVILES CON EL FIN DE MANTENER EL ORDEN Y ASEO DEL LUGAR DE TRABAJO EN CASA DE LA CULTURA. |
| El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. | | | | MONTAJES DE MARCA HA SELECCIONADO LAS MEJORES HOJAS DE VIDA PARA CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

- Suministro e instalación de teja traslucida.
- Suministro e instalación de escritorios modulares tipo L (1,50x1,30)
- Suministro sillas ergonómicas ejecutivas para oficina.
- Suministro sillas auxiliares para escritorio.
- Suministro bancada para sala de espera x4.
- Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo push.
- Suministro e instalación face plate sencillo s/leabel almendra sc
- Suministro e instalación terminal estañada #8
- Suministro e instalación terminal estañada #10
- Suministro e instalación tablero tripolar de 12 ctos con espacio para totalizador ( homologacion del item8)
- Suministro e instalación automático enchufable unipolar de 20 amp
- Suministro e instalación automático enchufable bipolar de 40 amp (homologacion item 6 y 7)
- Suministro e instalación roseta blanca con tornillo.
- Suministro e instalación tapa ciega 5800 plástica blanca.
- Suministro e instalación tapa ciega para rosetas plástica blanca
- Suministro e instalación revisión y mantenimiento de timbre interno,
- campana y pulsador.
- alambre no. 12 awg desnudo para continuidad de tierras en tubería existentes y aterrizaje en canaletas nuevas.
- Suministro e instalación platina de cobre de 150 amp incluye aisladores, fijación y accesorios.
- Suministro e instalación cable desnudo #10awg.
- Suministro e instalación troquel eléctrico doble.
- Suministro e instalación troquel universal para red lógica.

# 4 INFORMACIÓN FINANCIERA

## 4.1 Estado financiero del contrato

El contrato cuenta con la presentación de un acta de cobro para el periodo de ejecución del 17 de enero al 08 de abril de 2019 por valor de 30.808.127; para el periodo de ejecución del 09 de abril al 30 de mayo de 2019 se cuenta con un porcentaje de avance de ejecución del 78.99%; para la presente acta el valor a cobrar es de $93.850.327

## 4.2 Numero de los certificados de disponibilidades presupuestales. CDP

El pago de la suma estipulada en el contrato 196 de 2018 está sujeta a la apropiación presupuestal correspondiente con Certificado de Registro Presupuestal No. 501 del 14 de septiembre de 2018 y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 303.

## 4.3 Numero de los registros y reservas presupuestales. CRP

El pago de la suma estipulada en el contrato 196 de 2018 está sujeta a la apropiación presupuestal específicamente con certificado de Registro Presupuestal No. 501 del 14 de septiembre de 2018

## 4.4 Relación actas de pago y órdenes de pago.

- Suministro e instalación de teja traslucida.
- Suministro e instalación de escritorios modulares tipo L (1,50x1,30)
- Suministro sillas ergonómicas ejecutivas para oficina.
- Suministro sillas auxiliares para escritorio.
- Suministro bancada para sala de espera x4.
- Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo push.
- Suministro e instalación face plate sencillo s/leabel almendra sc
- Suministro e instalación terminal estañada #8
- Suministro e instalación terminal estañada #10
- Suministro e instalación tablero tripolar de 12 ctos con espacio para totalizador ( homologacion del item8)
- Suministro e instalación automático enchufable unipolar de 20 amp
- Suministro e instalación automático enchufable bipolar de 40 amp (homologacion item 6 y 7)
- Suministro e instalación roseta blanca con tornillo.
- Suministro e instalación tapa ciega 5800 plástica blanca.
- Suministro e instalación tapa ciega para rosetas plástica blanca
- Suministro e instalación revisión y mantenimiento de timbre interno,
- campana y pulsador.
- alambre no. 12 awg desnudo para continuidad de tierras en tubería existentes y aterrizaje en canaletas nuevas.
- Suministro e instalación platina de cobre de 150 amp incluye aisladores, fijación y accesorios.
- Suministro e instalación cable desnudo #10awg.
- Suministro e instalación troquel eléctrico doble.
- Suministro e instalación troquel universal para red lógica.

## 4.8 Productos entregados

| contrato | | | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS | | EJECUTADO ACTA nº 2 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº | Descripción | Un | Cant. CONTR. | V. unit. | Valor total | Cant. | Valor total | Cant. | Valor total | Cant. | Valor total |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro e instalacion de rack gabinete de piso 24Ru 120cm multitoma y dos bandejas Incluye atemizamiento. | und | 1 | $ 2.378.715 | $ 2 378 715 | 1 | $ 2 378 715 | 1 | $ 2 378.715 | 1,00 | $ 2.378.715,00 |
| 2 | Suministro e instalacion de patch panel de datos cat 6 24 puertos | und | 1 | $ 427 954 | $ 427.954 | 1 | $ 427 954 | 1 | $ 427 954 | 1,00 | $ 427.954,00 |
| 3 | Suministro e instalacion de Switch de 24 poe | und | 1 | $ 3 366 313 | $ 3 366 313 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4 | Suministro e instalacion de patch panel para voz de 12 puertos | und | 1 | $ 417 646 | $ 417 646 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5 | Suministro e instalacion de ventilador para rack | und | 1 | $ 197 464 | $ 197 464 | 2 | $ 394 928 | 2 | $ 394 928 | 2,00 | $ 394.928,00 |
| 6 | Suministro e instalacion de BREAKER 2X30 ENCHUFABLE | und | 1 | $ 37 262 | $ 37 262 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7 | Suministro e instalacion de BREAKER 2X30 DE REL | und | 1 | $ 47 823 | $ 47 823 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8 | Suministro e instalacion de tablero distribucion 6 circuitos de sobreponer de tipo mirépragma o similar | und | 1 | $ 47.870 | $ 47.870 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9 | Suministro e instalacion de canaleta perimetral 12x5cms. Incluye troqueles para salidas electricas y de datos soporteria y accesorios de instalacion | mts | 150 | $ 29 473 | $ 4 420 950 | 180 | $ 5.305.140 | 180 | $ 5.305.140 | 180,00 | $ 5.305.140,00 |
| 10 | Suministro e instalacion de cable trenzada 3x12 AWG rojo/blanco/verde | mts | 280 | $ 6 094 | $ 1 706 320 | 280 | $ 1.706 320 | 280 | $ 1.706 320 | 280,00 | $ 1.706.320,00 |
| 11 | Suministro e instalacion de cable trenzado 3x12 AWG azul/blanco/verde | mts | 220 | $ 6 094 | $ 1 340 680 | 430 | $ 2 620 420 | 430 | $ 2.620 420 | 430,00 | $ 2.620.420,00 |
| 12 | Suministro e instalacion de acometidas electrica 30A 3x8+10 AWG Entrada y salida de UPS Incluye accesorios de instalacion y ponchado | mts | 20 | $ 17.394 | $ 347 880 | 50 | $ 869.700 | 50 | $ 869 700 | 50,00 | $ 869.700,00 |
| 13 | Suministro e instalacion de tomacorrientes blancos dobles 1F+1N+1T+2P+T. Incluye accesorios de instalacion y conexionado | und | 35 | $ 12.548 | $ 439.180 | 20 | $ 250.960 | 18 | $ 225 864 | 18,00 | $ 225.864,00 |
| 14 | Suministro e instalacion de tomacorrientes naranja dobles tierra aislada 1F+1N+1T-2P+T.Incluye: accesorios de instalacion y conexionado | und | 20 | $ 28 522 | $ 570 440 | 20 | $ 570 440 | 20 | $ 570.440 | 20,00 | $ 570 440,00 |
| 15 | Suministro e instalacion de puntos de datos categoria 6A. Distancia promedio 60mts | und | 20 | $ 258 229 | $ 5 164 580 | 52 | $ 13.427.908 | 52 | $ 13 427 908 | 52,00 | $ 13.427.908,00 |
| 16 | Suministro e instalacion de puntos de voz categoria 6A Distancia promedio 60mts | und | 20 | $ 258 229 | $ 5.164.580 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 17 | Suministro e instalacion de braker 1x30A | und | 3 | $ 10 561 | $ 31.683 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 18 | Suministro de patch cord 1,5mts | und | 20 | $ 16 123 | $ 322 460 | 22 | $ 354 706 | 22 | $ 354.706 | 22,00 | $ 354.706,00 |
| 19 | Suministro e instalacion de bombillo LED | und | 6 | $ 17 884 | $ 107 304 | 10 | $ 178 840 | 10 | $ 178.840 | 10,00 | $ 178.840,00 |
| 20 | Suministro e instalacion de GU10 | und | 21 | $ 16 901 | $ 354 921 | 21 | $ 354 921 | 20 | $ 338 020 | 20,00 | $ 338.020,00 |
| 21 | Suministro e instalacion de tubo LED 2,2m | und | 4 | $ 28 737 | $ 114 948 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 22 | Suministro e instalacion de lampara 120x30cms LED | und | 13 | $ 184 657 | $ 2 400 541 | 43 | $ 7 940 251 | 21 | $ 3 877 797 | 21,00 | $ 3.877.797,00 |
| 23 | Suministro e instalacion de organizador de cables | und | 1 | $ 52.215 | $ 52.215 | 2 | $ 104 430 | 2 | $ 104 430 | 2,00 | $ 104 430,00 |
| 24 | Suministro e instalacion interruptor sencillo | und | 1 | $ 14 061 | $ 14 061 | 12 | $ 168 732 | 12 | $ 168 732 | 12,00 | $ 168.732,00 |
| 25 | Suministro e instalacion interruptor doble | und | 1 | $ 17.653 | $ 17.653 | 5 | $ 88 265 | 2 | $ 35 306 | 2,00 | $ 35.306,00 |
| 26 | Suministro e instalacion de UPS bifasica 4KVA 220-120v | und | 1 | $ 13.130 423 | $ 13 130 423 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 26a | homologacion item 26 A (Suministro e instalación ups de 6kva marca powersun, doble conversión, onda seno, bifásica de entrada y salida, con baterías secas libres de mantenimiento con una autonomía de 10 min a plena carga | und | 1 | $ 7 850.000 | $ 7.850 000 | 1 | $ 7.850 000 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 27 | Revision y reubicacion de cableado y puntos para instalacion de camaras (vigilancia) | und | 4 | $ 165.881 | $ 663.524 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 28 | Instalacion y suministro de lector de huella conectividad USB y RJ45 para control de horarios y asistencia | und | 2 | $ 565.323 | $ 1 130 646 | 2 | $ 1 130 646 | 2 | $ 1,130 646 | 2,00 | $ 1.130.646,00 |
| | | | | SUB TOTAL | $ 52.288.136 | SUB TOTAL | $ 46.123.276 | | $ 34.115.866 | | $ 34.115.866 |
| | | | | | | | | | | | |
| 29 | Pasamuros para cables (obra) Incluye resane | und | 18 | $ 31.702 | $ 570 636 | 5,00 | $ 158.510 | 0 | $ - | 5,00 | $ 158.510,00 |
| 30 | Adecuacion de circuitos electricos existentes 20mts por circuitos | und | 14 | $ 167 405 | $ 2.343 670 | 53,00 | $ 8 872 465 | 53 | $ 8 872.465 | 53,00 | $ 8.872.465,00 |
| 31 | Suministro e instalacion de sanitarios ahorrador incluye acople | und | 5 | $ 593 379 | $ 2 966 895 | 5,00 | $ 2 966 895 | 5 | $ 2 966 895 | 5,00 | $ 2.966.895,00 |
| 32 | Suministro e instalacion de orinal incluye griferia | und | 2 | $ 319.240 | $ 638 480 | 2,00 | $ 638 480 | 2 | $ 638 480 | 2,00 | $ 638.480,00 |
| 33 | Suministro e instalacion de lavamanos de meson integrado ahorrador de agua Incluye griferia y acople | und | 7 | $ 277.539 | $ 1 942.773 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 34 | Desmonte cubiertas asbesto cemento | m2 | 19 | $ 10 295 | $ 195 605 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 35 | Desmonte y retiro de cielo raso de Drywall | m2 | 19 | $ 8.150 | $ 154 850 | 21,79 | $ 177.589 | 0 | $ - | 21,79 | $ 177.588,50 |
| 36 | Desmonte y retiro de cielo raso de icopor | m2 | 83 | $ 8.150 | $ 676 450 | 10,80 | $ 88 020 | 0 | $ - | 10,80 | $ 88.020,00 |
| 37 | Retiro de madera incluye retiro de materiales | m2 | 54 | $ 7.257 | $ 391 878 | 45,41 | $ 329 540 | 0 | $ - | 45,41 | $ 329.540,37 |
| 38 | Retiro piso en ceramica y/o tableta | m2 | 80 | $ 6.726 | $ 538 080 | 50,49 | $ 339 596 | 0 | $ - | 50,49 | $ 339.595,74 |
| 39 | Retiro de aparatos sanitarios | und | 5 | $ 22.535 | $ 112 675 | 5,00 | $ 112 675 | 0 | $ - | 7,00 | $ 157.745,00 |
| 40 | Retiro de aparatos lavamanos | und | 7 | $ 21.061 | $ 147 427 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Retiro de muebles de cocina y lavaplatos | und | 1 | $ 36.666 | $ 36.666 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 42 | Suministro y aplicación de pintura al granipast esgrafiado de la fachada principal | m2 | 15 | $ 22.206 | $ 333.090 | 20,00 | $ 444.120 | 0 | $ - | 20,00 | $ 444.120,00 |
| 43 | Instalacion de cielo raso en drywall y/o PVC, detallado y/o pintado | m2 | 74 | $ 105.514 | $ 7.808.036 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 44 | Suministro e instalacion de enchape de piso | m2 | 80 | $ 64.719 | $ 5'177.520 | 148,90 | $ 9.701.378 | 21 | $ 1.359.099 | 116,48 | $ 7.538.499,12 |
| 45 | Suministro de pintura vinilo tipo 1 (de 2 a 3 manos) | m2 | 724 | $ 11.885 | $ 8.604.740 | 721,02 | $ 8.569.311 | 9,41 | $ 111.838 | 721,07 | $ 8.569.322,70 |
| 46 | Suministro e instalacion de piso de madera | m2 | 54 | $ 136.656 | $ 7.379.424 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 47 | Mantenimiento de puertas (marco metalico y hoja en madera ) y divisiones de madera | und | 5 | $ 86.013 | $ 430.065 | 11,00 | $ 946.143 | 0 | $ - | 11,00 | $ 946.143,00 |
| 48 | Suministro pintura esmalte (roja de seguridad) | m2 | 56 | $ 8.997 | $ 503.832 | 53,03 | $ 477.111 | 0 | $ - | 53,03 | $ 477.110,91 |
| 49 | Suministro de pintura esmalte (marcos de ventanas) | m2 | 71 | $ 6.933 | $ 492.243 | 44,37 | $ 307.617 | 0 | $ - | 44,37 | $ 307.617,21 |
| 50 | Suministro de pintura esmalte (baranda) | ml | 12 | $ 5.425 | $ 65.100 | 15,41 | $ 83.599 | 0 | $ - | 17,80 | $ 96.537,50 |
| 51 | Suministro e instalacion de muebles para cocina | und | 1 | $ 1.551.174 | $ 1.551.174 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 52 | Instalacion de lavaplatos incluye griferia | und | 1 | $ 61.598 | $ 61.598 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 53 | Suministro e instalacion de teja de asbesto cemento e impermeabilizacion en area de salon de ensayo | m2 | 19 | $ 53.480 | $ 1.016.120 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 54 | Suministro e instalacion de teja traslucida | m2 | 9 | $ 52.001 | $ 468.009 | 16,00 | $ 832.016 | 9 | $ 468.009 | 9,00 | $ 468.009,00 |
| 55 | Instalacion de cielo raso en drywall y/o PVC, detallado y/o pintado | m2 | 22 | $ 37.982 | $ 835.604 | 9,00 | $ 341.838 | 0 | $ - | 9,00 | $ 341.838,00 |
| 56 | Mantenimiento de divisiones para baño metalicas | und | 4 | $ 105.873 | $ 423.092 | 5,00 | $ 528.365 | 0 | $ - | 5,00 | $ 528.365,00 |
| 57 | Suministro e instalacion espejos para baño (2mx60cm) | und | 2 | $ 70.766 | $ 141.532 | 2,00 | $ 141.532 | 0 | $ - | 2,00 | $ 141.532,00 |
| 58 | Suministro e instalacion espejo para baño (1mx60cm) | und | 1 | $ 43.861 | $ 43.861 | 1,00 | $ 43.861 | 0 | $ - | 1,00 | $ 43.861,00 |
| 59 | Limpieza y mantenimiento de canaletas | gl | 1 | $ 781.607 | $ 781.607 | 2,00 | $ 1.563.214 | 0 | $ - | 2,00 | $ 1.563.214,00 |
| 60 | Desmonte y adecuacion de jardin en fachada segundo piso | gl | 1 | $ 799.228 | $ 799.228 | 1,00 | $ 799.228 | 0 | $ - | 1,00 | $ 799.228,00 |
| 61 | Instalacion de guardaescobas en gres | ml | 15 | $ 11.092 | $ 166.380 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 62 | Instalacion de guardaescobas enchape | ml | 170 | $ 12.909 | $ 2.194.530 | 76,43 | $ 986.654 | 0 | $ - | 76,43 | $ 986.654,87 |
| 63 | Suministro e instalacion de rejilla para cilon | und | 4 | $ 25.232 | $ 100.928 | 4,00 | $ 100.928 | 0 | $ - | 4,00 | $ 100.928,00 |
| 64 | Suministro e instalacion division poseta de aseo | und | 1 | $ 195.637 | $ 195.637 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 65 | Tapa de ventilacion de 0,20x0,20 | und | 1 | $ 21.380 | $ 21.380 | 3,00 | $ 21.380 | 0 | $ - | 4,00 | $ 85.520,00 |
| | | | | SUB TOTAL | $ 50.320.615 | SUB TOTAL | $ 39.592.464 | | $ 14.416.786 | | $ 37.186.090 |
| | | | | | | | | | | | |
| 66 | Suministro e instalacion de escritorios modulares tipo L (1.50x1.30) | und | 20 | $ 1.191.120 | $ 23.822.400 | 24 | $ 28.586.880 | 16 | $ 19.057.920 | 16,00 | $ 19.057.920,00 |
| 67 | Suministro sillas ergonomicas ejecutivas para oficina | und | 20 | $ 212.820 | $ 4.256.400 | 21 | $ 4.469.220 | 16 | $ 3.405.120 | 16,00 | $ 3.405.120,00 |
| 68 | Suministro sillas auxiliares para escritorio | und | 10 | $ 107.639 | $ 1.722.224 | 10 | $ 1.076.390 | 10 | $ 1.076.390 | 10,00 | $ 1.076.390,00 |
| 69 | Suministro bancada para sala de espera x4 | und | 1 | $ 717.590 | $ 717.590 | 1 | $ 717.590 | 1 | $ 717.590 | 1,00 | $ 717.590,00 |
| | | | | SUB TOTAL | $ 30.518.614 | SUB TOTAL | $ 34.850.080 | | $ 24.257.020 | | $ 24.257.020 |
| | | | | | | | | | | | |
| N P 3 | Resane de ltos y muros (0 60 m2) | ml | | $ 7.500 | | 50 | $ 375.000 | 0 | $ - | 50,00 | $ 375.000,00 |
| N P 2 | Suministro e instalación de griferia para lavamanos tipo push | und | | $ 148.900 | | 5 | $ 744.500 | 5 | $ 744.500 | 5,00 | $ 744.500,00 |
| N P 3 | Suministro e instalación de muros en dry Wall, incluye masilla, lijado, pintura blanca tipo 1 a 3 manos | m2 | | $ 68.353 | | 2,77 | $ 189.338 | 0 | $ - | 5,12 | $ 349.967,36 |
| N P 4 | Demolición de muro para ampliación de cuarto de rack | m2 | | $ 14.920 | | 1,11 | $ 16.561 | 0 | $ - | 1,11 | $ 16.561,20 |
| N P 5 | Esmaltado de superficies de placas para pegado de piso | m2 | | $ 18.000 | | 100 | $ 1.800.000 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| N P 6 | Desmonte de marco metálico y puerta en madera existente para adecuación de cuarto de rack e instalación en nuevo sitio | und | | $ 15.800 | | 1 | $ 15.800 | 0 | $ - | 1,00 | $ 15.800,00 |
| | | | | SUB TOTAL | | SUB TOTAL | $ 3.141.199 | | $ 744.500 | SUB TOTAL | $ 1.501.829 |
| | | | | | | | | | | | |
| N P 7 | Suministro e instalación face plate sencillo alesbel almendra sc | und | | $ 8.500 | | 23 | $ 195.500 | 23 | $ 195.500 | 23,00 | $ 195.500,00 |
| N P 8 | Suministro e instalación terminal estañada #8 | und | | $ 950 | | 20 | $ 19.000 | 20 | $ 19.000 | 20,00 | $ 19.000,00 |
| N P 9 | Suministro e instalación terminal estañada #10 | und | | $ 890 | | 20 | $ 17.800 | 20 | $ 17.800 | 20,00 | $ 17.800,00 |
| N P 10 | Suministro e instalación tablero trípolar de 12 ctos con espacio para totalizador ( homologacion del item6) | und | | $ 235.500 | | 2 | $ 471.000 | 2 | $ 471.000 | 2,00 | $ 471.000,00 |
| N P 11 | Suministro e instalación automático enchufable unipolar de 20 amp | und | | $ 11.500 | | 10 | $ 115.000 | 5 | $ 57.500 | 5,00 | $ 57.500,00 |
| N P 12 | Suministro e instalación automático enchufable bipolar de 40 amp (homologacion item 6 y 7) | und | | $ 45.300 | | 2 | $ 90.600 | 1 | $ 45.300 | 1,00 | $ 45.300,00 |
| N P 13 | Suministro e instalación roseta blanca con tornillo | und | | $ 2.900 | | 1 | $ 2.900 | 1 | $ 2.900 | 1,00 | $ 2.900,00 |
| N P 14 | Suministro e instalación tapa ciega 5800 plástica blanca | und | | $ 1.350 | | 24 | $ 32.400 | 11 | $ 14.850 | 11,00 | $ 14.850,00 |
| N P 15 | Suministro e instalación tapa ciega para rosetas plástica blanca | und | | $ 1.350 | | 24 | $ 32.400 | 10 | $ 13.500 | 10,00 | $ 13.500,00 |
| N P 16 | Suministro e instalación revisión y mantenimiento de timbre interno, campana y pulsador | und | | $ 295.700 | | 1 | $ 295.700 | 1 | $ 295.700 | 1,00 | $ 295.700,00 |
| N P 17 | alambre no 12 awg desnudo para continuidad de barras en tuberia existentes y aterrizaje en canaletas nuevas | ml | | $ 6.570 | | 300 | $ 1.971.000 | 300 | $ 1.971.000 | 300,00 | $ 1.971.000,00 |
| N P 18 | Suministro e instalación switch green net gigabit de 24 puertos 100/100 | und | | $ 548.000 | | 1 | $ 548.000 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| N P 19 | Suministro e instalación platine de cobre de 150 amp incluye aislatadores, fijacion y accesorios | und | | $ 196.600 | | 1 | $ 196.600 | 1 | $ 196.600 | 1,00 | $ 196.600,00 |
| N P 20 | Suministro e instalación cable desnudo #10awg | ml | | $ 2.500 | | 50 | $ 125.000 | 5 | $ 12.500 | 5,00 | $ 12.500,00 |
| N P 21 | Suministro e instalación troquel eléctrico doble | und | | $ 12.400 | | 20 | $ 248.000 | 20 | $ 248.000 | 20,00 | $ 248.000,00 |
| N P 22 | Suministro e instalación troquel universal para red lógica | und | | $ 12.400 | | 20 | $ 248.000 | 20 | $ 248.000 | 20,00 | $ 248.000,00 |
| | | | | SUB TOTAL | | SUB TOTAL | $ 4.608.900 | | $ 3.809.150 | | $ 3.809.150 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL SUMINISTRO ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | | | $ 50,732,176 | | $ 37,925,016 | | $ 37,925,016 |
| | SUBTOTAL OBRA CIVIL | | | | | $ 42,733,664 | | $ 15,161,286 | | $ 36,687,916 |
| | SUBTOTAL MOBILIARIO | | | | | $ 34,850,060 | | $ 24,257,020 | | $ 24,257,020 |
| | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION | 20.0% | | | | $ 8,546,733 | | $ 3,032,257 | | $ 7,737,564 |
| | IMPREVISTOS | 5.00% | | | | $ 2,136,683 | | $ 758,064 | | $ 1,934,396 |
| | UTILIDAD | 5.00% | | | | $ 2,136,683 | | $ 758,064 | | $ 1,934,396 |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | 19.00% | | | | $ 405,970 | | $ 144,032 | | $ 367,535 |
| | IVA GENERAL | 19.00% | | | | $ 16,260,829 | $ - | $ 11,814,587 | | $ 11,814,587 |
| | TOTAL PROYECTO | | | | | $ 157,802,617 | | $ 93,850,327 | | $ 124,658,454 |

El valor de la presente acta es de ciento tres millones ciento noventa y un mil ochocientos veinte siete pesos (103.191.827)

### 4.9 Relación del estado y soporte de los productos entregados.

Durante el período del presente informe no fue radicado ningún documento relacionado con estos productos, por parte del Contratista.

### 4.10 Registro fotográfico de la obra

En el ***Anexo No 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES***

488 / 30 342 343

## INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

### 5 .SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL.

Dentro del espacio de la casa de la cultura se realizó el retiro de tierra negra de la jardinera en fachada de segundo piso, esta tierra negra se empaco en lonas, después se realizar el mejoramiento de la superficie al interior de la jardinera con mortero impermeabilizado, una vez fraguado el mortero se impermeabiliza con emulsión asfáltica y se procede al suministro de las materas en barro donde se trasplantan y se siembran las distintas plantas que se encontraban allí inicialmente.

### 6 PROPOSITO

El programa de prevención y manejo de impactos ambientales, tiene como finalidad minimizar los impactos negativos que se causen en la ejecución del proyecto y que puedan afectar el entorno y la seguridad de la comunidad, además divulgar los beneficios obtenidos.

Por lo tanto, se hace necesario diseñar y definir el colectivo de parámetros que van a formar parte integral de este plan de Manejo Ambiental, que vaya en armonía con el nuevo modelo de desarrollo de cuidad sostenible; encaminada a mejorar el índice de calidad social dentro de los principios básicos de legalidad, prevalencia del ciudadano y corresponsabilidad social.

Para ello, se debe tener pleno conocimiento de las características inherentes del proyecto, con el propósito de identificar, evaluar y valorar los diferentes impactos ambientales asociados que posiblemente en su desarrollo; pueda generar afectaciones negativas sobre los componentes físico, biótico, antrópico y social en su área de influencia.

A continuación, se realiza una descripción del seguimiento del plan de gestión ambiental para el proyecto.

| Nº | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | DE LA ACTIVIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Disposición de escombros | Adecuación de sitios para almacenar temporalmente los escombros sobrantes de la ejecución del proyecto | Ing. residente | bitácora | Durante la ejecución del contrato no se han realizado demoliciones no se han generado escombros. |
| 2. | Transportes y acarreos | Tránsito de vehículos para transporte de maquinaria, equipos, provisiones y desechos dentro de la zona de influencia del proyecto hasta los sitios autorizados. | Ing. residente | bitácora | Durante la ejecución no se ha requerido el transporte de maquinaria ni equipos de importancia; así mismo no se ha transportado material de desechos, |
| 3. | Manejo de residuos | Disposición de residuos generados en obra. | Ing. residente | | Durante la ejecución no se han generado residuos en cantidad ni desechos de materiales |
| 4. | Operación de maquinaria | Utilización y manejo de todo el equipo y maquinaria de construcción que se requieren para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. | Ing. residente | | No se han utilizado maquinarias de construcción en el presente contrato. |

A continuación, se presentan los componentes naturales que se pueden ver afectados de acuerdo a las características del desarrollo del proyecto, así.

**Suelo:** Alteración de las características del suelo y su potencial contaminación por derrame de materiales, generación de residuos sólidos del tipo ordinario, de construcción, demolición y peligrosos:

Hasta el momento y durante la ejecución de las actividades, no se han presentado impactos adversos ni benéficos al recurso suelo, ya que dentro de las actividades no se contemplan excavaciones.

**Agua:** Contaminación de las corrientes superficiales por arrojos o derrames de sustancias y/o materiales.

A la fecha no se ha visto afectado el recurso agua con las actividades desarrolladas, los vertimientos del lavado de brochas y rodillos de la pintura vinílica base agua se realizan en la poseta de lava traperos y se dirige a la red de alcantarillado.

**Aire:** Contaminación por la presencia de material particulado y ruido.

Durante el trascurso de la obra, se ha visto afectado el recurso aire con material particulado proveniente del lijado de portones, barandas, estucos y madera sin embargo se doto de elementos de protección personal como tapa bocas a todos los trabajadores y vigilantes que ingresaron al predio de la casa de la cultura, no es un impacto significativo debido a que en la aplicación de la pintura y el imprimante se ha hecho de una forma adecuada técnicamente, minimizando el material particulado.

**Vegetación:** No se ha visto afectada la vegetación en el proyecto.

## 7 FRENTES DE TRABAJO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Los frentes de trabajo se dividieron en dos grupos, así como está dividido el presupuesto oficial; uno es el frente de las adecuaciones civiles y acabados en el cual se realiza los resanes, la pintura vinilo, los enchapes, el cambio de aparatos sanitarios, etc. El segundo frente está compuesto por el personal de la parte eléctrica, voz y datos, y el tercer frente el personal que realizara la instalación del mobiliario una vez las actividades correspondientes a los dos frentes anteriormente descritos hayan ejecutado las actividades asignadas

A la fecha la mayoría de las actividades se han realizado hacia el interior de la casa de la cultura sin ninguna afectación del espacio público, para la pintura del graniplast en la fachada se delimito con cinta peligro el espacio para la instalación de andamios y el personal de mano de obra asistió con arnés y línea de vida según las recomendaciones y los estándares del trabajo seguro en alturas.

## INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## 8 CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

## 9 PRESENTACIÓN.

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud ocupacional que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.

Es por ello que MONTAJES DE MARCA S.A tiene entre sus propósitos desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan.

El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y debe contribuir al bienestar físico, mental y social del trabajador, al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

El documento que se presenta a continuación refleja el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para la empresa basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica.

## 10 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

MONTAJES DE MARCA S.A. se compromete desde todos los niveles administrativos con la protección de la salud de los trabajadores, asumiendo la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro ejerciendo el control de los riesgos presentes en las actividades y procesos propios de la empresa al cumplir con la normatividad legal vigente; vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para su ejecución y mejoramiento continuo. Los programas desarrollados en MONTAJES DE MARCA S.A. estarán orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias. Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización.

## 11 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Estará aprobado y firmado por el gerente y permanecerá en al menos un lugar visible de la empresa, se socializará y se le realizara la entrega de una copia a cada una de las personas que laboran en la empresa MONTAJES DE MARCA S.A

PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

ARTICULO 1°. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991,ley 776 de 2002, Resolución 1401 de 2007, Resolución 1409 de 2012 , ley 1562 de 2012,

Decreto 1072 de 2015 Resolución 2851 de 2015, Resolución 0144 de 2017 y demás normas que con tal fin se establezcan.

ARTICULO 2º. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994.

ARTICULO 3º. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:

a. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, Orientado a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.

b. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, des confort o accidente.

ARTICULO 4º. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente por:

AREA ADMINISTRATIVA:

| GRUPO DE RIESGO | RIESGO | FUENTE |
|---|---|---|
| Biomecánico | Carga de trabajo estática | Postura continua |
| | Movimientos repetitivos y forzados | sedentarismo |
| | | Digitación |
| Psicosocial | Contenido de la tarea | Variedad de funciones, alto grado de responsabilidad, monotonía. |
| Físico | Fatiga visual | Iluminación inadecuada |
| Biológico | Virus, bacterias | Contacto en la cocina |
| Locativo | Caída al mismo nivel | Condiciones de pisos |

AREA OPERATIVA:

| GRUPO DE RIESGO | RIESGO | FUENTE |
|---|---|---|
| Físico | Ruido y vibraciones | Maquinaria y equipo |
| | Fatiga visual | Iluminación deficiente |
| Fisicoquímico | Incendio-explosión | Pintura o thinner |
| Mecánico | Caída de personas | Labores de limpieza y trabajo en alturas, subir y bajar escaleras. |
| | Proyección de partículas | Pulidora en funcionamiento |
| Biomecánico | Manejo de cargas | Transporte de material y equipos |
| | Posturas inadecuadas | Flexiones para realizar las labores |
| | Carga de trabajo estática | Postura de pie |
| Biológico | Virus, hongos, bacterias | Manipular basuras, uso de baños, fluidos corporales. |
| Locativo | Caída al mismo nivel | Material que obstruye el paso, piso húmedo, basura |
| Eléctrico | Incendio | Cableado suelto, alimentadores de energía. |
| Psicosocial | Contenido de la tarea, estrés. | Estado de ánimo, comunicación, exceso de responsabilidad. |
| De seguridad | Colisiones, volcamiento, varadas, obstáculos, atropellamientos | Transporte de material y equipos, traslados |
| Natural | Inundaciones, deslizamientos. | Fallas geológicas o estructurales |
| Químico | Polvos orgánicos e inorgánicos | Manipulación de material particulado |
| Tareas de alto riesgo | Trabajos en caliente | Procesos de soldadura |
| | Trabajos en alturas | Andamios |
| | Espacios confinados | Excavación de pilas |

PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. ARTICULO 5°. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el programa de salud ocupacional de la empresa. ARTICULO 6°. La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. ARTICULO 7°. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto

Aprobatorio, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

## 12 TERMINOS IMPORTANTES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte; así como aquel que produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aun fuera del lugar y horas de trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

No se considera accidente de trabajo: El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación de la empresa, así como aquel sufrido por el trabajador fuera de la empresa, durante permisos remunerados o sin remuneración. Tomado del decreto 1295 de 1994

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación a este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o presentaran daños a la propiedad y perdida en los procesos.

Enfermedad profesional: Todo suceso patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o el medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinado como enfermedad profesional por el gobierno nacional. Tomado 1295 1994

Paso a seguir en caso de accidente de trabajo, incidente o enfermedad grave Avise inmediatamente a un brigadista o a la coordinación de seguridad y salud en el trabajo de la obra, sobre el presunto accidente ocurrido, en donde le orientaran como proceder o lo remitirá a la IPS, para que sea evaluado y atendido por el personal médico, quienes diligenciaran el formato único de accidentes de trabajo si así lo amerita el caso. Si requiere atención de primeros auxilios inmediata, debe realizarse por personal de primeros auxilios o compañeros siguiendo los parámetros del primer respondiente.

## 13 Objetivo general

- Promover, preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores de MONTAJES DE MARCA S.A en el desarrollo de sus funciones, mediante el control de los riesgos que atenten contra la salud de los mismos y contra los recursos materiales y financieros de la empresa, poniendo en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones bridando un medio laboral seguro.

### 13.1 Objetivos específicos

- Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.

- Establecer procedimientos y planes de mejora para controlar los impactos negativos en los trabajadores con la optimización de los recursos utilizados en el proceso.

- Cumplir con los planes y programas establecidos en la empresa

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.

- Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa

- Implementar un plan un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.

- Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso de reintegro laboral.

- Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

- Evaluar los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa e implementar las medidas de control necesarias para disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y sus consecuencias

- Gestionar los recursos necesarios para la implementación y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

## INFORME DE GESTIÓN DE SOCIAL EN OBRA

### CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA.

### SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN - DIVULGACIÓN – SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA

Por las actividades constructivas a realizar, y teniendo en cuenta que la infraestructura a intervenir ya están terminadas, no se requirieron las actas de vecindad.

498

| | | |
|---|---|---|
| Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | **OBJETO**<br>**REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS** | |
| **PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019** | | **NO. CONTRATO FDLBU-196-2019** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


## 14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

### 14.1 Conclusiones

- La obra se ha desarrollado de acuerdo a la programación de obra aprobado por la supervisión del contrato.
- El componente civil se encuentra ejecutado en un 100%.
- En los componentes tecnológicos, falta la configuración de los equipos instalados en la casa de la cultura, para culminar con el 100% de las actividades programada en este sitio.
- Se ha tenido un buen acompañamiento por parte de la supervisión delegada por parte de la alcaldía local.
- En el sitio de la registradora falta ultimar unas adecuaciones eléctricas y la instalación de las lámparas.
- La obra se ha desarrollado en condiciones normales, y se le ha dado trámite a las consultas que se han realizado.
- La obra lleva un avance del 85%, y para la próxima semana se estará culminado el 100% de las obras, y dando cumplimiento al objeto del contrato.

**JORGE ALBERTO GIRALDO RINCON**
**DIRECTOR DE OBRA.**
**MONTAJES DE MARCA S.A**


## *ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO*
























503

| Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |












504

| Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |











505


| Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | OBJETO<br>REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS<br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | PERIODO 09 DE ABRIL A 30 DE MAYO DE 2019 | NO. CONTRATO FDLBU-196-2019 |






































compensar | miplanilla.com

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO PRESENTACION U C S D | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CODIGO | SALUD MES | SALUD AÑO | PENSION, RIESGOS LAB, CCF MES | PENSION, RIESGOS LAB, CCF AÑO | NUMERO RADICACION | TIPO EMPRESA PUBLICA / PRIVADA / MIXTA | CLASE DE APORTANTE PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE | CODIGO ARL | CODIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79880638- | OSCAR DARIO GARCIA LOPEZ | X | | | 5 | 2019 | 5 | 2019 | 34742491 | | X | 14-11 | ID |

| DIRECCION | CIUDAD/MUNICIPIO | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR INCIDENCIA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | No. AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA 20 18 75 | VILLAVICENCIO | 50001 | META | 50 | 6836135 | | d_orbeto@hotmail.com | 10 | 0 | 1 | 2019/05/07 | 443852564 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440-6 | 103.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.900 | 0 | 0 | 0 | 103.900 | 0 | 0 | 0 | 103.900 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 800224988-9 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 860063780-5 | 4.400 | | 0 | 0 | 4.400 |
| 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 44 | 4.400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 0 |
| OTRAS | 0 |
| | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| PENSIONES | 132.500 | 132.500 |
| SALUD | 183.800 | 183.808 |
| RIESGOS LABORALES | 4.400 | 4.400 |
| CCF | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| | 340.500 | 340.908 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 79880638 | GARCIA LOPEZ OSCAR DARIO | EPS005 | 230301 | | X | | | | | | | | | | |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

509
387
388

DETALLE DE APORTES

| DATOS DEL PLANILLANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALORES | | | | | | LIQUIDACIÓN DE APORTES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | TIPO | NÚMERO | APELLIDOS NOMBRES | COD EPS | COD AFP | COD CAJA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | NUEVA EPS | NUEVA AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC CAJA | IBC RIESGOS | | | COTE PENSIÓN | FONDO SOLIDAR PENSIÓN | APORTE VOLUNT PENSIÓN | COTE SALUD | UPC ADICIONAL |
| 1 | CC | 79660638 | GARCIA LOPEZ OSCAR DARIO | EPS005 | 230301 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 828.116 | 828.116 | 0 | 828.116 | 0 | | 132.500 | 0 | 0 | 103.600 | 0 |



Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

509

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900816282-7 | CONSTRUCTORA JAIRO EULICES GONZALEZ DIAZ SAS | | CALLE 127 B 89 61 | 3658105 | afiliaciones2014@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 t | FLORESTA | FLORESTA | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-04 | 2019-03 | E | 09/04/2019 | 34129342 | $419.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 3.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 18.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.800 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 21.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 1 |
| EPS023 | Cruz Blanca - EPS | 830009783-0 | 3.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 1 |
| ESSC07 | EPS Servicio Occidental de Sal | 806008394-7 | 7.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800227405-5 | 159.100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 159.100 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 44.300 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13.300 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 94.400 | | | | 94.400 | 0 | 0 | 94.400 | | | 944 | 94.400 | 5 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013675-3 | 54.400 | 0 | 0 | 54.400 | 5 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 54.400 | 54.400 |
| Pensión | 3 | 216.700 | 216.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 94.400 | 94.400 |
| CCF | 1 | 54.400 | 54.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 419.900 | 419.900 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900818282-7 | CONSTRUCTORA JAIRO EULICES GONZALEZ DIAZ SAS | CALLE 127 B 89 61 | 3658105 | afiliaciones2014@hotmail.com | | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | FLORESTA | FLORESTA | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 5 | 0 |
| 2019-04 | 2019-03 | E | 09/04/2019 | 34129342 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $419.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Departamento | IGE | TAE | TDE | TAP | TDP | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | Correcciones | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario a Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1026782148 | COLMENARES CUESTA EDISON FELIPE | 1 | 0 | | | 5 | X | X | | | | | | | | | | | | | 231001 | 82.812 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS023 | 82.812 | 3.400 | 14-4 | 82.812 | 5 | 5.800 | CCF21 | 82.812 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1051743753 | CRISTO BELEÑO VICTOR RAFAEL | 1 | 0 | | | 5 | X | X | | | | | | | | | | | | | 231001 | 193.228 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC07 | 193.228 | 7.800 | 14-4 | 193.228 | 5 | 13.500 | CCF21 | 193.228 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1082470980 | AMARIS PADILLA RAMIRO | 1 | 0 | | | 5 | X | X | | | | | | | | | | | | | 230301 | 524.474 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 524.474 | 21.000 | 14-4 | 524.474 | 5 | 36.800 | CCF21 | 524.474 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 79880638 | GARCIA LOPEZ OSCAR DARIO | 1 | 0 | | | 5 | X | X | | | | | | | | | | | | | 230301 | 469.266 | 75.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 469.266 | 18.800 | 14-4 | 469.266 | 5 | 32.700 | CCF21 | 469.266 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 8520562 | MONTERO PEREA RICARDO ALFONSO | 1 | 0 | | | 5 | X | X | | | | | | | | | | | | | 26-14 | 82.812 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 82.812 | 3.400 | 14-4 | 82.812 | 5 | 5.800 | CCF21 | 82.812 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

512

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2019-06-06, 03:17:00 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40084069

**Periodo Cotización** 201904 **Periodo Servicio** 201905

**Cliente:**

## PAGADA 2019-05-07

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MONTAJES DE MARCA SA | | | | |
| **Documento** | NI 811022617 | **Dirección** | CL 129 SUR #50 - 33 OFICINA 501 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3032828 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALDAS | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | RUIZ CANO MIGUEL ANGEL | **Identificación** | CC 15258950 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 70908071 | | **Residente** | | **Exonerado** | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | GIRALDO RINCON JORGE ALBERTO | 5129000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dias Trabajados | S. Integral | Salario | Pensión | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Trns. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Trns. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | $ 2.875.000 | 23-14 | | 16 % | $ 2.875.000 | $ 428.000 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 4 % | $ 2.875.000 | $ 107.000 | $ 0 | 14-23 | 1 | 0,522 % | $ 2.875.000 | $ 14.000 | CCF04 | 4 % | $ 2.875.000 | $ 107.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | POSITIVA DE SEGUROS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 428.000 | $ 0 | $ 0 | $ 107.000 | $ 14.000 | $ 107.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 656.000 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517808.

EXPERTOS en PILA

512