ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

594
554
556

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	098 de 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	*REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS*
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MONTAJES DE MARCA S.A.**
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. No. **811.022.617-0**
NOMBRE REPRESENTANTE	MIGUEL ÁNGEL RUIZ CANO
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	15.258.950 de CALDAS(ANTIOQUIA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) Meses
VALOR INICIAL	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($157.802.617)
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	Rubro No. 3-1-2-02-05-01-0000-00
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	No. 715 del 8 de diciembre de 2018
FECHA ACTA DE INICIO	17 /01/2019
PRORROGAS (cuando aplique)	Dos (2) meses del 03 de abril 2019

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

ADICIÓNES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($157.802.617)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	17 de junio de 2019
PÓLIZAS (cuando aplique)	M-100091977 Fecha de expedición: 17/01/2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Oscar Montealegre Joaquín Cisneros
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	TRES (3)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
Primera orden de pago No. 1	23/05/2019	$30.808.127
Segunda orden de pago No. 2	25/06/2019	$19.853.704
Tercera orden de pago No. 3	25/06/2019	$73.996.623

CONCLUSIONES:
Oscar Montealegre y Joaquín Cisneros__ en calidad de Supervisores del contrato No. _196__ de _2018___, certificamos que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a (paz y salvo o quedando un saldo por ejecutar a favor de la SDG ó a favor del Contratista, según corresponda).

595

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

OBSERVACIONES:

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 05 días de septiembre de 2019

Firma del Apoyo a la Supervisor

Proyectó: Joaquín Cisneros
Revisó: Oscar Montealegre
Aprobó-Dir. de Contratación/ Abogado del Fondo de Desarrollo Local: Cesar