FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 23 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1626-2019 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-CMA-SGI-023-2019 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C. (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1619-2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.073.065.586 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 860.032.057-7 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU si contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	
ADICIONES:					
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
	No.	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
	No.	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL ADICIONES				**VALOR**	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)					
MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1.073.065.586

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA** 31/03/2020	**No. DÍAS**	14
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA** 13/04/2020	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA** 24/04/2020	**No. DIAS**	14
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA** 8/05/2020	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	6	**DE FECHA** 22/05/2020	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	7	**DE FECHA** 9/06/2020	**No. DIAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	8	**DE FECHA** 17/06/2020	**No. DIAS**	13
TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	92
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	10	**DE FECHA** 16/10/2020	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	11	**DE FECHA** 13/11/2020	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	13	**DE FECHA** 16/12/2020	**No. DIAS**	27
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	14	**DE FECHA** 12/01/2021	**No. DIAS**	21
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	15	**DE FECHA** 2/02/2021	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	16	**DE FECHA** 17/02/2021	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	18	**DE FECHA** 19/03/2021	**No. DIAS**	31
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	19	**DE FECHA** 16/04/2021	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	21	**DE FECHA** 19/05/2021	**No. DIAS**	47
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	22	**DE FECHA** 5/07/2021	**No. DIAS**	30
TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	291
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN				**No. DÍAS**	383

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 23 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 23 **DE FECHA** 9/09/2021 **No. DÍAS** 33

FECHA DE REINICIACIÓN 11 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 15 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2022 (Año)

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20215261483232 (Indicar el número de radicado IDU) 8 (Día) de Septiembre (Mes) de 2021 (Año)

4. CAUSAS

En solicitud presentada por el Contratista CONSORCIO B.O.L PORTAL 80., mediante comunicación C-CBOLTPORT80-2019-293 recibida por correo electronico con fecha septiembre 6 de 2021, se hace la solicitud de Suspensión por treinta (30) días calendario del contrato IDU-1619-2019, teniendo en cuenta los siguientes hechos soportados por la Contratista:
De conformidad con lo indicado en la cláusula de suspensión No. 36 las partes han decidido de mutuo acuerdo solicitar la suspensión del contrato por treinta (30) días en aras de poder estudiar y evaluar lo que conlleva la realización de una eventual prorroga, sin costo para la entidad, en lo que tiene que ver con los componentes técnicos, financieros y administrativos para atender lo solicitado por TRANSMILENIO S.A. y comunicación DTP 20212251271301 de 24 agosto de 2021 con respecto a la modificación del diseño del muro de cerramiento del Portal 80.

En virtud de lo expuesto por el contratista, la firma Interventora Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A., avaló la solicitud del Contratista y a través de comunicación No.968-IDU-426-3202 de fecha 8 de septiembre de 2021, radicada en el IDU con No. 20215261483232, por lo que aprobamos, y si el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) lo considera viable, la suspensión del Contrato de Obra por treinta (30) días, teniendo en cuenta la CLAUSULA 36. Suspensión de la Ejecución. En estas condiciones se solicita igualmente la suspensión del contrato de Interventoría IDU-1626-2019, según CLAUSULA 28. Suspensión de la Ejecución por un tiempo igual y a partir de la misma fecha al solicitado del Contrato de Obra IDU-1619-2019.

En tal sentido, la Dirección Técnica de Proyectos considera viable la suspensión, con el fin de la realización de una eventual prorroga con el fin atender la solicitud de Trasmilenio de Modificar el Diseño del Cerramiento del Portal 80.
Por lo anterior, y en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contratado, se suspende la ejecución al Contrato de Obra No. 1619-2019 por un término de treinta (30) días.

OBSERVACIONES:
1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión y/o ampliación de suspensión, son imputables al IDU.
10. El IDU Se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el interventor y/o consultor con ocasión de la presente suspensión .
11. El IDU En virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al contratista consultor y/o interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No **23** **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

NUEVE (Día en letras) (9) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal del Interventor
SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A.

(Firma)
(Nombre) JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Directora Técnica de Proyectos - Supervisor
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) DORIS JEANET RODRÍGUEZ LÓPEZ
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARÍA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano