GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO
LISTA DE RESISTENCIAS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA I.N.V.E. 410 - 07

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO
UBICACIÓN: TORRE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: CORPORACION NASA KIWE
MATERIALES. CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS-ARENA Y GRAVA RIO PAEZ
PROPORCIONES: 1 - 1- 2

PROB No.	FECHA FUNDIDA	LOCALIZACION:	FECHA ROTURA	AST. Pg.	TIPO DE MEZCLA P.S.I.	LECT DIAL TON	RESISTENCIA PSI				PROB. P.S.I. 28 DIAS	OBSERVACIONES
							7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS		
1	18-ene-21	LOSA Y VIGAS AEREAS NIVEL 2,85	01-feb-21		3000	33,26		**2626**			**3282**	
2	18-ene-21		01-feb-21			34,25		**2704**			**3380**	
3	18-ene-21		01-feb-21			34,65		**2735**			**3419**	
4	18-ene-21		15-feb-21			43,25				**3414**		
5	18-ene-21		15-feb-21			44,25				**3493**		
6	18-ene-21		15-feb-21			42,56				**3360**		

OBSERVACIONES:

GEOANÁLISIS LAB
Luis Enrique Tobar P.
CERTIFICADO
Luis Enrique Tobar Plaza
Geoanálisis - Lab
MAT 7241609060 CAU

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

Escaneado con CamSc

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NASA KIWE	CÓDIGO F15-OI-400 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010
	FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS		

CONTRATO No.: 091 <Escriba el número de contrato>
OBJETO: construcción de un multifamiliar 16 apto <Tal como aparece en el contrato>
CONTRATISTA: Fabian Hidalgo <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: Dora Aguilar <Nombre o razón social del Interventor >
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 18 Ene - 15 feb

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados: Cumple S/N	Análisis de Resultados: Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
01/02/2021	Cemento Arena 1 Grava Rio 1/2	6	Resistencia Compresión	losa y vigas ejercs Nivel 2,85	Geosuelos	INVE 410-07	I	3.360	S	
15/02/2021	Cemento Arena 1 Grava Rio 1/2	6	Resistencia Compres	losa-vigas ejercs Nivel 2,85	Geosuelos	INVE 410.07	I	3.054	S	

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre:
**DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra o Contratista de obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría o Contratista. En Otros : Representante Legal o Apoderado

Escaneado con CamScanner