GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO
LISTA DE RESISTENCIAS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA I.N.V.E. 410 - 07

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO
UBICACIÓN: TORRE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: CORPORACION NASA KIWE
MATERIALES. CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS-ARENA Y GRAVA RIO PAEZ
PROPORCIONES: 1 - 1- 2

PROB No.	FECHA FUNDIDA	LOCALIZACION:	FECHA ROTURA	AST. Pg.	TIPO DE MEZCLA P.S.I.	LECT DIAL TON	RESISTENCIA PSI				PROB. P.S.I. 28 DIAS	OBSERVACIONES
							7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS		
1	26-feb-21	ESCALERAS 2do NIVEL LADO DERECHO	12-mar-21		3000	31,25		2467			3084	
2	26-feb-21		12-mar-21			32,25		2546			3182	
3	26-feb-21		12-mar-21			32,44		2561			3201	
4	26-feb-21		26-mar-21			38,56				3044		
5	26-feb-21		26-mar-21			39,10				3087		
6	26-feb-21		26-mar-21			38,41				3032		

OBSERVACIONES:

GEOANALISIS LAB S.A.S.
Luis Enrique Tobar
GEOTECNOLOGO
MAT 19618060060 CAU

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

Luis Enrique Tobar Plaza
Geoanalisis - Lab
MAT 19618060060 CAU

Escaneado con CamScanner

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F15-OI-400 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010
	FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS		

CONTRATO No. : 091	<Escriba el número de contrato>
OBJETO: construcción de un multifamiliar 16 aptos	<Tal como aparece en el contrato>
CONTRATISTA: Fabian Hidalgo	<Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: Dora Aguilar	<Nombre o razón social del Interventor >
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 26 Feb – 26 mar- 2021	

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados	Análisis de Resultados	
							C/I*		Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
12-mar-21	Cemento estructural Argos	6	Resistencia la	escalera 2do	Geoanalisis	INVE 410-07	I	3155	S	
	Arena y Grava Rio Paez		compresion	nivel derecho						
26 mar 21	Cemento estructural Argos	6	Resistencia a la	escalera 2do	Geoanalisis	INVE 410-07	I	3054	S	
	Arena y Grava Rio Paez		Compresión	nivel derecho						

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre:
**DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra o Contratista de obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría o Contratista. En Otros : Representante Legal o Apoderado

Escaneado con CamScanner