GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO
LISTA DE RESISTENCIAS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA I.N.V.E. 410 - 07

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO
UBICACIÓN: TORRE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: CORPORACION NASA KIWE
MATERIALES: CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS-ARENA Y GRAVA RIO PAEZ
PROPORCIONES: 1 - 1- 2

PROB No	FECHA FUNDIDA	LOCALIZACION:	FECHA ROTURA	AST. Pg.	TIPO DE MEZCLA P.S.I.	LECT DIAL TON	RESISTENCIA PSI				PROB. P.S.I. 28 DIAS	OBSERVACIONES
							7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS		
1	04-mar-21	LOSA Y VIGA AEREA NIVEL 5,55	18-mar-21		3000	34,25		2704			3380	
2	04-mar-21		18-mar-21			33,26		2626			3282	
3	04-mar-21		18-mar-21			34,15		2696			3370	
4	04-mar-21		01-abr-21			42,12				3325		
5	04-mar-21		01-abr-21			41,85				3304		
6	04-mar-21		01-abr-21			42,55				3359		

OBSERVACIONES:

GEOANALISIS LAB
Luis Enrique Tobar Plaza
TECNOLOGO
MAT. 19410090640 CAU

Luis Enrique Tobar Plaza
Geoanalisis - Lab
MAT. 19410090640 CAU

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No 6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

Escaneado con CamSc

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NASA KIWE	CÓDIGO F15-OI-400 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010
	FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS		

CONTRATO No. : 094 <Escriba el número de contrato>
OBJETO: Construcción de un multifamiliar (6 apto) <Tal como aparece en el contrato>
CONTRATISTA: Fabian Hidalgo <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: Dora Aguilar <Nombre o razón social del Interventor >
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 4 mar – 1 Abr

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados: Cumple S/N	Análisis de Resultados: Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificacion
18/03/2021	Cemento Argos Estructural Arena Triturado Roca	6	Resistencia a Compresión	Loza y Viga Aérea Nivel 5.155	Geoanalisis	INVE 410-07	I	3.344	S	
01/04/2021	Cemento Argos Estructural Arena Triturado Roca	6	Resistencia Compresión	Loza y Viga Aérea Nivel 5.155	Geoanalisis	INVE 410-07	I	3325	S	

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre:
**DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra o Contratista de obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría o Contratista. En Otros : Representante Legal o Apoderado

Escaneado con CamSc