GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO
LISTA DE RESISTENCIAS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA I.N.V.E. 410 - 07

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO
UBICACIÓN: TORRE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: CORPORACION NASA KIWE
MATERIALES. CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS-ARENA Y GRAVA RIO PAEZ
PROPORCIONES: 1 - 1- 2

PROB No.	FECHA FUNDIDA	LOCALIZACION:	FECHA ROTURA	AST. Pg.	TIPO DE MEZCLA P.S.I.	LECT DIAL TON	RESISTENCIA PSI				PROB. P.S.I. 28 DIAS	OBSERVACIONES
							7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS		
1	06-feb-21	FUNDICION DE COLUMNAS	20-feb-21		3000	35,12		**2772**			**3465**	
2	06-feb-21		20-feb-21			33,68		**2659**			**3323**	
3	06-feb-21		20-feb-21			35,02		**2764**			**3456**	
4	06-feb-21		06-mar-21			42,56				**3360**		
5	06-feb-21		06-mar-21			43,23				**3413**		
6	06-feb-21		06-mar-21			41,89				**3307**		

OBSERVACIONES:

GEOANÁLISIS LAB
Luis Enrique Tobar P.
GEOTECNOLOGO
MAT 19[illegible]CAU
Luis Enriquez Tobar Plaza
Geoanálisis - Lab
MAT [illegible]

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

Escaneado con CamSc

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NASA KIWE	CÓDIGO F15-OI-400 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010
	FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS		

CONTRATO No. : 091 <Escriba el número de contrato>
OBJETO: Construcción de un multifamiliar 16 vivienda <Tal como aparece en el contrato>
CONTRATISTA: Fabian Hidalgo <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: Dora Aguilar <Nombre o razón social del Interventor >
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 6 feb - 6 mar

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados: Cumple S/N	Análisis de Resultados: Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificacion
20-feb-21	cemento estructural arena y grava Río Piel	6	Resistencia a la compresión	Fundición columnas	Geoanalisis	Invc 410-07	I	3414	S	
6-feb-21	cemento arena y grava Río Piel		Resistencia a la compresión	Fundición de columnas	Geoanalisis	Invc 410-07	I	3360	S	

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre:
**DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra o Contratista de obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría o Contratista. En Otros : Representante Legal o Apoderado

Escaneado con CamSc