GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO
LISTA DE RESISTENCIAS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA I.N.V.E. 410 - 07

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO
UBICACIÓN: TORRE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: CORPORACION NASA KIWE
MATERIALES. CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS-ARENA Y GRAVA RIO PAEZ
PROPORCIONES: 1 - 1- 2

PROB No.	FECHA FUNDIDA	LOCALIZACION:	FECHA ROTURA	AST. Pg.	TIPO DE MEZCLA P.S.I.	LECT DIAL TON	RESISTENCIA PSI				PROB. P.S.I. 28 DIAS	OBSERVACIONES
							7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS		
1	16-nov-20	FUNDICION DE COLUMNAS 7 - 8 - 9 NIVEL 0,00	30-nov-20		3000	32,25		2546			3182	
2	16-nov-20		30-nov-20			33,23		2623			3279	
3	16-nov-20		30-nov-20			33,56		2649			3312	
4	16-nov-20		14-dic-20			43,56				3439		
5	16-nov-20		14-dic-20			44,10				3481		
6	16-nov-20		14-dic-20			42,85				3383		

OBSERVACIONES:

GEOANÁLISIS LAB
Luis Enrique Tobar Plaza
GEOTECNOLOGO
Luis Enriquez Tobar Plaza
Geoanálisis - Lab
MAT. 76516000060 CALI

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

Escaneado con CamSc

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NASA KIWE	CÓDIGO F15-CI-400 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010
	FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS		

CONTRATO No. : 001 <Escriba el número de contrato>
OBJETO: Construcción de un multifamiliar 16 apto <Tal como aparece en el contrato>
CONTRATISTA: Fabian Hidalgo <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: Dora Aguilar <Nombre o razón social del Interventor >
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados: Cumple S/N	Análisis de Resultados: Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
30/NOV/2023	Concreto Estructural Aprox. Para Viga y Columna Resist.	6	Resistencia Compresión Columnas 7-8-9	Geoanalisis	INVE.410-07	I	3.257	S		
14/DIC/2023	Concreto Estructural Aprox. Para Viga y Columna Resist.	6	Resistencia a Compresion Columnas 7-8-9 Nivel 0,00	Geoanalisis.	INVE.410-07	I	3.434	S		

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre:
**DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra o Contratista de obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria o Contratista. En Otros : Representante Legal o Apoderado

Escaneado con CamSc