GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO
LISTA DE RESISTENCIAS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA I.N.V.E. 410 - 07

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO
UBICACIÓN: TORRE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE BELALCAZAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: CORPORACION NASA KIWE
MATERIALES. CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS-ARENA Y GRAVA RIO PAEZ
PROPORCIONES: 1 - 1- 2

PROB No.	FECHA FUNDIDA	LOCALIZACION:	FECHA ROTURA	AST. Pg.	TIPO DE MEZCLA P.S.I.	LECT DIAL TON	RESISTENCIA PSI				PROB. P.S.I. 28 DIAS	OBSERVACIONES
							7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS		
1	15-dic-20	ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE DE ZAPATAS	29-dic-20		3000	34,65		2735			3419	
2	15-dic-20		29-dic-20			34,25		2704			3380	
3	15-dic-20		29-dic-20			34,69		2738			3423	
4	15-dic-20		12-ene-21			44,25				3493		
5	15-dic-20		12-ene-21			42,25				3335		
6	15-dic-20		12-ene-21			42,99				3394		

OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

GEOANÁLISIS LAB
Luis Enrique Tobar P.
GEOTECNÓLOGO
Luis Enrique Tobar Plaza
Geoanálisis - Lab
MAT 7261606060 CAU

Escaneado con CamSc

El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NASA KIWE	CÓDIGO F15-OI-400 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010
	FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS		

CONTRATO No. : 091 <Escriba el número de contrato>
OBJETO: Construcción de un multifamiliar 16 apartamentos <Tal como aparece en el contrato>
CONTRATISTA: FABIAN HURTADO <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: DORA AGUILAR <Nombre o razón social del Interventor >
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por C/I*	Resultados	Análisis de Resultados: Cumple S/N	Análisis de Resultados: Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificacion
29-dic-20	Cemento estructural Arena y Grava Rio Fuerte	6	Resistencia a compresión	Zapatas y vigas amarre	Geoanalisis	INVE 410-07	I	3407	S	
12 ene-21	Cemento estructural Arena y Grava									

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre:
**DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra o Contratista de obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria o Contratista. En Otros : Representante Legal o Apoderado

Escaneado con CamSc