			CONDICIONES CONTRACTUALES			TOTAL ACTA No 1		TOTAL ACTA No 2		TOTAL ACTA No 3		ACUMULADO		% EJECUCION DEL ITEM
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUIDO IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA 1)		**1**	11.281.623,00	**$ 11.281.623**								**$ 11.281.623**	100,00%
1	**PRELIMINARES**				**$ 3.882.768**		**$ 2.650.099**						**$ 2.650.099**	
1.1	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES	m3	58,05	45.652,00	$ 2.650.098,60	58,05	$ 2.650.098,60					58,05	$ 2.650.098,60	100,00%
1.2	ACERO DE REFUERZO FY 420 Mpa	KG	147,42	4.623,00	$ 681.523,00	147,42	$ 681.523,00					147,42	$ 681.523,00	100,00%
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	0,96	574.110,00	$ 551.146,00	0,96	$ 551.146,00					0,96	$ 551.146,00	100,00%
2	**ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**				**209.622.875,74**		**62.256.510,00**						**62.256.510,00**	
2,1	MALLA TRIPLE TORSION	m2	360,1008	230.576,00	83.030.612,74	180,00	41.503.680,00					180,00	41.503.680,00	49,99%
2,2	ANCLAJES D = 1" PARA TALUDES (PERNOS)	m	549,00	230.587,00	126.592.263,00	90,00	20.752.830,00					90,00	20.752.830,00	16,39%
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**81.439,00**		**81.439,00**						**81.439,00**	
3,1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0,96	84.832,00	81.439,00	0,96	81.439,00					0,96	81.439,00	100,00%
VALOR COSTO DIRECTO OBRA ETAPA 2					**$ 213.587.082,34**		**$ 64.988.047,60**						$ 64.988.047,60	**77,73%**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 314.788.867,00**		**$ 92.348.015,60**						$ 103.629.638,60	