USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 12 DEL DÍA 07 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 13 MES 09 AÑO 020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: **140 de 2020**

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12,942,773,152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12,942,773,152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4,550,689,198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4,550,689,198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3.94%	34.94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509,362,076.91	$ 4,522,204,939.31

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3.94%	34.94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509,362,076.91	$ 4,522,204,939.31

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

EPMSC ERE CALI

COLISEO

	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	16.67%	96.58%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 63,959,658	$ 370,559,313.6

RM POPAYÀN

BODEGA EXTERIOR

	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	11.62%	71.53%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 21,202,520	$ 130,517,748

SANIDAD

	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	100.00%	100.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7,398,361	$ 7,398,361

EJECUTADO

EPMSC ERE CALI

COLISEO

	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	8.34%	89.14%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 31,979,829	$ 341,994,247

RM POPAYÀN

BODEGA EXTERIOR

	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	54.87%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 100,118,955

SANIDAD

	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	75.00%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 5,548,771

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

PATIO No 8

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	12.19%	100.00%	Actividades Ejecutadas (%)	3.13%	56.11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12,077,732	$ 99,079,018	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3,101,173	$ 55,593,237

CELDAS PRIMARIAS

Actividades Programadas (%)	4.06%	67.22%	Actividades Ejecutadas (%)	1.00%	53.69%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10,711,817	$ 177,351,812	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2,638,378.6	$ 141,654,549.2

EPMSC PUERTO TEJADA

BAÑO GUARDIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	14.29%	14.29%	Actividades Ejecutadas (%)	5.29%	5.29%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3,857,635	$ 3,857,635	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1,428,054	$ 1,428,054

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

AULAS

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	5.00%	5.00%	Actividades Ejecutadas (%)	5.00%	5.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1,787,518	$ 1,787,518	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1,787,518	$ 1,787,518

EPMSC - RM PASTO

CAPILLA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	6.25%	27.95%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	42.30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4,495,224	$ 20,103,406	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30,423,673

TALLERES

Actividades Programadas (%)	5.35%	30.44%	Actividades Ejecutadas (%)	1.70%	32.40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19,547,326	$ 111,198,190	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6,210,884	$ 118,372,140

CELDA 1 - RM

Actividades Programadas (%)	19.50%	100.00%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	50.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3,611,502	$ 18,522,541	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9,261,271

CELDA 2 - RM

Actividades Programadas (%)	19.50%	100.00%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	50.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2,588,312	$ 13,274,841	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 6,637,421

PATIO 2

Actividades Programadas (%)	8.33%	8.33%	Actividades Ejecutadas (%)	25.00%	25.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4,567,290	$ 4,567,290	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 13,701,870	$ 13,701,870

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	10.53%	54.83%	Actividades Ejecutadas (%)	1.00%	36.70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 24,930,973	$ 129,863,172	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2,368,442	$ 86,921,836
PATIO CENTRAL					
Actividades Programadas (%)	9.09%	42.52%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	88.80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4,784,551	$ 22,379,503	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46,735,494
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	9.09%	42.55%	Actividades Ejecutadas (%)	4.60%	32.80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9,746,250	$ 45,619,946	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4,931,602	$ 35,164,469
EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA					
Actividades Programadas (%)	8.33%	40.39%	Actividades Ejecutadas (%)	3.50%	15.60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15,730,258	$ 76,242,772	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6,606,708	$ 29,447,042
CELDAS (HOMBRES)					
Actividades Programadas (%)	5.56%	5.56%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	0.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6,361,709	$ 6,361,709	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
TALLER - RM					
Actividades Programadas (%)	5.56%	5.56%	Actividades Ejecutadas (%)	2.50%	2.50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5,194,604	$ 5,194,604	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2,337,572	$ 2,337,572
GUARDIAS					
Actividades Programadas (%)	5.56%	5.56%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	0.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5,458,788	$ 5,458,788	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	5.26%	10.26%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	0.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10,371,946	$ 20,225,294	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AULAS					
Actividades Programadas (%)	5.26%	10.26%	Actividades Ejecutadas (%)	0.00%	0.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6,299,068	$ 12,283,183	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	8.33%	57.50%	Actividades Ejecutadas (%)	2.00%	68.59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13,048,125	$ 90,068,092	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3,132,803	$ 107,439,486

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	6.45%	46.82%	Actividades Ejecutadas (%)	1.00%	28.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13,064,169	$ 94,831,688	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2,025,452.5	$ 56,712,671.1
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	12.50%	44.55%	Actividades Ejecutadas (%)	10.00%	50.03%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8,689,032	$ 30,967,708	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6,951,225	$ 34,776,980
EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	6.67%	18.34%	Actividades Ejecutadas (%)	4.00%	6.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8,888,273	$ 24,439,419	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5,330,299	$ 7,995,448
COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO 4					
Actividades Programadas (%)	10.00%	26.67%	Actividades Ejecutadas (%)	2.00%	2.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 33,525,700	$ 89,413,042	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6,705,140.0	$ 6,705,140.0
EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	25.00%	25.00%	Actividades Ejecutadas (%)	20.00%	20.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3,825,598	$ 3,825,598	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3,060,478.2	$ 3,060,478.2
AULA EDUCATIVA					
Actividades Programadas (%)	20.00%	20.00%	Actividades Ejecutadas (%)	20.00%	20.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1,693,007	$ 1,693,007	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1,693,007.4	$ 1,693,007.4

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	0	0	8	8	8	5	29
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	4.06%	1.00%	67.22%	53.69%	-13.53%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias).
PABELLON No 8	12.19%	3.13%	100.00%	56.11%	-43.89%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Pabellon No 8).
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	11.62%	0.00%	71.53%	54.87%	-16.66%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua).
SANIDAD	100.00%	0.00%	100.00%	75.00%	-25.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Sanidad).
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	6.25%	0.00%	27.95%	42.30%	14.35%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	5.35%	1.70%	30.44%	32.40%	1.96%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	19.50%	0.00%	100.00%	50.00%	-50.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	19.50%	0.00%	100.00%	50.00%	-50.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2	8.33%	25.00%	8.33%	25.00%	16.67%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por novedad en Patio 2.
COJAM JAMUNDÍ						
COJAM JAMUNDÍ	10.00%	2.00%	26.67%	2.00%	-24.67%	Porcentaje en relacion al inicio de actividades en el patio 4, que comprenden preliminares, excavaciones y obras sanitarias.
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	6.67%	4.00%	18.34%	6.00%	-12.34%	Porcentaje corresponde al inicio de actividades en aulas educativas
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	16.67%	8.34%	96.58%	89.14%	-7.45%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Coliseo).
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	10.53%	1.00%	54.83%	36.70%	-18.13%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	9.09%	0.00%	42.52%	88.80%	46.28%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por desmanes y mantenimeinto en Patio Central.
PATIOS	9.09%	4.60%	42.55%	32.80%	-9.75%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por mantenimeinto en Patios.
EPMSC IPIALES						
TALLERES	5.26%	0.00%	10.26%	0.00%	-10.26%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Talleres).
AULAS	5.26%	0.00%	10.26%	0.00%	-10.26%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Aulas).

EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%	
EPMSC EL BORDO						
EPMSC EL BORDO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	8.33%	3.50%	40.39%	15.60%	-24.79%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Bodega).
CELDAS (HOMBRES)	5.56%	0.00%	5.56%	0.00%	-5.56%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
TALLER - RM	5.56%	2.50%	5.56%	2.50%	-3.06%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
GUARDIAS	5.56%	0.00%	5.56%	0.00%	-5.56%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Alojuamiento guardias).
EPMSC LA UNIÓN						
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	6.45%	1.00%	46.82%	28.00%	-18.8%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (PABELLON 7).
PABELLON No 4	12.50%	10.00%	44.55%	50.03%	5.48%	Porcentaje correspondiente al inicio de intervencion de la cubierta del patio #4 en atencion a tutela interpuesta por PPL.
EPMSC BOLÍVAR						
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA						
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	-5.00%	Porcentaje corresponde al inicio de actividades en este espacio, en cuanto a retiro de pintura, estuco y pañete afectados por humedades.
AULA EDUCATIVA	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	Inicio de actividades que comprenden el retiro de pintura, estuco y pañete en muros afectados por humedades.
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	14.29%	5.29%	14.29%	5.29%	-9.00%	
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ						
CPMS TULUÁ	8.33%	2.00%	57.50%	68.59%	11.09%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Rancho Antiguo).
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA						
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	


SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Pulimineto de juntas y arreglo de piso, para aplicación de epoxico, teniendo en cuenta el uso del área y el mantenimiento requerido basados en las condiciones existentes.
* Instalación de malla en cubierta y zona lateral del coliseo.
*Repello zona de baños y duchas.
* Fundición en concreto de tarima de coliseo.
* Baño para personal de la salud.






EPMSC TUMACO: En la zona de aislamiento (aulas). *Se continua con la instalación de enchape en los baños. * Se continúa estucando y pintando los muros. * Se instalo la maya y el cielo raso en PVC. *Se continua con la instalación de lámparas. En los patios *Se continua con el alistado y pintura de los muros a intervenir. * Se limpio, alisto y pinto el corredor de acceso al patio central. *Se inicia la instalación de los soportes para las concertinas en el muro perimetral.




CPMS TULUÁ: - Continua acondicionamiento de área correspondiente a RANCHO ANTIGUO.
- Preparacionde superficie para instalacion de media caña en area futura de sanidad
- Se termina de realizar el enchape del piso de sanidad
- pintura en area de taller, carteras en vanos de puertas
- flanche cubierta sanidad
- Enchape de piso y pared de baño para area de taller






EPMSC - RM PASTO:* En talleres se continua con la instalación del pañete y se inició con la fundición de pisos. *En las celdas de patio 2 se continua la demolición enchape existente y el hidrolavado de cada una de ellas. *En patio 2 se continúa instalando tubería de 10" y 8" y la construcción de cajas o registros. *Se realiza la excavación a un costado de la Guayana ubicada por el patio 4, para la instalación de tubería de 10" para atender la novedad 2.




EPMSC TUQUERRES: *En Bodega se instaló la tubería sanitaria. * Se inicio con la construcción del andén para el ingreso a la zona de aislamiento (Bodega). * Se inicio con construcción de los muros de mampostería. *En Reclusorio Mujeres se iniciaron las demoliciones de piso para la construcción de las vigas de cimentación.






EPMSC IPIALES: *Se inicio con la instalación de todo lo concerniente al protocolo de bioseguridad, el día viernes 11 de septiembre se realizó la visita por el profesional encargado de La Alcaldía municipal quien hizo el recorrido y constato que todo lo estipulado en el protocolo entregado por el contratista se haya implementado, una vez hecho el recorrido se dio el visto bueno por lo tanto el contratista debe dar inicio a las actividades en obra.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN:

CELDAS PRIMARIAS

• Fundición de soportes para lavaderos de celdas.
• Lavado de celdas y pintura.

PABELLÓN 8

• Limpieza de muros externos de celdas.





RM POPAYAN: No se realizaron actividades.







EPMSC PUERTO TEJADA

* Baño de Guardia: Demolición de enchape, baño, enchape y puntos hidraulicos.



EPMSC SANTANDER QUILICHAO
*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros. * Demolición de enchape de baños aulas.






EPAMS CAS JP PALMIRA:
- PATIO 4: Instalacion de tesores para correas metalicas
- PATIO 4: Pintura de correas metalicas nuevas con anticorrosivo
- PATIO 4: Instalacion de canal en lamina metalica
- PATIO 7: Instalacion de cableado de celdas internas.
- PATIO 7: limpieza paneles divisorios en celdas de nave 1.
- PATIO 7: Enchape de piso en zona humeda de nave 1.
- PATIO 7: Media caña en concreto impermeabilizado perimetro interno de zona humeda de baños.








EPAMS BUENAVENTURA:
- AULAS EDUCATIVAS: Excavacion en piso de aulas para instalacion de tuberia sanitaria
- AULAS EDUCATIVAS: Construccion de caja de inspeccion para desague de baños aulas y comunicación con salidas a redes principales
- AULAS EDUCATIVAS: Retiro de enchape en paredes de baños existentes y aulas por desgaste y perdida de adherecia con muros existentes








COJAM JAMUNDI:
- PATIO 4: Acondicionamiento de area para almacen y herramienta
- PATIO 4: Excavaciones para reposicion de tuberia de presion y sanitaria
- PATIO 4: Instalacion de tuberia de presion por reposicion





EPMSC CAICEDONIA:
- BIBLIOTECA: Preliminares de limpieza, retiro de pintura, estuco, pañetes en muros que estan afectados por humedades.
- BIBLIOTECA: Inspeccion de muros afectados por humedades
- BIBLIOTECA: Resanes en muros afectados por humedades.
- AULA EDUCATIVA: Preliminares de limpieza, retiro de pintura, estuco, pañetes en muros que estan afectados por humedades.
- AULA EDUCATIVA: Inspeccion de muros afectados por humedades






EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se realizo pocas actividades ya que se tenia poco personal, se realizaron actividades como lavado de muros y pintura.

RM POPAYAN: No se realizó actividades esta semana por cambio de contratista, en la visita se solicitó la construcción de un sumidero para aguas lluvias y un filtro para la canalización delas mismas.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecucion de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas electricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente electrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revision y presentacion de solucion para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relacion al desarrollo de la atencion de la demanda, se solicito a contratista la intervencion para instalar una ventana en el area bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellon 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relacion a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que deberia instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, tambien se debe instalar una solapa metalica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el EPMSC - RM PASTO: Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el dia miercoles 02 de septiembre del año en curso.

El día miércoles 2 de septiembre la Directora del EPMSC TUQUERRES Mayra Alejandra Criollo Eraso, remitió a la USPEC una carta en la que solicita se le realicen los muro en mampostería divisorios en la zona de bodega, la cual se esta adecuando ara la zona de aislamiento covid, dicha solicitud es con el fin de que una ves termine la pandemia este lugar pueda ser utilizado como zona de sanidad.

* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos prespuestales e inicio de actividades en todos los establecinientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio **GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL** - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría

Firma