USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 13 DEL DÍA 14 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 20 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO	MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO		
PAC Programado (%)	3,94%	34,94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509.362.076,91	$ 4.522.204.939,31

FACTURADO	MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO		
PAC Programado (%)	3,94%	34,94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509.362.076,91	$ 4.522.204.939,31

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

EPMSC ERE CALI / COLISEO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	3,42%	100,00%	1,71%	90,85%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 13.121.897,42	$ 383.681.211,00	$ 6.560.948,71	$ 348.574.380,19

RM POPAYÀN / BODEGA EXTERIOR	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
				$ 136.066.518,86
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	19,85%	100,00%	16,66%	71,53%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 36.219.450,58	$ 182.465.746,00	$ 30.398.793,28	$ 130.517.748,11

SANIDAD				
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	100,00%	100,00%	0,00%	75,00%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.398.361,00	$ 7.398.361,00	$ -	$ 5.548.770,75

EPAMS CAS ERE POPAYÁN / PATIO No 8	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
				$ 246.152.282,28
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	12,19%	100,00%	13,33%	69,44%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.077.732,29	$ 99.079.018,00	$ 13.207.233,10	$ 68.800.470,10

CELDAS PRIMARIAS				
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	4,15%	100,00%	13,53%	67,22%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 10.949.271,36	$ 263.837.864,00	$ 35.697.263,00	$ 177.351.812,18

EPMSC PUERTO TEJADA

BAÑO RANCHO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
					$ 8.760.146,46
Actividades Programadas (%)	15,38%	29,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	5,29%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.151.884,52	$ 8.009.519,75	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 1.428.053,91

BIBLIOTECA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	5,72%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,72%	45,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 931.990,43	$ 7.332.092,55	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 931.990,43	$ 7.332.092,55

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

AULAS

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	6,67%	11,67%	Actividades Ejecutadas (%)	3,34%	8,34%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.384.548,48	$ 4.172.066,08	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.192.274,24	$ 2.979.791,84

EPMSC - RM PASTO

CAPILLA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
					$ 187.582.924,01
Actividades Programadas (%)	6,67%	34,62%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	42,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.794.905,07	$ 24.898.311,55	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30.423.672,65

TALLERES

Actividades Programadas (%)	5,59%	36,03%	Actividades Ejecutadas (%)	1,90%	34,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.426.332,00	$ 131.624.522,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.941.576,09	$ 125.313.715,73

CELDA 1 - RM

VALOR $ 18.522.541

Actividades Programadas (%)	19,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	50,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.611.502	$ 18.522.541	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9.261.271

CELDA 2 - RM

Actividades Programadas (%)	19,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	50,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.588.312	$ 13.274.841	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 6.637.421

PATIO 2

Actividades Programadas (%)	9,09%	17,42%	Actividades Ejecutadas (%)	2,30%	27,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.982.498	$ 9.549.788	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.260.572	$ 14.962.442

CELDAS

Actividades Programadas (%)	9,09%	17,42%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	1,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.971.732	$ 9.529.152	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 984.403	$ 984.403

SANIDAD HOMBRES

Actividades Programadas (%)	6,67%	11,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.907.468	$ 19.088.068	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

PATIOS

Actividades Programadas (%)	4,35%	8,35%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.280.520	$ 31.258.599	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC TUMACO

EDUCATIVAS

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
					$ 175.550.798
Actividades Programadas (%)	10,00%	64,83%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	38,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.684.424	$ 153.547.596	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.263.196	$ 91.185.033

PATIO CENTRAL

Actividades Programadas (%)	6,67%	49,19%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	88,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.508.671	$ 25.888.173	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.735.494

PATIOS

Actividades Programadas (%)	9,09%	49,55%	Actividades Ejecutadas (%)	2,30%	35,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.147.250	$ 52.767.196	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.465.801	$ 37.630.271

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA					**$ 39.883.853,39**
Actividades Programadas (%)	8,70%	49,09%	Actividades Ejecutadas (%)	3,30%	18,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.414.182	$ 92.656.954	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.229.182	$ 35.676.224
CELDAS (HOMBRES)					
Actividades Programadas (%)	5,88%	16,99%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.735.927	$ 19.459.345	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
TALLER - RM					
Actividades Programadas (%)	5,88%	16,99%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	4,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.500.169	$ 15.889.377	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.870.058	$ 4.207.629
GUARDIAS					
Actividades Programadas (%)	5,88%	16,99%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.779.894	$ 16.697.470	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					$ 2.328.460,24
Actividades Programadas (%)	5,56%	15,82%	Actividades Ejecutadas (%)	0,70%	0,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.948.164,89	$ 31.173.458,97	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.379.468,78	$ 1.379.468,78
AULAS					
Actividades Programadas (%)	5,56%	15,82%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.649.016,50	$ 18.932.199,61	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 948.991	$ 948.991,46
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					$ 116.377.923,7
Actividades Programadas (%)	9,09%	66,59%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	73,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.238.591	$ 104.306.683	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.832.008,0	$ 115.271.493,74
PABELLON 6					
Actividades Programadas (%)	25,00%	25,00%	Actividades Ejecutadas (%)	25,00%	25,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.106.430	$ 1.106.430	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.106.430,0	$ 1.106.430,0
EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					$ 108.807.798,78
Actividades Programadas (%)	6,67%	53,50%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	29,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.509.768,44	$ 108.361.710,89	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.025.452,54	$ 58.738.123,66
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	16,67%	61,22%	Actividades Ejecutadas (%)	22,00%	72,03%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.587.692	$ 42.555.401	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 15.292.695,4	$ 50.069.675,12
EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	12,50%	30,84%	Actividades Ejecutadas (%)	7,00%	13,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.657.183	$ 41.096.603	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 9.328.022,6	$ 17.323.470,58

COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO 4					
Actividades Programadas (%)	19,23%	45,90%	Actividades Ejecutadas (%)	19,00%	21,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 64.472.500,00	$ 153.874.367,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 63.698.830,19	$ 70.403.970,21

EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					$ 9.506.971,20
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	40,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.825.597,75	$ 6.886.075,95	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.060.478,20	$ 6.120.956,40

AULA EDUCATIVA	VALOR				
Actividades Programadas (%)	25,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	40,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.116.259,25	$ 3.809.266,65	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.693.007,40	$ 3.386.014,80

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	0	0	8	8	8	5	29
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	4,15%	13,53%	100,00%	67,22%	-32,78%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 8	12,19%	13,33%	100,00%	69,44%	-30,56%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Pabellon No 8), de acuerdo con programación en revisión.
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	19,85%	16,66%	100,00%	71,53%	-28,47%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua),de acuerdo con programación en revisión.
SANIDAD	100,00%	0,00%	100,00%	75,00%	-25,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Sanidad),de acuerdo con programación en revisión.

EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	6,67%	0,00%	34,62%	42,30%	7,68%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Capilla),de acuerdo con programación en revisión.
TALLERES	5,59%	1,90%	36,03%	34,30%	-1,73%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Talleres),de acuerdo con programación en revisión.
CELDA 1 - RM	19,50%	0,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM),de acuerdo con programación en revisión.
CELDA 2 - RM	19,50%	0,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM),de acuerdo con programación en revisión.
PATIO 2	9,09%	2,30%	17,42%	27,30%	9,88%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance en Patio 2 (novedad) , de acuerdo con programación en revisión.
CELDAS	9,09%	1,80%	17,42%	1,80%	-15,62%	Porcentaje correspondiente especificamente para celdas (motin), de acuerdo con programación en revisión.
SANIDAD HOMBRES	6,67%	0,00%	11,67%	0,00%	-11,67%	Porcentaje correspondiente especificamente para sanidad hombres, de acuerdo con programación en revisión.
PATIOS	4,35%	0,00%	8,35%	0,00%	-8,35%	Porcentaje correspondiente especificamente para patios, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	10,00%	1,80%	64,83%	38,50%	-26,33%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Educativas), de acuerdo con programación en revisión.
PATIO CENTRAL	6,67%	0,00%	49,19%	88,80%	39,61%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por desmanes y mantenimeinto en Patio Central, de acuerdo con programación en revisión.
PATIOS	9,09%	2,30%	49,55%	35,10%	-14,45%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por mantenimeinto en Patios, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	8,70%	3,30%	49,09%	18,90%	-30,19%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Bodega), de acuerdo con programación en revisión.
CELDAS (HOMBRES)	5,88%	0,00%	16,99%	0,00%	-16,99%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Celdas patio 3), de acuerdo con programación en revisión.
TALLER - RM	5,88%	2,00%	16,99%	4,50%	-12,49%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Talleres - RM), de acuerdo con programación en revisión.
GUARDIAS	5,88%	0,00%	16,99%	0,00%	-16,99%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Alojuamiento guardias), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC IPIALES						
TALLERES	5,56%	0,70%	15,82%	0,70%	-15,12%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Talleres), de acuerdo con programación en revisión.
AULAS	5,56%	0,00%	15,82%	0,00%	-15,82%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Aulass), de acuerdo con programación en revisión.
PRIMARIAS	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Celdas Primarias), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC LA UNIÓN						
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	19,23%	19,00%	45,90%	21,00%	-24,90%	Se evidencio una fuga y daño en tuberia hidraulica del casino del establecimiento por lo que se priorizo la intervencion de este este espacio, que no estaba en presupuesto por ende no tiene porcentajes de avance
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	12,50%	7,00%	30,84%	13,00%	-17,84%	Corresponde al enchape de muros de zona covid que se aprueba debido a las condiciones agresivas de humedad.
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	3,42%	1,71%	100,00%	90,85%	-9,15%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Coliseo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	6,67%	3,34%	11,67%	8,34%	-3,34%	
EPMSC EL BORDO						
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	

EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	6,67%	1,00%	53,50%	29,00%	-24,5%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (PABELLON 7), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 4	16,67%	22,00%	61,22%	72,03%	10,81%	Corresponde a la instlacion de cubierta en teja termoacustica con las obras complementarias adicionales, correas, canales y flanches
EPMSC BOLÍVAR						
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA						
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	25,00%	20,00%	45,00%	40,00%	-5,00%	Porcentaje corresponde al inicio de actividades en este espacio, en cuanto a retiro de pintura, estuco y pañete afectados por humedades
AULA EDUCATIVA	25,00%	20,00%	45,00%	40,00%	-5,00%	Inicio de actividades que comprenden el retiro de pintura, estuco y pañete en muros afectados por humedades
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	15,38%	0,00%	29,67%	5,29%	-24,38%	
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	9,09%	5,00%	66,59%	73,59%	7,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Rancho Antiguo), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No. 6	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	Inicio de adecuaciones hidrosanitarias en el pabellon 6, correspondientes a la adecuacion de duchas y baños adicionales
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA						
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:

* Pulimineto de juntas y arreglo de piso, para aplicación de epoxico, teniendo en cuenta el uso del área y el mantenimiento requerido basados en las condiciones existentes.
* Instalación de malla en cubierta y zona lateral del coliseo.

*Repello zona de baños y duchas.

* Instalación de iluminarias (reflectores).

* Baño para personal de la salud.










CPMS TULUA:


RANCHO ANTIGUO.

- Media caña perimetral en area que sera adecuada como sanidad
- Enchape de baño en zona de aislamiento (taller)
- Pintura epoxica en muros de sanidad

PABELLON No. 6

- Inicio de actividades preliminares de demolicion para instalacion de tuberia hidrosanitaria.
- regatas en muros para tuberia hidraulica.




EPMSC - RM PASTO:

TALLERES * Se continua con la instalación del pañete y fundición de pisos.

CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua la demolición enchape existente e hidrolavado.

PATIO 2 *En patio 2 se continúa instalando tubería de 10" y 8" y la construcción de cajas






EPMSC TUMACO:

AULAS *Se continua con la instalación de enchape en los baños.

* Se continúa estucando y pintando los muros.
* Se continúa instalando la maya y el cielo raso en PVC.
* Se continua con la instalación de lámparas. En los patios

PATIOS *Se continúa con el alistado y pintura de los muros a intervenir.

MURO EXTERIOR *Se continua la instalación de los soportes para las concertinas en el muro perimetral.






EPMSC TUQUERRES:

BODEGA *Se continua con la construcción del andén para el ingreso a la zona de aislamiento

* Se continua con la construcción de los muros de mampostería e instalacion de tuberia hidraulica.

RECLUSORIO MUJERES *Se continua con las demoliciones de piso para la construcción de las vigas de cimentación.






EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se inicio con la demolición de enchape, piso y excavaciones.
TALLERES *Se inicio con la demolición de muros de mampostería






EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
PRIMARIAS
• Fundición de piso.
aplicación de anticorrosivo en reja de patio.

• Limpieza de muros externos de celdas.

CELDAS

• Lijado y


PABELLÓN 8





RM POPAYAN: Instalación de aparatos electricos.






EPMSC PUERTO TEJADA
Rancho: Demolición de enchape, baño, enchape y puntos hidraulicos.

* Baño de





EPMSC SANTANDER QUILICHAO *Aulas: Demolición




de piso, retiro de escombros. * Demolición de enchape de baños aulas.






EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4**: Pintura de correas metalicas nuevas con anticorrosivo
- **PATIO 4:** Instalacion de canal en lamina metalica
- **PATIO 4**: Instalacion de teja termoacustica trapezoidal
- **PATIO 7:** Instalacion de cableado de celdas internas.
- **PATIO 7:** Retiro cubierta en nave 1 de patio 7
- **PATIO 7:** media caña en zona de duchas y baños de nave 1 de patio 7
- PATIO 7: Media caña en concreto impermeabilizado perimetro interno de zona humeda de baños.


EPAMS BUENAVENTURA:

- **AULAS EDUCATIVAS:** Retiro de enchape existente en muros de aulas educativas existentes por desgaste y perdida de adherencia por humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Pañete en mortero impermeabilizado sobre muros de aulas educativas por accion agresiva de humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Enchape sobre muros en aulas educativas.






COJAM JAMUNDI:

CASINO:

- Realizando la inspeccion de tuberia y evaluando posibles puntos de perdidas en red se detecto que en el casino se presenta fugas en la tuberia y perdias de liquido por daños por lo que se autorizo el movimieto de personal a este sector para atacar el problema donde se realizo excavacion, demolicion de secciones de piso, cambio de tuberias y reposicion de piso








EPMSC CAICEDONIA:
- BIBLIOTECA: Pañete impermeabilizado en muros
- BIBLIOTECA: regatas para mejoramiento del sistema de iluminacion y toma corientes
- BIBLIOTECA: resanes en muros
- AULA EDUCATIVA: regatas en muros para mejoramiento del sistema electrico
- AULA EDUCATIVA: pañete impermeabilizado sobre muros







COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tuberia hidraulica del casino por lo que se autorizo la intervencion de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminacion de cuantificacion de actividades y valoracion de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se realizo pocas actividades ya que se tenia poco personal, se realizaron actividades en celdas primarias, en pabellon 8 no se estan realizando actividades.

RM POPAYAN: Solo se esta realizando instalación de aparatos electricos. Falta ventaneria.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecucion de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas electricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente electrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revision y presentacion de solucion para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relacion al desarrollo de la atencion de la demanda, se solicito a contratista la intervencion para instalar una ventana en el area bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellon 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relacion a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que deberia instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, tambien se debe instalar una solapa metalica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el EPMSC - RM PASTO: Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC - RM PASTO: Se presentaron atrasos en obra debido a que por el cabio de dirección del establecimiento se presentaron retrocesos debido a que se cambiaron las directrices las cuales no se informaron a tiempo al contratista por tal razón no se pudo laborar 3 días de la semana. (se adjunta acta de reunión), adicionalmente en el patio 2 se presenta un inconveniente con un nacimiento de agua en cual no se ha podido descubrir la procedencia pese a las excavaciones, sondeos y pruebas de color que ha realizado el contratista por esta razón se solicita realizar un estudio particular y detallado (se adjunta acta de reunión).

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el dia miercoles 02 de septiembre del año en curso.

* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos prespuestales e inicio de actividades en todos los establecinientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio **GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL** - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría

Firma