USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 15 DEL DÍA 28 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 04 MES 10 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: **140 de 2020**

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3,94%	34,94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509.362.076,91	$ 4.522.204.939,31

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3,94%	34,94%
Valor del PAC Programado ($)	$ 509.362.076,91	$ 4.522.204.939,31

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO					
Actividades Programadas (%)	3,42%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,42%	95,98%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.121.897	$ 383.681.211,0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 13.121.897	$ 368.257.226
RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	19,85%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	4,17%	84,03%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 36.219.451	$ 182.465.746	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.599.698	$ 153.316.843
SANIDAD					
Actividades Programadas (%)	100,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	75,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.398.361	$ 7.398.361	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 5.548.771
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO No 8					
Actividades Programadas (%)	12,19%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	6,67%	82,78%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.077.732	$ 99.079.018	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.603.617	$ 82.017.611

CELDAS PRIMARIAS

Actividades Programadas (%)	4,15%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	13,53%	87,52%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.949.271	$ 263.837.864	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 35.697.263	$ 230.910.899

EPMSC PUERTO TEJADA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BAÑO RANCHO					
Actividades Programadas (%)	17,64%	88,56%	Actividades Ejecutadas (%)	22,22%	27,51%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 710.601	$ 3.567.505	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 895.099	$ 1.108.199

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	23,81%	68,81%	Actividades Ejecutadas (%)	23,81%	72,53%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.879.492	$ 11.211.584	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.879.492	$ 11.817.704

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS					
Actividades Programadas (%)	6,67%	18,33%	Actividades Ejecutadas (%)	6,67%	18,37%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.384.548	$ 6.553.040	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.384.548	$ 6.567.340

EPMSC - RM PASTO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA					
Actividades Programadas (%)	7,69%	49,45%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	42,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.532.583	$ 35.568.293	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30.423.673
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	5,59%	48,58%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	37,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.426.332	$ 177.477.186	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.306.922	$ 136.639.445
CELDA 1 - RM					
Actividades Programadas (%)	19,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	52,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.611.502	$ 18.522.541	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 185.225	$ 9.724.334
CELDA 2 - RM					
Actividades Programadas (%)	19,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	52,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.588.312	$ 13.274.841	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 132.748	$ 6.902.917
PATIO 2					
Actividades Programadas (%)	11,12%	38,54%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	31,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.089.720	$ 21.120.256	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.205.765	$ 17.154.741
CELDAS					
Actividades Programadas (%)	11,12%	38,54%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	3,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.076.561	$ 21.074.618	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 820.336	$ 1.804.739
SANIDAD HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	11,11%	30,47%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.179.113	$ 49.852.720	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	4,77%	17,66%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.831.046	$ 66.110.189	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	12,50%	88,44%	Actividades Ejecutadas (%)	0,90%	40,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 29.605.530	$ 209.469.153	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.131.598	$ 95.211.385
PATIO CENTRAL					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	89,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 52.630.061	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 46.735.494
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	10,00%	66,91%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	39,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.720.875	$ 71.734.898	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.144.175	$ 42.454.664
MURO EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	16,67%	16,67%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	5,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.117.686	$ 2.117.686	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 635.306	$ 635.306
EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA					$ 50.814.539
Actividades Programadas (%)	9,52%	67,70%	Actividades Ejecutadas (%)	2,30%	23,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.977.437	$ 127.794.672	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.341.551	$ 44.736.852
CELDAS (HOMBRES)					
Actividades Programadas (%)	6,67%	29,91%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.634.051	$ 34.250.319	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
TALLER - RM					
Actividades Programadas (%)	6,67%	29,91%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	6,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.233.525	$ 27.966.832	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.402.543	$ 6.077.687
GUARDIAS					
Actividades Programadas (%)	6,67%	29,91%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.550.546	$ 29.389.153	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES					
Actividades Programadas (%)	5,56%	5,56%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.187.843	$ 7.187.843	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	7,69%	30,18%	Actividades Ejecutadas (%)	0,60%	2,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.158.998	$ 59.470.254	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.182.402	$ 4.532.540
AULAS					
Actividades Programadas (%)	7,69%	30,18%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.206.331	$ 36.117.350	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.196.823	$ 1.196.823
RECLUSORIO MUJERES					
Actividades Programadas (%)	8,30%	8,30%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.682.939	$ 8.682.939	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO VIGILANTES					
Actividades Programadas (%)	12,50%	12,50%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.635.199	$ 3.635.199	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 290.816	$ 290.816

PRIMARIAS	VALOR	$ 94.899.146			
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	7,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.897.983	$ 6.642.940
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	10,00%	76,59%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	73,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.664.016	$ 119.970.699	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 115.271.493,7
PABELLON 6					
Actividades Programadas (%)	33,33%	58,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	65,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.475.092	$ 2.581.522	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 2.876.718,0
PABELLON 7					
Actividades Programadas (%)	33,33%	58,3300%	Actividades Ejecutadas (%)	55,00%	55,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 998.960	$ 1.748.255	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.648.448,5	$ 1.648.448,5
EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	6,90%	60,40%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	48,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.975.623	$ 122.337.333	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 30.381.788,1	$ 97.221.722
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	18,18%	79,40%	Actividades Ejecutadas (%)	5,17%	92,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.637.327	$ 55.192.728	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.593.783,4	$ 64.090.296
EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	10,00%	40,84%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	30,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.325.747	$ 54.422.349	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 13.325.746,6	$ 39.977.240
COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CASINO					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	6,50%	6,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.418.000	$ 2.418.000	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.570.000,0	$ 1.570.000,0
PATIO 3					
Actividades Programadas (%)	3,22%	20,28%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	4,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.795.275	$ 67.990.120	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 10.057.710,0	$ 13.410.280,0
EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA					
Actividades Programadas (%)	7,77%	94,67%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	80,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.188.996	$ 14.486.774	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.060.478,2	$ 12.241.912,8
AULA EDUCATIVA					
Actividades Programadas (%)	6,28%	84,58%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	80,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 531.604	$ 7.159.728	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.693.007,4	$ 6.772.029,6

EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	8,33%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,80%	0,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.116.496	$ 10.116.496	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 971.572,3	$ 971.572,3

EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO					
Actividades Programadas (%)	25,00%	25,00%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	15,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.293.375	$ 2.293.375	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.376.024,7	$ 1.376.024,7
PATIO 4					
Actividades Programadas (%)	8,33%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.864.000	$ 1.864.000	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 372.800,0	$ 372.800,0

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	0	8	8	8	8	5	37
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	8	8	8	5	29
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	5	5	10
EPMSC CARTAGO	0	0	8	8	8	5	29

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	4,15%	13,53%	100,00%	87,52%	-12,48%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias).
PABELLON No 8	12,19%	6,67%	100,00%	82,78%	-17,22%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Pabellón No 8).
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	19,85%	4,17%	100,00%	84,03%	-15,98%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua).
SANIDAD	100,00%	0,00%	100,00%	75,00%	-25,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 1 (Sanidad).

EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	7,69%	0,00%	49,45%	42,30%	-7,15%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	5,59%	2,00%	48,58%	37,40%	-11,18%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	19,50%	1,00%	100,00%	52,50%	-47,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	19,50%	1,00%	100,00%	52,00%	-48,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2	11,12%	2,20%	38,54%	31,30%	-7,24%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS	11,12%	1,50%	38,54%	3,30%	-35,24%	Porcentaje correspondiente específicamente para celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	11,11%	0,00%	30,47%	0,00%	-30,47%	Porcentaje correspondiente específicamente para sanidad hombres.
PATIOS	4,77%	0,00%	17,66%	0,00%	-17,66%	Porcentaje correspondiente específicamente para patios.
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	12,50%	0,90%	88,44%	40,20%	-48,24%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	1,00%	100,00%	89,80%	-10,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS	10,00%	2,00%	66,91%	39,60%	-27,31%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	16,67%	5,00%	16,67%	5,00%	-11,67%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	9,52%	2,30%	67,70%	23,70%	-44,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
CELDAS (HOMBRES)	6,67%	0,00%	29,91%	0,00%	-29,91%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
TALLER - RM	6,67%	1,50%	29,91%	6,50%	-23,41%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
GUARDIAS	6,67%	0,00%	29,91%	0,00%	-29,91%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	5,56%	0,00%	5,56%	0,00%	-5,56%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.
EPMSC IPIALES						
TALLERES	7,69%	0,60%	30,18%	2,30%	-27,88%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
AULAS	7,69%	1,00%	30,18%	1,00%	-29,18%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	8,30%	0,00%	8,30%	0,00%	-8,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
AISLAMIENTO VIGILANTES	12,50%	1,00%	12,50%	1,00%	-11,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	0,00%	2,00%	0,00%	7,00%	7,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
EPMSC LA UNIÓN						
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	Durante el periodo no hubo autorización de ingreso para el personal de obra ni Interventoría, debido al riesgo informado por el establecimiento por COVID-19. Se presentaron pruebas y a partir de la siguiente semana se iniciaran labores..

COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	10,00%	6,50%	10,00%	6,50%	-3,50%	Se evidencio una fuga y daño en tubería hidráulica del casino del establecimiento por lo que se priorizo la intervención de este este espacio, que no estaba en presupuesto por ende no tiene porcentajes de avance
RED GENERAL HIDRAULICA	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	Realizando la exploración de las fugas en la red general del establecimiento se detecto otra fuga por lo que decidió su intervención
PATIO 4	3,22%	3,00%	20,28%	4,00%	-16,28%	Avance representado en la ejecución de obras hidrosanitarias como el cambio de tubería sanitaria por el perímetro de este bloque.
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	10%	10%	41%	30%	-11%	Avance corresponde a la intervención de aulas educativas en cuento a enchapes, mampostería y redes hidrosanitarias y eléctricas
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	3,42%	3,42%	100,00%	95,98%	-4,02%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Coliseo).
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	6,67%	6,67%	18,33%	18,37%	-0,04%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Aulas).
EPMSC EL BORDO						
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades. Debido a la dificultad en la consecución de personal y definiciones de áreas a intervenir por contrato vigente. (ENTERRITORIO).
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	6,90%	15,00%	60,40%	48,00%	-12,40%	Avance corresponde al desmonte de teja metálica de una de las naves del patio 7, se esta realizando el mantenimiento de la estructura de cubierta y adicionando perfileria para soporte de la teja contractual aprobada.
PABELLON No 4	18,18%	5,17%	79,40%	92,20%	12,80%	Avance corresponde a la impermeabilización de losa maciza, terminación de instalación de teja termo acústica y desagües
EPMSC BOLÍVAR						
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades. Debido a la dificultad en la consecución de personal.
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	0%	0%	0%	0%	0%	Inicio de actividades en rancho correspondientes a preliminares como demoliciones de enchape y pisos
PATIO 4	0%	0%	0%	0%	0%	Inicio de actividades en rancho correspondientes a preliminares como demoliciones de enchape y pisos
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	7,77%	20,00%	94,67%	80,00%	-14,67%	Porcentaje corresponde al inicio de actividades en este espacio, en cuanto a retiro de pintura, estuco y pañete afectados por humedades
AULA EDUCATIVA	6,28%	20,00%	84,58%	80,00%	-4,58%	Inicio de actividades que comprenden el retiro de pintura, estuco y pañete en muros afectados por humedades
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	17,64%	22,22%	88,56%	27,51%	-61,05%	Se iniciaron actividades con acondicionamiento de muros, instalaciones hidraulicas y sanitarias.
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades debido a que el estudio de seguridad del personal interno del establecimiento, no aprobo el mismo, se debio presentar nuevo personal y se esta en el proceso.

CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	10,00%	0,00%	76,59%	73,59%	-3,00%	No se ejecuto obra en esta semana puesto que aun no han llegado las puertas para terminar de acondicionar el espacio como sanidad, una vez instaladas se procederá a realizar los retoques pendientes.
PABELLON No. 6	33,33%	0,00%	58,33%	65,00%	6,67%	Avance corresponde a la adecuación de mejoramiento de área de duchas y baños tanto en la parte interna como en la externa del pabellón
PABELLON No. 7	33,33%	55,00%	58,33%	55,00%	-3,33%	Corresponde a la adecuación para mejoramiento y ampliación de baterías sanitarias ya que el pabellón alberga aproximadamente 50 PPL y únicamente cuentan con un baño.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	Se ingreso al establecimiento en día 02/10/2020 con implementación de protocolos, sin inicio de actividades.
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	8%	1%	8%	1%	8%	Inicio de adecuaciones en aulas educativas correspondientes a preliminares en demoliciones.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Fundición de muro en pasillo para sanidad.
* Instalación de extractores de aire.
pasillo.
personal de la salud.

*Instalación de teja de cubierta de
* Instalación de reja en baños PPL y baño para






CPMS TULUÁ:

RANCHO ANTIGUO.

- No se presenta avance de obra en esta semana puesto que aun no llegan las puertas que se instalaran para terminar de adecuar el espacio como sanidad, estos elementos se esperan que lleguen en la semana del 5 al 10 de octubre e instalarlas en la misma semana para terminar de realizar los retoques pendientes y observaciones realizadas.

PABELLON No. 6


- Retiro de enchape, y repellos en muros de baños
- Repello de muros para baños y duchas
- Enchape de muros y pisos de baños
- Repello y pintura exterior de baños

PABELLLON No. 7

- Retiro de enchapes de muros y repellos en muros
- Abuzardado de piso para fundir contrapiso de nivelación para adecuación de desagües
- Mampostería para ducha externa, repello en muros y enchape de piso y muros, enchape en muros externos de ducha.









EPMSC - RM PASTO:
TALLERES * Se continua con la instalación del pañete.
*Se continua con el mantenimiento a la estructura de la cubierta y con instalación de techo.
*Se continua con la instalación de enchape.
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el hidrolavado.
PATIO 2 *Se continua con la construcción de las cañuelas del patio.
*Se continua con la fundición del corredor de acceso al patio.







EPMSC TUMACO:
AULAS * Se continúa estucando y pintando los muros.
* Se continua con la instalación de lámparas.
PATIO CENTRAL *Se finalizo con la pintura en los m ros a intervenir
PATIOS *Se finalizo con la pintura de los muros a intervenir.
MURO EXTERIOR *Se continua la instalación de la concertina en el muro perimetral.






EPMSC TUQUERRES:
BODEGA *Se continua con la construcción del andén para el ingreso a la zona de aislamiento
* Se continua con la instalación de pañete.
RECLUSORIO MUJERES *Se realizo la demolición de muros existentes y retiro de ventanas
*Se fundieron las vigas de cimentación y se continua con el levantamiento de muros de mampostería.






EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se continua con las demoliciones de enchapes, muros y piso.
*Se continua con la excavación para la instalación de tubería sanitaria
TALLERES *Se continúa con la demolición de muros de mampostería y piso.
AULAS *Se realizo la excavación para instalación red sanitaria
SANIDAD *Se inicio con el raspado y limpieza de muros.







EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
• Pintura de muros de pasillo.
PABELLÓN 8
• Limpieza de cubierta.
pintura.

CELDAS PRIMARIAS

• Muro de culata, repello y





RM POPAYAN: Excavación para retiro de filtro, instalación de tubería para lavamanos y lava traperos.






EPMSC PUERTO TEJADA
de Rancho: Arreglo de enchape, cambio de tubería.
muro contiguo a baños.

Baño
* Biblioteca: Enchape de piso y





EPMSC SANTANDER QUILICHAO *Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros. * Demolición de enchape de baños aulas.






EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4**: Instalación de teja termo acústica trapezoidal
- **PATIO 4: Impermeabilización de losa maciza**
- **PATIO 4**: Instalación de Tubería para desagües.
- **PATIO 7:** Retiro cubierta en nave 1 de patio 7
- **PATIO 7:** Mantenimiento de estructura para teja termo acústica nueva a instalar
- **PATIO 7:** Fundición de Macizos en concreto para soporte de estructura metálica para voladizo de cubierta y para instalación de canal en lamina.
- **PATIO 7:** Media caña en concreto impermeabilizado perímetro interno de zona húmeda de baños.








EPAMS BUENAVENTURA:

- **AULAS EDUCATIVAS:** Retiro de enchape existente en muros de aulas educativas existentes por desgaste y perdida de adherencia por humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Pañete en mortero impermeabilizado sobre muros de aulas educativas por acción agresiva de humedad
- **AULAS EDUCATIVAS:** Enchape sobre muros en aulas educativas.
- **AULAS EDUCATIVAS:** Mampostería en ladrillo de cemento para división de área
- **AULAS EDUCATIVAS:** instalación de tubería conduit en piso y muros.






COJAM JAMUNDI:

CASINO:

- Realizando la inspección de tubería y evaluando posibles puntos de perdidas en red se detecto que en el casino se presenta fugas en la tubería y perdías de liquido por daños por lo que se autorizo el movimiento de personal a este sector para atacar el problema donde se realizo excavación, demolición de secciones de piso, cambio de tuberías y reposición de piso

RED HIDRAULICA GENERAL

- Realizando la exploración de las fugas se detecto otra de estas cerca del patio 2 por lo que se decidió intervenir para evitar un gasto excesivo de agua.

PATIO 4:

- Retiro de tubería cristalizada y dañada en la parte externa del bloque.
- Instalación de tubería sanitaria por fachada.









EPMSC CAICEDONIA:
- BIBLIOTECA: Estuco para muros internos
- BIBLIOTECA: Pintura tipo 1 de muros y cielo
- BIBLIOTECA: Instalación de tubería y cableado eléctrico
- AULA EDUCATIVA: Muro en mampostería par ampliación de baños
- AULA EDUCATIVA: Losa entrepiso maciza para cerramiento de baño adicional.
- AULA EDUCATIVA: Contrapiso en concreto de baños.



EPMSC CARTAGO:
AULAS EDUCATIVAS
- Demolición de enchape de piso para adecuación de baños en aulas.
- Exploración de cajas de inspección para derivación de adecuaciones de baños.







EPMSC SEVILLA:
RANCHO
- Demolición de enchape piso.
- Demolición de enchape sobre muros.
PATIO No.4
- Demolición de enchapes de piso y muros de baños
- Demolición de piso para nivelación de superficie en baños.






COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino por lo que se autorizo la intervención de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminación de cuantificación de actividades y valoración de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se realizo pocas actividades ya que se tenia poco personal, se realizaron actividades en celdas primarias y en pabellón 8.

RM POPAYAN: Se adelantan los trabajos de manejo de aguas lluvias en el establecimiento.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC TUMACO: En la visita que se realizó el día lunes 28 de agosto del año en curso, el contratista manifestó que ya faltando detalles menores para culminar las actividades que estaban estipuladas realizar en el establecimiento, realizar la entrega de ellas, sin embargo por parte de la interventoría se le manifestó que no se recibirán pre entregas, se le dio la claridad que se recibirá una vez estén completamente terminadas las obras y una vez se subsane las observaciones realizadas en la visita, cabe resaltar que el contratista ha realizado unas pre entregas a los funcionarios del establecimiento.

En el EPMSC UNION: Se hace claridad que no se había podido ingresar al establecimiento, porque los funcionarios administrativos estaban a la espera de los resultados de las pruebas del COVID, sin embargo a finalizar la semana se entregaron estos resultados por lo cual el personal ingresara en la semana que viene.

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO

Directora Interventoría



Firma