USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 1 DEL DÍA 23 MES 06 AÑO 2020 AL DÍA 28 MES 06 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

CONTRATO No.: 129 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNANDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 3.882.831.946	$ -

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ -

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -

ETAPA DE CONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

ETAPA DE CONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	N/A	8	8	8	8	5	37
RM POPAYAN	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC -RM PASTO	N/A	8	8	8	8	5	37
COJAM JAMUNDÍ	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC BUENAVENTURA	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC ERE CALI	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC TUMACO	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC IPIALES	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC EL BORDO	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC TUQUERRES	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC LA UNIÓN	N/A	8	8	8	8	5	37
EPAMS CAS JP PALMIRA	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC BOLÍVAR	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC SEVILLA	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC CAICEDONIA	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC PUERTO TEJADA	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC BUGA	N/A	8	8	8	8	5	37
CPMS TULUÁ	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC ROLDANILLO	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC SILVIA	N/A	8	8	8	8	5	37
EPMSC CARTAGO	N/A	8	8	8	8	5	37

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita el 26 de mayo a realizar reconocimiento y el 12 de junio a toma de medidas.
RM POPAYAN	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita el 27de mayo a realizar reconocimiento y el 8 de junio a toma de medidas.
EPMSC -RM PASTO	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizaron las visitas de reconocimiento y toma de medidas
COJAM JAMUNDÍ	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita el 23 de mayo a realizar reconocimiento y el 10 de junio a toma de medidas.
EPMSC BUENAVENTURA	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita el 22 de mayo a realizar reconocimiento y el 16 de junio a toma de medidas.
EPMSC ERE CALI	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita el 21 de mayo a realizar reconocimiento y el 6 de junio a toma de medidas.
EPMSC TUMACO	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizaron las visitas de reconocimiento y toma de medidas
EPMSC IPIALES	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizaron las visitas de reconocimiento y toma de medidas
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0%	0%	0%	0%	0%	Visita Programada 02 de julio.
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita el 16 de junio a realizar reconocimiento
EPMSC TUQUERRES	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo la visita de reconocimiento y toma de medidas
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizaron las visitas de reconocimiento y esta pendiente la visita de toma de medidas
EPAMS CAS JP PALMIRA	0%	0%	0%	0%	0%	

EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita el 17 de junio a realizar reconocimiento
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC PUERTO TEJADA	0%	0%	0%	0%	0%	Visita programada para el 01 de julio
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	Visita programada para el 3 de julio.
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En el EPMSC - RM PASTO se realizaron las visitas de reconocimiento el día 28 de mayo y toma de medidas el día 08 de junio del presente año conjuntamente contratista e interventoría.

En el EPMSC TUMACO se realizaron las visitas de reconocimiento el día 30 de mayo y toma de medidas el día 05 de junio del presente año conjuntamente contratista e interventoría.

En el EPMSC IPIALES se realizó la primera visita el día 28 de mayo del presente año , sin embargo no fue posible ingresar al establecimiento, por lo cual se realizó una segunda visita el día 23 de junio del presente año en la cual se hizo el reconocimiento y la toma de medidas conjuntamente contratista e interventoría..

En el EPMSC TUQUERRES se realizó la visita de reconocimiento y toma de medidas el día 19 de junio del presente año, conjuntamente contratista e interventoría.

En el EPMSC UNION se realizó la visita de reconocimiento el día 18 de junio del presente año, conjuntamente contratista e interventoría, sin embargo está pendiente la visita de toma de medidas.

RM POPAYAN: Se realizo visita el 27de mayo a realizar reconocimiento y el 8 de junio a toma de medidas.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se realizo visita el 26 de mayo a realizar reconocimiento y el 12 de junio a toma de medidas.

COJAM JAMUNDÍ: Se realizo visita el 23 de mayo a realizar reconocimiento y el 10 de junio a toma de medidas.

EPMSC BUENAVENTURA: Se realizo visita el 22 de mayo a realizar reconocimiento y el 16 de junio a toma de medidas.

EPMSC ERE CALI: Se realizo visita el 21 de mayo a realizar reconocimiento y el 6 de junio a toma de medidas.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO: Visita Programada 02 de julio.

EPMSC EL BORDO: Se realizo visita el 16 de junio a realizar reconocimiento

EPMSC BOLÍVAR: Se realizo visita el 17 de junio a realizar reconocimiento

EPMSC PUERTO TEJADA: Visita programada para el 01 de julio.

EPMSC SILVIA: Visita programada para el 03 de julio

Una vez realizadas las visitas el contratista hasta la fecha ha entregado el diagnostico de los establecimientos carcelarios de Cali, Tumaco, Pasto y Popayan RM, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO

Directora Interventoría

Firma