USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 20 DEL DÍA 02 MES 11 AÑO 2020 AL DÍA 08 MES 11 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO	DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152	Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -	Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152	Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero	Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A	Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020	Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020	Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	4,86%	38,80%	PAC Programado (%)	4,86%	38,80%
Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98	Valor del PAC Programado ($)	$ 629.018.775,19	$ 5.021.795.982,98

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO				**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO						
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,52%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 469.185.442	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.439.764	$ 469.185.442
SANIDAD	$ 89.372.196,00					
Actividades Programadas (%)		12,50%	33,61%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	38,61%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 11.171.525	$ 30.037.995	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.468.610	$ 34.506.605
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	$ 80.533.118,00					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 80.533.118	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.026.656	$ 80.533.118
PATIO 10	$ 258.832.405,00					
Actividades Programadas (%)		10,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 27.177.403	$ 258.832.405	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RM POPAYÀN		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR	$ 182.121.141,00					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 182.121.141	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.821.211	$ 176.657.507

SANIDAD	$ 9.164.202,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 9.164.202		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 183.284	$ 8.889.276
BODEGA	$ 12.415.369,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	60,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.415.369		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 620.768	$ 7.449.221
RANCHO	$ 60.128.279,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 60.128.279		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON 8 (DESMANES)	$ 111.957.143					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	98,12%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 111.957.143		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.119.571	$ 109.852.349
CELDAS PRIMARIAS	$ 279.988.062					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	96,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 279.988.062		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.799.881	$ 271.308.432
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	$ 203.758.579					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	66,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.112.757	$ 134.480.662
PABELLON 2 (DESMANES)	$ 185.941.463					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.594.146	$ 18.594.146		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 4 (DESMANES)	$ 126.432.507					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 126.432.507		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	$ 35.330.288					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	$ 188.518.451					
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.851.845	$ 18.851.845		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC PUERTO TEJADA						
	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
BAÑO RANCHO	$ 5.196.492					
Actividades Programadas (%)	16,67%	46,34%		Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	90,56%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 866.255	$ 2.408.054		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 103.930	$ 4.705.943
	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA	$ 29.984.511					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	97,53%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 29.984.511		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.499.226	$ 29.243.894
RANCHO	$ 60.611.261					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AISLAMIENTO (UTE)	$ 21.636.858				
Actividades Programadas (%)	20,00%	80,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.327.372	$ 17.309.486	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AULAS EDUCATIVAS	$ 96.333.459				
Actividades Programadas (%)	20,00%	80,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	30,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.266.692	$ 77.066.767	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.890.004	$ 29.497.305

EPMSC BOLÍVAR CAUCA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO	$ 133.367.596				
Actividades Programadas (%)	8,33%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	12,50%	51,04%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.109.521	$ 11.109.521	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 16.670.950	$ 68.070.821
CONYUGALES UTE	$ 63.336.604				
Actividades Programadas (%)	10,00%	36,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.333.660	$ 23.117.860	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC EL BORDO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 32.909.779				
Actividades Programadas (%)	11,11%	29,44%	Actividades Ejecutadas (%)	16,67%	46,11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.656.276	$ 9.688.639	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.486.060	$ 15.174.699
CELDAS COLECTIVAS	$ 30.326.253				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
CELDAS PRIMARIAS	$ 25.839.150				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 82.818.186				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC SILVIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES	$ 36.435.423				
Actividades Programadas (%)	10,00%	40,83%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	80,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.643.542	$ 14.876.583	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.287.085	$ 29.148.338
BODEGA TALLERES	$ 8.046.817				
Actividades Programadas (%)	33,30%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.679.590	$ 8.046.817	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 8.046.817
BODEGA SANIDAD	$ 3.187.230				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	33,34%	66,67%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 637.446	$ 637.446	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.062.622	$ 2.124.926
SANIDAD	$ 8.775.832				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AMPLIACIÓN SANIDAD	$ 32.070.451				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC - RM PASTO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA	$ 89.086.568,00					
Actividades Programadas (%)		9,09%	66,88%	Actividades Ejecutadas (%)	1,10%	51,70%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 8.097.969	$ 59.581.097	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 979.952	$ 46.057.756
TALLERES	$ 397.461.217,00					
Actividades Programadas (%)		4,28%	64,59%	Actividades Ejecutadas (%)	1,30%	49,60%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 17.011.340	$ 256.720.200	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.166.996	$ 197.140.764
CELDA 1 - RM	$ 21.473.392					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,20%	63,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 21.473.392	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 687.149	$ 13.528.237
CELDA 2 - RM	$ 16.324.773					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,50%	63,50%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 16.324.773	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 571.367	$ 10.366.231
PATIO 2 (EMERGENCIA)	$ 65.343.688					
Actividades Programadas (%)		16,67%	81,99%	Actividades Ejecutadas (%)	2,80%	40,10%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 10.892.793	$ 53.575.290	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.829.623	$ 26.202.819
CELDAS HOMBRES	$ 39.107.941					
Actividades Programadas (%)		16,67%	81,99%	Actividades Ejecutadas (%)	6,20%	18,90%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 6.519.294	$ 32.064.601	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.424.692	$ 7.391.401
SANIDAD HOMBRES	$ 200.580.598					
Actividades Programadas (%)		18,18%	79,60%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 36.465.553	$ 159.662.156	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EMERGENCIA PATIO 3 Y 4	$ 277.254.177					
Actividades Programadas (%)		5,56%	33,47%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 15.415.332	$ 92.796.973	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD MUJERES	$ 58.042.336					
Actividades Programadas (%)		28,57%	68,98%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 16.582.695	$ 40.037.603	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS)	$ 33.809.914					
Actividades Programadas (%)		0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 338.099	$ 338.099
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	$ 25.942.744					
Actividades Programadas (%)		0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 4 (DESMANES)	$ 342.718.171					
Actividades Programadas (%)		0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC TUMACO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS	$ 198.988.490					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	49,00%	89,20%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 198.988.490	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 97.504.360	$ 177.497.733
PATIO CENTRAL	$ 62.176.240					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	92,90%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 62.176.240	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.865.287	$ 57.761.727
PATIOS (DESMANES)	$ 92.746.485					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	47,00%	84,60%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 92.746.485	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 43.590.848	$ 78.463.526
MURO EXTERIOR	$ 11.066.374					
Actividades Programadas (%)		20,00%	74,08%	Actividades Ejecutadas (%)	77,00%	82,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 2.213.275	$ 8.197.970	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.521.108	$ 9.074.427

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	$ 233.768.115				
Actividades Programadas (%)	10,00%	77,70%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	32,10%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.376.812	$ 181.640.163	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.142.899	$ 75.039.565
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	$ 98.197.644				
Actividades Programadas (%)	8,33%	53,08%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.179.864	$ 52.123.309	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	$ 115.401.431				
Actividades Programadas (%)	9,52%	55,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	16,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.986.216	$ 64.243.977	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 18.810.433
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 121.642.050				
Actividades Programadas (%)	9,52%	55,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.580.323	$ 67.718.129	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD HOMBRES	$ 36.664.389				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 46.307.503				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	$ 160.220.935				
Actividades Programadas (%)	7,69%	25,47%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.320.990	$ 40.808.272	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	$ 76.843.598				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	$ 216.167.719				
Actividades Programadas (%)	12,50%	48,51%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	12,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 27.020.965	$ 104.862.960	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.404.193	$ 26.804.797
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	$ 148.217.753				
Actividades Programadas (%)	12,50%	48,51%	Actividades Ejecutadas (%)	1,30%	9,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.527.219	$ 71.900.432	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.926.831	$ 14.525.340
RECLUSORIO MUJERES	$ 129.064.593				
Actividades Programadas (%)	9,09%	25,76%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.731.972	$ 33.247.039	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	$ 36.018.808				
Actividades Programadas (%)	28,57%	63,29%	Actividades Ejecutadas (%)	2,20%	13,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.290.573	$ 22.796.304	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 792.414	$ 4.898.558
PRIMARIAS	$ 117.541.723				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	17,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.938.543	$ 20.334.718
BAÑOS PATIOS	$ 279.956.057				
Actividades Programadas (%)	6,67%	12,92%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.673.069	$ 36.170.323	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD	$ 57.727.535				
Actividades Programadas (%)	33,33%	33,33%	Actividades Ejecutadas (%)	4,30%	20,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.240.587	$ 19.240.587	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.482.284	$ 11.660.962

RANCHO	$ 112.123.554					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC LA UNION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
SANIDAD	$ 106.655.228					
Actividades Programadas (%)	10,00%	40,83%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.665.523	$ 43.547.330	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	$ 46.881.576					
Actividades Programadas (%)	8,33%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	3,30%	13,30%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.905.235	$ 3.905.235	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.547.092	$ 6.235.250	
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	$ 50.399.271					
Actividades Programadas (%)	8,33%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.198.259	$ 4.198.259	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
RANCHO	$ 42.476.595					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO COLECTIVO	$ 20.542.234					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	$ 13.519.222					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO COMÚN BATERÍA	$ 42.440.317					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
RANCHO ANTIGUO	$ 140.143.499					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,31%	79,60%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 140.143.499	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.237.315	$ 111.554.225	
PABELLON 6	$ 15.595.903					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 15.595.903	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.439.944,0	
PABELLON 7	$ 11.262.583					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	96,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.262.583	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 10.812.079,7	
EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
PABELLON No 7	$ 386.208.686					
Actividades Programadas (%)	8,13%	91,62%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	57,0%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 31.398.766	$ 353.844.398	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 19.310.434	$ 220.138.951	
PABELLON No 4	$ 105.731.591					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,50%	90,20%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 105.731.591	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.700.606	$ 95.369.895	
EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
AULAS EDUCATIVAS	$ 143.132.032				$ 105.474.690	
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	4,00%	66,50%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 143.132.032	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.725.281	$ 95.182.801	

SANIDAD	$ 171.531.486					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	6,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.715.315	$ 10.291.889	
AISLAMIENTO MUJERES	$ 42.432.237					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 42.432.237	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
RANCHO	$ 90.610.246					
Actividades Programadas (%)	22,22%	89,57%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.133.597	$ 81.159.597	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
REDES ELECTRICAS	$ 104.459.837					
Actividades Programadas (%)	22,22%	89,57%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.210.976	$ 93.564.676	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	$ 26.510.628					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 45.113.987					
Actividades Programadas (%)	5,00%	5,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.255.699	$ 2.255.699	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
PATIO 5	$ 151.430.305				$ 116.024.102,2	
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	$ 273.317.964					
s Programadas (%)	18,18%	84,08%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	11,50%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 49.689.206	$ 229.805.744	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.366.589,8	$ 31.431.565,9	
PATIO 3-UTE Y CONYUGALES	$ 344.229.661					
s Programadas (%)	11,11%	76,05%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	11,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 38.243.915	$ 261.786.657	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 37.865.262,7	
PATIO 4-UTE Y CONYUGALES	$ 292.045.460					
s Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	16,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 29.204.546	$ 29.204.546	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.840.909,2	$ 46.727.273,6	
GARITAS Y TRINCHERAS	$ 96.828.303					
s Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	

EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA	$ 13.214.834				
Actividades Programadas (%)	33,33%	86,90%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.404.504	$ 11.483.691	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 13.214.834
AULA EDUCATIVA	$ 39.058.025				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 38.667.445
SANIDAD	$ 28.491.452				
Actividades Programadas (%)	12,50%	47,35%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.561.432	$ 13.490.703	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.849.145,2	$ 5.698.290
EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS	$ 141.145.561				
Actividades Programadas (%)	10,00%	46,67%	Actividades Ejecutadas (%)	18,00%	40,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.114.556	$ 65.872.633	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 25.406.201,0	$ 57.587.388,9
PATIO 4	$ 78.825.272				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO	$ 23.838.150				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	50,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.919.075,0
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	$ 36.587.412				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.317.482	$ 7.317.482	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
BIBLIOTECA	$ 59.675.771				
Actividades Programadas (%)	10,00%	50,83%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	27,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.967.577	$ 30.333.194	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.790.273,1	$ 16.112.458,2
SANIDAD	$ 23.624.972				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,0%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 4 (BAÑO)	$ 12.885.805				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	90,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.932.870,8	$ 11.597.224,5
EPMSC BUGA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD	$ 34.172.663				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	25,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 8.543.165,8
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	$ 22.139.552				
Actividades Programadas (%)	12,50%	30,83%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.767.444	$ 6.825.624	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARIAS	$ 45.470.556				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	$ 11.116.793					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	$ 2.852.892					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	8	8	8	8	8	5	45
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC TUMACO	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC TUQUERRES	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC IPIALES	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC LA UNIÓN	0	8	8	8	8	5	37
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC EL BORDO	8	8	8	8	8	5	45
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	8	8	8	8	8	5	45

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	0,00%	1,00%	100,00%	96,90%	-3,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias).
PABELLON No 8	0,00%	1,00%	100,00%	98,12%	-1,88%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Pabellón No 8).
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	0,00%	1,00%	100,00%	97,00%	-3,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua).
SANIDAD	0,00%	2,00%	100,00%	97,00%	-3,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento 1 (Sanidad).
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	9,09%	1,10%	66,88%	51,70%	-15,18%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	4,28%	1,30%	64,59%	49,60%	-14,99%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	0,00%	3,20%	100,00%	63,00%	-37,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	0,00%	3,50%	100,00%	63,50%	-36,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2 (EMERGENCIA)	16,67%	2,80%	81,99%	40,10%	-41,89%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS HOMBRES	16,67%	6,20%	81,99%	18,90%	-63,09%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	18,18%	0,00%	79,60%	0,00%	-79,60%	Porcentaje correspondiente específicamente paraavance sanidad hombres.

EMERGENCIA PATIO 3 Y 4	5,56%	0,00%	33,47%	0,00%	-33,47%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios.
SANIDAD MUJERES	28,57%	0,00%	68,98%	0,00%	-68,98%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en sanidad mujeres
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS)	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en zona comun patios
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	0,00%	49,00%	100,00%	89,20%	-10,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	3,00%	100,00%	92,90%	-7,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS	0,00%	47,00%	100,00%	84,60%	-15,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	20,00%	77,00%	74,08%	82,00%	7,92%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	10,00%	2,20%	77,70%	32,10%	-45,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	8,33%	0,00%	53,08%	0,00%	-53,08%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	9,52%	0,00%	55,67%	16,30%	-39,37%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	9,52%	0,00%	55,67%	0,00%	-55,67%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	7,69%	0,00%	25,47%	0,00%	-25,47%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos mujeres.
EPMSC IPIALES						
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	12,50%	2,50%	48,51%	12,40%	-36,11%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	12,50%	1,30%	48,51%	9,80%	-38,71%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	9,09%	0,00%	25,76%	0,00%	-25,76%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	28,57%	2,20%	63,29%	13,60%	-49,69%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	0,00%	2,50%	0,00%	17,30%	17,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
BAÑOS PATIOS	6,67%	0,00%	12,92%	0,00%	-12,92%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios.
SANIDAD	33,33%	4,30%	33,33%	20,20%	-13,13%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad.
EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	10,00%	0,00%	40,83%	0,00%	-40,83%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	8,33%	3,30%	8,33%	13,30%	4,97%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales).
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	-8,33%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aislamiento guardias y UT).
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se evidencio una fuga y daño en tubería hidráulica del casino del establecimiento por lo que se priorizo la intervención de este este espacio, el cual no estaba en presupuesto, por ende no tiene porcentajes de avance.
RED GENERAL HIDRAULICA	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	Realizando la exploración de las fugas en la red general del establecimiento, se detectó otra fuga, por lo que decidió realizar la intervención.
PATIO 2	18,18%	0,50%	84,08%	11,50%	-72,58%	Exploracion de daños en red hidraulica
PATIO 3	11,11%	0,00%	76,05%	11,00%	-65,05%	No se ejecutaron actividades, dado que se recomienda dar prioridad a zonas COVID-19.
PATIO 4	10,00%	2,00%	10,00%	16,00%	6,00%	Se instalaron luminarias e hizo reposicion de tuberia sanitaria, instalacion de push de duchas

EPMSC BUENAVENTURA						
EDUCATIVAS	0,00%	4,00%	100,00%	66,50%	-33,50%	El avance corresponde a la intervención de aulas educativas en cuento a enchapes, mamposteria y redes hidrosanitarias y eléctricas y construccion de muros en mamposteria estructural.
SANIDAD	0,00%	1,00%	0,00%	6,00%	6,00%	Se iniciaron actividades de demolicion de pañetes y retiro de pintura, exploracion de daños por humedades en cielos donde se observo filtraciones en losa de entrepiso que coresponde a patio 4 y alojamientos de mujeres
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	0,00%	0,52%	100,00%	100,00%	0,00%	No se están realizando actividades; que se está interviniendo el pasillo de sanidad y se tiene como ingreso provisional el área de coliseo. Cuando se termine de intervenir el pasillo, se da el acabado de piso, retoques y cierre de acceso provisional.
SANIDAD	12,50%	5,00%	33,61%	38,61%	5,00%	Se esta realizando, cambio de cubierta, resane de muros en concreto.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AULAS	20,00%	0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	11,11%	16,67%	29,44%	46,11%	-16,67%	Se inicio trabajo en la area de sanidad, demolición de baldosa y cambio de tuberia hidrosanitaria.
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	8,13%	5,00%	91,62%	57,00%	-34,62%	El avance corresponde al desmonte de teja metálica de una de las naves del patio 7, se esta realizando el mantenimiento de la estructura de cubierta y adicionando perfileria para soporte de la teja contractual aprobada. Pintura interna de baños
PABELLON No 4	0,00%	3,50%	100,00%	90,20%	-9,80%	Se realiza el raspado de la superficie y pañete de muros afectados por humedades.
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	8%	13%	8%	51%	-43%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Demolición de pisos en baldosa.
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	0%	0%	0%	50%	50%	Referido a la demolicion del enchape y del mortero de nivelacion existente
PATIO 4	20%	0%	20%	0%	-20%	adecuacion de baños existentes, retiro de pintura, enchape y pañete existentes
BIBLIOTECA	10%	3%	51%	27%	24%	Demolicion de piso, excavaciones para cimentacines, armado de acero de refuerzo para cimentacion y estructura, mamposteria para divisiones.
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	33,33%	0,00%	86,90%	99,00%	12,10%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica, y esta en mas del 100% dado que se ampliaron cantidades para adecuacion
AULA EDUCATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	99,00%	Avance referido a las adecuaciones de estuco, pintura, baño y red electrica, y esta en mas del 100% dado que se ampliaron cantidades para adecuacion
SANIDAD	12,50%	10,00%	47,35%	20,00%	-27,35%	Inicio de actividades en sanidad por afectaciones de humedades en muros y cielos, ademas de deficiencias en red electrica
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	16,67%	2,00%	46,34%	90,56%	44,22%	Se recomienda al contratista el cambio del mezclador de ducha, cambio de aparatos eléctricos y resane pintura de puerta. Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%
BIBLIOTECA	0,00%	5,00%	100,00%	97,53%	-2,47%	Se retiro piso en baldosa, se enchapó piso y pared contigua a baterías sanitarias, se impermeabilizo techo. Se le recomienda al contratista regatear la tubería eléctrica. Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	25%	25,00%	Se esta interviniendo celdas primarias unicamente pero dabido a que se presento un brote de covid positivo la direccion del establecimiento suspendio los permisos de ingreso para todos los contratistas e interventoria

CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	0,00%	2,31%	100,00%	79,60%	-20,40%	Porcentaje de avance pendiente obedece a la falta del suministro e instalacion de energia regulada, dicha actividad se programa para ejecutar en la semana del 9 al 14 de noviembre.
PABELLON No. 6	0,00%	0,00%	100,00%	99,00%	-1,00%	Porcentaje de avance pendiente hace referencia a limpieza final y retoques para completar 100 %
PABELLON No. 7	0,00%	0,00%	100,00%	96,00%	-4,00%	Porcentaje de avance pendiente hace referencia a limpieza final y retoques para completar 100 %
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA						
TALLERES	10%	20%	41%	80%	-39,17%	Se inicia actividades en mejoramiento de guarda escobas en concreto, pulimiento de piso.
BODEGA 2	33%	0%	100%	100%	0%	Cielo falso en pvc, red electrica y resanes de paredes.
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	10%	18%	47%	41%	6%	Refereido a actividades de demoliciones, excavaciones, instalacion de tuberia hidrosanitaria, mampostria y concretos

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Entrega de coliseo.
* Desmonte y monte de cubierta en pasillo de sanidad y sanidad.
* Demolición de muros y pisos.






CPMS TULUÁ:
RANCHO ANTIGUO.
- No se ejecuto ninguna actividad dado que la unica actividad que esta pendiente es la que corresponde al suministro e instalacion de energia regulada para sanidad


PABELLON No. 6
- Pendiente limpieza final y retoques

PABELLON No. 7
- Pendiente limpieza final y retoques

EPMSC - RM PASTO:
TALLERES * Se continua con la instalación de la parte eléctrica.
*Se finalizo con la instalación del enchape de piso.
*Se continúa con la instalación de la estructura para el cielo raso.
*Se continua con la pintura epoxica.
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el hidrolavado de las puertas para continuar con el mantenimiento de ellas.
*Se continua con la instalación de repello o pañete y pintura.
*Se inicia con el mantenimiento de las rejas.
CAPILLA* Se finalizo con la instalación de las tejas nuevas.
*Se inicia la instalación de enchape.
CELDAS RM * Se finalizo con el mantenimiento de las puertas de acceso y reja.
PATIO 3 *Se inicia la construcción de muro divisorio para iniciar la intervención en baños comunes.









EPMSC TUMACO: Se realizaron actividades por parte del contratista sin embargo no se cuenta con registro fotográfico porque no se notifico a interventoría que se retomaron labores. Queda pendiente la visita la semana que viene.

EPMSC TUQUERRES:
BODEGA *Se continua con la fundición de losa de piso.
*Se termina con el levantamiento de muros de mampostería y con el pañete de muro existente.
*Se realiza el desalojo de material sobrante.
RECLUSORIO MUJERES No se pudo trabajar, debido a que por rebrote de COVID-19 en el establecimiento la Dirección no autoriza el ingreso a trabajadores hasta nueva orden.






EPMSC IPIALES:
CELDA PRIMARIAS *Se continua con regatas para tubería hidráulica para seguidamente instalarla.
*Se alista el piso para seguidamente iniciar con la instalación del enchape.
TALLERES *Se continua con regatas para instalación de tubería hidráulica.
*Se continua con el repello o pañete de muros.
AULAS *Se inicia con regatas para instalación de tubería hidráulica.
* Se continua con repello o pañete de los muros.
SANIDAD *Se continua con la aplicación de estuco.
GUARDIAS *Se continua con levante de muros.
*Se realiza demoliciones y excavaciones para la instalación de tubería sanitaria.










EPMSC LA UNION:
COLECTIVO ESPECIAL *Se continuo con la instalación del repello
*Se inicia con la nivelacion e instalación de piso.






EPAMS CAS ERE POPAYÁN: **CELDAS**

PRIMARIAS:

• Instalación de baterias antibandalicas. •



Resanes en general.

PABELLÓN 8:

• Fundición de cajas exteriores. • Limpieza

general. • Cambio de luminarias

en pasillos.



RM POPAYAN: Enchape de placa superior de bodega, instalación de ventanas en celdas exteriores, repello de bodega, conexión de caja a tuberia exterior.






EPMSC PUERTO TEJADA

* Baño de Rancho: Demolición de enchape por mala instalación. *

Biblioteca: No se estan realizando actividades. * Por calidad

de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%





EPMSC SANTANDER QUILICHAO * Aulas:

NO se están realizando actividades, se solicita por parte de la Interventoría verificar calidad de los trabajos y manejo de personal de obra.

* Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%





EPMSC BOLÍVAR: EDUCATIVAS

(ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Fundición de losa de piso, instalación de tuberia hidrosanitaria, pega de muro en ladrillo comun.






EPMSC EL BORDO: SANIDAD: Muro

para cerramiento de puerta, demolición para ventana, media caña, e instalación de tuberia hidrosanitaria.








EPMSC SILVIA: TALLERES: Pintura

de muros e instalación de rejas de ventanas. BODEGA: Desmonte de cubierta,

culatas, repello, cinta corona desmonte de puerta y ventanas.










EPAMS CAS JP PALMIRA:

- **PATIO 4**: Retiro de pintura y pañete existende en muros afectados por humedad en fachada a partir de la celda 7 hasta la 1
- **PATIO 4:** Enpañetado de muros, estuco y pinturas
- **PATIO 7:** Mantenimiento de estructura para teja termo acústica nueva a instalar
- **PATIO 7:** Instalacion de estructura metalica para cubiera en nave 1, zona de acceso principal
- **PATIO 7:** Instalacion de teja termoacustica en nave 1.
- **PATIO 7:** Instalacion de sanitarios








EPAMS BUENAVENTURA:

- SANIDAD:

Retiro de pintura epoxica existente en muros de sanidad para evaluacion si humedad sigue activa.

Demoliciones en piso de alojamientos de mujeres

- **AULAS EDUCATIVAS:**

Enchape sobre muros en aulas educativas.

Estuco sobre muros de aulas educativas y en pasillo

Pintura en pasillo y aulas educativas







COJAM JAMUNDI:

RED HIDRAULICA GENERAL

- Realizando la exploración de las fugas se detecto otra de estas cerca del patio 2 por lo que se decidió intervenir para evitar un gasto excesivo de agua.


PATIO 2:

- Excavaciones para reparaciones en red hidraulica

PATIO 4:

- Retiro de tubería cristalizada y dañada en la parte externa del bloque.
- Instalación de tubería sanitaria por fachada.
- Pintura e recubrimiento en tuberia sanitaria instalada.
- Instalacion de push de presion de duchas en utes.

NOTA: SE EXIGE A CONTRATISTA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE AREAS O ZONAS COVID, PUESTO QUE SE SE ESTA ENFOCANDO EN EL CAMBIO DE TUBERIA POR LA PARTE EXTERNA DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL PARA LOS CAMBIOS DE LOS PUSH DE PRESION. CONTRATISTA NOTIFICA QUE PROVEEDOR INFORMO QUE ESTAN EN PRODUCCION




EPMSC CAICEDONIA:

- AULA EDUCATIVA:


Resanes en muros por afectaciones de humedad

Pañete o repello en muros de ampliacion por la parte externa

- SANIDAD:

-retiro de pintura epoxica en muros afectado por humedad

- Regatas en muros para instalacion de red y acometidas electricas
- Retiro de cableado existenten en mal estado por puentes o derivaciones mal realizadas
- Reparaciones en cielo falso
- Retiro de pintura y pañete en muros internos








EPMSC CARTAGO:

AULAS EDUCATIVAS

- Estuco de muros para muros de duchas por la parte externa
- Instalacion de tuberia hidraulica para lavamanos
- Instalacion de tuberia sanitaria para desagues de baños
- Enpaches en piso y muros de baños
- Instalacion de sanitarios y lavamanos antivandalicos







EPMSC SEVILLA:

PATIO No.4

- Instalacion de sanitarios y lavamanos
- Enchape de paredes baños

BIBLIOTECA

- Demolicion de muro en mamposteria y proyeccion de columneta para apoyo ampliacion
- Pañetes en muros de mamposteria
- Instalacion de tuberia electrica para adecuaciones







EPMSC BUGA:

CELDAS PRIMARIAS

No se ejecuto ninguna actividad en esta semana dado que se presento un brote de covid en los internos del establecimiento por lo que la direccion del EPMSC suspendio los permisos de ingreso de todos los contratistas hasta tanto implementar un plan de contingencia para control y seguridad de todo el personal interno y externo, en este sentido se realizo una reunion donde se presento los formatos de seguimiento al protocolo de bioseguridad y charlas que se hayan dado a empleados de contratistas, para este caso y dada la naturaleza de las adecuaciones que se pretenden entregar, la secretaria de salud de buga analizo estos documentos y emitio una aprobacion a los controles y seguimiento que se realizan, dando un parte para retomar actividades por lo que la directora del establecimiento levanta la suspension para continuar con las adecuaciones. Contratista manifiesta que dado que el reingreso se emitio el dia jueves 5 de noviembre, el personal ingresaria el dia 9 de noviembre dado que se encuentra reforzando las actividades en palmira, ademas de que solo laborarian viernes y media jornada de sabado.

COJAM JAMUNDI: Se detecto una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino por lo que se autorizo la intervención de este espacio para reparar los daños, y dado que este espacio no se tenia contemplado en presupuesto no tiene porcentajes de avance y contratista se encuentra en la terminación de cuantificación de actividades y valoración de las mismas para anexar en presupuesto.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se evidencia poco avance durante la semana por falta de material en obra, no se han termino los trabajos en las dos (2) áreas intervenidas, Pabellon 8 y Celdas Primarias.

RM POPAYAN: Se esta realizando repello en bodega, instalación de tuberia exteriór.

EPMSC EL BORDO: SANIDAD: Se esta instalando tuberia sanitaria, demolición de pared para ventana. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SILVIA: TALLERES: Esclusa para guardia con baño, baños y duchas para ppl, alistado de piso, resane de paredes.
BODEGA: Desmonte de cubierta, culatas, repello, cinta corona desmonte de puerta y ventanas.

EPMSC BOLÍVAR: EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Nivelación de piso con material de prestamos, instalación de tuberia sanitaria y fundición de graderias. El establecimiento solicita puntos COVID (gel antibacterial - termometro, etc) y personal de seguridad en el trabajo. La Dirección del establecimiento, esta solicitando las planillas de seguridad social y capacitaciones, el personal NO cumple con los protocolos.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO

*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros, enchape de baños, se solicita el cambio total de tuberia hidraulica y sanitaria. * Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%

EPMSC PUERTO TEJADA

Baño de Rancho: Demolión de enchape de baño, por mala instalación. Mantenimiento completo a la puerta de acceso.
* Biblioteca: regata con tuberia de la red electrica. * Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%

EPAMS CAS JP PALMIRA:

Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:

Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC - RM PASTO: Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y que no se está dando cumpliendo a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material, adicionalmente se entrego los presupuestos ajustados sin continua teniendo falencias y no se entregó una nueva programación por lo tanto no se puede realizar un buen seguimiento.

En el **EPMSC TUMACO**: Teniendo en cuenta la última visita que realizó el día lunes 28 de agosto del año en curso, se apreció que al contratista para terminar las obras en su totalidad le hacen falta detalles menores, sin embargo por parte de la interventoría se le manifestó que no se recibirán pre entregas, se le dio la claridad que se recibirá una vez estén completamente terminadas las obras y una vez se subsane las observaciones realizadas en la visita, cabe resaltar que el contratista ha realizado unas pre entregas a los funcionarios del establecimiento. Adicionalmente el contratista inicio labores pero no se pudo realizar visita por la interventoría porque no fue notificada del inicio de ellas se cuadra visita para la semana próxima.

En el EPMSC - RM TUQUERRES:Teniendo en cuenta el presente informe se observa que el contratista presenta un gran atraso y los rendimientos en obra son los esperados y en obra no hay materiales disponibles para continuar con las actividades programadas, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado por el contratista por esta razón se le reitera al contratista el ingreso de más personal de manera inmediata y de tener continuo suministro de material, para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita que se entregue una nueva reprogramación teniendo en cuenta el nuevo balance o presupuesto entregado.

En el EPMSC IPIALES: Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en el informe, los rendimientos bajos y el no cumplimiento de lo estipulado en el plan de contingencia, se le reitera al contratista que se vincule mayor personal y se tenga una disponibilidad continua de material, debido a que en el establecimiento le ha autorizado el ingreso a 6 espacio por lo cual se necesita un buen rendimiento para poder cumplir con todos, adicionalmente se solicita la entrega del nuevo cronograma o programación la cual este ajustada con el balance que se entrego.

En el EPMSC - RM UNION: Teniendo en cuenta la programación que se cuenta de la Unión no coincide con el tiempo restante de acuerdo al contrato, por lo cual se solicita entregar una nueva reprogramación para poder realizar un seguimiento adecuado a las obras, adicionalmente no cuenta con suficiente personal en obra ni materiales, por lo cual no hay buenos rendimientos en obra y esto genera mayores atrasos.
Adicionalmente no se estan cumpliendo los protocolos de bioseguridad

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría

Firma