USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	24	DEL	DÍA	30	MES	11	AÑO	2020	AL	DÍA	06	MES	12	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO	DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152	Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -	Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152	Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero	Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A	Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020	Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020	Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	10,46%	57,16%	PAC Programado (%)	10,46%	57,16%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.353.285.969,00	$ 7.398.089.133,68	Valor del PAC Programado ($)	$ 1.353.814.071,70	$ 7.398.089.133,68

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO				**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO						
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 469.185.442	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 469.185.442
SANIDAD	$ 89.372.196,00					
Actividades Programadas (%)		16,67%	69,95%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	62,61%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ 14.898.345	$ 62.515.851	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.937.220	$ 55.955.932
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	$ 80.533.118,00					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 80.533.118	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 80.533.118
PATIO 10	$ 258.832.405,00					
Actividades Programadas (%)		11,11%	27,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)			$ 70.738.896	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RM POPAYÀN		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR	$ 182.121.141,00					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	97,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 182.121.141	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 176.657.507
SANIDAD	$ 9.164.202,00					
Actividades Programadas (%)		0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)		$ -	$ 9.164.202	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9.164.202

BODEGA	$ 12.415.369,00					
Actividades Programadas (%)	13,89%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		85,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.724.495	$ 12.415.369	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 10.553.064
RANCHO	$ 60.128.279,00					
Actividades Programadas (%)	12,50%	35,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.516.035	$ 21.044.898	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 1.202.566
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO
PABELLON 8 (DESMANES)	$ 111.957.143					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		99,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 111.957.143	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 110.837.572
CELDAS PRIMARIAS	$ 279.988.062					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		98,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 279.988.062	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 274.388.301
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	$ 203.758.579					
Actividades Programadas (%)	7,69%	99,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.669.035	$ 202.393.397	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 203.758.579
PABELLON 2 (DESMANES)	$ 185.941.463					
Actividades Programadas (%)	12,50%	47,62%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.242.683	$ 88.545.325	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ -
PABELLON 4 (DESMANES)	$ 126.432.507					
Actividades Programadas (%)	11,11%	46,23%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.046.652	$ 58.449.748	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ -
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	$ 35.330.288					
Actividades Programadas (%)	11,11%	46,23%	Actividades Ejecutadas (%)	30,00%		60,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.925.195	$ 16.333.192	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 10.599.086		$ 21.198.173
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	$ 188.518.451					
Actividades Programadas (%)	11,11%	46,23%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.944.400	$ 87.152.080	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ -
EPMSC PUERTO TEJADA						
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO
BAÑO RANCHO	$ 5.196.492					
Actividades Programadas (%)	14,70%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 763.884	$ 5.196.492	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 5.196.492
	SEMANAL	ACUMULADO				
BIBLIOTECA	$ 29.984.511					
Actividades Programadas (%)	0,68%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 203.895	$ 29.984.511	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 29.984.511
RANCHO	$ 60.611.261					
Actividades Programadas (%)	10,00%	21,44%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		15,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.061.126	$ 12.995.054	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ 9.091.689
EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO						
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO
AISLAMIENTO (UTE)	$ 21.636.858					
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%		0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.327.372	$ 4.327.372	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -		$ -

AULAS EDUCATIVAS	$ 96.333.459				
Actividades Programadas (%)	7,04%	73,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	47,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.781.876	$ 70.805.092	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 45.873.993
EPMSC BOLÍVAR CAUCA					
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO	$ 133.367.596				
Actividades Programadas (%)	8,33%	57,79%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	85,32%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 11.109.521	$ 77.073.134	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.668.380	$ 113.789.233
CONYUGALES UTE	$ 63.336.604				
Actividades Programadas (%)	16,67%	16,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.558.212	$ 10.558.212	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC EL BORDO					
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 32.909.779				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	96,11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 32.909.779	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 987.293	$ 31.629.589
CELDAS COLECTIVAS	$ 30.326.253				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	45,28%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.065.251	$ 6.065.251	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 13.731.727	$ 30.326.253
CELDAS PRIMARIAS	$ 25.839.150				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.167.830	$ 5.167.830	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.291.958	$ 6.581.956
RANCHO	$ 82.818.186				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.563.637	$ 16.563.637	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC SILVIA					
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES	$ 36.435.423				
Actividades Programadas (%)	20,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	94,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.287.085	$ 36.435.423	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 364.354	$ 34.249.297
BODEGA TALLERES	$ 3.187.230				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 3.187.230	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.187.230
BODEGA SANIDAD	$ 8.046.817				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,00%	89,67%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 8.046.817	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 241.405	$ 2.857.989
SANIDAD	$ 8.775.832				
Actividades Programadas (%)	16,67%	16,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.462.931	$ 1.462.931	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AMPLIACIÓN SANIDAD	$ 32.070.451				
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA	$ 89.086.568,00				$ 401.203.712
Actividades Programadas (%)	6,25%	70,61%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	65,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.567.911	$ 62.904.026	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.227.164	$ 58.084.442
TALLERES	$ 397.461.217,00				
Actividades Programadas (%)	7,20%	88,85%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	61,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 28.617.208	$ 353.144.291	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.987.306	$ 245.233.571
CELDA 1 - RM	$ 21.473.392				
Actividades Programadas (%)	13,89%	98,96%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	70,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.982.654	$ 21.250.069	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.224.635
CELDA 2 - RM	$ 16.324.773				
Actividades Programadas (%)	10,00%	99,66%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	71,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.632.477	$ 16.269.269	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.672.213
PATIO 2 (EMERGENCIA)	$ 65.343.688				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	56,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 65.343.688	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.633.592	$ 36.984.528
CELDAS HOMBRES	$ 39.107.941				
Actividades Programadas (%)	16,67%	61,79%	Actividades Ejecutadas (%)	5,10%	38,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.519.294	$ 24.164.797	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.994.505	$ 15.173.881
SANIDAD HOMBRES	$ 200.580.598				
Actividades Programadas (%)	16,67%	61,79%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 33.436.786	$ 123.938.752	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 5 Y 6	$ 277.254.177				
Actividades Programadas (%)	10,00%	55,12%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 27.725.418	$ 152.822.502	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD MUJERES	$ 58.042.336				
Actividades Programadas (%)	16,67%	61,79%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	18,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.675.657	$ 35.864.359	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.804.234	$ 10.795.875
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	$ 33.809.914				
Actividades Programadas (%)	16,67%	61,79%	Actividades Ejecutadas (%)	1,70%	11,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.636.113	$ 20.891.146	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 574.769	$ 3.921.950
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	$ 25.942.744				
Actividades Programadas (%)	10,00%	55,12%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.594.274	$ 14.299.640	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EMERGENCIA PATIO 4	$ 342.718.171				
Actividades Programadas (%)	7,81%	74,92%	Actividades Ejecutadas (%)	1,20%	1,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.766.289	$ 256.764.454	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.112.618	$ 4.112.618
EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS	$ 198.988.490				$ 322.797.413,03
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	89,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 198.988.490	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 177.497.733
PATIO CENTRAL	$ 62.176.240				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	92,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 62.176.240	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 57.761.727
PATIOS (DESMANES)	$ 92.746.485				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	84,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 92.746.485	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 78.463.526
MURO EXTERIOR	$ 11.066.374				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	82,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.066.374	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9.074.427

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	$ 233.768.115				$ 118.315.342,308
Actividades Programadas (%)	5,38%	94,12%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	39,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.576.725	$ 220.022.550	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 92.338.405
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	$ 98.197.644				
Actividades Programadas (%)	14,29%	14,29%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.032.443	$ 14.032.443	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	$ 115.401.431				
Actividades Programadas (%)	6,17%	83,97%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	19,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.120.268	$ 96.902.582	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.154.014	$ 22.849.483
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 121.642.050				
Actividades Programadas (%)	14,29%	14,29%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.382.649	$ 17.382.649	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.432.841	$ 2.432.841
SANIDAD HOMBRES	$ 36.664.389				
Actividades Programadas (%)	14,29%	14,29%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.239.341	$ 5.239.341	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 46.307.503				
Actividades Programadas (%)	14,29%	14,29%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	1,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.617.342	$ 6.617.342	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 694.613	$ 694.613
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	$ 160.220.935				
Actividades Programadas (%)	14,29%	14,29%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 22.895.572	$ 22.895.572	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	$ 76.843.598				
Actividades Programadas (%)	14,29%	14,29%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.980.950	$ 10.980.950	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC IPIALES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	$ 216.167.719				$ 112.978.529,23
Actividades Programadas (%)	7,14%	81,04%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	17,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.434.375	$ 175.182.319	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 36.748.512
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	$ 148.217.753				
Actividades Programadas (%)	8,33%	93,78%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	14,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.346.539	$ 138.998.609	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 21.343.356
RECLUSORIO MUJERES	$ 129.064.593				
Actividades Programadas (%)	12,50%	35,38%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.133.074	$ 45.663.053	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	$ 36.018.808				
Actividades Programadas (%)	10,00%	39,84%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	22,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.601.881	$ 14.349.893	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 720.376	$ 8.068.213
PRIMARIAS	$ 117.541.723				
Actividades Programadas (%)	16,67%	61,79%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	22,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.594.205	$ 72.629.031	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 26.094.263
BAÑOS PATIOS	$ 279.956.057				
Actividades Programadas (%)	12,50%	35,38%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 34.994.507	$ 99.048.453	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD	$ 57.727.535				
Actividades Programadas (%)	2,15%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	2,80%	35,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.241.142	$ 57.727.535	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.616.371	$ 20.724.185

RANCHO	$ 112.123.554				
Actividades Programadas (%)	12,50%	35,38%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.015.444	$ 39.669.313	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC LA UNION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 106.655.228				$ 10.454.591
Actividades Programadas (%)	12,50%	12,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.331.904	$ 13.331.904	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	$ 46.881.576				
Actividades Programadas (%)	10,00%	92,62%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	22,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.688.158	$ 43.421.716	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 10.454.591
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	$ 50.399.271				
Actividades Programadas (%)	12,50%	12,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.299.909	$ 6.299.909	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 42.476.595				
Actividades Programadas (%)	12,50%	12,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.309.574	$ 5.309.574	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO COLECTIVO	$ 20.542.234				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.108.447	$ 4.108.447	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	$ 13.519.222				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.703.844	$ 2.703.844	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO COMÚN BATERÍA	$ 42.440.317				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.488.063	$ 8.488.063	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO	$ 140.143.499				
Actividades Programadas (%)	2,78%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	80,950%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.895.989	$ 140.143.499	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 113.446.162
PABELLON 6	$ 15.595.903				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 15.595.903	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.595.903,0
PABELLON 7	$ 11.262.583				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.262.583	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.262.583,0
EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7	$ 386.208.686				
Actividades Programadas (%)	4,83%	91,14%	Actividades Ejecutadas (%)	6,65%	69,1%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.653.880	$ 351.990.596	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 25.682.878	$ 266.677.098
PABELLON No 4	$ 105.731.591				
Actividades Programadas (%)	5,38%	82,14%	Actividades Ejecutadas (%)	1,25%	97,950%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.688.360	$ 86.847.929	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.321.645	$ 103.564.093

EPMSC BUENAVENTURA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AULAS EDUCATIVAS	$ 143.132.032				
Actividades Programadas (%)	11,11%	96,53%	Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	79,0500%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.901.969	$ 138.165.350	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.146.980	$ 113.145.871
SANIDAD	$ 171.531.486				
Actividades Programadas (%)	9,62%	71,27%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	6,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 16.501.329	$ 122.250.490	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 10.291.889
AISLAMIENTO MUJERES	$ 42.432.237				
Actividades Programadas (%)	8,33%	36,09%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.534.605	$ 15.313.794	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RANCHO	$ 90.610.246				
Actividades Programadas (%)	8,33%	36,09%	Actividades Ejecutadas (%)	3,50%	14,500%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.547.833	$ 32.701.238	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.171.358,6	$ 13.138.486
REDES ELECTRICAS	$ 104.459.837				
Actividades Programadas (%)	8,33%	36,09%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.701.504	$ 37.699.555	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	$ 26.510.628				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.302.126	$ 5.302.126	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 45.113.987				
Actividades Programadas (%)	20,00%	20,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.022.797	$ 9.022.797	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
COJAM JAMUNDI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO 5	$ 151.430.305				
Actividades Programadas (%)	12,50%	12,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.928.788	$ 18.928.788	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	$ 273.317.964				
s Programadas (%)	5,56%	61,5300%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	16,000%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.196.479	$ 168.172.543	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.733.179,6	$ 43.730.874,2
PATIO 3-UTE Y CONYUGALES	$ 344.229.661				
s Programadas (%)	5,56%	44,4700%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	12,350%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.139.169	$ 153.078.930	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 42.512.363,1
PATIO 4-UTE Y CONYUGALES	$ 292.045.460				
s Programadas (%)	10,00%	30,3%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	26,69%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 29.204.546	$ 88.518.979	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.920.454,6	$ 77.946.933,3
GARITAS Y TRINCHERAS	$ 96.828.303				
s Programadas (%)	12,50%	12,50%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.103.538	$ 12.103.538	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC CAICEDONIA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BIBLIOTECA	$ 13.214.834				$ 78.175.738,9
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,0000%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 13.214.834	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 13.214.834

AULA EDUCATIVA	$ 39.058.025					
Actividades Programadas (%)	23,96%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)		99,500%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.358.303	$ 39.058.025	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 38.862.735	
SANIDAD	$ 28.491.452					
Actividades Programadas (%)	5,95%	37,7200%	Actividades Ejecutadas (%)	14,60%	91,6%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.695.241	$ 10.746.976	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.159.752,0	$ 26.098.170	
EPMSC CARTAGO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
AULAS EDUCATIVAS	$ 141.145.561					
Actividades Programadas (%)	8,77%	72,5300%	Actividades Ejecutadas (%)	8,50%	58,30%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.378.466	$ 102.372.875	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 11.997.372,7	$ 82.287.862,1	
PATIO 4	$ 78.825.272					
Actividades Programadas (%)	11,11%	31,64%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.757.488	$ 24.940.316	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC SEVILLA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
RANCHO	$ 23.838.150					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	7,65%	67,1%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 23.838.150	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.823.618,5	$ 15.983.479,6	
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	$ 36.587.412					
Actividades Programadas (%)	5,68%	56,9000%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.078.165	$ 20.818.237	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
BIBLIOTECA	$ 59.675.771					
Actividades Programadas (%)	5,68%	56,9000%	Actividades Ejecutadas (%)	8,75%	48,4%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.389.584	$ 33.955.514	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.221.630,0	$ 28.853.235,3	
SANIDAD	$ 23.624.972					
Actividades Programadas (%)	26,43%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,0%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.244.080	$ 23.624.972	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO 4 (BAÑO)	$ 12.885.805					
Actividades Programadas (%)	26,43%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	7,00%	97,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.405.718	$ 12.885.805	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 902.006,4	$ 12.499.230,9	
EPMSC BUGA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD	$ 34.172.663					
Actividades Programadas (%)	16,67%	37,8%	Actividades Ejecutadas (%)	7,50%	72,55%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.696.583	$ 12.910.432	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.562.949,7	$ 24.792.267,0	
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	$ 22.139.552					
Actividades Programadas (%)	16,67%	37,7800%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.690.663	$ 8.364.323	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARIAS	$ 45.470.556					
Actividades Programadas (%)	12,50%	90,04%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.683.820	$ 40.941.689	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	$ 11.116.793					
Actividades Programadas (%)	16,67%	16,67%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.853.169	$ 1.853.169	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	$ 2.852.892					
Actividades Programadas (%)	16,67%	37,78%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 475.577	$ 1.077.823	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0	0	0	0	0	0	0
RM POPAYAN	0	0	0	0	0	0	0
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	0	0	32
EPMSC LA UNIÓN	8	8	0	0	0	0	16
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	8	8	8	8	8	5	45
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CAICEDONIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	8	8	8	8	8	5	45
CPMS TULUÁ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	8	8	8	8	8	5	45

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Fisico)	% Ejecutado (Fisico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
PABELLON No 8	0,00%	0,00%	100,00%	99,00%	-1,00%	No se ha realizado entrega de esta zona, falta botoneras, 7 tapas de cajas, reja de esclusa. (No se estan realizando actividades).
CELDAS PRIMARIAS	0,00%	0,00%	100,00%	98,00%	-2,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias). No se ha terminado parte electrica y botoneras. (No se estan realizando actividades).
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	7,69%	0,00%	99,33%	100,00%	0,67%	Se realizo el cambio de la tuberia exterior en pabellon No. 8. En su totalidad. (No se estan realizando actividades).
PABELLON 2 (DESMANES)	12,50%	0,00%	47,62%	0,00%	-47,62%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
PABELLON 4 (DESMANES)	11,11%	0,00%	46,23%	0,00%	-46,23%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	11,11%	30,00%	46,23%	60,00%	13,77%	Se inicio actividades (redes electricas). Falta entrega del pabellon. (No se estan realizando actividades).
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	11,11%	0,00%	46,23%	0,00%	-46,23%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA (EXTERIOR)	0,00%	0,00%	100,00%	97,00%	-3,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 4 (Bodega antigua). Se espera solucionar aguas lluvias. (No se estan realizando actividades).
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Sanidad). Se espera realizar entrega del espacio. (No se estan realizando actividades).
BODEGA	13,89%	0,00%	100,00%	85,00%	-15,00%	Se estan realizando enchape de piso y pintura de paredes. (No se estan realizando actividades).
RANCHO	12,50%	0,00%	35,00%	2,00%	-33,00%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	6,25%	2,50%	70,61%	65,20%	-5,41%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	7,20%	0,50%	88,85%	61,70%	-27,15%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Talleres).
CELDA 1 - RM	13,89%	0,00%	98,96%	70,90%	-28,06%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM).
CELDA 2 - RM	10,00%	0,00%	99,66%	71,50%	-28,16%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM).
PATIO 2 (EMERGENCIA)	0,00%	2,50%	100,00%	56,60%	-43,40%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance en Patio 2 (novedad).
CELDAS HOMBRES	16,67%	5,10%	61,79%	38,80%	-22,99%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance celdas (motín).
SANIDAD HOMBRES	16,67%	0,00%	61,79%	0,00%	-61,79%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance sanidad hombres.

PATIO 5 Y 6	10,00%	0,00%	55,12%	0,00%	-55,12%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios.
SANIDAD MUJERES	16,67%	10,00%	61,79%	18,60%	-43,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en sanidad mujeres
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	16,67%	1,70%	61,79%	11,60%	-50,19%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en zona comun patios
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	10,00%	0,00%	55,12%	1,20%	-53,92%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EMERGENCIA PATIO 4	7,81%	1,20%	74,92%	1,20%	-73,72%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	89,20%	-10,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas).
PATIO CENTRAL	0,00%	0,00%	100,00%	92,90%	-7,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por desmanes y mantenimiento en Patio Central.
PATIOS (DESMANES)	0,00%	0,00%	100,00%	84,60%	-15,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios.
MURO EXTERIOR	0,00%	0,00%	100,00%	82,00%	-18,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por adecuaciones en el muro exterior.
EPMSC TUQUERRES						
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	5,38%	0,00%	94,12%	39,50%	-54,62%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega).
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%	-14,29%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas patio 3).
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	6,17%	1,00%	83,97%	19,80%	-64,17%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM).
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	14,29%	2,00%	14,29%	2,00%	-12,29%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias).
SANIDAD HOMBRES	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%	-14,29%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
RANCHO	14,29%	1,50%	14,29%	1,50%	-12,79%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance de obra para el area de rancho.
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%	-14,29%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres.
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%	-14,29%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos mujeres.
EPMSC IPIALES						
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	7,14%	0,00%	81,04%	17,00%	-64,04%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres).
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	8,33%	0,00%	93,78%	14,40%	-79,38%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas).
RECLUSORIO MUJERES	12,50%	0,00%	35,38%	0,00%	-35,38%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres).
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	10,00%	2,00%	39,84%	22,40%	-17,44%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes).
PRIMARIAS	16,67%	0,00%	61,79%	22,20%	-39,59%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias).
BAÑOS PATIOS	12,50%	0,00%	35,38%	0,00%	-35,38%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios.
SANIDAD	2,15%	2,80%	100,00%	35,90%	-64,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad.
RANCHO	12,50%	0,00%	35,38%	0,00%	-35,38%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC LA UNIÓN						
SANIDAD	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	-12,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	10,00%	0,00%	92,62%	22,30%	-70,32%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales).
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	-12,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aislamiento guardias y UT).
RANCHO	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	-12,50%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
PATIO COLECTIVO	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).

ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
PATIO COMÚN BATERÍA	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
COJAM JAMUNDÍ						
CASINO	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	-12,50%	Contratista no ha enviado presupuesto de actividades ejecutadas por lo que no se ha reportado avance de terminacion dado que todas las actividades en este espacio ya se ejecutaron, se atendio como emergencia.
PATIO 5 (RED GENERAL HIDRAULICA)	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	No se ha iniciado actividades por la falta de material en cuanto a tuberia de presion para el cambio en redes.
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	5,56%	1,00%	61,53%	16,00%	-45,53%	Excavaciones por daños en red hidraulica pero se suspendieron por falta de material o tuberia para reparacion, se esta cambiando tuberia hidrosanitaria en fachadas que esta dañada o cristalizada. Reparaciones sanitarias externas
PATIO 3 -UTE Y CONYUGALES	5,56%	0,00%	44,47%	12,35%	-32,12%	No se ejecutaron actividades en este patio durante esta semana dado que se esta priorizando la ejecucion de actividades para entrega de zonas covid
PATIO 4- UTE Y CONYUGALES	10,00%	1,00%	30,31%	26,69%	-3,62%	Cambio de valvulas para lavamanos, push de sanitarios y de duchas, en conyugales y utes, cambio de tuberia sanitaria, cambio de luminarias en utes y conyugales
GARITAS Y TRINCHERAS	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	-12,50%	Se supendieron actividades por falta de cumplimiento de entrega de areas. (No se estan realizando actividades).
EPMSC BUENAVENTURA						
EDUCATIVAS	11,11%	1,50%	96,53%	79,05%	-17,48%	Se termina de enchapar la zona de baños y se da inicio a la instalacion de sanitarios, lavamanos, y duchas, se espera que humedades disminuyan para terminar de pintar muros.
SANIDAD	9,62%	0,00%	71,27%	6,00%	-65,27%	No se han reiniciado las actividades en este espacio dado que contratista no ha logrado coordinar con la empresa autorizada para retirar el equipo de odontologia del consultorio, ademas volvio a aflorar humedades por capilaridad al igual que en rancho, por lo que se debe realizar la exploracion para determinar si habira que realizar el mismo trabajo que en
AISLAMIENTO MUJERES	8,33%	0,00%	36,09%	0,00%	-36,09%	Por directriz de la USPEC, esta area no se intervendra ya que hace parte del alcance de otro contrato proximo a ejecutarse con otra entidad.
RANCHO	8,33%	3,50%	36,09%	14,50%	-21,59%	Continua la demolicion de enchape existente y se observo que debajo de este enchape se encontro un afinado en malas condiciones puesto que al demoler se pudo apreciar que existio otro enchape en un nivel mas bajo por lo que se autoriza la demolicion completa.
REDES ELECTRICAS	8,33%	0,00%	36,09%	0,00%	-36,09%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion.
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion. Ademas el contratista no ha solicitado el inicio de esta area por posibles problemas que se puedan general al intervenir una estructura hidraulica que tiene un deterioro notable.
AISLAMIENTO GUARDIAS	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	No se ha ejecutado dado que estabelcimiento requiere que se entreguen primero las areas que en este momento estan en ejecucion.
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
SANIDAD	16,67%	10,00%	69,95%	62,61%	-7,34%	Se esta realizando, Estuco de paredes, pintura epoxica y acabados de muros en drywall.
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
PATIO 10	11,11%	0,00%	27,33%	0,00%	-27,33%	No se han iniciado actividades. Retrasos en la entrega de las otras areas.
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
AISLAMIENTO (UTE)	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	-20,00%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra. (No se estan realizando actividades).
AULAS EDUCATIVAS	7,04%	0,00%	73,50%	47,62%	-25,88%	Se esta realizando enchape de piso, pintura de muros. (No se estan realizando actividades).
EPMSC EL BORDO						
SANIDAD	0,00%	3,00%	100,00%	96,11%	3,89%	Falta pintura epoxica en consultorio y aseo general.
CELDAS COLECTIVAS	20,00%	45,28%	20,00%	100,00%	-80,00%	Finalizado en espera por realizar entrega.
CELDAS PRIMARIAS	20,00%	5,00%	20,00%	20,00%	0,00%	Cimentación.

RANCHO	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	4,83%	6,65%	91,14%	69,05%	-22,09%	Se termina de realizar el retiro de pintura de laminas metalicas de las celdas internas, y re realizo la limpieza y lavado para aplicación de anticorrosvio color blanco y pintura a base de aceite, se retiran las rejas de las celdas para realizar la limpieza y terito de pintura para pintarlas de color azul, estuco de cuerto de ingreso para personal medico y guardias
PABELLON No 4	5,38%	1,25%	82,14%	97,95%	15,81%	Se esta terminando de realizar los tratamientos para humedades en las losas de cubierta de escalera y cocina del pabellon 4.
EPMSC BOLÍVAR						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	8%	5%	58%	85%	-28%	Se inicio actividades en la area de educativas (Auditorio), Pintura de muros, se recomienda arreglar filtación de agua.
CONYUGALES UTE	17%	0%	17%	0%	17%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
EPMSC SEVILLA						
RANCHO.	0%	8%	100%	67%	-33%	Se termino de realizar la instalacion de red hidraulica y electrica dejandola embebida en los muros, se realiza el cambio en el enchape de muros y se esta terminando de resanar algunos
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	6%	0%	57%	0%	-57%	No se ha iniciado porque no se ha entregado biblioteca
BIBLIOTECA	6%	9%	57%	48%	-9%	Se reinician labores para continuar con las adecuaciones en cuanto a pañetes, estucos y pinturas de cuartos
SANIDAD	26%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
PATIO 4	6%	0%	57%	0%	-57%	Se instalaron los sanitarios, lavamanos y duchas, se termino de realizar enchapes y pinturas
EPMSC CAICEDONIA						
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Adecuaciones entregadas al establecimiento para uso.
AULA EDUCATIVA	23,96%	0,00%	100,00%	99,50%	-0,50%	Se reparo muro por afloramiento de humedad y se esta a la espera de que no se presente esta novedad para entregar. Se auotorizo el enchape a media altura de muro por la parte externa ya que esta expuesto a intemperie.
SANIDAD	5,95%	14,60%	37,72%	91,60%	53,88%	Se esta trabajando en el cambio de pañetes en muros, estucos, enchapes y pinturas epoxicas en muros.
EPMSC PUERTO TEJADA						
BAÑO GUARDIAS	14,70%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
BIBLIOTECA	0,68%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se instalo malla de reja de ventana, se recomienda cambio de aparatos electricos. (No se estan realizando actividades).
RANCHO	10,00%	0,00%	21,44%	15,00%	-6,44%	Se inicio área a intervenir con el retiro de enchape. (No se estan realizando actividades).
EPMSC BUGA						
CUARTO HOSPITALIZACIÓN SANIDAD	17%	8%	38%	73%	34,77%	Se esta realizando la reposicion de muros en mamposteria, pañetes en muros, columnas en concreto y se esta realizando la adecuacion de instalaciones sanitarias para baños
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	17%	0%	38%	0%	-37,78%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARÍAS	13%	0%	90%	0%	-90,04%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	16,67%	0%	17%	0%	-16,67%	Por solicitud del establecimiento esta área no se intervendrá
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	16,67%	0%	38%	0%	-37,78%	Por solicitud del establecimiento esta área no se intervendrá
CPMS TULUÁ						
RANCHO ANTIGUO	2,78%	0,00%	100,00%	80,95%	-19,05%	Contratista no ha realizado el ingreso de personal para corregir trabajos en rancho antiguo dado el afloramiento de humedades en las paredes externas, una de las cuales es debido a la mala condicion de baños ubicados en el patio del pabellon 8
PABELLON No. 6	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realiza entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este pabellon, se redacta documento formal de entrega y se firma para dejar constancia.
PABELLON No. 7	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realiza entrega al establecimiento de las adecuaciones realizadas en este pabellon, se redacta documento formal de entrega y se firma para dejar constancia.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.

EPMSC SILVIA						
TALLERES	20%	1%	100%	94%	6,00%	Se espera el acabado del piso, carpinteria metalica.
BODEGA 2 TALLERES	0%	0%	100%	100%	0%	Finalizado actividades espera de realizar entrega.
BODEGA SANIDAD	0%	3%	100%	90%	10%	Estuco de paredes, pintura y carpinteria metalica.
SANIDAD	17%	0%	17%	0%	17%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
AMPLIACIÓN SANIDAD	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades, por retrasos en la programación de obra.
EPMSC CARTAGO						
AULAS EDUCATIVAS	9%	9%	73%	58%	14%	Se termina de realizar los resanes y repellos o paneles en muros de aulas escolares, se inicia con el estuco de muros y la instalacion de perfiles para apoyo de cerramieto interno de aulas.
PATIO 4	11%	0%	32%	0%	32%	Direccion de establecimiento no entregara esta area hasta tanto no se defina el cerramiento del patio de aulas educativas y que el contratista entrege obras ejecutadas.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Se realiza Instalación de estructura para la instalación del cielo raso PVC.
*Se realiza tendido de tubería conduit para cableado eléctrico.
* Se realiza la instalación de tubería IMT para conducción de cable hasta tomas e interruptores.
* Se realiza instalación de cielo raso en PVC.
* Se realiza instalación de luminarias redondas de 18W.
*Se realiza regatas para sistema sanitario.
*Se realiza instalación de tubería sanitaria.
*Se realiza resane de filos en vanos de ventanas.
*Se realiza aplicación de revoque.








CPMS TULUÁ:
RANCHO ANTIGUO.
- El contratista manifiesta que esta buscando el personal para solicitar el ingreso y realizar las correcciones pendientes y las adecuaciones adicionales que se presentaron debido a la aparicion de humedades en los muros. Por lo mencionado anteriormente no se reportan actividades. constratista completa 2.5 semanas sin ingresar personal para ejecutar las correciones a las adecuaciones y para la adecuacion de baños del patio 8.

EPMSC - RM PASTO:
CELDAS RM * A la fecha no se ha realizado el arreglo de humedad, se continua realizando los arreglos de tuberías aledañas, con el objetivo de determinar de detener la fuga de agua que está afectando a una de las celdas, ya se realizó la instalación de las luminarias tipo tortuga, cabe aclara que una vez se controle la humedad se realizar la entrega del espacio
SANIDAD MUJERES *Se finaliza con la pintura en muros, se finalizó con el mantenimiento de puertas, se instalaron las luminarias y se cambiaron todos los tomase interruptores, queda pendiente terminar de pintura las rejas de las ventanas y se realizara la entrega del espacio.
TALLERES * Se continua con la actividad de instalación de las luminarias y puertas.
*Se esta a la espera de la instalación de mallas, reparación del pañete exterior y una ves se termine esto se realizará la entrega formal del espacio.
CELDAS *En las celdas de patio 2 se continua con el mantenimiento de las puertas.
*Se continua con la actividad de instalación de las lámparas
PATIO 2 *Se continua con la actividad de demoliciones para la construcción de los baños comunes
*Se continua con el mantenimiento de la estructura de la teja existente.
CAPILLA* Se continua con la actividad de instalación de enchape.
*Se inicia con el mantenimiento a las ventanas existentes y se pintó todo el espacio
PATIO 3 *Se continua con la actividad de demolición de pisos y se inicia con las excavaciones para instalar tubería sanitaria.









EPMSC TUMACO *Se realizo visita al establecimiento el día 28 de noviembre y se realizó un recorrido entre el personal de la interventoría y del establecimiento, para revisar y avalar las obras que quedaron pendientes desde la anterior visita, (solicitudes por el establecimiento).

EPMSC TUQUERRES:
ALOJAMIENTO GUARDIAS *Se realizo las adecuaciones en los baños, se realiza la demolición de enchape existente, se resanaron los muros, se realizó levante de muro en mampostería y seguidamente se inició con la instalación de enchape.
RANCHO *Se inicio con la demolición de piso en la parte externa al rancho y se construyó la trampa de grasas





EPMSC IPIALES:
SANIDAD *El espacio ya se encuentra pintado y limpio, está pendiente la instalación de cajas, chapas y una puerta de bodega para la entrega formal.
GUARDIAS *Se realiza el levante de muro, se realiza la fundición de losa superior en los baños y se inicia con la aplicación de estuco en muros.






EPMSC LA UNION:
EN LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES



EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
CELDAS PRIMARIAS:
EN LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.
PABELLÓN 8:
EN LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.






RM POPAYAN:EN LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.







EPMSC PUERTO TEJADA
EN LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.






EPMSC SANTANDER QUILICHAO
(ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES).






EPMSC BOLÍVAR:
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Se esta realizando actividad de enchape de piso, zona de baño. Se requiere solucionar filtraci{on de agua de patio 5 a educativas.



EPMSC EL BORDO:
CELDAS COLECTIVAS: Se realiza corte de placa para cimentación. Falta pintura para terminar consultorio y realizar la entrega de sanidad.







EPMSC SILVIA:
TALLERES: Estan pendiente las puertas, ventana, malla IMT, baterias sanitarias y mejoramiento de piso.
BODEGA: Repello de muros.








EPAMS CAS JP PALMIRA:

- PATIO 4: Enchape de losas de cubierta de concreto, pintura de celdas internas
- PATIO 7: Se termina de realizar el retiro de pintura de las celdas de la primera nave y se esta realizando la limpieza, lavado y resane de laminas.
- PATIO 7: Aplicacion de anticorrosivo balnco sobre laminas de celdas internas, y se inicia con pitura de estas en las primeras celdas
- PATIO 7: Retiro de rejas de seguridad de celdas para retiro de pintura, mantenimiento y aplicacion de pintura azul
- PATIO 7: Estuco de cuarto para cambio de personal medico o guardias inpec.









EPAMS BUENAVENTURA:

- SANIDAD:

Contratista no ha coordinado el retiro del equipo de odontologia para retornar a realizar las adecuaciones en este espacio ademas del afloramiento de humedad por capilaridad en la mayoria de los muros por lo que se sospecha que puede ocurrir lo mismo que en rancho, se hara la exploracion de estos muros para determinar las obras a ejecutar.


- **AULAS EDUCATIVAS:**

Se termina de enchapar las zonas de duchas
Instalacion de sanitarios, lavamanos y duchas

- RANCHO:

Se realiza Demoliciones de enchape de piso y de afinado existente. Se observo que debajo del afinado se encuentra un enchape antiguo por lo que se autorizo la demolicion de este enchape para garantizar una intervencion completa del espacio, ademas se evidencio la presencia de nivel freatico superficial, lo que ha generado socavacion en el material de relleno del contrapiso existente, este suceso se observo por las franjas demolidas para el cambio de tuberia por lo que se sospecha que podria presentarse en toda el area del rancho, contratista requiere definir el alcance en esta area dado que ante esta nueva situacion los tiempos y programaciones se ampliarian.







COJAM JAMUNDI:


PATIO 2:



- Se realiza actividad de excavaciones para reparaciones en red hidraulica
- Se realiza el cambio de tuberia sanitaria expuesta a intemperie que esta cristalizada


PATIO 4:

- Se realiza actividad de Instalación de tubería sanitaria por fachada.
- Se realiza aplicación de pintura y recubrimiento en tuberia sanitaria instalada.
- Se realiza actividad de Instalacion de valvulas push de presion de duchas en utes.

NOTA: SE EXIGE A CONTRATISTA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE AREAS O ZONAS COVID, PUESTO QUE SE SE ESTA ENFOCANDO EN EL CAMBIO DE TUBERIA POR LA PARTE EXTERNA DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL PARA LOS CAMBIOS DE LOS PUSH DE PRESION, CONTRATISTA NOTIFICA QUE PROVEEDOR INFORMO QUE ESTAN EN PRODUCCION








EPMSC CAICEDONIA:

- AULA EDUCATIVA:

Se realizo el resane por afloramiento de humedad y se esta a la espera de que no reaparezca para realizar entrega al establecimiento. Se autorizo el enchape de muro a media altura por la parte externa ya que el muro esta expuesto a intemperie

- SANIDAD:

- Resanes en muros internos.
- Pintura epoxica de muros internos
- Cambio de panel en cielos, cammbio de luminarias de incrustar en cielo





EPMSC CARTAGO:
AULAS EDUCATIVAS
- Estuco en muros internos de aulas escolares
- Resanes en muros de aulas
- Instalacion de perfileria para soporte de malla de seguridad.








EPMSC SEVILLA:
- Se reinician las actividades una vez dado el aval por el director del establecimiento.
- Continuan las adecuaciones en el area de biblioteca que se proyecta quedara funcionando como cuartos de aislamiento y hospitalizacion para sanidad.
- Continuan los trabajos en rancho en cuando a la presocion de contrapisos afinados enchapes tanto en muros como en cielos






EPMSC BUGA:
CELDAS PRIMARIAS
- Pañetes en muros
- Instalacion de tuberia sanitaria e hidraulica para baterias de baños
- Estuco en cielo
- Pañetes en muros exteriores








EPMSC BUENAVENTURA: Se evidencia que el afloramiento de nivel freatico se encuentra al mismo nivel superficial del piso, lo cual ocaciona que el material de relleno del contrapiso tenga exceso de humedad, lo cual genera socavacion y perdida en la compactacion, este fenomeno se presento en las zanjas excavadas donde se esta proyectando realizar el cambio de la tuberia sanitaria, por lo mencionado anteriormente se requiere definir el alcance que se dara a este espacio con el fin de no perjudicar al establecimiento y poder realizar un trabajo acorde a las necesidades de este.
Se realizan actividades en las áreas de Aulas educativas y Rancho.

COJAM JAMUNDI: Se detecta una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino, debido a la emergencia se autoriza la intervención de este espacio para reparar los daños, vale la pena señalar que este espacio no estaba contemplado en el presupuesto por ser un imprevisto, por ende no tiene porcentajes de avance. El contratista se encuentra en la valoración de la intervención del área para anexar en el presupuesto.
Se realizan antividades en las áreas de Patio 2 y Patio 4.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se evidencia poco avance durante la semana debido a la falta de material en obra, no se han termino los trabajos en las dos (2) áreas intervenidas, Pabellon 8 y Celdas Primarias. Estan pendiente por por el suministro e intalación siete (7) tapas de cajas de exteriores en pabellon 8, las botoneras y las rejas en esclusas. En celdas primarias está pendiente por realizar la parte electrica y las botoneras. ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDADES por tal motivo no hay avance.

RM POPAYAN: Se evidencia falta de material, el personal de obra manifiesta falta de pago por sus labores realizadas, se esta realizando la conexión en la parte exterior de la tuberia de aguas negras con la caja principal del alcantarillado. ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDADES por tal motivo no hay avance en el centro penitenciario.

EPMSC EL BORDO:
SANIDAD: Se está aplicando la pintura epoxica y se esta realizando la instalación de puntos electricos. El personal NO cumple con los protocolos de bioseguridad. Se recomienda mejorar el acabado de la pintura.
CELDAS EXTERIORES: Se realiza corte de piso para cimentación.

EPMSC SILVIA:
TALLERES: Se encuentra pendiente realizar el suministro y la instalación de las puertas y las ventanas, baterias sanitarias, reja IMT. Se recomienda mejorar el acabado del piso.
BODEGA: Se realiza la Instalación de perfiles de cubierta y teja termoacustica.

EPMSC BOLÍVAR:
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO: Se esta realizando enchape de pisos. Se recomienda arreglar filtarción de agua saliente por el piso.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO
*Aulas: Demolición de piso, retiro de escombros, enchape de baños, se solicita el cambio total de tuberia hidraulica y sanitaria. * Por calidad de los trabajos, la Interventoria no ha recibido ninguna de las actividades ejecutadas, por lo que, debieron demoler y volver a hacer, por tanto, el avance se registra el 0,00%,ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDADES.

EPMSC PUERTO TEJADA
*Baño de Rancho: Se realiza demolición de enchape y enchape nuevo con tuberia hidrosanitaria.
* Biblioteca: Faltan puntos electricos, se realiza mantenimiento de la reja de ventana e instalación de malla imt. ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDADES
* Se recomienda resanar filos de columnas.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el **EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC - RM PASTO: Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y que no se está dando cumpliendo a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material, adicionalmente se entrego los presupuestos ajustados sin embargo continua teniendo falencias y no se entregó una nueva programación por lo tanto no se puede realizar un buen seguimiento semanal.
Otro punto que se debe tener en cuenta es que en la visita de la ingeniera Adriana Jimenes, se realizaron unos compromisos por parte de contratista los cuales no se han dado cumplimiento (registrado en acta) .

En el EPMSC TUMACO: Teniendo en cuenta la visita el día miércoles 11 de noviembre del año en curso en la cual asistió el personal de interventoría, contratista y del establecimiento, se realizaron algunas solicitudes por el establecimiento las cuales el contratista se comprometió a realizarlas, ya terminadas el contratista informo a la interventoría por lo cual se realizó nuevamente una visita el día 28 de noviembre en la cual se verifico el estado de las obras y que las obras solicitadas se hayan realizado satisfactoriamente.

En el EPMSC - RM TUQUERRES: Teniendo en cuenta el presente informe se observa que el contratista presenta un gran atraso, los rendimientos en obra no son los esperados, no hay materiales disponibles para continuar con las actividades programadas, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado por el contratista por esta razón se le reitera al contratista el ingreso de más personal de manera inmediata y de tener continuo suministro de material, para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita que se entregue una nueva reprogramación teniendo en cuenta el nuevo balance o presupuesto entregado.
Adicionalmente en la visita de la ingeniera Adriana Jimenes, se realizaron unos compromisos por parte de contratista los cuales no se han dado cumplimiento (registrado en acta) hasta la fecha.
Cabe aclarar hay una gran preocupación tanto del establecimiento como por la interventoría porque en la semana ubo un mínimo rendimiento, pese a que se le ha reiterado al contratista que debe abastecerse de materiales hasta l fecha no lo ha hecho por tal razón se levanto acta entre interventoría y el establecimiento, en el cual se informa el estado actual y las solicitudes al contratista.

En el EPMSC IPIALES: Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en el informe, los rendimientos bajos y el no cumplimiento de lo estipulado en el plan de contingencia, se le reitera al contratista se tenga una disponibilidad continua de material, debido a que en el establecimiento le ha autorizado el ingreso a 6 espacio por lo cual se necesita un buen rendimiento para poder cumplir con todos, se le solicita también que soluciones los inconvenientes que se han presentado con los obreros que se encuentran laborando, cabe aclarar que hay una gran preocupación tanto del establecimiento como de parte de interventoría porque en la semana solo se trabajo hasta el jueves debido a que no se presentaron los obreros y no hay materiales en obra por lo cual se realizo una acta entre la interventoría y el establecimiento en la cual se describe la situación que se presenta en el establecimiento y las solicitudes que se le hacen al contratista.
Adicionalmente se solicita la entrega del nuevo cronograma o programación la cual este ajustada con el balance que se entregó.
Otro punto que se debe tener en cuenta es que en la visita de la ingeniera Adriana Jimenes, se realizaron unos compromisos por parte de contratista los cuales no se han dado cumplimiento (registrado en acta).

En el EPMSC - RM UNION: Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en el informe, los rendimientos bajos y el no cumplimiento de lo estipulado en el plan de contingencia, se le reitera al contratista se tenga una disponibilidad continua de material y que soluciones los inconvenientes que se han presentado con los obreros que se encuentran laborando, cabe aclarar que hay una gran preocupación tanto del establecimiento como de parte de interventoría porque en la semana debido a los problemas descritos no hubo presencia de los trabajadores por lo cual no hubo ningún rendimiento en el establecimiento, por lo cual se decidió realizar una acta entre el establecimiento e interventoría en la cual se describe brevemente la situación actual y lo que se le solicita al contratista.
Teniendo en cuenta la programación que se cuenta de la Unión no coincide con el tiempo restante de acuerdo al contrato, por lo cual se solicita entregar una nueva reprogramación para poder realizar un seguimiento adecuado a las obras

De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, el contratista realizo la entrega de un nuevo presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos el día miércoles 02 de septiembre del año en curso.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.

SI BIEN EL SEGUIMIENTO SE ESTA REALIZANDO BASADOS EN LOS VALORES CALCULADOS Y PROYECTADOS POR EL CONTRATISTA PARA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES, SE HA IDENTIFICADO QUE, LOS VALORES DEL DIAGNISTICO NO SON PRECISOS CONSIDERANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ÁREA. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN UN ÁREA ESPECIFICA, SE CALCULA CON EL AVANCE REGISTRADO DE LAS OBRAS DURANTE LA SEMANA vs VALOR ANTES REFERENCIADO.

*Teniendo en cuenta el avance de las obras, la Interventoría ha solicitado de manera insistente que se tomen las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento del plazo contractual; por parte del contratista, se han presentado problemas de suministros de materiales e inusmos, pero paralelo con ello se ha visto afectada la ejecución de las obras por las condiciones inherentes al funcionmaiento de los centros penitenciarios.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría



Firma