USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 2 DEL DÍA 29 MES 06 AÑO 2020 AL DÍA 05 MES 07 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.:

140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 3.882.831.946	$ -

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ -

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0,37%	0,37%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 47.888.261	$ 47.888.261

ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0,37%	0,37%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 47.888.261	$ 47.888.261

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0,37%	0,37%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 47.888.261	$ 47.888.261

ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0,37%	0,37%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 47.888.261	$ 47.888.261

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0	0	0	0	0	0	0
RM POPAYAN	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC -RM PASTO	0	0	0	0	0	0	0

COJAM JAMUNDÍ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUENAVENTURA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE CALI	0	8	8	8	8	4	36
EPMSC TUMACO	0	0	0	8	8	4	20
EPMSC IPIALES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita el día 26 de mayo para realizar reconocimiento y el 12 de junio para la toma de medidas.
RM POPAYAN	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita el día 27de mayo para realizar reconocimiento y el 08 de junio para la toma de medidas.
EPMSC - RM PASTO	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizaron las visitas de reconocimiento el 28 de mayo y toma de medidas el 08 de junio del presente año.
COJAM JAMUNDÍ	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita el día 23 de mayo para realizar reconocimiento y el día 10 de junio para la toma de medidas.
EPMSC BUENAVENTURA	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita el 22 de mayo para realizar reconocimiento y el 16 de junio para la toma de medidas.
EPMSC ERE CALI	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0%	Se inició ingreso de personal el 30 de junio, cumpliendo protocolos de bioseguridad, organizando espacios de trabajo, verificando personal ingreso al estabelcimiento.
EPMSC TUMACO	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0%	Se realizaron las visitas de reconocimiento el día 30 de mayo y la toma de medidas se realizó el 05 de junio del presente año. Se hizo ingreso al establecimiento el día 02 de julio de 2020
EPMSC IPIALES	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó la visita de reconocimiento y toma de medidas el 23 de junio del presente año
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo visita de reconocimientoel día 02 de julio de 2020.
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita el 16 de junio para realizar reconocimiento
EPMSC TUQUERRES	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó la visita de reconocimiento y toma de medidas el 19 de junio del presente año.
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizaron las visitas de reconocimiento el día 18 de junio y toma de medidas el día 01 de julio del presente año
EPAMS CAS JP PALMIRA	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizarán las visitas de reconocimiento y toma de medidas los días 07 y 08 de julio del presente año
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita el día 17 de junio para realizar reconocimiento

EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	Visita programada el día 30 de junio, no se permitio el ingreso al municipio
EPMSC CAICEDONIA	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita de reconocimiento el día 01 de julio de 2020.
EPMSC PUERTO TEJADA	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita de reconocimientoel día 01 de julio de 2020.
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizarán las visitas de reconocimiento y toma de medidas los días 07 y 08 de julio del presente año
CPMS TULUÁ	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizarán las visitas de reconocimiento y toma de medidas los días 07 y 08 de julio del presente año
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita de reconocimiento el día 02 de julio de 2020 (sin PPL).
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita de reconocimientoel día 03 de julio de 2020.
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	Visita programada el día 30 de junio, no se permitio el ingreso por parte del INPEC.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI: Se remitió el diagnostico de este establecimiento penitenciario a la interventoría, este se encuentra en revisión y observaciones por parte de la Interventoría.

EPMSC TUMACO: El contratista presento el presupuesto al cual la interventoría realizó observaciones el 26 de junio del presente año, una vez subsanadas las observaciones el contratista entrega nuevamente el presupuesto el 03 de julio del año en curso el cual se encuentra en revisión por interventoría.

CPMS TULUÁ: Se remitió el diagnostico de este establecimiento penitenciario el cual se encuentra en revisión y observaciones por parte de la Interventoría.

EPAMS CAS JP PALMIRA: Se remitió el diagnostico de este establecimiento penitenciario el cual se encuentra en revisión y observaciones por parte de la Interventoría.

RM POPAYAN: Se remitió el diagnostico de este establecimiento penitenciario el cual se encuentra en revisión y observaciones por parte de la Interventoría.

EPMSC - RM PASTO: El contratista presentó el diagnostico a la interventoría, quien realizó observaciones el 26 de junio del presente año una vez subsanadas las observaciones el contratista entrega nuevamente el presupuesto el 02 de julio del año en curso el cual se encuentra en revisión por interventoría.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se remitió el diagnostico de este establecimiento penitenciario el cual se encuentra en revisión y observaciones por parte de la Interventoría.

Una vez realizadas las visitas, el contratista hasta la fecha ha entregado el diagnostico de los establecimientos carcelarios de Cali, Tumaco, Pasto, Popayan RM, Popayan H, Tulua y Palmira, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, las horas trabajadas por el personal administrativo del contrato, se entiende, están con el correspondiente 100% de dedicación.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO

Directora Interventoría

Firma