USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	37	DEL	DÍA	01	MES	03	AÑO	2021	AL	DÍA	07	MES	03	AÑO	2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
CATALINA MEDINA HERNANDEZ	MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	6,3 meses Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga 1	2 meses
Plazo prorroga 2	35 días
Plazo Actualizado	9,55 meses
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	4 de abril de 2021

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional 1	$ 561.610.123
Valor Adicional 2	$ 407.684.166
Valor Actualizado	$ 5.519.983.487
Plazo Inicial	6,3 meses Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga 1	2 meses
Plazo Prorroga 2	1,5 meses
Plazo Actualizado	8,3 meses
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	15 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	14,28%	43,00%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.848.051.633,52	$ 5.565.219.464,08

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	14,28%	43,00%
Valor del PAC Programado ($)	$ 1.848.051.633,52	$ 5.565.219.464,08

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
COLISEO					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 469.185.442	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 469.185.442
SANIDAD (AREA DE FISIOTERAPIA Y TBC)	$ 89.372.196,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 89.372.196	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 89.372.196
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	$ 80.533.118,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 80.533.118	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 80.533.118
PATIO 10	$ 258.832.405,00				
Actividades Programadas (%)	12,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 32.354.051	$ 258.832.405	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
RM POPAYÀN	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
BODEGA EXTERIOR	$ 182.121.141,00				$ 216.327.650,59
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 182.121.141	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 182.121.141
SANIDAD	$ 9.164.202,00				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 9.164.202	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 9.164.202

BODEGA	$ 12.415.369,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.415.369	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 12.415.369	
RANCHO	$ 60.128.279,00					
Actividades Programadas (%)	4,17%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	21,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.507.349	$ 60.128.279	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.006.414	$ 12.626.939	

EPAMS CAS ERE POPAYÁN					
	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
PABELLON 8 (DESMANES)	$ 111.957.143				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 111.957.143	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 111.957.143
CELDAS PRIMARIAS	$ 279.988.062				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	98,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 279.988.062	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 275.788.241
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	$ 203.758.579				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 203.758.579	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 203.758.579
PABELLON 2 (DESMANES)	$ 185.941.463				
Actividades Programadas (%)	43,93%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 81.684.085	$ 185.941.463	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 4 (DESMANES)	$ 126.432.507				
Actividades Programadas (%)	12,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.804.063	$ 126.432.507	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	$ 35.330.288				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	98,23%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 35.330.288	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 34.704.942
PABELLON 12 (DESMANES) - CUBIERTA	$ 188.518.451				
Actividades Programadas (%)	7,69%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.497.069	$ 188.518.451	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 188.518.451

EPMSC PUERTO TEJADA					
	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
BAÑO RANCHO	$ 5.196.492				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 5.196.492	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 5.196.492
	SEMANAL	ACUMULADO			
BIBLIOTECA	$ 29.984.511				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 29.984.511	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 28.485.285
RANCHO	$ 60.611.261				
Actividades Programadas (%)	12,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.576.408	$ 60.611.261	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.061.126	$ 60.611.261

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
AISLAMIENTO (UTE)	$ 21.636.858				
Actividades Programadas (%)	14,40%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.115.708	$ 21.636.858	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
AULAS EDUCATIVAS	$ 96.333.459				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	75,62%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 96.333.459	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.816.673	$ 72.847.362

EPMSC BOLÍVAR CAUCA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO	$ 133.367.596				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 133.367.596	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 133.367.596
CONYUGALES UTE	$ 63.336.604				
Actividades Programadas (%)	12,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	95,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.917.076	$ 63.336.604	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.667.321	$ 91.516.786

EPMSC EL BORDO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
SANIDAD	$ 32.909.779				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 32.909.779	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 32.909.779
CELDAS COLECTIVAS	$ 30.326.253				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 30.326.253	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 30.326.253
CELDAS PRIMARIAS	$ 25.839.150				
Actividades Programadas (%)	15,44%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	95,22%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.989.565	$ 25.839.150	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.167.830	$ 31.336.692
RANCHO	$ 82.818.186				
Actividades Programadas (%)	12,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.352.273	$ 82.818.186	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

EPMSC SILVIA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
TALLERES	$ 36.435.423				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 36.435.423	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 36.435.423
BODEGA TALLERES	$ 3.187.230				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 3.187.230	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.187.230
BODEGA SANIDAD	$ 8.046.817				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 8.046.817	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.187.230
SANIDAD	$ 8.775.832				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 8.775.832	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

AMPLIACIÓN SANIDAD	$ 32.070.451					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 32.070.451		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
COLECTIVOS	$ -					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
BAÑOS DE PATIO Y PATIO	$ -					
Actividades Programadas (%)	0,00%	0,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ -		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC - RM PASTO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**			**SEMANAL**	**ACUMULADO**
CAPILLA	$ 89.086.568,00					$ 648.167.368
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	93,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 89.086.568		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 83.474.114
TALLERES	$ 397.461.217,00					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	66,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 397.461.217		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 263.516.787
CELDA 1 - RM	$ 21.473.392					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 21.473.392		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 21.473.392
CELDA 2 - RM	$ 16.324.773					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	88,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 16.324.773		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 14.414.775
PATIO 2 (EMERGENCIA)	$ 65.343.688					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 65.343.688		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 65.343.688
CELDAS HOMBRES	$ 39.107.941					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 39.107.941		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 39.107.941
SANIDAD HOMBRES	$ 200.580.598					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	8,30%	20,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 200.580.598		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 16.648.190	$ 41.921.345
PATIO 5 Y 6	$ 277.254.177					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 277.254.177		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
SANIDAD MUJERES	$ 58.042.336					
Actividades Programadas (%)	8,34%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	41,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.840.731	$ 58.042.336		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 24.029.527
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	$ 33.809.914					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)		100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 33.809.914		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 33.809.914
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	$ 25.942.744					
Actividades Programadas (%)	12,50%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,50%	21,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.242.843	$ 25.942.744		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 648.569	$ 7.269.132
EMERGENCIA PATIO 4	$ 342.718.171					
Actividades Programadas (%)	8,34%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	2,80%	15,70%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 28.582.695	$ 342.718.171		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 9.596.109	$ 53.806.753

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS	$ 198.988.490				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 198.988.490	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 198.988.490
PATIO CENTRAL	$ 62.176.240				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 62.176.240	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 62.176.240
PATIOS (DESMANES)	$ 92.746.485				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 92.746.485	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 92.746.485
MURO EXTERIOR	$ 11.066.374				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.066.374	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.066.374
EPMSC TUQUERRES	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	$ 233.768.115				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	50,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 233.768.115	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 118.987.971
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	$ 98.197.644				
Actividades Programadas (%)	52,38%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 51.435.926	$ 98.197.644	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	$ 115.401.431				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	41,60%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 115.401.431	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 48.006.995
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 121.642.050				
Actividades Programadas (%)	14,29%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	8,20%	21,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.382.649	$ 121.642.050	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 9.974.648	$ 26.031.399
SANIDAD HOMBRES	$ 36.664.389				
Actividades Programadas (%)	10,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)		10,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.666.439	$ 36.664.389	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 3.776.432
RANCHO	$ 46.307.503				
Actividades Programadas (%)	16,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,80%	9,40%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.719.461	$ 46.307.503	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 833.535	$ 4.352.905
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	$ 160.220.935				
Actividades Programadas (%)	12,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.027.617	$ 160.220.935	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	$ 76.843.598				
Actividades Programadas (%)	14,29%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,70%	4,90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10.980.950	$ 76.843.598	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.843.213	$ 3.765.336
EPMSC IPIALES	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	$ 216.167.719				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	41,80%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 216.167.719	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.080.839	$ 90.358.107
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	$ 148.217.753				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	22,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 148.217.753	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.482.178	$ 32.607.906

RECLUSORIO MUJERES	$ 129.064.593					
Actividades Programadas (%)	10,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.906.459	$ 129.064.593	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	$ 36.018.808					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	48,70%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 36.018.808	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 17.541.159	
PRIMARIAS	$ 117.541.723					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	53,80%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 117.541.723	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 63.237.447	
BAÑOS PATIOS	$ 279.956.057					
Actividades Programadas (%)	7,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 19.596.924	$ 279.956.057	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
SANIDAD	$ 57.727.535					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	39,20%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 57.727.535	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 22.629.194	
RANCHO	$ 112.123.554					
Actividades Programadas (%)	13,33%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,20%	6,50%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 14.946.070	$ 112.123.554	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.345.483	$ 7.288.031	
EPMSC LA UNION	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
SANIDAD	$ 106.655.228					
Actividades Programadas (%)	16,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.779.427	$ 106.655.228	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	$ 46.881.576					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	58,80%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 46.881.576	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 27.566.367	
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	$ 50.399.271					
Actividades Programadas (%)	16,67%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8.401.558	$ 50.399.271	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
RANCHO	$ 42.476.595					
Actividades Programadas (%)	5,56%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.361.699	$ 42.476.595	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO COLECTIVO	$ 20.542.234					
Actividades Programadas (%)	15,87%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.260.053	$ 20.542.234	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	$ 13.519.222					
Actividades Programadas (%)	21,55%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.913.392	$ 13.519.222	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO COMÚN BATERÍA	$ 42.440.317					
Actividades Programadas (%)	9,26%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.929.973	$ 42.440.317	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
EPMSC TULUA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
RANCHO ANTIGUO	$ 140.143.499					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 140.143.499	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 140.143.499	

PABELLON 6	$ 15.595.903					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 15.595.903	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 15.595.903,0	
PABELLON 7	$ 11.262.583					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 11.262.583	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 11.262.583,0	
EPMSC PALMIRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
PABELLON No 7	$ 386.208.686					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 386.208.686	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 386.208.686	
PABELLON No 4	$ 105.731.591					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 105.731.591	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 105.731.591	
EPMSC BUENAVENTURA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
AULAS EDUCATIVAS	$ 143.132.032					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,75%	99,60%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 143.132.032	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.073.490	$ 142.559.504	
SANIDAD	$ 171.531.486					
Actividades Programadas (%)	3,57%	85,73%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	27,45%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.123.674	$ 147.053.943	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.715.315	$ 47.085.393	
AISLAMIENTO MUJERES	$ 42.432.237					
Actividades Programadas (%)	10,00%	75,18%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.243.224	$ 31.900.556	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
RANCHO	$ 90.610.246					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,75%	99,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 90.610.246	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.585.679,3	$ 89.704.144	
REDES ELECTRICAS	$ 104.459.837					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	2,50%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 104.459.837	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 522.299,2	$ 2.611.496	
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	$ 26.510.628					
Actividades Programadas (%)	20,00%	89,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.302.126	$ 23.681.944	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
AISLAMIENTO GUARDIAS	$ 45.113.987					
Actividades Programadas (%)	17,18%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.750.583	$ 45.113.987	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
COJAM JAMUNDI	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
PATIO 5	$ 151.430.305					
Actividades Programadas (%)	10,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.143.031	$ 151.430.305	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -	
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	$ 273.317.964					
Actividades Programadas (%)	1,72%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	33,50%	
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.701.069	$ 273.317.964	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.733.179,6	$ 91.561.517,9	

PATIO 3-UTE Y CONYUGALES	$ 344.229.661					
Actividades Programadas (%)	24,96%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	1,50%	25,35%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 85.919.723	$ 344.229.661		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.163.444,9	$ 87.262.219,1
PATIO 4-UTE Y CONYUGALES	$ 292.045.460					
Actividades Programadas (%)	10,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	71,68%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 29.204.546	$ 292.045.460		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 209.338.185,7
GARITAS Y TRINCHERAS	$ 96.828.303					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 96.828.303		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC CAICEDONIA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**			**SEMANAL**	**ACUMULADO**
BIBLIOTECA	$ 13.214.834					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 13.214.834		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 13.214.834
AULA EDUCATIVA	$ 39.058.025					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,85%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 39.058.025		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 38.999.438
SANIDAD	$ 28.491.452					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	99,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 28.491.452		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 28.292.012
EPMSC CARTAGO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**			**SEMANAL**	**ACUMULADO**
AULAS EDUCATIVAS	$ 141.145.561					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,19%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 141.145.561		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 268.176,6	$ 141.145.561,0
PATIO 4	$ 78.825.272					
Actividades Programadas (%)	16,67%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 13.140.173	$ 78.825.272		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
EPMSC SEVILLA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**			**SEMANAL**	**ACUMULADO**
RANCHO	$ 23.838.150					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,02%	99,99%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 23.838.150		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.767,6	$ 23.835.766,2
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	$ 36.587.412					
Actividades Programadas (%)	33,92%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.410.450	$ 36.587.412		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
BIBLIOTECA	$ 59.675.771					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,15%	99,95%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 59.675.771		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 89.513,7	$ 59.645.933,1
SANIDAD	$ 23.624.972					
Actividades Programadas (%)	6,51%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	50,00%	57,0%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.537.986	$ 23.624.972		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 11.812.486,0	$ 13.466.234,0
PATIO 4 (BAÑO)	$ 12.885.805					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 12.885.805		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 12.885.805,0
EPMSC BUGA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**			**SEMANAL**	**ACUMULADO**
CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD	$ 34.172.663					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)		100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 34.172.663		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 34.172.663,0
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	$ 22.139.552					
Actividades Programadas (%)	18,18%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	78,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.024.971	$ 22.139.552		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3.320.932,8	$ 17.379.548,3
ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARIAS	$ 45.470.556					
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%		Actividades Ejecutadas (%)	45,00%	86,95%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 45.470.556		Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 20.461.750,2	$ 39.536.648,4

BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	$ 11.116.793				
Actividades Programadas (%)	25,50%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.834.782	$ 11.116.793	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	$ 2.852.892				
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	0,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ -	$ 2.852.892	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0	0	0	0	0	0	0
RM POPAYAN	8	8	8	8	8	5	45
COJAM JAMUNDÍ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BUENAVENTURA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	8	8	8	0	0	0	24
EPMSC EL BORDO	8	8	8	8	8	5	45
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	0	0	0	0	16
EPMSC BOLÍVAR	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC SEVILLA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	8	8	0	0	0	0	16
EPMSC BUGA	8	8	8	8	8	5	45
CPMS TULUÁ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC CARTAGO	8	8	8	0	0	0	24

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 41,81%)						
PABELLON No 8	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizó entrega de este patio con presencia de la arquitecta Sonia Monsalve, con la solicitud que se realizará instalación de las rejillas en el patio.
CELDAS PRIMARIAS	0,00%	0,00%	100,00%	98,50%	-1,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias). Esta pendiente plafon, tapa ciega, aseo general y filtración en losa. ESTA SEMANA NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES
EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizo el cambio de la tubería exterior en pabellón No. 8. En su totalidad. Se entrego en un 100%
PABELLON 2 (DESMANES)	43,93%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -100,00%. (redes eléctricas).
PABELLON 4 (DESMANES)	12,50%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -100,00%. (redes eléctricas).
PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)	0,00%	0,00%	100,00%	98,23%	-1,77%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -1,77% (redes eléctricas). Está pendiente realizar la adecuación de tablero principal y conexión de tablero a pasillos y celdas.
PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA	7,69%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se termino reparación de cubierta en fibrocemento, la cual encuentra pendiente por entregar.
RM POPAYAN (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 59,90%)						
BODEGA ANTIGUA (EXTERIOR)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Área entregada, solucionado manejo de aguas lluvias. Se entrego en un 100%
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
BODEGA	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
RANCHO	4,17%	5,00%	100,00%	21,00%	-79,00%	Se esta realizando Cubierta area externa, enchape, pintura de estructura. Teniendo un retraso del -79,00%
EPMSC - RM PASTO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 55,73%)						
CAPILLA	0,00%	0,00%	100,00%	93,70%	-6,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla).
TALLERES	0,00%	0,00%	100,00%	66,30%	-33,70%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres). El área presenta un atraso de -33,70% con respecto a programación de obra.
CELDA 1 - RM	0,00%	0,00%	100,00%	95,00%	-5,00%	Se realizó la entrega del espacio sin embargo está pendiente un repello en la parte exterior, cabe aclarar que la parte interna todo se encuentra a satisfacción.

CELDA 2 - RM	0,00%	0,00%	100,00%	88,30%	-11,70%	Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM). El área presenta un atraso de -11,70% con respecto a programación de obra.
PATIO 2 (EMERGENCIA)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad). El área se encuentra pendiente por entregar
CELDAS HOMBRES	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrega área en 100%
SANIDAD HOMBRES	0,00%	8,30%	100,00%	20,90%	-79,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad hombres. No se ha iniciado intervención en el área, por lo cual presenta un atraso de -79,10% con respecto a programación de obra.
PATIO 5 Y 6	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios. No se ha iniciado intervención en el área, por lo cual presenta un atraso de -100% con respecto a programación de obra.
SANIDAD MUJERES	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en zona común patios. El área se encuentra pendiente por entregar.
ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO	12,50%	2,50%	100,00%	15,70%	-84,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance zona alimentación. el área presenta un atraso de -84,30% con respecto a programación de obra.
EMERGENCIA PATIO 4	8,34%	2,80%	100,00%	15,70%	-84,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en emergencia patio 4. El área presenta un atraso de -84,30% con respecto a programación de obra.
EPMSC TUMACO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 100%)						
EDUCATIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas). Se realiza entrega del área el avance en 100%
PATIO CENTRAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
PATIOS (DESMANES)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
MURO EXTERIOR	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego en un 100%.
EPMSC TUQUERRES (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 26,00%)						
ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES	0,00%	0,00%	100,00%	50,90%	-49,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega). El área presenta un atraso de -49,10% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES)	52,38%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de zona aislamiento. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM	0,00%	0,00%	100,00%	41,60%	-58,40%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM). El área presenta un atraso de -58,40% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS	14,29%	8,20%	100,00%	21,40%	-78,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias). El área presenta un atraso de -78,60% con respecto a programación de obra.
SANIDAD HOMBRES	10,00%	0,00%	100,00%	10,30%	-89,70%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de sanidad hombres . El área presenta un atraso de -89,70% con respecto a programación de obra.
RANCHO	16,67%	1,80%	100,00%	9,40%	-90,60%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance de obra para el área de rancho. El área presenta un atraso de -90,60% con respecto a programación de obra.
PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES	12,50%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
PATIO Y COLECTIVAS MUJERES	14,29%	3,70%	100,00%	4,90%	-95,10%	Porcentaje correspondiente específicamente para área Patio y Colectivas el área presenta un atraso de -95,10 respecto a la programación de obra..
EPMSC IPIALES (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 28,52%)						
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES)	0,00%	0,50%	100,00%	41,80%	-58,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres). El área presenta un atraso de -58,20% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS)	0,00%	1,00%	100,00%	22,00%	-78,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas). El área presenta un atraso de -78,00% con respecto a programación de obra.
RECLUSORIO MUJERES	10,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres). El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
ALOJAMIENTO AISLAMIENTO	0,00%	0,00%	100,00%	48,70%	-51,30%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes). El área presenta un atraso de -51,30% con respecto a programación de obra.
PRIMARIAS	0,00%	0,00%	100,00%	53,80%	-46,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias). El área presenta un atraso de -46,20% con respecto a programación de obra.
BAÑOS PATIOS	7,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	39,20%	-60,80%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad. El área presenta un atraso de -60,80% con respecto a programación de obra.
RANCHO	13,33%	1,20%	100,00%	6,50%	-93,50%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad. El área presenta un atraso de -93,50% con respecto a programación de obra.

EPMSC LA UNIÓN (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 13,76%)						
SANIDAD	16,67%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad. No se han iniciado actividades en el área. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)	0,00%	0,00%	100,00%	58,80%	-41,20%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales). El área presenta un atraso de -41,20% con respecto a programación de obra.
AISLAMIENTO GUARDIAS + UT	16,67%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aislamiento guardias y UT). El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
RANCHO	5,56%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de rancho. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
PATIO COLECTIVO	15,87%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de Patio Colectivo. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO	21,55%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de Alojamiento Guardias. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
PATIO COMÚN BATERÍA	9,26%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Porcentaje correspondiente específicamente para área de Patio Común Batería. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.
COJAM JAMUNDÍ (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 42,72%)						
CASINO	10,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Una vez se tenga el presupuesto de actividades ejecutadas por el contratista de obra, se realizara el reporte de avance de terminación dado que todas las actividades en este espacio ya se ejecutaron, se atendió como emergencia.
PATIO 5 (RED GENERAL HIDRAULICA)	24,18%	15,70%	24,18%	15,70%	-8,48%	Contratista llevo maquina para excavaciones y tuberia para instalacion pero no son suficientes dado que no se evidencia mayor rendimiento puesto que la maquina es de oruga y muy pequeña
PATIO 2-UTE Y CONYUGALES	1,72%	1,00%	100,00%	33,50%	-66,50%	Se realiza entregas parciales en las diferentes areas pero presentan observaciones la mayoria de ellas
PATIO 3 -UTE Y CONYUGALES	24,96%	1,50%	100,00%	25,35%	-74,65%	se realizan entregas parciales pero la mayoria de ellas presentan observaciones menores
PATIO 4- UTE Y CONYUGALES	10,00%	0,00%	100,00%	71,68%	-28,32%	se recibio el area de visitas y conyugales pero no se ha recibbido completamente la ute dado que esta tiene observaciones que no se han atendido por que el area esta en aislamiento
GARITAS Y TRINCHERAS	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -100%.
EPMSC BUENAVENTURA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 48,73%)						
EDUCATIVAS	0,00%	0,75%	100,00%	99,60%	-0,40%	Esta pendiente por suministrar e instalar las puertas para baños, terminar de pintar muros y cielos, se espera que tratamiento de humedades aplicado sirva para realizar entrega. El área presenta un atraso de -0,40% con respecto a programación de obra.
SANIDAD	3,57%	1,00%	85,73%	27,45%	-58,28%	Se retomaron las actividades en sanidad donde se esta retirando la pintura y pañetes de muros debido a las afectaciones por humedades, a se aplicara pañetes impermeabilizados, estuco y pintura epoxica. El área presenta un atraso de -58,28% con respecto a programación de obra.
AISLAMIENTO MUJERES	10,00%	0,00%	75,18%	0,00%	-75,18%	Por directriz de la USPEC, esta área no se intervendrá ya que hace parte del alcance de otro contrato próximo a ejecutarse con otra entidad. El área presenta un atraso de -75,18% con respecto a programación de obra.
RANCHO	0,00%	1,75%	100,00%	99,00%	-1,00%	Demolición de contrapisos existentes, retiro de tubería sanitaria de piso, modificaciones de tubería hidráulica, excavaciones para construcción de filtro tipo frances.El área presenta un atraso de -1,00% con respecto a programación de obra.
REDES ELECTRICAS	0,00%	0,50%	100,00%	2,50%	-97,50%	La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -97,50%.
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE	20,00%	0,00%	89,33%	0,00%	-89,33%	No se intervendra dado que se contratista no tiene tiempo para intervenir esta area, ademas existe la posibilidad que la intervencnion correponderia a otro contrato
AISLAMIENTO GUARDIAS	17,18%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Contratista no alcnaza en el tiempo dado de otro si, a terminar de realizar las adecuaciones.
EPMSC ERE CALI (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 86,27%)						
COLISEO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
SANIDAD (ZONA DE FISIOTERAPIA Y TBC)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizó la entrega de la área de fisioterapia y TBC queda pendiente observación.
TUNEL DE ACCESO A SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ENTREGADO
PATIO 10	12,50%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	No se han iniciado actividades. Retrasos en la entrega de las otras áreas. El área presenta un atraso de -100,00% con respecto a programación de obra.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 61,75%)						
AISLAMIENTO (UTE)	14,40%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	Se inicio actividades con la demolición de enchape y retiro de baterías sanitarias las cuales generaban filtraciones, el área presenta un atraso de -100,00% en la programación de obra.
AULAS EDUCATIVAS	0,00%	5,00%	100,00%	75,62%	-24,38%	Se inicio actividades con el desmonte e instalación de cubierta. el área presenta un atraso de -24,38% en la programación de obra.
EPMSC EL BORDO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 60,35%)						
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregado
CELDAS COLECTIVAS	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregado celdas 1, 2 y 3.
CELDAS PRIMARIAS	15,44%	20,00%	100,00%	95,22%	-4,78%	Se tiene pendiente pintura de rejas y limpieza general. El área presenta un atraso de -4,78% en la programación de obra
RANCHO	12,50%	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -100,00% en la programación de obra. (No se están realizando actividades).
EPAMS CAS JP PALMIRA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 153,67%)						
PABELLON No 7	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizo la entrega al establecimiento pero la directora, dra Caludia Duarte, expresando que es la uspec quien debe realizar la entrega, por parte de interventoria SI se reciben las adecuaciones
PABELLON No 4	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se esta terminando de realizar los tratamientos para humedades en las losas de cubierta de escalera y cocina del pabellón 4. NO se ejecuto obra esta semana. Se realizo la entrega del área con una observación , se colocara el avance del 100%, una vez sea subsanada.
EPMSC BOLÍVAR (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 154,51%)						
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizo entrega de esta área con los siguientes requerimientos: Pintura de reja de bodega, tapa de breaker, pintura de rejas de ventanas.
CONYUGALES UTE	12,50%	20,00%	100,00%	95,00%	-5,00%	Se esta realizando adecuación de duchas, llaves, y limpieza general.
EPMSC SEVILLA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 189,77%)						
RANCHO.	0%	0%	100%	100%	0%	PENDIENTE REALIZAR EL DESTRONCQUE Y PULIDO DEL PISO PARA ENTREGAR
ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)	34%	0%	100%	0%	-100%	NO SE ADECUARA DADO QUE CONTRATISTA NO TIENE TIEMPO PARA INTERVENIR
BIBLIOTECA	0%	0%	100%	100%	0%	SE ESTA ATENDIENDO OBSERVACIONES ADICIONALES QUE NO SE RECIBIERON POR INTERVENTORIA PARA ENTREGAR EL ESPACIO COMPLETAMENTE
SANIDAD	7%	50%	100%	57%	-43%	SE ESTA REALIZANDO LAS ADECUACIONES DE PAÑETES, ESTUCOS Y PINTURAS EN LOS CONSULTORIOS PARA REALIZAR ENTREGA
PATIO 4	0%	0%	100%	100%	0%	ESTA PENDIENTE RESANE EN PUERTAS PARA ENTREGAR
EPMSC CAICEDONIA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 108%)						
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Adecuaciones entregadas al establecimiento para uso.
AULA EDUCATIVA	0,00%	0,00%	100,00%	99,85%	-0,15%	Se reparo muro por afloramiento de humedad y se esta a la espera de que no se presente esta novedad para entregar. Se autorizó el enchape a media altura de muro por la parte externa ya que esta expuesto a intemperie. Se realizo entrega con un pendiente.
SANIDAD	0,00%	0,00%	100,00%	99,30%	-0,70%	Se realizo el tratamiento de humedad en muro de fachada y se instalo un lava traperos que estaba al interior de sanidad. Se realizo entrega con pendiente, una vez subsanado el pendiente se colocara en el avance 100%
EPMSC PUERTO TEJADA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 98,43%)						
BAÑO GUARDIAS	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se entrego, con la observación de mejorar aparatos eléctricos y tapa de motobomba. (No se están realizando actividades).Por lo tanto no se reporta el 100% hasta no ser subsanadas las observaciones
BIBLIOTECA	0,00%	0,00%	100,00%	95,00%	-5,00%	Esta pendiente la observación de instalar malla IMT y arreglo de puntos eléctricos. (No se están realizando actividades). Por lo tanto no se reporta el 100% hasta no ser subsanadas las observaciones
RANCHO	12,50%	10,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se realizo visita el 16 de febrero para la entrega, no se recibió por parte de interventoría ya que tiene malos acabados y se debe corregir algunos detalles. (Pulir el piso, rejillas mal instaladas, fragua de enchape, limpieza general entre otros).
EPMSC BUGA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 89,49%)						
CUARTO HOSPITALIZACIÓN SANIDAD	0%	0%	100%	100%	0,00%	Se realiza el recibido por parte de interventoría, sin embargo establecimiento manifestó que hasta el momento USPEC no ha autorizado el recibido de las mismas ya que es esta entidad la encargada de entregar a INPEC las adecuaciones
ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS	18%	15%	100%	79%	-21,50%	se terminaron demoliciones, se realizo el afinado del piso y se estan terminando de realizar los enchapes de piso y pintura de muros

ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARÍAS	0%	45%	100%	87%	-13,05%	Se esta realizando el enchape de ceramica en pisos y baños, la pintura de muros
BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2	25,50%	0%	100%	0%	-100,00%	El área presenta un atraso de -100,00% en la programación de obra.
ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7	0,00%	0%	100%	0%	-100,00%	No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -100% en la programación de obra. (No se están realizando actividades).
CPMS TULUÁ (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 101,10%)						
RANCHO ANTIGUO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	SE ENTREGO AL ESTABLECIMIENTO EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021, CON LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LOS BAÑOS DE PATIO EN PABELLON 8.
PABELLON No. 6	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	YA SE ENTREGÓ A ESTABLECIMIENTO
PABELLON No. 7	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	YA SE ENTREGÓ A ESTABLECIMIENTO
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	No se intervendrá por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos.
EPMSC SILVIA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 148,56%)						
TALLERES	0%	0%	100%	100%	0,00%	Se recibió esta área con la salvedad de resanar filos de puertas.
BODEGA 2 TALLERES	0%	0%	100%	100%	0,00%	ENTREGADA.
BODEGA SANIDAD	0%	0%	100%	100%	0,00%	ENTREGADA.
SANIDAD	0%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado actividades, presentan un atraso de 100% de acuerdo a la programación de obra.
AMPLIACIÓN SANIDAD	0%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado actividades, presentan un atraso de -100,00% de acuerdo a la programación de obra.
REFORZAR SEGURIDAD PATIOS CONCERTINAS	0%	0%	0%	0%	0%	El contratista no ha remitido el presupuesto y el cronograma del área a intervenir
CELDAS COLECTIVAS	0%	0%	0%	0%	0%	El contratista no ha remitido el presupuesto y el cronograma del área a intervenir
BATERIAS SANITARIOS	0%	0%	0%	0%	0%	El contratista no ha remitido el presupuesto y el cronograma del área a intervenir
EPMSC CARTAGO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 122,35%)						
AULAS EDUCATIVAS	0%	0%	100%	100%	0%	Interventoria recibe las adecuaciones terminadas por parte del contratista en las aulas educativas, establecimiento no recibe adecuaciones dado que directora esta en vacaciones y ademas solicitan que la entrega la realice la USPEC
PATIO 4	17%	0%	100%	0%	-100%	Dirección de establecimiento no entregara esta área hasta tanto no se defina el cerramiento del patio de aulas educativas y que el contratista entregue obras ejecutadas. Se presenta atraso en las actividades del área.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI: ZONA DE FISIOTERAPIA

Se hace entrega de la area de TBC, se continua labores con la antigua area de fisioterapia para transformarlas en area de observación.






CPMS TULUÁ:

RANCHO ANTIGUO.

- SE REALIZA ENTREGA DE AREA AL ESTABLECIMIENTO Y SE RECIBE A CONFORMIDAD. SE ENTREGA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021

EPMSC - RM PASTO:
CELDAS RM * Se realizó la visita del especialista hidráulico, quien recorrió el área para determinar la correcta intervención y así proceder a realizar la entrega final de ella, sin embargo, hasta la fecha no se han iniciado las actividades.
TALLERES * El área ya se encuentra terminada sin embargo no se ha hecho entregada del espacio, cabe aclarar que este espacio se encuentra ocupado por el personal del establecimiento, esta zona se adecua temporalmente como sanidad debido a que el contratista ya inicio labores en este espacio.
PATIO 4 *Se finalizo con la instalación de la tubería de aguas lluvias que atraviesa todo el patio y la construcción de cajas de inspección tanto en la parte interna como externa.
SANIDAD HOMBRES *Se finalizo con la instalación de la cubierta y canales laterales
*Se finalizo con las instalaciones eléctricas con tubería EMT y se realizaron regatas para nuevos puntos de enchufe y tomas.
*Se inicio con la instalación del cielo raso en PVC , las luminarias y aplicacion de pintura epoxica.
RANCHO *En la semana no se realizaron actividades en el área no hay personal en este frente de trabajo.
ZONA COMUNES (BATERIAS SANITARIAS)
Patio 2 *En la semana se continua con la instalación de enchape en muros y con las obras para instalar los baños antivandálicos.
Patio 3 *Se continua con la instalación de enchape de pared, se inició con la aplicación de estuco en el cuarto de vigilancia.






EPMSC TUMACO *Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión y visita realizada el día viernes 11 de diciembre del 2021 en la cual asistieron la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, el contratista realizo las subsanaciones pendientes e informo a la interventoría quien una ves al tanto de ello realizo una visita el día viernes 05 de febrero del 2021 para supervisar y corroborar dichas subsanaciones, una ves rectificado se procedió a firmar el acta final por parte de interventoría como por el Director del establecimiento.

EPMSC TUQUERRES:
AISLAMIENTO COVID 1 BODEGA *Se continua con la aplicación de pintura, la instalación de lavamanos queda pendiente garantizar la presión en los baños para así realizar a entrega del espacio.
ALOJAMIENTO GUARDIAS *Se inicia con la instalación del cielo raso en PVC y se continua con el resane de los muros para seguidamente pintarlos
RANCHO *Se realizo la instalación de la tubería de 10" para el desalojo de aguas y se continua con el levante de muro en la parte exterior que se adecuara como zona de lavado.
COLECTIVAS MUJERE*Se realizo la instalación de los perfiles como estructura de soporte para la cubierta, y se instaló las tejas en una de las celdas.






EPMSC IPIALES:
ALOJAMIENTO GUARDIAS *Hasta la fecha no se ha realizado la instalación de puertas por lo tanto no se ha realizado la entrega.
AULAS Y TALLERES *Se continua con la instalación de enchape de piso y muros esta pendiente la fundición del piso en taller instalación de luminarias y baterías sanitarias
PRIMARIAS *Se finalizo con la aplicación de pintura queda pendiente l instalación de puertas y luminarias
RANCHO *Se realizo el levante de muro, seguidamente se aplico el pañete y se inicia con el enchape de piso y pared






EPMSC LA UNION *En la semana no se presentaron actividades, sin embargo al contratita para terminar le hace falta la instalación de luminarias, puertas y pintar la parte exterior.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN:
CELDAS PRIMARIAS:
NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
PABELLÓN 8:
NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
PABELLON 11: NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
PABELLON 12: POR ENTREGAR. PABELLON 6 Y 7: INATALACIÓN DE REJILLAS DE PATIO.






RM POPAYAN: Demolición de piso, instalación de tubería sanitaria e hidráulica, muros de cuarto frio, cajas de inspección. Se solicita por parte del establecimiento revisar las humedades presentadas en bodega interior ya que esta área fue entregada por parte del contratista.







EPMSC PUERTO TEJADA
RANCHO: Area por entregar.






EPMSC SANTANDER QUILICHAO
Se realizo desmonte de cubierta, pintura de estructura y desmonte de baterías sanitarias en ute las cuales estaban generando filtraciones.






EPMSC BOLÍVAR:
UTE Y CONYUGALES: Se esta trabajando resanes de muros, estuco pintura, Instalación de tuberia para duchas y llaves.






EPMSC EL BORDO:
CELDAS PRIMARIAS: Se esta realizando repello de muros, formaleta para losa de cubierta.






EPMSC SILVIA:
TALLERES: Se realizo entrega.
BODEGA: Entregado.
PATIO: losa de patio, pendiente demarcación de cancha.
COLECTIVOS: Enchape de piso, pintura, estuco, parte eléctrica, pasillos pintura de rejas y puertas.
BAÑOS DE PATIO: Arreglo de filtración de agua, cambio de sanitario, rejillas, duchas.






EPAMS CAS JP PALMIRA:
- PATIO 7: Interventoria recibe las adecuaciones terminadas el dia 02 de marzo de 2021, la direccion de establecimiento manifiesta que es la USPEC quien debe realizar la entrega definitiva de los espacios.

EPAMS BUENAVENTURA:
- SANIDAD:
- Excavacion y construccion de caja de inspeccion para tuberia derivacion de tuberia sanitaria sobre piso en consultorios
- Demoliion de contrapisos existentes
- Excavacion para filtros tipo frances

- **AULAS EDUCATIVAS:**
Se observa afloramientos de humedades en cielos posiblemente por instalaciones inadecuadas en segundo piso que corresponde a un pabellón por lo que se solicita investigación para determinar acciones correctivas.
- RANCHO:
-Fundición de vigas y contrapiso en concreto de 3000 psi
- Fundicion de contrapiso en concreto
- Adecuacion de tuberia, cajas y tablero para mejoramiento de iluminacion y tomacorrientes
- Afinado o mortero de nivelacion para enchape
- Enchape de piso en ceramica de granito vibroprensado








COJAM JAMUNDI:

PATIO 3:
- Cambio de válvulas de lavamanos
- Pintura y mantenimiento de puertas y rejas en sanidad y ute
- Instalacion de luminarias en guayanas y areas comunes entre conyugales, sanidad y ute

PATIO 2:
- Instalación de tubería emt y cableado eléctrico
- Instalación de reflectores en zonas comunes por iluminación deficiente para acceso a conyugales y utes
- Instalacion de valvulas antivandalicas en conyugales
- excavaciones para cambio de tuberia de presion en red principal

BAÑOS DE INGRESO A ESTBLECIMIENTO:
- pintura epoxica de paredes
- Aseo para entrega de baños
- Mantenimiento de rejas y puertas









EPMSC CAICEDONIA:

- AULA EDUCATIVA:

Se esta esperando que no aparezcan nuevos afloramientos de humedades para entregar

- SANIDAD:
- Se esta esperando que pintura y resanes sequen para revisión y entrega

EPMSC CARTAGO:

AULAS EDUCATIVAS
- Pintura interna de muros de aulas escolares
- Instalacion de teja termoacustica en salon por filtraciones y daños en teja
- mantenimiento de estructura metalica de cubierta de salon educativo
- Enchape de guardaescobas en aulas
- Enchape en cerámica a una altura de 1 m en pasillo aulas
- Aseo final para entrega

INTERVENTORIA RECIBE LAS ADECUACIONES COMPLETAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DIA 02 DE MARZO DE 2021, ESTABLECIMIENTO MANIFIESTA QUE ES LA USPEC QUIEN DEBE REALIZAR LA ENTREGA AL ESTABLECIMIENTO POR LO QUE NO FIRMAN NINGUN DOCUMENTO.









EPMSC SEVILLA:

BIBLIOTECA:
- Aseo final para entrega interna
- Pintura tipo 1 en pasillo

RANCHO:
- Resanes en culatas de muros para cubrir huecos de teja anterior
- Pintura de muros superiores en rancho

SANIDAD:
- pintura epoxica de muros de consultorio
- Instalacion de estructura y paneles en pvc para cielo en consultorio medico
- Pañetes, estucos y resanes en muros existentes internos de consultorios medicos





EPMSC BUGA:
CELDAS PRIMARIAS
-Profesional de la USPEC (ING. MASIEL RODRIGUEZ), que es la supervisora para este contrato, recibe el espacio de celdas primarias y es entregado al establecimiento sin observaciones.
Cuartos Celdas Primarias Auxiliares
- Estuco y pintura de muros y cielo bajo placa
- Enchape de ceramica en piso y en baños
CUARTOS AULAS EDUCATIVAS:
- Estuco y pintura de muros y cielo bajo placa
- Enchape de ceramica en piso y en baños






EPMSC SEVILLA: Los porcentajes de avance presentados en las áreas que se están atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada área que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada área es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las áreas que aun se están interviniendo y el real ejecutado en las áreas ya entregadas. Establecimiento no recibió obra de adecuación de cuarto de hospitalización dado que manifestó que es la USPEC quien debe realizar la entrega al INPEC y esta al establecimiento y que mientras no se informe de lo contrario este espacio no será usado.

EPMSC SEVILLA: Los porcentajes de avance presentados en las áreas que se están atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada área que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada área es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las áreas que aun se están interviniendo y el real ejecutado en las áreas ya entregadas.

EPMSC CARTAGO: Los porcentajes de avance presentados en las áreas que se están atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada área que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada área es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las áreas que aun se están interviniendo y el real ejecutado en las áreas ya entregadas.

COJAM JAMUNDI: Reporte en registro fotográfico de la atención en los baños de acceso al establecimiento, no se presenta porcentaje de avance de estas actividades dado que este espacio no estaba contemplado dentro del presupuesto presentado por el contratista, así como las actividades realizadas en el rancho general y en los diferentes patios que conforman los bloques del establecimiento.

EPMSC PALMIRA: Los porcentajes de avance presentados en las áreas que se están atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada área que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada área es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las áreas que aun se están interviniendo y el real ejecutado en las áreas ya entregadas.

CPMS TULUA: Los porcentajes de avance presentados en las áreas que se están atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada área que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada área es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las áreas que aun se están interviniendo y el real ejecutado en las áreas ya entregadas.

EPMSC BUENAVENTURA: Se evidencia que el afloramiento de nivel freático se encuentra al mismo nivel superficial del piso, lo cual ocasiona que el material de relleno del contrapiso tenga exceso de humedad, lo cual genera socavación y perdida en la compactación, este fenómeno se presento en las zanjas excavadas donde se esta proyectando realizar el cambio de la tubería sanitaria, por lo mencionado anteriormente se requiere definir el alcance que se dará a este espacio con el fin de no perjudicar al establecimiento y poder realizar un trabajo acorde a las necesidades de este.
Se realizan actividades en las áreas de Aulas educativas y Rancho.

COJAM JAMUNDI: Se detecta una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino, debido a la emergencia se autoriza la intervención de este espacio para reparar los daños, vale la pena señalar que este espacio no estaba contemplado en el presupuesto por ser un imprevisto, por ende no tiene porcentajes de avance. El contratista se encuentra en la valoración de la intervención del área para anexar en el presupuesto.
Se realizan actividades en las áreas de Patio 2 y Patio 4.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN: No se tiene material en obra, no se tiene personal. Pendiente por entregar celdas primarias. Retrasos considerables.

RM POPAYAN: Se iniciaron actividades en rancho, se recomienda retiro de escombros.

EPMSC EL BORDO:
SANIDAD: Entregado.
CELDAS EXTERIORES: Area por entregar pendiente aseo general.

EPMSC SILVIA:
TALLERES: Se realizo entrega de esta área con el compromiso de resanar los filos de puertas.
BODEGA: zona entregada., se esta realizando trabajos en colectivos y baños de patio.

EPMSC BOLÍVAR:
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2)
AUIDOTORIO: Se realizo la entrego en su totalidad.
CONYUGALES Y UTE: Se esta realizando instalación de tuberia para duchas y llaves de las mismas, aseo general y pendiente por entregar antes del 11 de marzo.

EPMSC SANTANDER QUILICHAO
*Aulas: Se esta realizando desmonte e instalación de cubierta, se recomienda adelantar trabajos ya que se tiene un retraso considerable.
BAÑOS DE TALLERES: Mejorar acabados de baños, arreglo de filtraciones y enchapes, tener en cuenta humedad de UTE en la parte superior.

EPMSC PUERTO TEJADA:
*Baño de Rancho: Por entregado
* Biblioteca: Por entregar.
*RANCHO: Por entregar.

EPAMS CAS JP PALMIRA:
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

CPMS TULUÁ:
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

En el EPMSC - RM PASTO: Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

En el EPMSC - RM PASTO: Como se observa en el presente informe, hasta la fecha se presenta un atraso de ejecución considerable, no se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.
En la semana no se trabajo 3 días debido a la no cancelación de los salarios del personal, no presentan un buen acopio de materiales se solicita al contratista de manera urgente solucionar los inconvenientes para así tener un mayor rendimiento.

En el EPMSC TUMACO: Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión y visita realizada el día viernes 11 de diciembre del 2021 en la cual asistieron la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, el contratista realizo las subsanaciones pendientes e informo a la interventoría quien una ves al tanto de ello realizo una visita el día viernes 05 de febrero del 2021 para supervisar y corroborar dichas subsanaciones, una ves rectificado se procedió a firmar el acta final por parte de interventoría como por el Director del establecimiento.

En el EPMSC - RM TUQUERRES: Como se observa en el presente informe, hasta la fecha se presenta un atraso de ejecución considerable, no se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material, por esta razón se le reitera al contratista tomar las medidas necesarias para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.

En el EPMSC IPIALES: Como se observa en el presente informe, hasta la fecha se presenta un atraso de ejecución considerable, no se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material, por esta razón se le reitera al contratista tomar las medidas necesarias para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.

En el EPMSC - RM UNION: En la semana no hubo actividades lo cual para la interventoría es preocupante debido a que el contrato esta próximo a terminar y en el área que se intervino quedan pendiente pintar la parte exterior del establecimiento, la instalación de puertas y luminaria, se informa al contratista la urgencia de la terminación del espacio.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En términos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestiona al interior del establecimiento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos presupuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecimientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicita dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos presupuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.

SI BIEN EL SEGUIMIENTO SE ESTA REALIZANDO BASADOS EN LOS VALORES CALCULADOS Y PROYECTADOS POR EL CONTRATISTA PARA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES, SE HA IDENTIFICADO QUE, LOS VALORES DEL DIAGNISTICO NO SON PRECISOS CONSIDERANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ÁREA. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN UN ÁREA ESPECIFICA, SE CALCULA CON EL AVANCE REGISTRADO DE LAS OBRAS DURANTE LA SEMANA vs VALOR ANTES REFERENCIADO.

*Teniendo en cuenta el avance de las obras, la Interventoría ha solicitado de manera insistente que se tomen las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento del plazo contractual; por parte del contratista, se han presentado problemas de suministros de materiales e insumos, pero paralelo con ello se ha visto afectada la ejecución de las obras por las condiciones inherentes al funcionamiento de los centros penitenciarios.
Nota: Una vez el contratista obra remita el balance del contrato ajustado, teniendo en cuenta las condiciones actuales y el cual se ha solicitado y requerido en repetidas oportunidades, se lograra equivalencia entre la ejecución física y financiera.
Avance Físico Acumulado 49,52% Correspondiente a un valor de $6.409,067,009,63
Avance Financiero Acumulado de 42,93% Correspondiente a un valor de $5,565.219,464,08

*Se suscribe prorroga al Contrato Obra 140-2020 celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC" y el Consorcio MTO ERON 2020 mediante Otro Si N°4, el cual establece en la "CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGAR: El plazo de ejecución del contrato de obra No. 140 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. De acuerdo a la prorroga mencionada en el Otro Si, se le solicita al contratista realizar los respectivos ajustes a las programaciones de los centros penitenciarios de acuerdo al nuevo plazo de ejecución del contrato.
*Se suscribe prorroga y adicción al Contrato Obra 129-2020 celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC" y GNG Ingeniería SAS mediante Otro Si N°1, el cual establece en la "CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGAR: El plazo de ejecución del contrato de obra No. 129 de 2020 hasta el 01 de marzo de 2021 y en la "CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIONAR un valor de $ 561.610.123 M/CTE.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_237 -CONMINACIÓN POR PARALIZACIÓN DE OBRAS, AUSENCIA DE PERSONAL Y FALTA DE INSUMOS Y MATERIALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CONTRATO 140 de 2020- enviado el 28 de diciembre de 2020, se requiere al contratista (i) informar el cronograma de entregas, de acuerdo con la programación recibida para el trámite y suscripción de Otrosí No 4; (ii) exponer los mecanismos y acciones de mejora a implementar, para dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo vigente, considerando objetivamente que, de acuerdo con lo evidenciado a la fecha y bajo lo dispuesto hasta el momento, difícilmente se logrará la inversión total de los recursos asignados a este contrato; (iii) entregar un balance real que permita definir el avance porcentual preciso de ejecución de las obras; deja esta interventoría expresa constancia que, durante el desarrollo del contrato se ha identificado que, los valores establecidos en la matriz de seguimiento no corresponden a lo realmente invertido por áreas y establecimientos; (iv) suministrar un cronograma por establecimiento ajustado al plazo actual vigente del contrato y (v) incluir dentro del cronograma las fechas de entrega de las actividades que se registran "sin intervenir" o que no registran fechas de entrega; sin a la fecha recibir ninguna información.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_257 -CONMINACIÓN POR PARALIZACIÓN DE OBRAS, AUSENCIA DE PERSONAL Y FALTA DE INSUMOS Y MATERIALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CONTRATO 140 de 2020- enviado del 28 de enero de 2021, se requiere nuevamente al contratista (i) informar el cronograma de entregas, de acuerdo con la programación recibida para el trámite y suscripción de Otrosí No 4; (ii) exponer los mecanismos y acciones de mejora a implementar, para dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo vigente, considerando objetivamente que, de acuerdo con lo evidenciado a la fecha y bajo lo dispuesto hasta el momento, difícilmente se logrará la inversión total de los recursos asignados a este contrato; (iii) entregar un balance real que permita definir el avance porcentual preciso de ejecución de las obras; deja esta interventoría expresa constancia que, durante el desarrollo del contrato se ha identificado que, los valores establecidos en la matriz de seguimiento no corresponden a lo realmente invertido por áreas y establecimientos; (iv) suministrar un cronograma por establecimiento ajustado al plazo actual vigente del contrato y (v) incluir dentro del cronograma las fechas de entrega de las actividades que se registran "sin intervenir" o que no registran fechas de entrega; sin a la fecha recibir ninguna información.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_282 - PARALIZACIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN CONTRATO 140 de 2020 enviado el 17 de febrero de 2021, se solicita nuevamente y conmina al contratista a (i) informar el cronograma de entregas, de acuerdo con la programación recibida para el trámite y suscripción de Otrosí No 4; (ii) exponer los mecanismos y acciones de mejora a implementar, para dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo vigente, considerando objetivamente que, de acuerdo con lo evidenciado a la fecha y bajo lo dispuesto hasta el momento, difícilmente se logrará la inversión total de los recursos asignados a este contrato; (iii) entregar un balance real que permita definir el avance porcentual preciso de ejecución de las obras; deja esta interventoría expresa constancia que, durante el desarrollo del contrato se ha identificado que, los valores establecidos en la matriz de seguimiento no corresponden a lo realmente invertido por áreas y establecimientos y (iv) suministrar un plan de contingencia por establecimiento ajustado al plazo actual vigente del contrato, para el efecto, estos insumos deberán ser allegados inmediatamente a esta Interventoría y la supervisión, dado el riesgo de incumplimiento que se evidencia.

Se requiere al contratista dar cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA –NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.- Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse al Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, que se encuentra soportado a la solicitud de modificación previo aval técnico de la Subdirección de Construcción y Conservación constituido en el OTROSÍ No. 4 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 140 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC" Y EL CONSORCIO MTO ERON 2020– NIT.901.383.436-9

*Se suscribe OtroSí No.6 al Contrato de Obra No.140 de 2020 celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC" y el Consorcio MTO ERON 2020 donde se acordó en la CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGAR: El plazo de ejecución del contrato de obra No. 140 de 2020 hasta el 04 de abril de 2021.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría

Firma