USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 3 DEL DÍA 06 MES 07 AÑO 2020 AL DÍA 12 MES 07 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

CONTRATO No.: 129 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 3.882.831.946	$ -

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ -

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 157.901.832	$ 205.790.093
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 157.901.832,5	$ 205.790.093,1

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 157.901.832	$ 205.790.093
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 157.901.832	$ 205.790.093

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0	0	0	0	8	5	13
RM POPAYAN	0	0	0	8	8	5	21
EPMSC -RM PASTO	0	0	0	0	0	0	0
COJAM JAMUNDÍ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUENAVENTURA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	0	0	0	0	8	0	8
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0%	0%	0%	0%	0%	
RM POPAYAN	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC - RM PASTO	0%	0%	0%	0%	0%	
COJAM JAMUNDÍ	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUENAVENTURA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC ERE CALI	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Coliseo), proyectado para 7 semanas, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC TUMACO	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento 1 (Educativas), proyectado para 7 semanas, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC IPIALES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC TUQUERRES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	

EPAMS CAS JP PALMIRA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC PUERTO TEJADA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Rancho Antiguo), proyectado para 12 semanas, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI: Se realizo Desmonte manual de rejas metálicas, demolición de muro para acceso a coliseo, muro en puerta para cerramiento de acceso de los PPL a coliseo, cerramiento en malla para seguridad.

EPMSC TUMACO: En la semana se dio inició al ingreso de personal de obra, cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad, se realizó la visitas correspondientes para organizar y verificar los espacios de trabajo y el personal. Se iniciaron las actividades en zona Educativas.

CPMS TULUÁ: Durante la semana ingreso personal de obra implementando protocolos, visita de verificación de obras; se identificó que, el área de sanidad inicilamente contemplada tiene un contrato abierto ejecutando por otro contratista, razón por la cual, se indicó que el área a acondicionar será de correspondiente a RANCHO ANTIGUO.

Una vez realizadas las visitas, el contratista hasta la fecha ha entregado el diagnostico de los establecimientos carcelarios de Cali, Tumaco, Pasto, Popayan RM, Popayan H, Tulua, Palmira, Jamundi y Tuquerres los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, las horas trabajadas por el personal administrativo del contrato, se entiende, están con el correspondiente 100% de dedicación.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO

Directora Interventoría

Firma