USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 4 DEL DÍA 13 MES 07 AÑO 2020 AL DÍA 19 MES 07 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

CONTRATO No.: 129 de 2020

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO	DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:		Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152	Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -	Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152	Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero	Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A	Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020	Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020	Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020	Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 3.882.831.946	$ -

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ -

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 157.901.832	$ 205.790.093

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 157.901.832	$ 205.790.093

ETAPA DE EJECUCIÓN

EPMSC ERE CALI

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	14,29%	28,57%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 45.774.838	$ 91.549.676

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	14,20%	28,57%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 45.774.838	$ 91.549.676

RM POPAYÀN

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	10,00%	10,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.533.787	$ 23.533.787	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 23.533.787	$ 23.533.787

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	15,00%	15,00%	Actividades Ejecutadas (%)	15,00%	15,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.683.987	$ 2.683.987	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.683.987	$ 2.683.987

EPMSC - RM PASTO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	8,00%	8,00%	Actividades Ejecutadas (%)	8,00%	8,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.970.955	$ 2.970.955	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.970.955	$ 2.970.955

EPMSC TUMACO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	9,09%	18,18%	Actividades Ejecutadas (%)	9,09%	18,18%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.627.013	$ 19.254.026,0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 9.627.013,0	$ 19.254.026,0

EPMSC TULUA

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	6,36%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	6,36%	8,33%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.485.059	$ 20.289.648,0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 15.485.059,0	$ 20.289.648,0

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	8	5	45
RM POPAYAN	8	8	8	8	0	0	32
EPMSC -RM PASTO	0	0	0	8	8	5	21
COJAM JAMUNDÍ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUENAVENTURA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC IPIALES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	15%	15%	15%	15%	0%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención de desmanes (Pabellon 8), de acuerdo con programación en revisión.
RM POPAYAN	10%	10%	10%	10%	0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Bodega antigua),de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC - RM PASTO	8%	8%	8%	8%	0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Capilla),de acuerdo con programación en revisión.
COJAM JAMUNDÍ	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUENAVENTURA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC ERE CALI	14,29%	14,29%	28,57%	28,57%	0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Coliseo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC TUMACO	9,09%	9,09%	18,18%	18,18%	0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento 1 (Educativas), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC IPIALES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC TUQUERRES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	
EPAMS CAS JP PALMIRA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC PUERTO TEJADA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ	6,36%	6,36%	8,33%	8,33%	0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Rancho Antiguo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC ERE CALI: Se realizo desmonte de teja en coliseo y lijado de estructura metálica, aplicación de anticorrosivo. Resane de paredes y humedades.
EPMSC TUMACO: Se continua realizando actividades de obra para adecuar las aulas educativas (zona dispuesta para el aislamiento). Se desmonto cielo raso existente en (biblioteca) y demolición de piso para conexión de cajas.
CPMS TULUÁ: Se inicio acondicionamiento de área correspondiente a RANCHO ANTIGUO.
EPMSC - RM PASTO: El día 08 de julio se realizó la entrega de las áreas o zonas de aislamiento covid y ya se iniciaron a realizar las actividades de obra en la Capilla, con verificación de cubierta para arreglo.
EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se realizo verificación de tuberías de agua potable para verificar presión de PABELLON 8.
RM POPAYAN: Se inicio con acondicionamiento de BODEGA ANTIGUA. Se verifico y se decidió retiro demolición de losa de entre piso y retiro de relleno ya que no fue el adecuado por descargarlo sobre escombro.
Una vez realizadas las visitas, el contratista hasta la fecha ha entregado el diagnostico de los establecimientos carcelarios de Cali, Tumaco, Pasto, Popayan RM, Popayan H, Tulua, Palmira, Jamundi y Tuquerres los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, las horas trabajadas por el personal administrativo del contrato, se entiende, están con el correspondiente 100% de dedicación.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.
LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO Directora Interventoría  Firma