USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 5 DEL DÍA 20 MES 07 AÑO 2020 AL DÍA 26 MES 07 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 3.882.831.946	$ -

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ -

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 157.901.832	$ 205.790.093

EPMSC ERE CALI	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	14,29%	42,86%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 45.774.838	$ 137.324.514,0

RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	10,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.533.787	$ 47.067.574

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,22%	1,59%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 157.901.832	$ 205.790.093

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	14,29%	42,86%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 45.774.838	$ 137.324.514

	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	10,00%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 23.533.787	$ 23.533.787

EPAMS CAS ERE POPAYÁN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	30,00%	45,00%	Actividades Ejecutadas (%)	30,00%	45,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 5.367.974	$ 8.051.961	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5.367.974,0	$ 8.051.961,0

EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO	TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	20,00%	28,00%	Actividades Ejecutadas (%)	20,00%	28,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 7.427.388	$ 10.398.343	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.427.388	$ 10.398.343

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	14,29%	32,47%	Actividades Ejecutadas (%)	14,29%	32,47%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15.132.702	$ 45.934.606	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 15.132.702	$ 45.934.606

EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	8,33%	16,66%	Actividades Ejecutadas (%)	8,33%	16,66%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.289.648	$ 40.416.979,0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 20.289.648,0	$ 40.416.979,0

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	8,33%	8,33%	Actividades Ejecutadas (%)	8,33%	8,33%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 33.065.073	$ 33.065.073	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 33.065.073,0	$ 33.065.073,0

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	0	8	8	8	8	8	40
RM POPAYAN	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC - RM PASTO	0	0	8	8	8	8	32
COJAM JAMUNDÍ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUENAVENTURA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE CALI	0	8	8	8	8	8	40
EPMSC TUMACO	0	8	8	8	8	8	40
EPMSC IPIALES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	0	8	8	8	8	8	40
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	0	8	8	8	8	8	40
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención de desmanes (Pabellon 8), de acuerdo con programación en revisión.
RM POPAYAN	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Bodega antigua),de acuerdo con programación en revisión. Durante la semana NO se tuvo ingreso a la carcel debido a la exigencia de la directora del plantel de presencia 100% de la Interventoría; el residente de la última estuvo en aíslado por sospecha de COVID-19.
EPMSC - RM PASTO	20,00%	20,00%	28,00%	28,00%	0,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Capilla),de acuerdo con programación en revisión.
COJAM JAMUNDÍ	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUENAVENTURA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC ERE CALI	14,29%	14,29%	42,86%	42,86%	0,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Coliseo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC TUMACO	14,29%	14,29%	32,47%	32,47%	0,0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento 1 (Educativas), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC IPIALES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC TUQUERRES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	
EPAMS CAS JP PALMIRA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (PABELLON 7), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC PUERTO TEJADA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ	8,33%	8,33%	16,66%	16,66%	0,0%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Rancho Antiguo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC ERE CALI: * Lijado y lavado de estructura pre-existente. * Aplicación de wash primer para prolongar su vida util. * Reforzamiento con perlines en C calibre 14 (pintada con anticorrosivo 3 en 1). * Encoroce de muros longitudinales.
EPMSC TUMACO: Se continuó con la demolición de pisos en las aulas 1, 2 y 3, se inició con el corte y demolición para la construcción de cajas de inspección en el patio central y se realizaron excavaciones para la instalación de tubería.
CPMS TULUÁ: Se inicio acondicionamiento de área correspondiente a RANCHO ANTIGUO con lavado de cubierta.
EPMSC - RM PASTO: Se continúa con la demolición de pisos y se realiza las excavaciones para la instalación de tubería en la zona de aislamiento en el reclusorio de mujeres y en la capilla se continúa con la demolición de piso y se realiza excavaciones para la instalación de tubería, en la zona de taller se realizó la demolición de muros en mampostería.
EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se adelantan trabajos en PABELLON 8, correspondiente a tuberías de presión y desagues.
RM POPAYAN: Durante la semana NO se tuvo ingreso a la carcel debido a la exigencia de la directora del plantel de presencia 100% de la Interventoría; el residente de la última estuvo en aislado por sospecha de COVID-19.
EPAMS CAS JP PALMIRA: Se iniciaron trabajos correspondientes a adecuación de PABELLON 7 para aislamiento COVID-19,
Una vez realizadas las visitas, el contratista hasta la fecha ha entregado el diagnostico de los establecimientos carcelarios de Cali, Tumaco, Pasto, Popayan RM, Popayan H, Tulua, Palmira, Jamundi y Tuquerres los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, las horas trabajadas por el personal administrativo del contrato, se entiende, están con el correspondiente 100% de dedicación.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDNASTE A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.
LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO Directora Interventoría Firma