USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 7 DEL DÍA 03 MES 08 AÑO 020 AL DÍA 09 MES 08 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: 140 de 2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12,942,773,152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12,942,773,152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4,550,689,198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4,550,689,198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 3,882,831,946	$ -

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ -

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

EPMSC ERE CALI / **COLISEO**	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	14.29%	71.43%	14.29%	71.43%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 45,774,838	$ 228,874,190.0	$ 45,774,838	$ 228,874,190

RM POPAYÀN / **BODEGA EXTERIOR**	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	10.00%	40.00%	10.00%	30.00%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 23,533,787	$ 94,135,148	$ 23,533,787	$ 70,601,361

EPAMS CAS ERE POPAYÁN / **PATIO No 8**	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	15.00%	75.00%	15.00%	75.00%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2,683,987	$ 13,419,935	$ 2,683,987	$ 13,419,935
CELDAS PRIMARIAS				
Actividades Programadas (%) / Actividades Ejecutadas (%)	6.67%	14.67%	4.67%	12.67%
Valor de Actividades Programadas ($) / Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 54,614,699	$ 120,152,339	$ 54,614,699.0	$ 103,795,236.0

EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA					
Actividades Programadas (%)	28.57%	81.90%	Actividades Ejecutadas (%)	18.57%	71.90%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 10,610,554	$ 30,416,923	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6,896,329	$ 26,701,460
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	3.64%	9.95%	Actividades Ejecutadas (%)	1.29%	8.66%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 15,468,756	$ 42,292,326	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5,483,868	$ 36,814,184
CELDAS - RM					
Actividades Programadas (%)	16.67%	50.00%	Actividades Ejecutadas (%)	1.39%	34.72%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3,923,002	$ 11,769,006	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1,569,985	$ 9,415,204

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	20.00%	88.38%	Actividades Ejecutadas (%)	4.80%	73.18%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 21,179,429	$ 93,588,322	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 5,083,063	$ 77,495,531
PATIO CENTRAL					
Actividades Programadas (%)	16.67%	40.28%	Actividades Ejecutadas (%)	3.14%	26.75%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 21,065,499	$ 50,908,290	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 3,968,740	$ 33,810,126

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGAD					
Actividades Programadas (%)	5.00%	5.00%	Actividades Ejecutadas (%)	1.30%	1.30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 8,977,647	$ 8,977,647	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2,334,188	$ 2,334,188

EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	8.33%	33.33%	Actividades Ejecutadas (%)	2.00%	27.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20,289,648	$ 81,158,592	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4,869,515.0	$ 65,738,459.0

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	8.33%	25.00%	Actividades Ejecutadas (%)	6.00%	22.67%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 33,065,073	$ 99,234,912	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 23,816,379.0	$ 89,986,218.0
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	10.00%	10.00%	Actividades Ejecutadas (%)	10.00%	10.00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2,834,097	$ 2,834,097	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2,834,097.0	$ 2,834,097.0

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	5	5	42
RM POPAYAN	8	8	8	8	5	5	42
EPMSC - RM PASTO	0	8	8	8	5	5	34
COJAM JAMUNDÍ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUENAVENTURA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	5	5	42
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	5	5	42
EPMSC IPIALES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	0	8	8	8	5	5	34
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	5	5	42
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	5	5	42
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	8.00%	6.00%	14.67%	12.67%	2.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 8	15.00%	15.00%	75.00%	75.00%	0.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Pabellon No 8), de acuerdo con programación en revisión.
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	10.00%	10.00%	10.00%	30.00%	-20.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Bodega antigua),de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	28.57%	18.57%	81.90%	71.90%	10.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Capilla),de acuerdo con programación en revisión.
TALLERES	3.64%	1.29%	9.95%	8.66%	1.29%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Talleres),de acuerdo con programación en revisión.
COJAM JAMUNDÍ						
COJAM JAMUNDÍ	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	14.29%	14.29%	71.43%	71.43%	0.00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Coliseo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	20.00%	4.80%	88.38%	73.18%	15.2%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Educativas), de acuerdo con programación en revisión.
PATIO CENTRAL	16.67%	3.14%	40.28%	26.75%	13.5%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por desmanes y mantenimeinto en Patio Central, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC IPIALES						
EPMSC IPIALES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC EL BORDO						
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	5.00%	1.30%	5.00%	1.30%	3.70%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Bodega), de acuerdo
EPMSC LA UNIÓN						
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	8.33%	6.00%	25.00%	22.67%	2.3%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (PABELLON 7), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 4	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.0%	Porcentaje correspondiente al inicio de intervencion de la cubierta del patio #4 en atencion a tutela interpuesta por ppl.

EPMSC BOLÍVAR						
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA						
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA						
EPMSC CAICEDONIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC PUERTO TEJADA						
EPMSC PUERTO TEJADA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ						
CPMS TULUÁ	8.33%	2.00%	33.33%	27.00%	6.3%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Rancho Antiguo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA						
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	


SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Terminación de lijado y lavado de estructura pre-existente, con aplicación de wash primer para prolongar su vida util.
* Instalación de cubierta en teja termoacustica en un 95%.
* Pulimineto de juntas y arreglo de piso, para aplicación de epoxico.
* Encoroce de muros longitudinales, estuco y pintura de los mismos.





EPMSC TUMACO: *Se finalizo con la demolición de pisos en las aulas 1, 2 y 3. *Se continua con construcción de cajas de inspección en aulas y patio central. * Se realizo la instalación de tubería en el patio central. *Se realizo la Limpieza del techo y la limpieza de las vigas canal. *Se levantaron los muros internos de aulas. *Se continua con el alistado y limpieza de los muros del patio central para ser pintados.








CPMS TULUÁ: Continua acondicionamiento de área correspondiente a RANCHO ANTIGUO.
Empañetado de muros para adecuacion de area de sanidad.
Instalaciones Hidrosanitarias de baño para adecuacion de sanidad
Enchape de piso y pared en ceramica de baño para adecuacion de area sanidad
Adecuacion de acometidas sanitarias en area proyectada para sanidad.
Demolicion de pozeta de lavado para reubicacion y construccion de una de menor tamaño.







EPMSC - RM PASTO: *Se continúa con las excavaciones para la instalación de tubería, vigas de cimentación y la construcción de una caja en la zona de aislamiento en el en talleres, en la capilla y en el reclusorio de mujeres se finaliza con las excavaciones y se da inicio a la instalación de tubería.





EPMSC TUQUERRES: *Se inicio con las actividades de demolición de piso y muros existentes en la zona de aislamiento ubicada en bodegas.





EPAMS CAS ERE POPAYÁN: Se está instalando tubería sanitaria en el sector de la bahía entre pabellón 08 y 09. * Se está trabajando en la instalación de tubería sanitaria entre los pabellones 07 y 08. * Se hizo la recomendación por parte del Ing. De Planeación de que solo podrán remover la tubería de presión y sanitaria que no se instaló mediante el contrato 2180726 debido a que el contrato estuvo vigente hasta el mes de diciembre de 2019 y las actividades ejecutadas mediante este contrato aún están en garantía. *En el momento de la visita no se encontró personal operando en el pabellón 8; recomendaciones: iniciar con el suministro e instalación de baterías sanitarias del área común, realizar sondeo de conducciones sanitarias, se solicita se aclare la reparación y mejoramiento de esclusas frontal y posterior. * Celdas primarias: se está trabajando en la instalación de tubería sanitaria para la tasa sanitaria, lavadero y ducha. * El oficial encargado manifiestan estar a la espera de una tasa antivandálica para toma de medidas y poder continuar con las instalaciones hidrosanitarias de todas las celdas; también manifiesta que tiene inconvenientes con el fluido eléctrico, por lo que se recomienda revisar los breakeres del tablero eléctrico. Se solicita a la residente se contrate al personal eléctrico ya que no se tiene un personal especializado en esa área.






RM POPAYAN: Se están realizando fundición de viga de amarre, se está realizando pega de bloque en muro contiguo al muro perimetral, muros de división en baterías sanitarias, duchas y lavamanos. Instalación de tubería. Cajas de inspección.





EPAMS CAS JP PALMIRA: Excavacion para acometidas hidrosanitarias baños personal sanidad.
Repello muro de orinales y duchas para enchape de paredes.
Instalacion de tuberia pvc presion para duchas que se repondran.
Enchape en paredes de duchas y sanitarios de baños patio #7.
Inicio de actividades en cubierta de patio #4, en atencion a tutela.
Desmonte de teja de asbesto cemento en cubierta de patio #4.
Limpieza de losa de concreto en cubierta de patio #4.







Una vez realizadas las visitas, el contratista hasta la fecha ha entregado el diagnostico de los establecimientos carcelarios de Cali, Tumaco, Pasto, Popayan RM, Popayan H, Tulua, Palmira y Jamundi los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, las horas trabajadas por el personal administrativo del contrato, se entiende, están con el correspondiente 100% de dedicación.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.
LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO Directora Interventoría  Firma