USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 8 DEL DÍA 10 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 16 MES 08 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

CONTRATO No.: **140 de 2020**

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: DAYANA LANCHEROS BUITRAGO

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 12.942.773.152
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 12.942.773.152
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	23 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ -
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero
Plazo Prorroga	N/A
Plazo Actualizado	31 de diciembre de 2020
Fecha Inicio	16 de junio de 2020
Fecha Terminación Inicial	31 de diciembre de 2020
Fecha Terminación Actual	31 de diciembre de 2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	1,79%	31,79%
Valor del PAC Programado ($)	$ 232.212.422	$ 4.115.044.368

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	1,79%	1,79%
Valor del PAC Programado ($)	$ 232.212.422	$ 232.212.422

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
EPMSC ERE CALI	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
COLISEO					
Actividades Programadas (%)	14,29%	85,71%	Actividades Ejecutadas (%)	14,29%	85,71%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 45.774.838	$ 274.649.026,3	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 45.774.838	$ 274.649.026
RM POPAYÀN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA EXTERIOR					
Actividades Programadas (%)	10,00%	50,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	40,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.533.787	$ 117.668.935	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 23.533.787	$ 94.135.148
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PATIO No 8					
Actividades Programadas (%)	15,00%	90,00%	Actividades Ejecutadas (%)	7,5%	82,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 2.683.987	$ 16.103.922	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.341.994	$ 14.761.930
CELDAS PRIMARIAS					
Actividades Programadas (%)	6,67%	21,33%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	13,17%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 54.614.699	$ 174.767.038	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 4.096.102,5	$ 107.891.338,7

EPMSC - RM PASTO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
CAPILLA					
Actividades Programadas (%)	18,10%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	3,30%	75,20%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.720.018	$ 37.136.941	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.225.519	$ 27.926.980
TALLERES					
Actividades Programadas (%)	4,33%	14,28%	Actividades Ejecutadas (%)	3,65%	12,31%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.432.695	$ 60.725.021	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 15.516.371	$ 52.330.555
CELDAS - RM					
Actividades Programadas (%)	16,67%	66,67%	Actividades Ejecutadas (%)	2,56%	37,28%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 3.923.002	$ 15.692.007	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.569.985	$ 8.774.971

EPMSC TUMACO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
EDUCATIVAS					
Actividades Programadas (%)	11,62%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	1,82%	75,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.308.824	$ 105.897.146	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.927.328	$ 79.422.860
PATIO CENTRAL					
Actividades Programadas (%)	25,00%	65,28%	Actividades Ejecutadas (%)	1,55%	28,30%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 31.598.249	$ 82.506.539	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 1.959.091	$ 35.769.218
PATIOS					
Actividades Programadas (%)	5,88%	5,88%	Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	0,50%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 23.544.516	$ 23.544.516	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.001.284	$ 2.001.284

EPMSC TUQUERRES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
BODEGA					
Actividades Programadas (%)	5,56%	10,56%	Actividades Ejecutadas (%)	1,46%	2,76%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 9.975.164	$ 18.952.811	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.621.473	$ 4.955.661

EPMSC TULUA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
RANCHO ANTIGUO					
Actividades Programadas (%)	8,33%	41,66%	Actividades Ejecutadas (%)	5,00%	32,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.289.648	$ 101.448.240	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.173.789,0	$ 77.912.248,0

EPMSC PALMIRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
PABELLON No 7					
Actividades Programadas (%)	8,33%	33,33%	Actividades Ejecutadas (%)	2,00%	24,67%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 33.065.073	$ 99.234.912	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 7.938.793,0	$ 97.925.011,0
PABELLON No 4					
Actividades Programadas (%)	15,00%	25,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,00%	20,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 4.251.145	$ 7.085.242	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.834.097,0	$ 5.668.193,0

RESUMEN CRONOGRAMA

HORAS TRABAJADOS							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPAMS CAS ERE POPAYÁN	8	8	8	8	5	5	42
RM POPAYAN	8	8	8	8	5	5	42
EPMSC - RM PASTO	8	8	8	8	8	0	40
COJAM JAMUNDÍ	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUENAVENTURA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE CALI	8	8	8	8	5	5	42
EPMSC TUMACO	8	8	8	8	8	0	40
EPMSC IPIALES	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC EL BORDO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC TUQUERRES	8	8	8	8	5	0	37
EPMSC LA UNIÓN	0	0	0	0	0	0	0
EPAMS CAS JP PALMIRA	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SEVILLA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CAICEDONIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PUERTO TEJADA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BUGA	0	0	0	0	0	0	0
CPMS TULUÁ	8	8	8	8	8	5	45
EPMSC ROLDANILLO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SILVIA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC CARTAGO	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPAMS CAS ERE POPAYÁN						
CELDAS PRIMARIAS	6,67%	0,50%	21,33%	13,17%	8,16%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 8	15,00%	7,50%	90,00%	82,50%	7,50%	Porcentaje correspondiente especificamente para atención zonas de aislamiento (Pabellon No 8), de acuerdo con programación en revisión.
RM POPAYAN						
BODEGA ANTIGUA	10,00%	10,00%	50,00%	40,00%	10,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento 1 (Bodega antigua),de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC - RM PASTO						
CAPILLA	18,10%	3,30%	100,00%	75,20%	24,80%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Capilla),de acuerdo con programación en revisión.
TALLERES	4,33%	3,65%	14,28%	12,31%	1,97%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Talleres),de acuerdo con programación en revisión.
CELDAS - RM	16,67%	2,56%	66,67%	37,28%	29,39%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Celdas - RM),de acuerdo con programación en revisión.
COJAM JAMUNDÍ						
COJAM JAMUNDÍ	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUENAVENTURA						
EPMSC BUENAVENTURA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC ERE CALI						
COLISEO	14,29%	14,29%	85,71%	85,71%	0,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Coliseo), de acuerdo con programación en revisión.

EPMSC TUMACO						
EDUCATIVAS	11,62%	1,82%	100,00%	75,00%	25,00%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Educativas), de acuerdo con programación en revisión.
PATIO CENTRAL	25,00%	1,55%	65,28%	28,30%	36,98%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por desmanes y mantenimeinto en Patio Central, de acuerdo con programación en revisión.
PATIOS	5,88%	0,50%	5,88%	0,50%	5,4%	Porcentaje correspondiente especificamente para avance reportado por mantenimeinto en Patios, de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC IPIALES						
EPMSC IPIALES	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SANTANDER QUILICHAO						
EPMSC SANTANDER QUILICHAO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC EL BORDO						
EPMSC EL BORDO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC TUQUERRES						
BODEGA	5,56%	1,46%	10,56%	2,76%	7,80%	Porcentaje correspondiente especificamente para área de aislamiento (Bodega), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC LA UNIÓN						
EPMSC LA UNIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	
EPAMS CAS JP PALMIRA						
PABELLON No 7	8,33%	2,00%	33,33%	24,67%	8,7%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (PABELLON 7), de acuerdo con programación en revisión.
PABELLON No 4	15,00%	10,00%	25,00%	20,00%	5,00%	Porcentaje correspondiente al inicio de intervencion de la cubierta del patio #4 en atencion a tutela interpuesta por ppl.
EPMSC BOLÍVAR						
EPMSC BOLÍVAR	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SEVILLA						
EPMSC SEVILLA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CAICEDONIA						
EPMSC CAICEDONIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC PUERTO TEJADA						
EPMSC PUERTO TEJADA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC BUGA						
EPMSC BUGA	0%	0%	0%	0%	0%	
CPMS TULUÁ						
CPMS TULUÁ	8,33%	5,00%	41,66%	32,00%	9,66%	Porcentaje correspondiente especificamente para área aislamiento (Rancho Antiguo), de acuerdo con programación en revisión.
EPMSC ROLDANILLO						
EPMSC ROLDANILLO	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC SILVIA						
EPMSC SILVIA	0%	0%	0%	0%	0%	
EPMSC CARTAGO						
EPMSC CARTAGO	0%	0%	0%	0%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

EPMSC ERE CALI:
* Estuco de paredes y aplicado de pintura epoxica.
* Terminación de instalación de cubierta.
* Pulimineto de juntas y arreglo de piso, para aplicación de epoxico, teniendo en cuenta el uso del área y el mantenimiento requerido basados en las condiciones existentes.
* Instalación de malla en cubierta y zona lateral del coliseo.






EPMSC TUMACO: *Se continua con construcción de cajas de inspección en aulas y patio central. * Se continua con la instalación de tubería en el patio central y las aulas educativas *Se continúa levantando los muros internos de aulas. *Se continua con el alistado y limpieza de los muros del patio central y patio 1 para ser pintados.






CPMS TULUÁ: - Continua acondicionamiento de área correspondiente a RANCHO ANTIGUO.
- Estuco relleno para muros adecuacion sanidad.
- Instalaciones Hidrosanitarias de baño para adecuacion de sanidad
- Acometidas electrcias en areas de aislamiento y sanidad
- regatas para instalacion de tuberia electrica en sanidad.
- Repello en muros de lavadero nuevo.






PMSC - RM PASTO: *Se finalizo con la instalación de la tubería sanitaria de 2 y 4", se fundieron las vigas de cimentación y la losa e piso para las baterías sanitarias ubicadas en capilla. *Se instalo la tubería sanitaria de 2 y 4", se fundieron las vigas de cimentación y se inicio con el levantamiento de muros en mampostería en la zona de aislamiento en el en talleres. * En las celda del reclusorio de mujeres se continua con la instalación de tubería sanitaria y se inicia con la instalación de repello en las paredes.






EPMSC TUQUERRES: *Se continua con la demolición de piso y muros existentes en la zona de aislamiento ubicada en bodegas y la excavación para la instalación de tubería sanitaria y las vigas de cimentación.





EPAMS CAS ERE POPAYÁN:

CELDAS PRIMARIAS

•Muros en ladrillo común en duchas, zonas comunes.
•Instalación de tubería sanitaria en celdas, para duchas, tanque e inodoro.
•Mantenimiento de puertas de celdas.

PABELLÓN 8

•Pintura de puertas en celdas.
•Lavado de cubierta.
•Pulimiento de mesones de granito.






RM POPAYAN: Se están realizando fundición de viga de amarre, se está realizando pega de bloque en muro contiguo al muro perimetral, muros de división en baterías sanitarias, duchas y lavamanos. Instalación de tubería. Cajas de inspección.





EPAMS CAS JP PALMIRA:
- Excavacion para acometidas hidrosanitarias baños personal sanidad.
- Enchape muros y piso baño auxiliar.
- Construccion de caja de inspeccion baños cuarto personal sanidad.
- Desmonte de teja de asbesto cemento en cubierta de patio #4.
- Limpieza de losa de concreto en cubierta de patio #4.






De acuerdo con las reuniones sostenidas y las mesas de trabajo adelantadas, se solicitó al contratista ajustar los presupuestos y cronogramas, basados en las actividades definidas en la información inicial suministrada por la USPEC y las condiciones encontradas en los establecimientos intervenidos.
* Lo correspondiente a HORAS TRABAJADAS se especifica unicamente para trabajo en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, las horas trabajadas por el personal administrativo del contrato, se entiende, están con el correspondiente 100% de dedicación.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.
* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.
LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO — Directora Interventoría  — Firma