FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 6 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** **CONSULTORÍA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No **1565-2020** (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-CMA-SGDU-016-2020 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO USAQUEN (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N/A (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUEVE MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** Enero (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.706.514.196,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA INGENIERIA & GESTIÓN VIAL - GEVIAL SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO CPT - AIRTIFICIAL (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901429559-6 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**PLAZO**	NA
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	NA
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
	No.	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
ADICIONES:	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
	No.	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	NA
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)						
MAYORES CANTIDADES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
MAYORES AJUSTES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	NA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 2.706.514.196,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**No. DIAS**	NA
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	NA
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	17-sep-21	**No. DIAS**	10 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**No. DIAS**	NA

FECHA DE REINICIACIÓN 28 (Día) **DE** Septiembre (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 28 (Día) **DE** Octubre (Mes) **DE** 2021 (Año)

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 6 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** **CONSULTORÍA**

Las partes representadas por: DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ANTONIO FERNÁNDEZ CARPINTERO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20215261538032 (Indicar el número de radicado IDU) 17 (Día) de Septiembre (Mes) de 2021 (Año)

4. CAUSAS

El Consultor, mediante comunicaciones GEV-INTV-223-2021 del 10 de septiembre de 2021 y GEV-INTV-227-2021 del 16 de septiembre de 2021, solicitó a la Interventoría estudiar la viabilidad de una prórroga al contrato de consultoría 1565 de 2020 por el término de dos meses y medio (2.5), es decir, sesenta (75) días calendario a partir del 18 de octubre de 2021, y una adición de $ 127.036.093 incluido el IVA. Esta solicitud se fundamentó en la demora de la Secretaría de Movilidad en definir la metodología para los conteos de tránsito, situación que afectó la ejecución normal de las demás actividades de los componentes de Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimentos y Diseño Geométrico.

Por otra parte, se presentaron dificultades debido a la deficiente información de los diseños entregados por la EAAB para ser incorporados al proyecto del IDU, así como en las demoras que se han presentado por parte de las ESP para dar respuesta a los trámites adelantados en cada una de ellas.

Por tanto, en razón a las demoras en los trámites y el impacto en el desarrollo de las demás actividades, y que la Entidad debe revisar de manera detallada la solicitud de adición y prórroga, las partes, en uso de la autonomía de la voluntad acordaron suspender el contrato por el término de diez (10) días calendario, teniendo en cuenta además, que el 19 de septiembre de 2021 vence la Etapa de Estudios y Diseños.

Así las cosas, la Interventoría del contrato, una vez realizado su revisión, análisis y conclusión, emite concepto de favorabilidad ante la Entidad Contratante en referencia a las solitudes expuestas por la Consultoría, sin embargo a la fecha, la Entidad revisa y analiza desde los componentes técnicos, administrativos y jurídicos dichas solicitudes con el fin de emitir su respectivo pronunciamiento y lograr dar de la mejor manera, la correspondiente finalización de los estudios y diseños y su respectiva meta física del contrato de la referencia.

Observaciones:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Consultor se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría.
6. La Interventoría se reserva y no renuncia al derecho que le asiste a reclamar por los eventuales costos en que deba incurrir con ocasión de la presente suspensión.
7. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer.

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 6 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** **CONSULTORÍA**

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISIETE (Día en letras) (17) (Día en números) días del mes de Septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nomb DONALDO ELÍAS CATILLA RODRÍGUEZ
Representante Legal del Contratista
GEVIAL SAS

(Firma)
(Nomb ANTONIO FERNÁNDEZ CARPINTERO
Representante Legal del Interventor
Consorcio CPT - AIRTIFICIAL

(Firma
(Nomb EDGAR ARDILA ROA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma
(Nomb
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma
(Nomb MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Supervisor Contrato
DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma
(Nomb JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA
Ordenador del Gasto - Etapa Estudios y Diseño
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.