USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS BALANCE FINAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	1
FECHA	25 de agosto de 2021
CONTRATO №	2106230584
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LAS COMUNAS 8 Y 9 EN LA CIUDAD DE
FECHA DE INICIO	7 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de septiembre de 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 MESES
VALOR	516.491.463,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO MR 2020

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN			
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL			
OTROS		CUALES			

BALANCE INICIAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRAT						BALANCE FINAL		ACUMULADO CONTRACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
	PRELIMINARES								
1.085,00	Localización y replanteo de vías incluye eje de via y laterales con andenes	ml	300,00	4.311,00	1.293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044,00	Descapote manual (e=0,2m)	m2	92,50	2.577,00	238.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29.014,00	Demolición de pavimento concreto hidráulico con equipo mecanico	m3	80,00	129.479,00	10.358.320,00	322,98	41.819.127,00	322,98	41.819.127,00
29.015,00	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m3	20,00	200.198,00	4.003.960,00	2,34	468.463,00	2,34	468.463,00
29.013,00	Demolición pavimento asfáltico compresor	m3	30,00	103.828,00	3.114.840,00	72,00	7.475.616,00	72,00	7.475.616,00
2.016,00	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	m3	80,00	29.497,00	2.359.760,00	221,19	6.524.441,00	221,19	6.524.441,00
2.017,00	Excavación a cielo abierto conglomerado 0 - 2 M	m3	100,00	42.165,00	4.216.500,00	72,39	3.052.324,00	72,39	3.052.324,00
	Subtotal				25.585.052,50		59.339.971,00		59.339.971,00
	BASES								
23.008,00	Suministro, Transporte e instalación Afirmado compactado andenes.	m3	26,00	140.849,00	3.662.074,00	2,01	283.106,00	2,01	283.106,00
23.012,00	Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con cilindro	m3	50,00	163.200,00	8.160.000,00	81,89	13.364.448,00	81,89	13.364.448,00
	Suministro, Transporte e instalación sub-base granular compactada con rana.	m3	200,00	191.118,00	38.223.600,00	185,22	35.398.876,00	185,22	35.398.876,00
	Subtyotal				50.045.674,00		49.046.430,00		49.046.430,00
	CAPA RODADURA								
23.028,00	Suministro, Transporte e instalación pavimento en concreto MR 42 Espesor entre 15 y 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m3	240,00	849.466,00	203.871.840,00	218,26	185.404.449,00	218,26	185.404.449,00
23.031,00	Suministro, Transporte e instalación Mezcla asfáltica Tipo MDC-2 para Parcheo Mantenimiento.	m3 suelto	50,00	1.263.857,00	63.192.850,00	72,00	90.997.704,00	72,00	90.997.704,00
	Subtotal				267.064.690,00		276.402.153,00		276.402.153,00

Escaneado con CamScanner

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS BALANCE FINAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	1
FECHA	25 de agosto de 2021
CONTRATO №	2106230584
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LAS COMUNAS 8 Y 9 EN LA CIUDAD DE
FECHA DE INICIO	7 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de septiembre de 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 MESES
VALOR	516.491.463,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO MR 2020

TIPO DE OBRA			
VIAS	X	EDUCACIÓN	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL	
OTROS		CUALES	

BALANCE INICIAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRAT						BALANCE FINAL		ACUMULADO CONTRACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
	ANDENES Y SARDINELES								
21.052,00	Suministro, Transporte e Instalación andén en concreto 3000PSI e=0,08m	m2	200,00	77.373,00	15.474.600,00	20,19	1.562.161,00	20,19	1.562.161,00
21.016,00	Suministro, Transporte e Instalación sardinel ancho=20cm H=entre 17 y 24cm en concreto 3000PSI	ml	200,00	57.196,00	11.439.200,00	8,60	491.886,00	8,60	491.886,00
	Subtotal				26.913.800,00		2.054.047,00		2.054.047,00
	CORTES Y SELLOS								
23.034,00	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	500,00	8.990,00	4.495.000,00	1.251,65	11.252.334,00	1.251,65	11.252.334,00
32.015,00	Corte mecanizado anden con disco 3.5mm	ml	120,00	7.305,00	876.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.036,00	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rigido 5 mm	ml	500,00	8.394,00	4.197.000,00	729,65	6.124.682,00	729,65	6.124.682,00
	Subtotal				9.568.600,00		17.377.016,00		17.377.016,00
	ACERO								
23.045,00	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml	180,00	24.013,00	4.322.340,00	183,70	4.411.188,00	183,70	4.411.188,00
AB1	Acero 60.000 PSI (incluye alambre negro y figuración)	kg	1.800,00	8.200,00	14.760.000,00	4.819,48	39.519.736,00	4.819,48	39.519.736,00
	Subtotal				19.082.340,00		43.930.924,00		43.930.924,00
	OBRAS DE CONTENCION								
27.001,00	Suministro, Transporte e Instalación muros y pantallas de contención en concreto reforzado de 3000 PSI	m3	4,00	1.131.811,00	4.527.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002A.019	Suministro, Transporte e Instalación pilotes en concreto 3000PSI D=0,35m	m3	3,00	759.515,00	2.278.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal				6.805.789,00		0,00		0,00
	VARIOS								
24.118,00	Suministro, Transporte e Instalación Sumidero doble reja tipo sifón en concreto Clase II (Tapa en Polipropileno)	un	3,00	1.792.939,00	5.378.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Escaneado con CamScanner

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS BALANCE FINAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente
ACTA N°	1	
FECHA	25 de agosto de 2021	
CONTRATO №	2106230584	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LAS COMUNAS 8 Y 9 EN LA CIUDAD DE	
FECHA DE INICIO	7 de julio de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de septiembre de 2021	
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 MESES	
VALOR	516.491.463,00	
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	
PRORROGAS		
SUSPENSIONES		
ADICIONES		
VALOR ANTICIPO		
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO MR 2020	

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN			
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL			
OTROS		CUALES			

BALANCE INICIAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRAT						BALANCE FINAL		ACUMULADO CONTRACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
23.040,00	Suministro, Transporte e Instalación acelerante 7 días concreto pavimento Mr 42	m3	75,00	106.775,00	8.008.125,00	220,19	23.510.787,00	220,19	23.510.787,00
21.034,00	Suministro, Transporte e Instalación Escalera en concreto 3000psi E=0,10m sobre tierra	m2	50,00	148.209,00	7.410.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.089,00	Suministro, Transporte e Instalación baranda en tubería galvanizada 2 hilos de 2", entre 0,9 y 1,0m, parales verticales cada 2,0m, relleno en concreto, incluye wash primer, pintura, anclajes y retiro de sobrantes.	ml	100,00	213.288,00	21.328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032,00	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manual	m3	540,00	42.479,00	22.938.660,00	649,24	27.579.066,00	649,24	27.579.066,00
1.064,00	Transporte por día laborado vehículo tipo camioneta de estacas o similar.	Día	40,00	208.294,00	8.331.760,00	67,00	13.955.698,00	67,00	13.955.698,00
1.057,00	Suministro, Transporte e Instalación barrera con bombones plásticos y cinta de seguridad.	ml	500,00	9.152,00	4.576.000,00	858,10	7.853.331,00	858,10	7.853.331,00
1.054,00	Suministro, Transporte e instalación señal preventiva, reglamentaria e informativa	un	20,00	209.279,00	4.185.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.002,00	Jornal aayudante	Día	150,00	67.026,00	10.053.900,00	54,00	3.619.404,00	54,00	3.619.404,00
30.002,00	Jornal controlador de tránsito	Día	150,00	78.203,00	11.730.450,00	287,75	22.502.913,00	287,75	22.502.913,00
PB-0000003	Protocolo de bioseguridad circular 0000003 del 8 de abril de 2020	Gl	1,00	7.482.975,00	7.482.975,00	1,00	7.482.975,00	1,00	7.482.975,00
	Subtotal				111.425.517,00		106.504.174,00		106.504.174,00
	SUBTOTAL OBRAS				516.491.463		554.654.715,00		554.654.715,00

Escaneado con CamScanner

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS BALANCE FINAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	1
FECHA	25 de agosto de 2021
CONTRATO Nº	2106230584
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LAS COMUNAS 8 Y 9 EN LA CIUDAD DE
FECHA DE INICIO	7 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de septiembre de 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 MESES
VALOR	516.491.463,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO MR 2020

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN			
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL			
OTROS		CUALES			

BALANCE INICIAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRAT						BALANCE FINAL		ACUMULADO CONTRACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	516.491.463	516.491.463		
VALOR ADICIONES	38.200.000,00	38.200.000		
VALOR BALANCE	554.654.715,00	554.654.715		
SALDO POR EJECUTAR	36.748,00	36.748		
SUMAS IGUALES	554.691.463,00	554.691.463,00		

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE
CC. 10,256,290
CONTRATISTA

FIRMA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

Escaneado con CamScanner

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES