ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

pDEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldía Local Santafe.
FECHA: 16 de septiembre de 2021 **LUGAR:** Punto de atención al ciudadan COP FDLSFE-145-2019
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimient COP 145-2019
HORA DE INICIO: 10:15 a.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NIVEL ASIS.	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
HECTOR ORTIZ R			X							FDLST	hector.ortiz@gobiernobogota.gov.co	3209352454	
Yilma Cepedes			✓							INGEVOLCO	Yilmayc@hotmail.com	3108502936	
Luisa Fernanda Isaza Manrique			X							Ingevolco	si son asatafe@gmail.com	3207106 20	
Juan Pablo Gomez A										Interventoria	IVC Santafe 2@gmail.com	313 386 7356	
Alejandra Herrera Avila										Interventoria	IVC Santafe2@gmail.com	3229143179	
Luis Fernando Alarcon			X						✓	Ingevolco	santafemallavial@gmail.com	3106803079	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Radicar solicitud de prórroga	Contratista, interventoría	
	Radicar solicitud de suspensión	Contratista, interventoría	
	Enviar archivos de diseños	Prof Apoyo Supervisión	

Elaborada por:

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo 10:15 am.se reúnen Profesional de apoyo a la supervisión del FDLSFE , Interventoria y contratista, con el fin de hacer seguimiento al contrato de obra pública 145-2019

La interventoría informa al profesional de apoyo a la supervisión, Ing Hector Ortiz, que a la fecha no se tienen incluidos formalmente los segmentos nuevos para continuar con la ejecución del alcance presupuestal del contrato 145-2019. Siguiendo la directriz de la abogada del FDLSFE Aleida Capera, quien en reunión del día 3 de junio de 2021 indicó que no se deben hacer intervenciones hasta no tener la autorización del ordenador del gasto.
El Ing Hector Ortiz manifiesta que es necesario suspender el contrato hasta que se incluyan los nuevos segmentos viales necesarios para continuar con la ejecución del contrato 145 de 2019 y cumplir con el objeto contractual.

El contratista comenta que se radicará solicitud de prórroga a la interventoría y a la entidad con el fin de culminar las actividades del frente de obra de la calle 33 entre Kr 1 y Kr 2 y que una vez la entidad apruebe la inclusión de nuevos segmentos se revisará el alcance físico y se solicitará el tiempo requerido para su ejecución.

El profesional de apoyo a la supervisión comenta que se realizó la gestión para el pago del acta parcial de obra No. 1 del contrato de obra y el acta No. 1 de la interventoría.

El contratista informa que los archivos enviados por el profesional de apoyo a la supervisión que contienen documentos de diseños de segmentos viales de la calle 2 D del barrio Rocio Alto, no se pueden abrir ya que se requiere un permiso de acceso.

Se da por terminada la reunión una vez tratados los temas programados.



