ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR 040

Estado Vigente

Versión 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

ACTA N°	
FECHA	26 SEP 2021
CONTRATO №	2012160663
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MC-038-2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CDI VILLAHERMOSA - MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	11 DIAS
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA 1	HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021
ADICIÓN 1	4.093.873,00
CONTRATISTA	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SUPERVISOR	ORLANDO MARIN MEJIA Y ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	78.063.939,00
VALOR ADICIONES	4.093.873,00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A
VALOR OBRAS EJECUTADAS	81.409.970,00
VALOR NO EJECUTADO	747.842,00

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	194		280194	28-06-3-33-11-003-013-02	78.063.939,00
	23.2.01.01.0011.02.07		2201051	28-06-3-33-1-1-24-0	4.093.873,00

FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES							
ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
	1	feb-21	280974	25-mar-21	63.569.199,00	N/A	N/A	5.320.742,00

ESTADO LEGAL				
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
	PRORROGA	1	PRORROGA HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021	29-dic-20
	PRORROGA 2 YADICION 1	2	PRORROGA HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021 Y ADICIÓN POR $4.093.873	1 DE MARZO DE 2021

ACCIONES LEGALES				
ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL	X	ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.FINAL Y DE LIQUIDACIÓN		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001	PRELIMINARES														
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	60	$ 6.500,00	$ 390.000,00	5			5	$ 32.500,00	0	$ 0,00	5	$ 32.500,00	100%
002	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
002.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	5,4	$ 22.000,00	$ 118.800,00	0,5			0,5	$ 11.000,00	0	$ 0,00	0,5	$ 11.000,00	100%
002.120	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE A=0.2M, E=0.50, MANUAL	M	47	$ 1.988,00	$ 93.436,00	6			6	$ 11.928,00	0	$ 0,00	6	$ 11.928,00	100%
002A	CIMIENTOS														
002A.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	0,1	597.286	59.729	0			0,1	$ 59.728,60	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 3

ACTA N°	26 SEP 2021
FECHA	2012160663
CONTRATO №	LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MC-038-2020
TIPO DE PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
OBJETO DEL CONTRATO	CDI VILLAHERMOSA - MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	11 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 1	HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	4.093.873,00
ADICIÓN 1	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
CONTRATISTA	ORLANDO MARIN MEJIA Y ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
SUPERVISOR	78.063.939,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.093.873,00
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	81.409.970,00
VALOR OBRAS EJECUTADAS	747.842,00
VALOR NO EJECUTADO	

003	**DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS**														
003.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.30*0.30*0.40 m (INCLUYE. LADRILLO COMUN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)	UND	1	212.000	212.000	1		1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	5	120.000	600.000	5		1	4	$ 473.401,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
005	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA**														
005.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F .6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo)	KG	1,2	4.643	5.572	1,2			1,2	$ 5.572,00	0	$ 0,00	1,2	$ 5.572,00	100%
006	**MAMPOSTERÍA**														
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	33	$ 105.000,00	$ 3.465.000,00	16,5			16,5	$ 1.732.500,00	0	$ 0,00	16,5	$ 1.732.500,00	100%
007	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**														
007.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye universal)	UND	2	$ 180.000,00	$ 360.000,00	1			1	$ 180.000,00	0	$ 0,00	1	$ 180.000,00	100%
007.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE Roscado Red White 1 1/2" (Incluye Universal).	UND	1	$ 211.000,00	$ 211.000,00	1			1	$ 211.000,00	0	$ 0,00	1	$ 211.000,00	100%
007.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	12,2	$ 15.000,00	$ 183.000,00	13,5			13,5	$ 202.500,00	0	$ 0,00	13,5	$ 202.500,00	100%
007.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	18,8	$ 19.000,00	$ 357.200,00	15			15	$ 285.000,00	0	$ 0,00	15	$ 285.000,00	100%
007.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	20	$ 22.000,00	$ 440.000,00	7,5			7,5	$ 165.000,00	0	$ 0,00	7,5	$ 165.000,00	100%
007.093	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 10.000 lts. Incluye: Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo.	UND	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	1		1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
009	**REVOQUES-RESANES**														

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

PSI-SJM-FR 040

Estado Vigente

Versión 3

ACTA N°	
FECHA	26 SEP 2021
CONTRATO Nº	2012160663
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MC-038-2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CDI VILLAHERMOSA - MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	11 DIAS
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA 1	HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021
ADICIÓN 1	4.093.873,00
CONTRATISTA	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION ORLANDO MARIN MEJIA Y ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
SUPERVISOR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	78.063.939,00
VALOR ADICIONES	4.093.873,00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A
VALOR OBRAS EJECUTADAS	81.409.970,00
VALOR NO EJECUTADO	747.842,00

009.002	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M.	ML	10	$ 12.000,00	$ 120.000,00	6			6	$ 72.000,00	0	$ 0,00	6	$ 72.000,00	100%
009.023	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO	ML	10	$ 8.714,00	$ 87.140,00	6			6	$ 52.284,00	0	$ 0,00	6	$ 52.284,00	100%
015	APARATOS SANITARIOS														
015.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO TELÉFONO, CROMADA, MANGUERA L=1.5 M. INCLUYE RETIRO DE GRIFERÍA EXISTENTE	UND	1	$ 73.829,00	$ 73.829,00	1			1	$ 73.829,00	0	$ 0,00	1	$ 73.829,00	100%
017	CARPINTERIA METALICA														
017.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M3	2,6	$ 700.000,00	$ 1.820.000,00	2,2			2,2	$ 1.540.000,00	0	$ 0,00	2,2	$ 1.540.000,00	100%
017.125	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA DE POLIETILENO, HUECO 1/2"X1/2", GRIS. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN DISEÑO.	M2	327,9	$ 26.000,00	$ 8.525.400,00	397			397	$ 10.322.000,00	0	$ 0,00	397	$ 10.322.000,00	100%
017.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA 1", INCLUYE FIJACIÓN CON BARRA DE ACERO 1/2", CORDÓN DE SOLDADURA A ESTRUCTURA DE PASAMANOS EXISTENTE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO FINAL COLOR GRIS.	M	327,9	$ 53.000,00	$ 17.378.700,00	397			397	$ 21.041.000,00	0	$ 0,00	397	$ 21.041.000,00	100%
019	PINTURA														
019.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 , FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML	ML	10	$ 9.898,00	$ 98.980,00	1			1	$ 9.898,00	0	$ 0,00	1	$ 9.898,00	100%

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 3

ACTA N°	
FECHA	26 SEP 2021
CONTRATO №	2012160663
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. — PROCESO ABREVIADO No. MC-038-2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CDI VILLAHERMOSA - MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	11 DIAS
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA 1	HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021
ADICIÓN 1	4.093.873,00
CONTRATISTA	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SUPERVISOR	ORLANDO MARIN MEJIA Y ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	78.063.939,00
VALOR ADICIONES	4.093.873,00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A
VALOR OBRAS EJECUTADAS	81.409.970,00
VALOR NO EJECUTADO	747.842,00

020	EQUIPOS ESPECIALES														
020.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE PRESIÓN DIFERENCIAL. INCLUYE: 1 BOMBA CENTRÍFUGA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA 2" POTENCIA 3HP VOLTAJE 220/1, 1 TANQUE HIDROACUMULADOR DE ALTA PRESIÓN CON MEMBRANA DE 300 LTS, 3 VÁLVULAS DE PASO 1 1/2", 1 VÁLVULA DE PIE 1 1/2", 1 PRESOSTATO 50-70, 1 MANÓMETRO DE HASTA 200 PSI, 1 FLOTADOR MICROSWITCH Y 1 TABLERO DE POTENCIA Y CONTROL CERTIFICADO "RETIE"	UND	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	1			1	$ 6.500.000,00	0	$ 0,00	1	$ 6.500.000,00	100%
024	ALCANTARILLADO														
024.157	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	10	$ 7.099,00	$ 70.990,00	0			0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
029	DEMOLICIONES														
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	0,6	$ 68.180,00	$ 40.908,00	0,6			0,6	$ 40.908,00	0	$ 0,00	0,6	$ 40.908,00	100%
032	ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALERS														
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO ESCOBIADO	3	6	$ 72.326,00	$ 433.956,00	0,5			0,5	$ 36.163,00	0	$ 0,00	0,5	$ 36.163,00	100%
08B	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS														
08B.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	23	$ 22.287,00	$ 512.601,00	0			0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
08B.038	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	23	$ 5.000,00	$ 115.000,00	0			0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	UND	3	$ 45.000,00	$ 135.000,00	0			0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
08B.292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI	UND	1	$ 146.944,00	$ 146.944,00	2			2	$ 293.888,00	2	$ 293.888,00	2	$ 293.888,00	100%
032	ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR 040

Estado Vigente

Versión 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

ACTA N°	26 SEP 2021
FECHA	
CONTRATO №	2012160663
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MC-038-2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CDI VILLAHERMOSA - MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	11 DIAS
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA 1	HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021
ADICION 1	4.093.873,00
CONTRATISTA	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION ORLANDO MARIN MEJIA Y ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
SUPERVISOR	78.063.939,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.093.873,00
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	81.409.970,00
VALOR OBRAS EJECUTADAS	747.842,00
VALOR NO EJECUTADO	

032.350	SUMINISTRO DE ELEMENTO SANITARIOS Y DESINFECCION PARA EL PERSONAL EN OBRA COMO MEDIDA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PAPSO (PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA) "SUMINISTRO TAPABOCAS DESECHABLES (2 UND), LAVADAS DE MANOS (6 VECES), APLICACION GEL ANTIBACTERIAL (2 VECES)"	DÍA	720	$ 5.102,00	$ 3.673.440,00	720		201	519	$ 2.647.938,00	69	$ 352.038,00	519	$ 2.647.938,00	100%
032.352	SUMINISTRO TERMOMETRO LASER COMO MEDIDA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PAPSO (PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA)	UND	1	$ 483.251,00	$ 483.251,00	1		1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
032.355	PUNTO BIOSEGURIDAD PARA DESCONTAMINACION DE PERSONAS FUMIGADORA PARA ASPERSION INCLUYE GASOLINA, DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, AGUA Y OPERARIO	DÍA	60	$ 15.000,00	$ 900.000,00	60		12	48	$ 718.809,00	0	$ 0,00	48	$ 720.000,00	100%
032.356	LAVAMANOS CON ACCESORIOS, GRIFERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	UND	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00	0		2	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
032.374	PUNTO DE HIDRATACION PARA CONSUMO (AGUA EN BOLSA, BOTELLON O SIMILAR)	DÍA	60	$ 500,00	$ 30.000,00	60			60	$ 30.000,00	30	$ 15.000,00	60	$ 30.000,00	100%
032.375	AYUDANTE PARA DESINFECCION CONTINUA DE ESPACIOS MEDIO - TIEMPO	DÍA	60	$ 24.840,00	$ 1.490.400,00	60		60	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
032.376	PEDILUVIO PARA DESINFECTAR AL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL	UND	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1		1	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0%
032.377	CANECA CON PEDAL PARA RESIDUOS ORDINARIOS O BIOLOGICOS	UND	1	$ 179.801,00	$ 179.801,00	1			1	$ 179.801,00	0	$ 0,00	1	$ 179.801,00	100%
032.378	CARETA CON VISOR	UND	3	$ 20.000,00	$ 60.000,00	3			3	$ 60.000,00	0	$ 0,00	3	$ 60.000,00	100%
032.379	BOLSAS ROJAS	UND	60	$ 430,00	$ 25.800,00	60			60	$ 25.800,00	30	$ 12.900,00	60	$ 25.800,00	100%
032.380	DELANTAL	UND	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00	2			2	$ 40.000,00	0	$ 0,00	2	$ 40.000,00	100%
	ÍTEMS ADICIÓN														
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ALIMENTADOR PARA BOMBA 2F4H EN CABLE DE COBRE NO. 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS.	ML	42	25.000	$ 1.050.000,00				42	$ 1.050.000,00	42	$1.050.000	42	$ 1.050.000,00	100%
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2", CABLE LIBRE DE HALÓGENOS No. 12 AWG.	UND	3	146.944	$ 440.832,00				3	$ 440.832,00	3	$440.832	3	$ 440.832,00	100%

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR 040
Estado Vigente
Versión 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

ACTA N°	12 6 SEP 2021
FECHA	2012160663
CONTRATO Nº	LICITACIÓN PUBLICA No. — PROCESO ABREVIADO No. MC-038-2020
TIPO DE PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
OBJETO DEL CONTRATO	CDI VILLAHERMOSA - MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	11 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 1	HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	4.093.873,00
ADICIÓN 1	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION
CONTRATISTA	ORLANDO MARIN MEJIA Y ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
SUPERVISOR	78.063.939,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.093.873,00
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	81.409.970,00
VALOR OBRAS EJECUTADAS	747.842,00
VALOR NO EJECUTADO	

	SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" PARA ALIMENTADOR DE BOMBA.	ML	42	32.200	$ 1.352.400,00				42	$ 1.352.400,00	42	$1.352.400	42	$ 1.352.400,00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER DE 2X30 AMPERIOS	UND	1	102.000	$ 102.000,00				1	$ 102.000,00	1	$102.000	1	$ 102.000,00	100%
	NUEVOS ITEMS PACTADOS														
N.I.P.-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 LTS., INCLUYE: VÁLVULA FLOTADORA DE COBRE DE 1", TAPA, ACCESORIOS	UND		1.195.588			5		5	$ 5.977.940,00	5	$5.977.940	5	$ 5.977.940,00	100%
N.I.P.-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO TRANSLÚCIDO DE 4 MM. INCLUYE PERSIANA	M2		720.985			2,5		2,5	$ 1.802.463,00	2,5	$1.802.463	2,5	$ 1.802.463,00	100%
N.I.P.-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODOS EN TUBERIA DE 1" PARA CURVAS DE PASAMANOS.	UND		18.706			55		55	$ 1.028.830,00	55	$1.028.830	55	$ 1.028.830,00	100%
N.I.P.-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA CUADRADA DE ACERO DE 3/4" X 3/4" , INCLUYE PARALES DE ACERO EN TUBERIA CUADRADA DE 3/4" X 3/4", SEPARACIÓN 10 CM Y PINTURA DE ESMALTE	ML		337.843			1,3		1,30	$ 439.196,00	1,3	$439.196	1,3	$ 439.196,00	100%
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 59.248.109					$ 59.248.109		$ 12.867.487		$ 58.716.170	
ADMINISTRACIÓN (33,65%)					$ 19.947.298					$ 19.947.298		$ 4.329.910		$ 19.757.991	
UTILIDAD (5%)					$ 2.962.405					$ 2.962.405		$ 643.374		$ 2.935.809	
COSTO TOTAL AU INCLUIDO					$ 82.157.812					$ 82.157.812		$ 17.840.771		$ 81.409.970	99,1%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 78.063.939,00	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 63.569.199,00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 17.840.771,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$ 747.842,00		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES		$ 4.093.873,00			
SUMAS IGUALES	$ 82.157.812,00	$ 82.157.812,00	SUMAS IGUALES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 17.840.771		VALOR A PAGAR EN LETRAS	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO					
VALOR A PAGAR	$ 17.840.771				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

PSI-SJM-FR 040
Estado Vigente
Versión 3

ACTA N°	26 SEP 2021
FECHA	
CONTRATO Nº	2012160663
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MC-038-2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CDI VILLAHERMOSA - MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	11 DIAS
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA 1	HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	HASTA EL 16 DE MARZO DE 2021
ADICIÓN 1	4.093.873,00
CONTRATISTA	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SUPERVISOR	ORLANDO MARIN MEJIA Y ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	78.063.939,00
VALOR ADICIONES	4.093.873,00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A
VALOR OBRAS EJECUTADAS	81.409.970,00
VALOR NO EJECUTADO	747.842,00

GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	42-44-101128939	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021			8.215.782,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS-PRESTACIONES	42-44-101128939	16 DE MARZO DE 2024			16.431.563,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD	42-44-101128939	16 DE MARZO DE 2026			24.647.344,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS-LABORES	42-40-101035203	16 DE MARZO DE 2021			181.705.200,00

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No ——, la cual consta de —— folios.

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los 26 SEP 2021 días del mes de 2021

FIRMA
NOMBRE: SYC - S.A.S.
NIT: 800.251.700-6
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C. 75,031,453
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: LUZ MARINA GIRALDO CRISTANCHO
C.C. 24.645.724
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE: RUBEN DARIO LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 1.418.759
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ASPECTOS DE CHEQUEO

Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA	X
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	X	Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	X
Presentó paz y salvo de parafiscales.	X	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	X

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968888 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

26 SEP 2021

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES