29/06/21 Se solicita el recibo de las actividades cielo rasos en habitaciones de la 101 a la 107. Se comunica que el 100% de las estas habitaciones se entregó al personal encargado del área. Todas las luminarias se encuentran en funcionamiento y se mejoraron las observaciones realizadas por el supervisor del contrato. Se deja constancia que despues de la entrega de las habitaciones se habilitó el ingreso de personal militar a las habitaciones 105 y 104 y al personal encargado de pintura en pasillo y el resto de las habitaciones ~~fueron~~ entregadas. cualquir daño que se presente posterior a la entrega sera responsabilidad del personal encargado de la zona (Disponible de turno).

Se hace recorrido de obra con el supervisor del contrato CT. Sanchez Reyes Jorge quien entrega listado y en presencia las casas de oficiales y suboficiales a las cuales se les realizará Cambio de ventanas y muebles de cocina

Casas oficiales: Cambio ventanas.

- Casa 3
- Casa 7
- Casa 8
- Casa 25.

Se revisaran cantidades con el carpintero de ventanas para verificar que las cantidades del contrato suplan la necesidad de obra.

Casas Suboficiales: Mejoras en las cocinas de residencias.

- Casa 1
- Casa 11
- Casa 20
- Casa 26

Se aclara que cada cocina tiene caracteristicas distintas y dentro del presupuesto no se contemplan demoliciones por lo cual la actividad deberá ser especificada para cada una. Se revisarán cantidades de campo con presupuesto de obra con el fin de determinar en cuales muebles se hará la inversión.

Se realiza recolección de escombros con empresa certificadora y correcta disposición final. (5 Jornales x 4horas).

Continuan actividades de estuco y remates en comodas del alojamiento de Soldados. Se reporta perdida de una extensión de 50m en cable encauchetado color negro. Se dejó guardada con la herramienta menor y no se encontro.

Scanned with CamScanner

se realiza entrega de la actividad de cerramiento con malla eslabona en subestación cumpliendo con los requerimientos contractuales y mejorando las observaciones del supervisor del contrato.
continuan actividades de mampostería y pañetes en zona de canales.

Participantes
Residente.

30/Jun/21 Se realizó instalación de puertas en aluminio en baños de visita de alojamiento soldados se reciben a satisfacción
Continuan actividades instalación de manto impermeabilizante con acabado en foil en cubierta de edificio Draco 3 suboficiales.
continuan actividades instalación cielo raso en PVC en habitación sector oriental
continuan actividades de mampostería y pañetes en zona de canales.
se entrega formalmente documentación para radicar actividades no previstas y adicionar al contrato, se aclara que por requerimiento del supervisor técnico se compensaron actividades y mediante balance de menores y mayores cantidades se balancearon las actividades necesarias para adicionar.

Participantes
Residente

01/Jul/21 Se entregan habitaciones 102 y 108 ~~para~~ con baño y cielo raso completo para trasladar el personal del ala occidental e iniciar actividades de desmonte en habitaciones 112, 113 y 114.
continua actividades de estuco en comedor de alojamiento de soldados. se realizarán remates finales una vez se realice instalación de carpintería.

Scanned with CamScanner

Continuan actividades de desmonte de cubierta existente, paretes y mamposteria en zona de Canileo.
Se envia formalmente balance de obra con actividades NO previstas aprobadas y revisadas por el supervisor del contrato. Se deja constancia que para adicionar las actividades no previstas necesarias en zona de canileo, fue necesario disminuir cantidades en actividades contratadas. tales como cielo rasos e impermeabilizaciones, Actividades en garitas de observación y hangaretes entre otras Dichos cambios fueron revisados y aprobados por el Supervisor.

Residente.

02/11/23 Se adelantan actividades de paretes, mamposteria y remates en muros de perreras zona Canileo.
Durante el desmonte del cielo raso en las habitaciones. 109 y 111 se evidencian hallazgos que pueden comprometer la calidad de los trabajos.
En la habitación 109 se evidencia goteo entre la placa de contrapiso del baño, se encuentra que la habitación de arriba no cuenta con una correcta impermeabilización en la zona de la cabina (ducha del baño) a demas se presenta desgaste en la boquilla del enchape lo que hace generar la filtración. Así mismo se evidencia que las vigas y placa se encuentran con una disminución considerable del area de concreto con exposición importante del acero de refuerzo. presentando oxidación. se envio informe con registro fotografico con el fin de que se soluciones dichos hallazgos teniendo en cuenta que de NO hacerlo no se podria solicitar garantia por la calidad de la obra.
En la habitación 111 se evidencia goteo constante en la placa de entrepiso. se evidencia que dicha agua proviente del goteo constante de la manguera de desague del aire acondicionado de la habitación del segundo piso. Dicho mantenimiento debe realizarse con el fin de garantizar

Scanned with CamScanner

la calidad y resistencia del material PVC que se instalará.

datacimatra
Residente.

03/Jul/21: Se continua con actividades de mampostería, peñete, remoción de piso y pared y alistado de piso en zona Caniles.
- Se realizan actividades de estuco en camadas alojamiento soldados.
- continua actividad de instalación de estructura y laminas PVC en techos habitaciones Draco 3.

Personal en obra: 9
Tiempo: Soleado.

datacimatra
residente

6/Jul/21. Una vez finalizado el tiempo de secado de la base asfaltica en cubierta de edificio Draco 3 se procede a realizar instalación de manto asfáltico con acabado en foil de aluminio. FL-100 3mm cumpliendo con especificaciones técnicas y de instalación. se realiza calculo de cantidades en formato memorias de calculo, teniendo en cuenta que se sobre pasaron las cantidades contratadas no se reemplazó la cumbrera. Total area a instalar 331 m^2 incluye muros a 50cm y cambios de nivel no incluye cumbrera.
Inician actividades de excavación en zona Caniles y armado de refuerzo para viga de cimentación según diseño especificado por ingeniero director de obra. continuan actividades de peñete.

Scanned with CamScanner

11/Jul/21. Se programa personal en campo para iniciar actividades de lavado de cubierta arquitectónica en topoff. Se utiliza hidrolavadora y jabon especial para dicho lavado se aclara que hay zonas manchadas producto del oxido y no hay manera de limpiarlas. se realiza el 35% de la actividad durante la jornada.

Residente.

12/07/21. Se inician actividades de mantenimiento metálico en postes estructura de cubierta arquitectónica zona top of, se procede a realizar retiro del oxido en toda la superficie de las platinas de manera mecánica y manual, se limpia tornillería, tensores y demás accesorios con liquido antioxido. se recupera la sección en 3 tubos en la parte inferior y en las platinas con maquilla y soldadura especial.
continuan actividades de instalación de estructura en baños y habitaciones para posterior instalación de lamina PVC.
Continuan actividades de instalación de manto impermeabilizado y aplicación de emulsión asfaltica para preparar la superficie en la cubierta de la guarda principal. se aclara al supervisor del contrato (E) que las cantidades contratadas no suplen el área completa de la cubierta por lo tanto se intervendrán las partes que presenten mayor desgaste y aquellas donde hay ausencia de manto. hasta completar el área contractual.
continuan actividades de instalación de enchape e inician actividades de mampostería estructura con el llenado correspondiente de dovelas.

Personal en obra: 11
Tiempo: Soleado.

Residente.

Scanned with CamScanner

13/jul/21. continuan actividades de mantenimiento y reparación de estructura metálica en cubierta top off. se realizan actividades de lijado de superficie y preparación para aplicación de pintura anticorrosiva. continuan con la actividad del retiro del oxido en la parte alta de la tubería y platinas y con la recuperación de las zonas deterioradas.
Finaliza actividad de mampostería estructura.
Se realiza demolición de muro en antiguo consultorio.
se inicia actividad de armado de refuerzo para vigas de amarre segun diseño.
se entrega habilación 109, 110 y 112 terminada con baño y demás. continua instalación de estructura metálica.
se presenta proveedor de Ventanas para toma de medidas y verificación de actividades. se toman medidas de las casas escogidas por el supervisor del contrato ET. Sanchez. C3, C4, C7 y C8 oficiales.

personal en obra: 11
Tiempo: soleado.

Residente.

14/09/21. Continua actividad de impermeabilización de cubierta cuarcia principal se aplica un total de 300 m² de base emulsión asfaltica y posteriormente 300 m² de materia manto asfaltico metal FL-100 con acabado en foil de aluminio. grafado punta de diamante espesor 3mm cumpliendo con las especificaciones técnicas.
Finaliza actividad de reparaciones en estructura metálica mediante la aplicación de anticorrosivo y pintura epóxica mejorando los requerimientos de la especificación técnica.
Se inicia con la actividad de vaciado de concreto 3000 psi de la viga reforzada de coronación en el perimetro de los muros de la construcción canilles, se

Scanned with CamScanner

toma registro fotográfico de la evidencia de la instalación del acero de refuerzo en la viga de amarre.
continuan actividades de encnape Loseta vitrificada en perreras y anden exterior de la zona canina.

Personal en obra: 11
Tiempo: Soleado.

Residente

15/JUL/21. Finaliza actividad de impermeabilización en cubierta de guardia principal se instalan exactamente 300m² de manto asfáltico.
continuan actividades de mamposteria en zona canils y encnape en loseta vitrificada en zona de perreras y anden.
continua vaciado de concreto en viga de amarre. reforzada.
Se presenta el C.I Moreno Matias quien sera el nuevo supervisor del contrato una vez se haga entrega formal por parte del supervison encargado T1 Salcedo.
Se realiza recorrido en hangarettes para definir el alcance real de la actividad contratada teniendo en cuenta que las cantidades no suplen la necesidad y que se presentan diferentes fallas y diferentes alcances pues en varios puntos se evidencia perdida total y parcial de la lámina metálica. se deberá revisar con el nuevo supervisor cuál será el alcance de dicha actividad.

Residente

Scanned with CamScanner

16/Jul/21. Finaliza actividad de lavado de cubierta arquitectónica en sector sur. se podó árbol existente y se evidencian manchas generadas por las hojas y los frutos del árbol existente lo que hace muy difícil la limpieza perfecta de la tela de la cubierta se utilizó producto Falcon max para tela, detergente especial y limpiador sin embargo las manchas no caen por completo.
Continua actividad de enchape en zona baños. y actividad de brechado, continuan actividades de pañete. en muros de zona baños.
Inician actividades de construcción de puertas baños. metálicas. segun especificación y aprobación del primer supervisor CT. Jorge Sanchez.

Residente.

17/Jul/21 se inicia lavado de cubierta arquitectónica en sector norte teniendo en cuenta que no hay personal laborando en esta zona, se procede a realizar la misma limpieza del punto anterior donde se de igual forma se evidenciaron fuertes manchas que no pueden ser removidas ni con el detergente ni con la presión de la maquina hidrolavadora.
Continuan actividades de construcción de viga de amarre en perimetro de muros se arma y figura acero de refuerzo segun diseño y recomendaciones del ing. diseñador.
Finaliza actividad de instalación de gelo rayas en habitaciones bloco 3.

Residente.

Scanned with CamScanner

19/Jul/21. Se procede a realizar Vaciado de concreto 3000 PSI junto con instalación de acero fijurado en todo el perimetro de los muros existentes. finaliza actividad de mamposteria estructural. y se procede a realizar pañete de las mismas. Se instalan cajas de inspección en baños de habitaciones edificio draco 3.
continuan actividades de estructura metálica, corte y armado de puertas y ventanas caniles.

Personal en obra: 11.
Tiempo: nublado y soleado.

Residente

21/Jul/21. Se envia factura de corte 2 para revisión del supervisor encargado sin embargo no se tiene contratación por medio formal, se aclara que el supervisor se encuentra ausente de la unidad.
continua actividad de Vaciado de concreto en vigas de amarre. con instalación de acero de Refuerzo.
Continua actividad de brechado y finalizan actividades de pañete en muros nuevos y existentes.

personal en obra: 12.
Tiempo: Soleado.

Residente.

Scanned with CamScanner

22/07/21. Se hace recorrido de obra con el director de proyecto y el capitan Matias Marino a la zona de hangares para identificar la zona a intervenir, se evidencia que las cantidades contratadas no son suficiente para realizar el mantenimiento y que ademas algunos hangares necesitan más que un mantenimiento, objeto que no se contemplo dentro del alcance de la actividad.
Se habla del tema del modificatorio el cual fue devuelto por no contar con la documentación completa. teniendo en cuenta que el capitan Jorge Sanchez fue trasladado de sus funciones como supervisor del contrato se deberá contar con el tecnico Primero Paul Salcedo quien en la actualidad también se encuentra por fuera de la unidad por temas personales.
Se sdicitó atentamente proceder con dicha documentación para dejar en firme el modificatorio teniendo en cuenta que es indispensable desarrollar las actividades que allí se encuentran incluidas como actividades no previstas teniendo en cuenta que hacen parte del proceso constructivo. Se comunica que por esta misma razón se han presentado algunos atrasos en obra.
Finalizan actividades de pañetes en mamposteria estructural, ejecución de anclajes y se continua con la actividad de armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto en viga de amarre.
Se inician actividade de construcción metálica para cubierta zona caniles y puertas y ventanas de la misma zona.
Se inicia construcción en taller de perfileria metálica para ventanas de casas de oficiales

Residente.

Scanned with CamScanner

23/Jul/21 Se inician actividades con personal de obra (3) en frente de trabajo Riohacha. Villa Radar. Se inicia con las actividades de Desmonte de cielo rasos en casas asignadas por el Teniente encargado Tn. Peña. Se recibe el 100% del material para realizar las actividades de cielo raso en PVC. e Iluminacion se continua con las actividades de la zona de Caniles.

Personal en obra: 9 (Malambo).
" en obra: 3 (Riohacha).
Tiempo Soleado.

Residente

24/Jul/21 Finaliza actividad de lavado y mantenimiento de cubierta y postes metálicos en zona top off cumpliendo con los requerimientos del supersor inicial
continuan actividades de enchape, brechado y vaciado de viga en zona caniles.
se hace entrega formal de habitaciones en edificio araco 3 y proceden a se habitadas por personal de la unidad militar.
Las actividad en villa radar se realizaran mediante programación sugerida por supervisor, casa por casa con actividades al 100%.

Residente

Scanned with CamScanner

26/jul/21. Continuan actividades en zona de caniles.
se realiza cambio en la actividad de las cocinas teniendo en cuenta que todas las cocinas tienen caracteristicas distintas se acuerda con el CT. Moreno desglosar cada mueble para cada casa con el fin de incluirlo dentro del modificatorio.
continuan actividades en villa radar con instalación de estructura y lamina PVC en cielo raso de habitaciones y pasillo de casa 4.

Datainaction.
Residente.

27/07/21. Inicia instalación de divisiones de duchas en vidrio templado en hotel Mokana. en habitaciones escogidas y asignadas por el supervisor del contrato.
continua construcción de estructura metálica para cubierta y puertas para caninas.
continuan actividades de armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto en viga perimetral

Datainaction
Residente.

28/09/21. Se solicitó nuevamente revisión y aprobación del modificatorio al contrato sin embargo el supervisor encargado no ha finalizado de recibir información y balance de la supervisión saliente ni ha realizado verificación de cantidades. Se recalca la importancia que tiene el modificatorio para la solicitud del siguiente corte.
se continua con las actividades en la zona caniles
se continua con las actividades de demolición y instalación de cielo rasos en PVC en la zona residencial de villaradar.

Scanned with CamScanner

Se hace recorrido de obra con CT. Matias Moreno para definir los hangaretes a intervenir, se realizará actividad segun alcance proyectado por el estructurador del contrato.
se continua con la instalación de las divisiones de baños en habitaciones del Mokana.
Se aclara que todas las habitaciones están en uso razón por la cual las divisiones comienzan a entrar en uso inmediato.
Todas las divisiones desmontadas se acumulan junto con los escombros que se sacarón de la unidad tal como aparece contractualmente. y cumpliendo con requerimientos del supervisor encargado del Mokana.

Personal en obra: 13 Malambo.
3 Ridhacha.

Tiempo: seco.

Patricia Tm
Residente.

29/09/21: Se realiza recorrido de obra por las garitas de observación en compañía del supervisor encargado TP. Salcedo Paul y CT Moreno Matías con el fin de definir las garitas a intervenir, se llega al acuerdo de realizar mantenimiento unicamente en las garitas altas las cuales se encuentran en el perimetro se realizará replanteo y verificación de cantidades en cada una de las garitas para determinar cuantas se pueden arreglar.
Así mismo se realizó recorrido de obra en la zona comitel para verificar cantidades de las actividades no previstas en el contrato se hizo un replanteo nuevamente en el que se verificaron construcción de dovelas, mamposteria y estructura, columnetas acero de refuerzo entre otros.
se realizó recorrido de obra en edificio Praco 3 donde se

Scanned with CamScanner

evidencio la entrega del total de los habitaciones con sus debidas iluminaciones y cajas de inspección segun requerimientos de la Supervisión saliente.
continuan actividades de vaciado de concreto de vigas de amarre, armado de acero de Refuerzo, armado y encofrado de columnetas, se realizó zapatas de 50 x 50 cm para anclar las columnetas diseñas y requeridas en zona de caniles.
Se continuan actividades de instalación de cielo rasos en la villa del radar Riohacha.
Nota: Se aclara que la documentación, solicitud de permisos y demás temas relacionados con el contrato se están tratando con los 2 supervisores a cargo.

Datacontrol.
Residente.

30/09/21. Continuan actividades en zona caniles, instalación de estructura metálica, instalación de loseta vitrificada. construcción de columnetas. armado de acero de refuerzo remates de paneles entre otros.
Se cargó al SECOP la solicitud para modificatorio nuevamente con la revisión en campo del supervisor encargado TP Salcedo Paul se modifican cantidades y alcance de actividad mamposteria estructural y se solicita nuevamente otro modificatorio.
Finaliza instalación de divisiones en vidrio templado de las habitaciones del Riohacha, se solicita al personal disponible gneral que antes de poner en uso las duchas se cuente con por lo menos 3 horas para permitir secar la silicona y el pegante entre los perfiles de aluminio y el vidrio templado. se desaloja todo el escombro del sitio y con apoyo del personal de limpieza se deja todo en orden y aseo.

Personal en obra: 12
Tiempo Soleado.

Datacontrol.

CS Scanned with CamScanner

31/07/21. Se realiza ingreso de vehiculo para realizar recolección de escombros de empresa certificadora de disponer correctamente los residuos. se desalojan 8m³ de material mas el total de divisiones de duchas. 52 m².
continuan las actividades en zona de Canitas con la construcción de los columnetas y vigas de amarre.
El personal de Ridhacana continua con actividades de desmonte e instalación de cielo raso. a fecha de cierre de demanda se completaron 474 m² de la actividad de cielo rasos e iluminaciones.

Residente.

02/08/21. En horas de la mañana se solicito al supervisor del contrato TP. Salcedo autorizar el ingreso a la zona de hangaretes sin embargo durante todo el día no se tuvo autorización lo que demoró en un día la programación de ejecución de dicha actividad (Mantenimiento estructura metálica ML).
se continua con las actividades de la zona Canitas cumpliendo con las especificaciones tecnicas y requerimientos de la supervisión.
se aclara que no se ha realizado
se inicia instalación de ventanas de aluminio en casas 3 y 4 de Oficiales cumpliendo con requerimiento y designación a cargo del supervisor saliente ET. Sanchez Jorge se realiza desmonte y montaje de ventanas existentes y nuevas cumpliendo con especificaciones técnicas
se solicita al supervisor encargado realizar el destaponamiento de los orinales en la zona de la guardia teniendo en cuenta que para instalación de los nuevos se debe contar con tubería y desagues en perfectas condiciones.
se realiza revisión en la estructura de la cubierta metalica de la guardia principal con el fin de inicia el desmonte de la teja existente sin embargo se encuentra que la estructura metálica se encuentra en graves condiciones de deposito a causa del oxido que ha generado corrosión

CS Scanned with CamScanner

en los templetes y estructura tubular, se recomienda realizar el cambio de dicha estructura o realizar un mantenimiento correctivo previo a la instalación de las tejas nuevas sin embargo en el contrato no se contemplo dicha actividad y no se cuenta con presupuesto para dicha actividad.
se deja la aclaración a la fecha y hora que de no realizar dicho mantenimiento la vida útil de la teja seam tendra un reducción considerable en su vida útil.

[illegible]
Residente.

05/ago/21. Se inicia instalación de puertas y ventanas en perreras individuales se finaliza actividad de enchape y se continua con actividad de ranales. Finaliza actividad de vaciado de concreto de columnetas se finaliza instalación de cubierta metálica (estructura para tejas).
Se realiza recolección de escombros (15m³ y mas de 100m² de material) provenientes del mantenimiento y reconstrucción de todas las perras en la zona canil.
continua la instalación de ventanas, se finaliza la casa 3 y se inicia desmonte de ventanas existentes en casa 8 (prefabricadas).
En el frente de trabajo villa Radar en Riohacha se continua con las actividades de desmonte, de cielo raso existente e instalación de cielo raso en PVC 8mm color blanco cumpliendo con las especificaciones se completa la 5ta casa segun requerimiento del teniente Peña Nicolas, encargado de la supervisión de las labores en dicho frente de trabajo.

personal en obra: 12- Malambo
3 Riohacha

Tiempo: Soleado, seco.

[illegible]
Residente

Scanned with CamScanner

04/08/21 Se Solicitó al Supervisor nuevamente realizar el apoyo para ingresar a la zona de los hangares para realizar actividades allí contempladas. teniendo en cuenta las actividades y las cantidades del contrato se define que se realizará mantenimiento a los hangares 4 y 6 con el fin de detener la corrosión provocada por las salinas y el agua constante se aclara que de acuerdo a la unidad de medida asignada en el contrato (ml) tecnicamente se cuenta con un espesor de Maximo de 40cm y sera en esta longitud donde se realizará dicho mantemiento, la actividad consistirá en realizar corte y retiro de la superficie metálica que se encuentra con corrosión y desgaste posteriormente se realizará aplicación de anticorrosivo para proteger la superficie recuperada y por último se realizará aplicación de pintura epoxica que aumente la vida util de dichos hangares.
se continua con las actividades en zona canales se realiza parete de todas las vigas aereas y columnetas nuevas, se realiza embaquillado de enchape loseta vitrificada
se continua con las actividades de instalación de ventanas en casa 8 finaliza instalación. se solicito instalación de ingeos para do cuál se deberán incluir dentro de las cantidades del contrato.
Continuan actividades de desmonte de cielo raso raso e instalación de estructura metálica para posterior instalación de lamina PVC
Se instalan iluminaciones led 12V en los puntos existentes y teniendo en cuenta las indicaciones del supervisor de cambo encargado en Richacha.

Personal en campo: 12 malambo
3 Richacha.

Tiempo: Solcado y seco.

Residente.

Scanned with CamScanner

05/08/21 Se deja constancia que el ingreso a los hangaretes se realizó pasadas las 10:00 am debido a que no se contaba con la autorización de ingreso y a que no habia disponibilidad de soldado que pudiera ser asignado para realizar acompañamiento del personal. Una vez se realizó el ingreso se adelantaron actividades en el hangar 4, corte y aplicación de anticorrosivo en la parte interna y externa de la superficie metálica.
se continua con la instalación de puertas y ventanas metálica de cada perrera, se continua realizando emboquillado de enchape y remates en enchapes y paretes.
Finaliza montaje de estructura metálico para cubierta en el area de los caniles
En villa Radar se completan 6 casas con cambio total de cielo raso e instalación de iluminaciones y demás. se inicia actividad de demolición de enchapes y alistado de piso existente

Residente.

06/08/21 Se deja constancia que el ingreso a la unidad se hizo a las 07:30 am teniendo en cuenta que no se permite el ingreso sin el acompañamiento del supervisor del contrato.
El ingreso a los hangaretes se realiza pasadas las 10:30 am
se finaliza la actividad de corte y pintura en el hangar #4 y se inicia actividad de corte y aplicación de anticorrosivo en hangarete #6
se continua con la actividad de paretes de columnetas y vigas perimetrales y realizando remates en muros, pegas y pisos.
En villa radar se realiza demolición del 100% de la ceramica y del 80% del alistado.

Personal en campo: 6 Malambo
3 Riohacha.

Residente

Scanned with CamScanner

07/08/21 Finaliza actividad de mantenimiento en hangares cumpliendo con lo requerido por los supervisores del contrato. Dicho mantenimiento se realizó en los hangares #4 y #6

Finaliza actividad de remates en muros sin embargo se evidencian fisuras provenientes de la mampostería existente se realizan mejoras superficiales sin embargo esta actividad no se encuentra contemplada dentro del contrato y no hay autorización para hacer una reparación adecuada de fisuras.

Se preparan las superficies para realizar la actividad de pintura. Se da inicio a dicha actividad

Se aclara que no todos los muros se pañetaron por falta de cantidades contractuales.

Se inicia actividad de alistado de piso en garita de observación puesto 9 sin embargo por requerimiento del Teniente Coronel Fajardo se realiza recorrido de todas las garitas. En este recorrido el coronel manifiesta que los puestos 12, 8 y 16 son indispensable repararlos. sin embargo se deben revisar cantidades ~~xxxx~~ teniendo en cuenta que los alcances de esta actividad son muy puntuales y se encuentra que el puesto 16 necesita otro tipo de mantenimiento. El supervisor del contrato debe definir los alcances y el tipo de actividad en cada garita de manera tal que se cumpla con el presupuesto existente y el alcance del contrato.

Finaliza demolición de piso en casa 7 villa Radar.

Personal en obra: 6 Malambo.

3 Ruhadica.

Tiempo: Seco y soleado.

Residente.

CS Scanned with CamScanner