ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA	13 SEP 2021		
CONTRATO N °	2104200429		
INFORME Nº	**2** (8 de julio de 2021 al 7 de agosto de 2021)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LOS PUNTOS HABILITADOS POR EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°219143 / ANSV 104-2019 ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	8/06/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	7/08/2021
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 MESES		
VALOR:	$280.146.601	**FORMA DE PAGO:**	Actas Parciales
CONTRATISTA:	Carlos Alberto García Alzate		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Unión temporal interventoría Manizales 2021. Rep. Legal: Miguel Alejandro García Rodriguez		

TIPO DE OBRA

Vías **X** Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo		$0,00	4		Comunas Atardeceres, Ciudadela del Norte,	18
Acta Parcial N° 1	37,61%	$105.364.505,00				
Acta Parcial N° 2	52,38%	$146.747.613,00				
Saldo no ejecutado		$28.034.483,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios: 15**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº :** 1

Observaciones: A la fecha se presenta un avance del 98% de obra ejecutado, frente a un 100% presentado por el contratista en la programación de obra. Teniendo así un 2% de retraso con respecto a lo programado. El contratista justifica dicho retraso en que no fue posible trabajar el 7 de agosto, fecha en la que terminó el plazo del contrato, por disposición de la Administración Municipal como medida preventiva a las marchas de protesta que se presentaron en esa fecha.

Por otro lado los porcentajes del acta uno y dos señalados en el presente informe no coinciden con el porcentaje de ejecución debido a que es necesario una última acta por el 10% del valor del contrato para la liquidación del mismo

Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades: Demolición de pavimento existente, excavación, extendido y compactado de sub-base granular, figurado e instalación de acero de refuerzo y producción y colocación de concreto para pavimento.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es verás

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO SERNA MÁRQUEZ
C.C. 75.070.070 de Manizales
DIRECTOR INTERVENTORÍA

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	0
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	1

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica