INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	27 de septiembre de 2018	PERIODO No.	21	DEL	20/09/2018	AL	26/09/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	356-2018	CONTRATO No.:	2017-1835
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	CONSORCIO MYSV - NSP
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	152
PLAZO TRANSCURRIDO:	146 EQUIVALE AL 79,78%	PLAZO TRANSCURRIDO:	146 EQUIVALE AL 96,05%
VALOR INICIAL :	$ 341.086.130,00	VALOR INICIAL	$ 966.327.595,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 341.086.130,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 966.327.595,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 341.086.130,00	VALOR POR PAGAR:	$ 966.327.595,00
SUPERVISOR.	Ing. Luis Hernando Alonso Ospina	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

Semana		Acumulado
16	0	89
17	5	89
18	0	94
19	0	94

$$\text{Indicador} = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$$ 100 %

3. Ejecución de Obra

Semana		Acumulador
18	Excavaciones	21
19	Excavaciones	29
20	Excavaciones	31
21	Excavaciones	49

$$\text{Indicador} = \frac{Excavaciones\ Realizada}{Total\ excavaciones}$$ 100 %

$$\text{Indicador} = \frac{Cimentaciones\ Realizada}{Total\ excavaciones}$$ 87 %

4. Ejecución de Obra

Semana		Acumulador	
17	Cimentaciones	28	V0
18	Cimentaciones	31	V1
19	Cimentaciones	37	V2
20	Cimentaciones	38	V3
21	Cimentaciones	40	Aprobada

5. Montaje de Señales

Trabajados en la semana		Terminados en la semana
17	Monataje de señales	0
18	Monataje de señales	0
19	Monataje de señales	0
20	Monataje de señales	5
21	Monataje de señales	3

Montaje Señales	8	
Porcentaje Avance	17,39	%

6. Actividades Administrativas


En la Veintiunva semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Realizaron el Comité de seguimiento de Obra #21.
- Realizan excavaciones 3 y cimentaciones 2.
- Montaje de 3 señales
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.
- Visita a Taller donde se realizan las fabricaciones de las señales.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing Miguel Angel Castillo

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**