# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## GERENCIA DE PROYECTOS

| FECHA | 4 de octubre de 2018 | PERIODO No. | 22 | DEL | 27/09/2018 | AL | 03/10/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | BOGOTÁ D.C. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | CONTRATO DE OBRA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 356-2018 | | CONTRATO No.: | 2017-1835 | |
| INTERVENTORÍA | JASEN CONSULTORES S.A.S. | | CONTRATISTA | CONSORCIO MYSV - NSP | |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (6) MESES | | PLAZO INICIAL: | CINCO (5) MESES | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 3 de mayo de 2018 | | FECHA DE INICIACIÓN: | 3 de mayo de 2018 | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 2 de noviembre de 2018 | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2 de octubre de 2018 | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 183 | | PLAZO ACTUALIZADO: | 152 | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 153 EQUIVALE AL | 83,61% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 153 EQUIVALE AL | 100,66% |
| VALOR INICIAL : | $ 341.086.130,00 | | VALOR INICIAL | $ 966.327.595,00 | |
| VALOR ADICIÓN(ES): | $ - | | VALOR ADICIÓN(ES): | $ - | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 341.086.130,00 | | VALOR ACTUALIZADO: | $ 966.327.595,00 | |
| VALOR PAGADO: | $ - | | VALOR PAGADO: | $ - | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 341.086.130,00 | | VALOR POR PAGAR: | $ 966.327.595,00 | |
| SUPERVISOR. | Ing. Luis Hernando Alonso Ospina | | INTERVENTOR: | JASEN CONSULTORES S.A.S. | |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2.Visitas Realizadas

| Semana | | Acumulado |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 89 |
| 17 | 5 | 89 |
| 18 | 0 | 94 |
| 19 | 0 | 94 |

$$\text{Indicador} = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar} \quad 100\ \%$$

### 3. Ejecución de Obra

| Semana | | Acumulador |
|---|---|---|
| 19 | Excavaciones | 29 |
| 20 | Excavaciones | 31 |
| 21 | Excavaciones | 49 |
| 22 | Excavaciones | 51 |

$$\text{Indicador} = \frac{Excavaciones\ Realizada}{Total\ excavaciones} \quad 100\ \%$$

$$\text{Indicador} = \frac{Cimentaciones\ Realizada}{Total\ excavaciones} \quad 100\ \%$$

### 4. Ejecución de Obra

| Semana | | Acumulador | |
|---|---|---|---|
| 18 | Cimentaciones | 31 | V0 |
| 19 | Cimentaciones | 37 | V1 |
| 20 | Cimentaciones | 38 | V2 |
| 21 | Cimentaciones | 40 | V3 |
| 22 | Cimentaciones | 46 | Aprobada |

### 5. Montaje de Señales

| Trabajados en la semana | | Terminados en la semana |
|---|---|---|
| 18 | Monataje de señales | 0 |
| 19 | Monataje de señales | 0 |
| 20 | Monataje de señales | 5 |
| 21 | Monataje de señales | 3 |
| 22 | Monataje de señales | 5 |

| | |
|---|---|
| Montaje Señales | 13 |
| Porcentaje Avance | 28,26 |

### 6. Actividades Administrativas

En la Veintidosava semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Realizaron el Comité de seguimiento de Obra #22.
- Realizan excavaciones 2 y cimentaciones 6.
- Montaje de 5 señales
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.
- Visita a Taller donde se realizan las fabricaciones de las señales.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

### 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








**FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)**

**NOMBRE:** Ing Miguel Angel Castillo

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

**SUPERVISOR:** Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**