DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	instalación y conexión de tubería PVC para conexión pedestales patio 3 ejes 18-19 I-J
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Instalación de tubería EMT y salidas de CCTV ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
		Se funden pedestales para iluminación patio 3 ejes 22-24 G-I
		Se funde placa acceso a escalera ejes 26-27 I-J
		Re nivelación e instalación de filtro ejes 26-30 I –J
	Atrio	Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		Instalación de tubería polipropileno red de agua caliente ejes 12-30 C-F
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	armado y alistado de pileta bautismal
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		fundida de altar Ambon ejes 2-C-F
		alambrado de circuitos de alumbrado ejes 1-7 A-C
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		lijado y pintura de celosías para mamparas ejes 1-11 C-H
		armado de cama escaleta patio 1 ejes 5-7 J-K
Piso 1	Atrio	Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Remates de baño enchapes e instalación de push 14-18C-D
		Resanes y remates de estructura de garitas ejes 22/A-B, 14/A-B
	Plazoleta	Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	Armado de escalera de sótano a 1 piso ejes 5-7 I-J
		Remate de ventanería sello ejes 1-B I
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	Cambio de cable acometidas tablero para toma reguladas ejes 13-14 C
		Remate de viga en eje 20-24 D
		Remate punto fijo escalera eje 21-22 E-F 28-29 E-F
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12C-F
	Auditorio	Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	demolición de piso por arreglo nivel ejes 16-18 F
		instalación de cajas toma corriente normal regulada ejes 12-30 E-F
		Reemplazo de tornillería sanitarios flotados ejes 26-28 F y 16C
	Auditorio	Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12C-F
		Instalación de cajas de Súper board para puntos de trabajo ejes 12-30 F-E
		instalación de jaboneras en ejes 15-C
		carque marcos de puertas cuarto técnicos 12F – ejes 21 E-F ejes 14B
Piso 5	Atrio	instalación de cielo raso micro perforado ejes 13-25 C-D
		Cargue de marcos puertas ejes 25-27 C-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12B 12G
Piso 6	Atrio	Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12B -12G
		Remates de Masillado muros secos ejes 25-26 C-D
		Remates en enchapes baños alojamientos ejes 24-28 C-D
		Instalación de cuelgas y perfiles para cielo raso lámina metálica ejes 21-24 E-F
		Remates muros secos marcos de puertas ejes 21-23 E-F
		instalación cielo raso micro perforado ejes 19-22 D-E
		Instalación de mármol en piso de oratorio ejes 17-19 E-F
		instalación tubería EMT control de aires ejes 15-16 B-F
		instalación de jaboneras en baños 15-16 C-D
		instalación tubería 12mm para rociadores tubería red incendio eje 21-22 D-E
Cubierta	Atrio	limpieza y aplicación de anticorrosivo en soportes fachada occidental 12B12G
	Urbanismo	Continua excavación y perfilado de pre huecos para cerramiento perimetral eje 1-30 H-E
		Fundida concreto pobre de limpieza e inicio de amarre de viga cimentación cerramiento ejes 1-12 A
		fundida de 21 unidades de pilotines ejes 1-30 H-E
		Amarre y alistado de columnetas para fundida de pilotines
	Tanque	instalación tubería polipropileno y conexión de equipo de presión
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación de vigas de cimentación
		Excavación para pilotines
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons. Concreto
Interv.

FECHA: 3 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													0								0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS													2								2
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		2							3
ARMENTA CHAVARRO.				4	4					3			13	14							38
CITY SERVICIOS-INTERPANEL										1											1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	4							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	2							5
CONSTRUDAT																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS													1	3							4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			3	1							7
EDILBERTO ARENAS				1	1					2			6	6							16
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6	1							9
FIJAR					1								1								2
HCB													2	1							3
HIDRINCO				1								3									4
MONTAJES J9																3					3
PERSONAL FLOTANTE														1				7			8
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												0									0
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												0									0
SERVIASEO												1									1
MAF												6									6
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**10**	**13**	**2**	**4**	**0**	**12**	**0**	**20**	**47**	**47**	**2**	**3**	**10**	**7**	**0**	**0**	**190**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (M3)	3,00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	2	2	SI
Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

Gilma Torero
Consor. Conalcate
Interv.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	instalación y conexión de tubería PVC para conexión pedestales patio 3 ejes 18-19 I-J
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Instalación de tubería EMT y salidas de CCTV ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
		Re nivelación e instalación de filtro ejes 26-30 I –J
	Atrio	Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		Instalación de tubería polipropileno red de agua caliente ejes 12-30 C-F
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	armado y alistado de pileta bautismal
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		alambrado de circuitos de alumbrado ejes 1-7 A-C
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		lijado y pintura de celosías para mamparas ejes 1-11 C-H
		armado de cama escaleta patio 1 ejes 5-7 J-K
Piso 1	Atrio	Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Remates de baño enchapes e instalación de push 14-18C-D
		Resanes y remates de estructura de garitas ejes 22/A-B, 14/A-B
	Plazoleta	Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	Armado de escalera de sótano a 1 piso ejes 5-7 I-J
		Remate de ventanería sello ejes 1-B I
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	Cambio de cable acometidas tablero para toma reguladas ejes 13-14 C
		Remate de viga en eje 20-24 D
		Remate punto fijo escalera eje 21-22 E-F 28-29 E-F
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12C-F
	Auditorio	Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	demolición de piso por arreglo nivel ejes 16-18 F
		instalación de cajas toma corriente normal regulada ejes 12-30 E-F
		Reemplazo de tornillería sanitarios flotados ejes 26-28 F y 16C
	Auditorio	Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12C-F
		Instalación de cajas de Súper board para puntos de trabajo ejes 12-30 F-E
		instalación de jaboneras en ejes 15-C
		carque marcos de puertas cuarto técnicos 12F – ejes 21 E-F ejes 14B
Piso 5	Atrio	instalación de cielo raso micro perforado ejes 13-25 C-D
		Carque de marcos puertas ejes 25-27 C-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12B 12G
Piso 6	Atrio	Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 12B -12G
		Remates de Masillado muros secos ejes 25-26 C-D
		Remates en enchapes baños alojamientos ejes 24-28 C-D
		Instalación de cuelgas y perfiles para cielo raso lámina metálica ejes 21-24 E-F
		Remates muros secos marcos de puertas ejes 21-23 E-F
		instalación cielo raso micro perforado ejes 19-22 D-E
		Instalación de mármol en piso de oratorio ejes 17-19 E-F
		instalación tubería EMT control de aires ejes 15-16 B-F
		instalación de jaboneras en baños 15-16 C-D
		instalación tubería 12mm para rociadores tubería red incendio eje 21-22 D-E
Cubierta	Atrio	limpieza y aplicación de anticorrosivo en soportes fachada occidental 12B12G
	Urbanismo	Continua excavación y perfilado de pre huecos para cerramiento perimetral eje 1-30 H-E
		Amarre y alistado de columnetas para fundida de pilotines
	Tanque	instalación tubería polipropileno y conexión de equipo de presión
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación de vigas de cimentación
		Excavación para pilotines
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	Esguince pie derecho
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Consric. Contract
Interv.

FECHA: 4 8 21 RESIDENTE:

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													0								0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														2							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			15	14							40
CITY SERVICIOS-INTERPANEL										1											1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	7							18
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	3							6
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														3							3
DIMAR --ES METALS						1		1			1		4	1							8
EDILBERTO ARENAS				1	1					2			6	6							16
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS						1				1			5	1							8
FIJAR						1							1								2
HCB													2	1							3
HIDRINCO				1								3									4
MONTAJES J9																2					2
PERSONAL FLOTANTE																		7			7
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS							1														1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												0									0
CALORCOL												3									3
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												0									0
SERVIASEO												1									1
MAF												5									5
TOTAL	1	2	1	9	10	13	2	4	0	13	0	19	48	50	2	2	10	7	0	0	193

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 4.000 ocre PSI (m3)	3,00	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	0,70	

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	2	2	SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Llenado con rajón y sello de recebo para filtro ejes 27-30 I -J
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
		instalación de platinas descolgadas patio 2 para fachada de vidrio ejes 14-16 I-K
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Instalación de tubería EMT y salidas de CCTV ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J

	Atrio	Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		Instalación de tubería polipropileno red de agua caliente ejes 12-30 C-F
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F
		instalación de caja 15*15 y conexión de cable 2-0 malla a tierra ejes 12F-G
		resane de muro pantalla ejes 12C-F
		alistado y formaleta para silla de altar ejes 1-2 C-D
		se funden gradas[Cd1] [Cd2] de Ambon ejes 1-2 C-E
		se funde de pileta bautismal
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		humectación de altar Ambon ejes 2-C-F
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		armado de cama escaleta patio 1 ejes 5-7 J-K
		amarre de acero viga gualdera huella y contra huella eje 5-6 J-K
Piso 1	Atrio	Reparación y resane viga cara frontal entre piso N+6.00 ejes 19-23 D-E
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Remates de baño enchapes e instalación de push 14-18C-D
		Resanes y remates de estructura garitas ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Afinado pendientado pisos ejes 20-25 I-L
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Armado de escalera de sótano a 1 piso ejes 5-7 I-J
		Remate de ventanería sello ejes 1-B I
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	resanes escalera punto fijo ejes 21-22 E-F 28-29 E-F
		Remate de viga en eje 20-24 D
		Limpieza de oxido y aplicación de anticorrosivo en terminales de guayas fachada segunda piel ejes 11B-G 12-30 B 30E
		Demolición de afinado de piso por errores de niveles 17-25 B-C
		Instalación de cuelgas para lamina micro perforada ejes 25-20 C-D
	Auditorio	instalación de cuelgas de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	resanes de escalera punto fijo ejes 21-22 E-F
		arreglo de vanos puertas de baños ejes 25-26 F 18-16 B-C
		cargue de piso con mortero ejes 18-21 B-C 16-18 F
		instalación de mármol ejes 16-18 F
		instalación de cajas toma corriente normal regulada ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Pases en placa de piso N+12.00 para ductos de aire acondicionado
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Instalación de cajas de Súper board para puntos de trabajo ejes 12-30 F-E
		instalación de rociadores red de incendio ejes 18-26 B-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 11 B-G
		cargue marcos de puertas cuarto técnicos 26-27F 16-18 B-C
		instalación de estructura la cielo raso lamina micro perforada ejes 18-22 D-C
Piso 5	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 23-24 B-C 12-14B
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 17-B-C
		instalación tubería 12MM para rociadores de red incendio ejes 13-29 C-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha norte ejes 14-28B
Piso 6	Atrio	remates Masillado de cielo raso alojamientos entre ejes 12-27 C-D
		Remates de muros secos marcos de puertas alojamientos ejes 21-29 C-D
		instalación de cielo raso lamina micro perforada ejes 28-29 D-E 24-30 E-F
		Remates en enchapes baños 26-28 C-D
		instalación de tacos cuarto técnico ejes 24-25 E-F
		instalación tubería EMT 3/4 control aires 15-16 C-D
		alimentación para electroválvulas para detección de incendio cuarto técnico a válvula ejes 24-27 E-F
Cubierta	Atrio	instalación tubería acometida para equipos data center ejes 15-18 C-D
		se instala caja para control de equipos aires ejes 15-18 C-D
		instalación de 34 unidades de puntas franklin para pararrayos
	Urbanismo	Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 1-30 A
		Fundida concreto pobre de limpieza e inicio de amarre de viga cimentación cerramiento ejes 1-12 A
		fundida de 21 unidades de pilotines ejes 1-30 H-E
	Tanque	
	Urbanismo	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación de vigas de cimentación
		Solado de limpieza para vigas de cimentación
		Armado de acero refuerzo vigas de cimentación
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÒN DE ENSAYOS

Gloria Lucía Cons. Comercio Interv.

FECHA: 4 8 21 :ESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													0								0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														2							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			15	14							40
CITY SERVICIOS-INTERPANEL										1											1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	7							18
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	3							6
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														3							3
DIMAR --ES METALS						1		1		1			4	1							8
EDILBERTO ARENAS				1	1					2			6	6							16
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	1							8
FIJAR					1								1								2
HCB													2	1							3
HIDRINCO				1								3									4
MONTAJES J9																2					2
PERSONAL FLOTANTE																		7			7
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												0									0
CALORCOL												3									3
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												0									0
SERVIASEO												1									1
MAF												5									5
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**10**	**13**	**2**	**4**	**0**	**13**	**0**	**19**	**48**	**50**	**2**	**2**	**10**	**7**	**0**	**0**	**193**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Concreto 4.000 ocre PSI (m3)	3,00	P/R	Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	0,70		Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	2	2	SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Llenado con rajón y sello de recebo para filtro ejes 27-30 I –J
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
		instalación de platinas descolgadas patio 2 para fachada de vidrio ejes 14-16 I-K
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Instalación de tubería EMT y salidas de CCTV ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J

Oloma Lopez
Consor. Conecta
- Interv -

	Atrio	Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		Instalación de tubería polipropileno red de agua caliente ejes 12-30 C-F
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F
		instalación de caja 15*15 y conexión de cable 2-0 malla a tierra ejes 12F-G
		resane de muro pantalla ejes 12C-F
		alistado y formaleta para silla de altar ejes 1-2 C-D
		se funden gradas[Cd1] [Cd2] de Ambon ejes 1-2 C-E
		se funde de pileta bautismal
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		humectación de altar Ambon ejes 2-C-F
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		armado de cama escaleta patio 1 ejes 5-7 J-K
		amarre de acero viga gualdera huella y contra huella eje 5-6 J-K
Piso 1	Atrio	Reparación y resane viga cara frontal entre piso N+6.00 ejes 19-23 D-E
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Remates de baño enchapes e instalación de push 14-18C-D
		Resanes y remates de estructura garitas ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Afinado pendientado pisos ejes 20-25 I-L
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Armado de escalera de sótano a 1 piso ejes 5-7 I-J
		Remate de ventanería sello ejes 1-B I
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	resanes escalera punto fijo ejes 21-22 E-F 28-29 E-F
		Remate de viga en eje 20-24 D
		Limpieza de oxido y aplicación de anticorrosivo en terminales de guayas fachada segunda piel ejes 11B-G 12-30 B 30E
		Demolición de afinado de piso por errores de niveles 17-25 B-C
		Instalación de cuelgas para lamina micro perforada ejes 25-20 C-D
	Auditorio	instalación de cuelgas de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	resanes de escalera punto fijo ejes 21-22 E-F
		arreglo de vanos puertas de baños ejes 25-26 F 18-16 B-C
		cargue de piso con mortero ejes 18-21 B-C 16-18 F
		instalación de mármol ejes 16-18 F
		instalación de cajas toma corriente normal regulada ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Pases en placa de piso N+12.00 para ductos de aire acondicionado
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Instalación de cajas de Súper board para puntos de trabajo ejes 12-30 F-E
		instalación de rociadores red de incendio ejes 18-26 B-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 11 B-G
		cargue marcos de puertas cuarto técnicos 26-27F 16-18 B-C
		instalación de estructura la cielo raso lamina micro perforada ejes 18-22 D-C
Piso 5	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 23-24 B-C 12-14B
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 17-B-C
		instalación tubería 12MM para rociadores de red incendio ejes 13-29 C-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha norte ejes 14-28B
Piso 6	Atrio	remates Masillado de cielo raso alojamientos entre ejes 12-27 C-D
		Remates de muros secos marcos de puertas alojamientos ejes 21-29 C-D
		instalación de cielo raso lamina micro perforada ejes 28-29 D-E 24-30 E-F
		Remates en enchapes baños 26-28 C-D
		instalación de tacos cuarto técnico ejes 24-25 E-F
		instalación tubería EMT 3/4 control aires 15-16 C-D
		alimentación para electroválvulas para detección de incendio cuarto técnico a válvula ejes 24-27 E-F
Cubierta	Atrio	instalación tubería acometida para equipos data center ejes 15-18 C-D
		se instala caja para control de equipos aires ejes 15-18 C-D
		instalación de 34 unidades de puntas franklin para pararrayos
	Urbanismo	Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 1-30 A
		Fundida concreto pobre de limpieza e inicio de amarre de viga cimentación cerramiento ejes 1-12 A
		fundida de 21 unidades de pilotines ejes 1-30 H-E
	Tanque	
	Urbanismo	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación de vigas de cimentación
		Solado de limpieza para vigas de cimentación
		Armado de acero refuerzo vigas de cimentación
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Tovar
Consvc. Conecta
Inter-