FECHA: 5 8 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													0								0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS														2							2
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					39
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			14	14							1
CITY SERVICIOS-INTERPANEL										1											19
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10	7							5
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							3
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														3							9
DIMAR – ES METALS					1	1		1		1			5	1							15
EDILBERTO ARENAS					1	1				2			5	6							0
ENERGIA SOLAR																					7
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS						1				1			4	1							2
FIJAR						1							1								3
HCB													2	1							4
HIDRINCO					1							3				2					3
MONTAJES J9													1					15			15
PERSONAL FLOTANTE														2							2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS							1														1
TEKMUN SAS															2						2
TOPDICON											1						10				11
CONSTRUMONTI																					0
CS&L													0								0
OTIS													3								3
CALORCOL													0								0
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS													1								1
SERVIASEO													1								6
MAF													6								
TOTAL	1	2	1	9	10	13	2	4	0	13	0	20	47	50	2	2	10	15	0	0	201

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 4.000 ocre PSI (m3)	3,00	
Concreto 2.000 PSI (m3)	4,20	

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3 martillos	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	2	2	SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A		1		SI
PH	1	N/A	N/A	1			SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A				SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACION	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Llenado con rajón y sello de recebo para filtro ejes 27-30 I –J
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
		instalación de platinas descolgadas patio 2 para fachada de vidrio ejes 14-16 I-K
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Instalación de tubería EMT y salidas de CCTV ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
	Atrio	Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		Instalación de tubería polipropileno red de agua caliente ejes 12-30 C-F
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F
		instalación de caja 15*15 y conexión de cable 2-0 malla a tierra ejes 12F-G
		resane de muro pantalla ejes 12C-F
		alistado y formaleta para silla de altar ejes 1-2 C-D
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		humectación de altar Ambon ejes 2-C-F
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H

Alvaro Toro
Cons. comercial
Interv.

		amarre de acero viga gualdera huella y contra huella eje 5-6 J-K
Piso 1	Atrio	Reparación y resane viga cara frontal entre piso N+6.00 ejes 19-23 D-E
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Remates de baño enchapes e instalación de push 14-18C-D
		Resanes y remates de estructura garitas ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Afinado pendientado pisos ejes 20-25 I-L
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Armado de escalera de sótano a 1 piso ejes 5-7 I-J
		Remate de ventanería sello ejes 1-B I
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	resanes escalera punto fijo ejes 21-22 E-F 28-29 E-F
		Remate de viga en eje 20-24 D
		Limpieza de oxido y aplicación de anticorrosivo en terminales de guayas fachada segunda piel ejes 11B-G 12-30 B 30B-G
		Demolición de afinado de piso por errores de niveles 17-25 B-C
		Instalación de cuelgas para lamina micro perforada ejes 25-20 C-D
	Auditorio	instalación de cuelgas de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	resanes de escalera punto fijo ejes 21-22 E-F
		arreglo de vanos puertas de baños ejes 25-26 F 18-16 B-C
		instalación de mármol ejes 16-18 F
		instalación de cajas toma corriente normal regulada ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Pases en placa de piso N+12.00 para ductos de aire acondicionado
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Instalación de cajas de Súper board para puntos de trabajo ejes 12-30 F-E
		instalación de rociadores red de incendio ejes 18-26 B-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 11 B-G
		cargue marcos de puertas cuarto técnicos 26-27F 16-18 B-C
		instalación de estructura la cielo raso lamina micro perforada ejes 18-22 D-C
Piso 5	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 23-24 B-C 12-14B
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 17-B-C
		instalación tubería 12MM para rociadores de red incendio ejes 13-29 C-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha norte ejes 14-28B
Piso 6	Atrio	remates Masillado de cielo raso alojamientos entre ejes 12-27 C-D
		Remates de muros secos marcos de puertas alojamientos ejes 21-29 C-D
		instalación de cielo raso lamina micro perforada ejes 28-29 D-E 24-30 E-F
		Remates en enchapes baños 26-28 C-D
		instalación de tacos cuarto técnico ejes 24-25 E-F
		instalación tubería EMT 3/4 control aires 15-16 C-D
		alimentación para electroválvulas para detección de incendio cuarto técnico a válvula ejes 24-27 E-F
Cubierta	Atrio	instalación tubería acometida para equipos data center ejes 15-18 C-D
		se instala caja para control de equipos aires ejes 15-18 C-D
		instalación de 34 unidades de puntas franklin para pararrayos
	Urbanismo	Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 1-30 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavación de vigas de cimentación
		Solado de limpieza para vigas de cimentación
		Armado de acero refuerzo vigas de cimentación
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons - Control
Interv

FECHA: 6 8 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													0								0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS														2							0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														2							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			14	11							36
CITY SERVICIOS-INTERPANEL										1				2							3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10	5							17
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														3							3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			4	1							8
EDILBERTO ARENAS				1	1					2			6	6							16
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	1							8
FIJAR													1								1
HCB													2								2
HIDRINCO				1								1		1							3
MONTAJES J9													1			2					3
PERSONAL FLOTANTE																		3			3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L												0									0
OTIS												2									0
CALORCOL												0									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												0									0
SERVIASEO												1									1
MAF												6									6
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**13**	**0**	**17**	**48**	**47**	**2**	**2**	**10**	**3**	**0**	**0**	**183**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMAS HSEQ
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 4.000 ocre PSI (m3)	3,00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	2	2	SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		instalación de platinas descolgadas patio 2 para fachada de vidrio ejes 14-16 I-K
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Instalación de tubería EMT y salidas de CCTV ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
	Atrio	Lleno de tubería de agua potable para prueba edificio atrio
		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		Instalación de tubería polipropileno red de agua caliente ejes 12-30 C-F
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	placa de soporte biblia se funde Ambon
		enchape de piso baños sacristía ejes 2-6 A-B
		instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F
		resane de muro pantalla ejes 12C-F

		se funde silla de altar ejes 1-2 C-D
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		humectación de altar Ambon ejes 2-C-F
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		se funde escaleta patio 1 ejes 5-7 J-K
		hidratación de escalera
Piso 1	Atrio	Reparación y resane viga cara frontal entre piso N+6.00 ejes 19-23 D-E
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Resanes y remates de estructura garitas ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Afinado pendientado pisos ejes 20-25 I-L
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Fundida de escalera de sótano a 1 piso ejes 5-7 I-J
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	Demolición de afinado de piso por errores de niveles 17-25 B-C
		Limpieza de óxido y aplicación de anticorrosivo en terminales de guayas fachada segunda piel ejes 12-30 B 30B-G
		Corte y limpieza de bordillo para instalación de vidrio baranda ejes 17B 17E 17D-E 19-24E 19-24D 24-D-E 19-D-E
		Instalación de tapas súper board techo corrección por instalación de angeo ejes 12-15E y 2-13C
		Instalación de tomas normal y regulada ejes 27-29D 27-29E
	Auditorio	instalación de láminas micro perforada de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	resanes de escalera punto fijo ejes 27-28 E-F
		instalación de mármol ejes 16-17 F
		instalación de cajas toma corriente normal regulada ejes 12-30 E-F
		carque de marcos puertas de baños y cuartos técnicos ejes 16-17 C 14C 28F 25-26F
		resanes de escalera punto fijo ejes 21-22 E-F
		arreglo de vanos puertas de baños ejes 25-26 F 18-16 B-C
		carque de piso con mortero ejes 18-21 B-C 16-18 F
		instalación de mármol ejes 16-18 F
		instalación de cajas toma corriente normal regulada ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Pases en placa de piso N+12.00 para ductos de aire acondicionado
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Salida de rociadores red de incendio ejes 18-20 D
		Instalación de estructura para láminas de cielo raso aluzinc ejes 22-29 D 18-20 E 20-26 E
		Instalación de tapas súper board techo corrección por instalación de angeo ejes 12-13 C 12-C
		Instalación de cajas de Súper board para puntos de trabajo ejes 12-30 F-E
		instalación de rociadores red de incendio ejes 18-26 B-D
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha occidental ejes 11 B-G
		carque marcos de puertas cuarto técnicos 26-27F 16-18 B-C
		instalación de estructura la cielo raso lamina micro perforada ejes 18-22 D-C
Piso 5	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 29-30 B-D
		Lavado de ladrillo segunda piel fachada oriental ejes 30B-30G
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha sur norte
		Instalación de puerta cuarto técnico ejes 13-14 C-D
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 17C-17D
Piso 6	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 24-30 C-D
		remates Masillado de cielo raso RH baños ejes 24-27 C-D
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 20-23 C-D
		Remates en enchapes baños 26-28 C-D
		Instalación perfilería cielo raso aluzinc ejes 18-23 E-F
		Lavado de ladrillo segunda piel fachada oriental ejes 30B-30G
		Reemplazo de piezas de ladrillo segunda piel facha sur norte
Cubierta	Atrio	Pintura exterior muros cuarto de aires ejes 25-27 E-F
		Instalación de puertas punto fijo escalera ejes 13-14 C-D 28-29 E-F
	Urbanismo	Encofrado y alistado de viga de cimentación cerramiento ejes 1-16 A
		Se funde viga de cimentación cerramiento ejes 1-16 A
		Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 1-30 A
		Fundida concreto pobre de limpieza e inicio de amarre de viga cimentación cerramiento ejes 1-12 A
	Urbanismo	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de formaleta para muros
		Armado de acero refuerzo vigas de cimentación
		Pruebas hidrosanitarias generales
		Fundida de cimentación general
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Torero
Cons. Comercial
Interv.

FECHA: 9 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													0								0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			14	11							36
CITY SERVICIOS-INTERPANEL										1											1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10	5							17
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	2							4
CONSTRUDAT										1			2	1							4
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														4							4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			4	7							14
EDILBERTO ARENAS				1	1					2			6	4							14
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	1							8
FIJAR													1								1
HCB													2								2
HIDRINCO				1								1		1							3
MONTAJES J9													1			2					3
PERSONAL FLOTANTE																		9			9
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
CS&L																					0
OTIS												0									0
CALORCOL												2									2
VYF INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS												0									0
SERVIASEO												1									1
MAF												6									6
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**13**	**0**	**17**	**48**	**51**	**2**	**2**	**10**	**9**	**0**	**0**	**193**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI	4			SI
Concreto 4.000 ocre PSI (m3)	3,00	P/R	Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Concreto 2.000 PSI (m3)	0,80	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	3	1	SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	instalación de sanitarios y orinales en baños ejes 14-17 H-I
		soldara de platinas para fachada vidrio patio 3 ejes 17-19 L-J
		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
	Atrio	Instalación de bandeja metálica y salidas de alumbrado ejes 15-18 C-D
		Instalación de bandeja metálica en cuarto de bombas para red incendio ejes 30C-D
		Lleno de tubería de agua potable para prueba edificio atrio (Total)

		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		hidratación de escalera
		instalación de platinas en patio 1 para fachada de vidrio ejes 2-7H-K
Piso 1	Atrio	mortero afinado pisos ejes 15-16 D-E
		Reparación y resane viga cara frontal entre piso N+6.00 ejes 19-23 D-E
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Resanes y remates de estructura garitas ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Afinado pendientado pisos ejes 15-16 I-J
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Fundida de bordillo ejes 12-16 F-H
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	mortero afinado pisos ejes 7-11 B-F 5-11 I-J
		armado de cama escalera de 1 a 2 piso ejes 2-5 H-I
		Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	instalación de remates en techo súper board ejes 12-30 C
		instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales ejes 20-30 C-F
		arreglo boca puertas de baños ejes 25-28 F
		aseo general.
	Auditorio	instalación de láminas micro perforada de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lavado de fachada segunda piel pisos 3 y 4 costado oriental ejes 30 occidental 12B-G
		instalación de mármol ejes 16-17 F
		instalación de estructura para lamina micro perforada ejes 20-29 E
	Auditorio	Instalación de muros secos área de ascensores
		Cableado e instalación tableros eléctricos cuarto técnico
		Pases en placa de piso N+12.00 para ductos de aire acondicionado
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Instalación de estructura para láminas de cielo raso aluzinc ejes 14-24 E 18-13D
		Salida de rociadores red de incendio ejes 12-23 E-F
		Corte de piso para mamparas ejes 29-26 C-D
Piso 5	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 26-28 B-C
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 29-30D
		Remates de vigas en punto fijo escalera ejes 28-29 E-F
Piso 6	Atrio	Instalación de cielo raso lamina micro perforada ejes 22-26 C-D 22-D 22E 25-28 F-G
		Pintura muros alojamientos ejes 28-30 C-D
		Remates de masilla marcos de puertas ejes 17-18 B-C 24-25 C-D
		remates Masillado de cielo raso entre ejes 18-20 B-C
		Lavado de ladrillo segunda piel fachada occidental ejes 12B-12G
		Instalación de puerta ejes 28F-28G
		Lijado de muros secos para pintura ejes 20-28 C-D
		Remates de muros pañete superior ejes 24-26 C-D
		Corte de piso para mamparas ejes 17-19 E-F
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Remates por debajo de placa fachada sur ejes 30-20 G
	Urbanismo	Encofrado y alistado de viga de cimentación cerramiento ejes 1-16 A
		Se funde viga de cimentación cerramiento ejes 15-17 A
		Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 1-30 A
		Fundida concreto pobre de limpieza e inicio de amarre de viga cimentación cerramiento ejes 1-12 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de formaleta para muros garita portería
		Armado d aceros de refuerzo garita portería
		Fundida de vigas y placa de piso portería
		Instalación de canaleta metálica para equipos de red incendio a tanque
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons. concreto
Interv.

FECHA: 10 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4			7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12														12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																				0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4				3			14	9							34
CITY SERVICIOS-INTERPANEL									1											1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									2			10	4							16
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS									1			1	3							5
CONSTRUDAT									1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS													4							4
DIMAR --ES METALS					1		1		1			4	1							8
EDILBERTO ARENAS				1	1				2			6	6							16
ENERGIA SOLAR																				0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1				1			5	1							8
FIJAR					1							1								2
HCB												2								2
HIDRINCO				1							1		1							3
MONTAJES J9												1			2					3
CALORCOL											2									2
SERVIASEO											1									1
MAF											7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS											5									5
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS												2								2
TEKMUN SAS						1														1
TOPDICON														2						2
CONSTRUMONTI									1							10				11
PERSONAL FLOTANTE																	20			20
TOTAL	1	2	1	9	10	13	2	4	0	13	0	23	48	44	2	2	10	20	0	0	204

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	3,00	

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTIGUEDAD	CUMPLE ANTIG	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	4			SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	3	1	SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	instalación de sanitarios y orinales en baños ejes 14-17 H-I
		soldara de platinas para fachada vidrio patio 3 ejes 17-19 L-J
		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
	Atrio	Instalación de bandeja metálica y salidas de alumbrado ejes 15-18 C-D
		Instalación de bandeja metálica en cuarto de bombas para red incendio ejes 30C-D
		Lleno de tubería de agua potable para prueba edificio atrio (Total)
		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F

Gloria todo Cons. Contra interv.