FECHA: 14 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			8	9							28
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													2								2
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			13	3							18
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														3							3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			2	1							6
EDILBERTO ARENAS					1					2			10	3							16
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIDAR													0								0
HCB													2			2					4
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																2					2
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												1									1
MAF												2									2
WARDROBE & TV DESIGN SAS												3									3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													1								1
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS													0								0
PERSONAL FLOTANTE																					0
TOTAL	1	2	1	7	9	13	2	4	0	12	0	15	47	37	2	4	10	0	0	0	166

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Concreto 4.000 ocre PSI (m3)	3,00	P/R	Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	0,95	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	12:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		instalación de sanitarios y orinales en baños ejes 14-17 H-I
		soldara de platinas para fachada vidrio patio 3 ejes 17-19 L-J
		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
		Alistado de camino interior patio 5 ejes 25-27 G-J
		Alistado de pedestales iluminación en patio 5 ejes 25-27 G-J
		Instalación de sanitarios en batería baños ejes 30F-G
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
	Atrio	Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de bandeja metálica y salidas de alumbrado ejes 15-18 C-D
		Instalación de bandeja metálica en cuarto de bombas para red incendio ejes 30C-D
		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en Sijin ejes 7-11 A-H
		instalación de muro seco remate superior deposito iglesia ejes 1-5 F
		instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H

Gloria Tobon
Cons. Comercial
Inarcu

Piso 1	Atrio	instalación de láminas en seco para cielo raso ejes 21-24 E-G
		instalación porcelanas sanitarios ejes 16-17 C-D
		reparación de vanos para instalación de puertas ejes 14-18 B-D
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Bordillo patio ejes 27-28 j-K
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
	Auditorio	Reparación de viga cara externa ejes 2-11 B
		Armado de tapa en seco entrepiso de 1 para despacho parroquial 2-6 B
		armado de cama escalera de 1 a 2 piso ejes 2-5 H-I
		Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	Instalación de estructura para cielo raso aluzinc ejes 20-25 C-D
		instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales ejes 12-30 C-F
		remplazo de piezas de enchape en baños por piezas mal cortadas 25-26 E-F 16-18D-C
	Auditorio	Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		instalación de láminas micro perforada de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Instalación de puerta escalera ejes 28-29 E-F
		Remplazo de ladrillos segunda piel ejes 12-30 B norte
		instalación de mármol ejes 19-22 C
		instalación de estructura para lamina micro perforada ejes 20-27 C-D 26-27 F
		Estructura para techo aluzinc ejes 13-29 E
	Auditorio	Reparación de pintura estructura metálica
		Instalación de muros secos área de ascensores
		Cableado e instalación tableros eléctricos cuarto técnico
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Remplazo de ladrillos fachada segunda piel ejes 13-15 B (norte)
		Instalación de estructura para láminas de cielo raso aluzinc ejes 18-16D
		Corte de piso para mamparas ejes 27-28 D 26-27 D
Piso 5	Atrio	Instalación de muestra formica en asesores ejes 14C-15C
		Remates punto fijo escalera ejes 21-22 E-F
		Instalación de cielo raso aluzinc ejes 26-28 E-G
		Remate de estuco base muros alojamientos ejes 28-30 B-D
		Detallado de muro alojamientos ejes 29-30 D-E
Piso 6	Atrio	Pintura muros de alojamientos ejes 28-30 B-D
		Pintura cielo raso y muros ejes 28 29C-D
		Remates de masilla muros secos ejes 23-24 B-D
		Instalación de muestra puerta para baños cabina ejes 16-17 C-D
		Instalación dilatación cielo raso alojamientos ejes 19-20 E-F
		Remates Masillado cielo raso ejes 19-21 E-F
		Remates en muro ejes 25F
		Remates en bordillo ejes 26-27 D
		Remates bajo placa punto fijo escalera ejes 21-22 E-F
Cubierta	Atrio	Replanteo para piso flotado ejes 12-19 B-G
		Remates punto fijo escalera ejes 13-14 C-D de cubierta a sexto piso
	Urbanismo	Se funde 1 tramo superior de cerramiento con tubulares ejes 1-3 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 1-3 A
		Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 24-30 A
	Tanque	Instalación de canaleta metálica para equipos de red incendio
	Urbanismo	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de formaleta para muros garita portería
		Armado de aceros de refuerzo garita portería
		Recebo y compactación espacio trampa de grasa
		Fundida de concreto pobre e inicio de parrilla trampa de grasa
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Rivera
Cons. Comfama
Interv.

FECHA: 17 | 8 | 21 **:ESIDENTE:** _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS											–										0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			15	10							36
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													3								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	3							14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														3							3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			4	1							8
EDILBERTO ARENAS					1					2			9	3							15
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1								2								3
HCB													2			2					4
HIDRINCO				1								2				3					3
MONTAJES J9																					3
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												1									1
MAF												5									5
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS													0								0
PERSONAL FLOTANTE																		1			1
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**10**	**13**	**2**	**4**	**0**	**12**	**0**	**16**	**55**	**38**	**2**	**5**	**10**	**1**	**0**	**0**	**180**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	14,60	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI		4		SI
	3,00		Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI		6		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
LL	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	
HUMEDO	x
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 12-20/G-L
		Remates en muros secos ejes 12-15/K-L
		Rellenos en tierra vacío 2 eje 13-16/I-J
		Instalación de rajón en vacío 2 eje 13-14/I-J
		Instalación de rajón en vacío 5 eje 25-28/H-J
		Rellenos en tierra vacío 5 eje 25-28/H-J
		Fundida de pedestales para iluminación vacío 5 eje 25-28/H-J
		Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 21-30/G-L
	Atrio	Soldadura e instalación tubería polipropileno desagües pozos A.LL y A. R. eje 12-30/A-F
		Acometidas por bandeja para unidades de A/C y conexión a tableros eje 12-30/A.-F

Gloria Tovar
Cons. Comercio
Interv.

	Auditorio	Ponchado de cables voz y datos e instalación de tomas en cajas provisionales de puestos de trabajo eje 1-11/A-H
		Instalación estructura celo raso eje 7-8/C-E
		Instalación de mármol capilla eje 2-7/C-F
		Aseo general y retiro de escombros eje 1-11/A-H
		Alistado de pedestales para iluminación en vacío 1 eje 2-7/H-K
Piso 1	Atrio	Alambrado de circuitos eléctricos ejes 21-24/d-G
		Instalación laminas fibrocemento en cielo raso ejes 21-24/D-G
		Arreglo de bocapuertas ejes B-D/14-18
		Masillado y pintura en cielo raso ejes 12-18/D-G
		Reparación viga en vacío eje 18-23/D-E
	Plazoleta	Re nivelación de piso a N+0.25 eje 12-16/F-H
		Hechura de bordillo ameba ejes 27-28/J-K
	Auditorio	Armada de andamio para cama escalera eje 2-5/H-I
		Pañete viga curva ejes B/*2-6
Piso 2	Atrio	Instalación de cielo raso en lamina eje 20-28/C-D,
		Instalación de tabletas en baño resanes de enchape ejes 15-16/C
		Cargue de marcos puertas ejes 15-16/C, 14/C
		Instalación de tomas en piso eje 13-14/E
		Resanes de viga en vacío ejes 423-25/D-E
	Auditorio	Instalación de cieloraso en lamina eje 1-5/F-I'
		Instalación y prolongación red de incendio eje 1-5/F-I'
		Masillado muros ascensores ejes 1-5/F-I'
Piso 3	Atrio	Instalación de piso en mármol ejes 19-22/C
		Arreglo de bocapuertas para instalación de m arcos puertas baños ejes 25/F, 27/F, 16/C, 15/C
		Instalación de estructura acilo raso en lamina ejes 20-28/C-D
		Remates de fachada segunda piel ejes 20-23/D, 15-17/B
	Auditorio	Hechura de muros en fibrocemento N+9.350-N+15.00 eje 1-5/F-I'
		Pintura y empaste muros fibrocemento ejes 1-5/F-I'
		Instalación de bandejas y tableros eléctrico cuarto de control ejes 1-5/F-I'
		Pintura de reparación estructura metálica ejes 1-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Instalación de cielo raso en lamina eje s13-28/e-F
Piso 5	Atrio	Remates en punto fijo escalera eje 21-22/E-F
		Instalación de cielo raso en lamina eje 26-28/E-G
		Remates de Masillado cielo raso en baños ejes 27-28/C-D
		Aseo general
Piso 6	Atrio	Pintura de muros alojamiento eje 23-27/C-D
		Remates de Masillado en cielo raso eje 17-19/G
		Instalación rociadores eje 12-17/F-G
		Resanes de enchapes en baño ejes 16-17/C-D
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Urbanismo	Fundida de viga cimentación cerramiento eje 24-30/A
		Instalación de perfiles metálicos para cerramiento eje 2-6/A
		Extendida y compactación de base granular con formación anden peatonal garitas eje 1-30/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Acero de refuerzo, instalación de cinta pvc, instalación de testeros de borde, alistado y fundida trampa de grasa eje 30
		Excavación , retiro de material y alistado para mejoramiento de terreno tanque de aguas eje 30/D
		Armada y fundida de garita acceso tramo 1

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Tafur
Cons. Comercial
Interv.

FECHA: 18 | 8 | 21 **:ESIDENTE:** _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			10	10							31
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													1								1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			12	3							17
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	3							6
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														3							3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			4	1							8
EDILBERTO ARENAS					1					2			4	3							10
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			7								9
FIJAR													2								2
HCB													2			2					4
HIDRINCO				1								3									4
MONTAJES J9																3					3
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												1									1
MAF												5									5
WARDROBE & TV DESIGN SAS												3									3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS													1								1
PERSONAL FLOTANTE																		24			24
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**12**	**0**	**21**	**49**	**38**	**2**	**5**	**10**	**24**	**0**	**0**	**201**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTIC	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto 5.000 ocre PSI (m3)	14,60	P/R	Taladros demoledores	4	4	SI		4		SI
Concreto 4.000 gris PSI (m3)	3,00	P/R	Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	0,90	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI		6		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
LL	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO		
HUMEDO	x	
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 12-20/G-L
		Instalación de tubería EMT y cableado sistema de señal eje 12-20/G-L
		Instalación de tubería EMT y cableado sistema de señal eje 21-30/G-L
		Remates en muros secos ejes 12-15/K-L
		Rellenos en tierra vacío 2 eje 13-16/I-J
		Instalación de rajón en vacío 2 eje 13-14/I-J
		Instalación de rajón en vacío 5 eje 25-28/H-J
		Rellenos en tierra vacío 5 eje 25-28/H-J
		Fundida de pedestales para iluminación vacío 5 eje 13-17/I-J 25-28/H-J
		Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 21-30/G-L
	Atrio	Soldadura e instalación tubería polipropileno desagües pozos A.LL y A. R. eje 12-30/A-F

		Acometidas por bandeja para unidades de A/C y conexión a tableros eje 12-30/A.-F
		Instalación de canaleta metálica en junta eje 12-30/F
		Aseo general de piso eje 12-30/A-F
	Auditorio	Ponchado de cables voz y datos e instalación de tomas en cajas provisionales de puestos de trabajo eje 1-11/A-H
		Instalación estructura celo raso eje 7-8/C-E
		Instalación de mármol capilla eje 2-7/C-F
		Aseo general y retiro de escombros eje 1-11/A-H
		Fundida de pedestales para iluminación en vacío 1 eje 2-7/H-K
Piso 1	Atrio	Alambrado de circuitos eléctricos ejes 21-24/d-G
		Instalación laminas fibrocemento en cielo raso ejes 21-24/D-G
		Arreglo de bocapuertas ejes B-D/14-18
		Masillado y pintura en cielo raso ejes 12-18/D-G
		Reparación viga en vacío eje 18-23/D-E
		Acero de refuerzo y cama para escalera ejes 2-5/H-I
		Anclajes para escalera ejes 2-5/H-I
	Plazoleta	Re nivelación de piso a N+0.25 eje 12-16/F-H
		Fundida de bordillo ameba ejes 27-28/J-K
	Auditorio	Armada de andamio para cama escalera eje 2-5/H-I
		Pañete viga curva ejes B/*2-6
Piso 2	Atrio	Cargue de marco puerta punto fijo eje 13-14/C
		Instalación de cielo raso en lamina eje 20-13/C-D, 13-18/E-F
	Auditorio	Instalación de cieloraso en lamina eje 1-5/F-I'
		Instalación y prolongación red de incendio eje 1-5/F-I'
		Masillado muros ascensores ejes 1-5/F-I'
Piso 3	Atrio	Instalación de estructura cielo raso en lamina ejes 20-28/C-D, 18-20/D-E, 18-29/C-D, 13-29/E-F, 27-28/E-F
		Resane punto fijo eje 21-22/E-F
		Aseo general de piso
	Auditorio	Hechura de muros en fibrocemento N+9.350-N+15.00 eje 1-5/F-I'
		Pintura y empaste muros fibrocemento ejes 1-5/F-I'
		Instalación de bandejas y tableros eléctrico cuarto de control ejes 1-5/F-I'
		Pintura de reparación estructura metálica ejes 1-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Arreglo bocapuertas en baños eje 15/C-D, 26-27/F
		Remates generales en punto fijo eje 20-21/E-F
		Instalación de cielo raso en lamina ejes 14-18/C, 25-26/F, 13-29/C-D
		Remate de bordillo para instalación vidrio baranda vacío eje 23-26/D, 26/D-E, 23-26/E, 23/D-E, 14-18/D, 18/D-E, 14-1
		Remates de cielo raso en dry wall ejes 30/C-F
Piso 5	Atrio	Masillado muros ejes 26-27/B-D
		Instalación de cielo raso metálico ejes 26-27/E-F, 22/D-E
		Instalación estructura para cielo raso en lamina eje 14-17/B-C
		Pintura muros alojamientos eje 29-30/E-F
		Remates de dinteles puertas baños ejes 29-30/D-E
		Instalación puertas cabinas sanitarios ejes 29-27/C-D
		Aseo general
		Remates de Masillado en muros alojamiento ejes 24-26/C-D
Piso 6	Atrio	Remates de Masillado muros y cielo raso en alojamientos ejes 22-25/C-D
		Aseo general de piso
		Pintura de muros ejes 22-24/B-D,
		Instalación de mesones lavamanos en alojamientos ejes 19-26/C-D
		Remates de enchape en baños ejes 16-18/C-D
		Instalación rociadores en cielo ejes 12-14/E-G
		Remates de bordillos baranda vacíos eje 15-18/D, 23-26/E
		Instalación de puertas en cabinas sanitarios ejes 16-17/C-D
		Instalación soportes para lavamanos ejes 20-22/C-D, 16-18/C-D
Cubierta	Atrio	Remates y resanes en puto fio ejes 13-14/C-D
	Urbanismo	Instalación de perfiles metálicos para cerramiento eje 3-5/A
		Extendida y compactación de base granular con formación anden peatonal garitas eje 1-30/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Instalación de formaleta, instalación de cinta pvc y fundida de placa piso trampa de grasa eje 30/D-E
		Excavación , retiro de material y alistado para mejoramiento de terreno tanque de aguas eje 30/D
		Fundida de garita acceso tramo 1
		Instalación alveodren vertical muro rampa eje 30/D-E

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Prieto
Cons. Comercial
Interv.

FECHA: 19 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														2							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			13	10							34
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													1								1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			11	3							16
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	3							6
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														2							2
DIMAR --ES METALS					1		1			1			3	1							7
EDILBERTO ARENAS					1					2			10	3							16
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR													2								2
HCB													2			2					4
HIDRINCO				1								2									3
MONTAJES J9																3					3
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												1									1
MAF												6									6
WARDROBE & TV DESIGN SAS												4									4
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS													3								3
PERSONAL FLOTANTE																		2			2
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**12**	**0**	**21**	**57**	**36**	**2**	**5**	**10**	**2**	**0**	**0**	**185**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ
Concreto 4.000 gris PSI (m3)	14,60	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	3,00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTIC	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4			SI
Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	2	2	SI
Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
LLF	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	
HUMEDO	
SATURADO	x
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

Gloria Lopez Cons. Concreto Interv.