DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 12-20/G-L
		Aseo general eje 12-30/G-L
		Sembrado de césped vacío 3 eje 17-19/H-J
		Remates en muros secos ejes 12-15/K-L
		Rellenos en tierra vacío 2 eje 13-16/I-J
		Instalación de rajón en vacío 2 eje 13-14/I-J
		Instalación de rajón en vacío 5 eje 25-28/H-J
		Rellenos en tierra vacío 5 eje 25-28/H-J
		Fundida de pedestales para iluminación vacío 5 eje 13-17/I-J 25-28/H-J
		Instalación y soldadura celosías para mamparas eje 28-30/G-k
		Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 21-30/G-L
	Atrio	Soldadura e instalación tubería polipropileno desagües pozos A.LL y A. R. eje 12-30/A-F
		Acometidas por bandeja para unidades de A/C y conexión a tableros eje 12-30/A.-F
		Instalación de canaleta metálica en junta eje 12-30/F
		Aseo general de piso eje 12-30/A-F
		Instalación de tubería EMT de sistema de señal a tableros A/C eje 14-15/D-F
	Auditorio	Ponchado de cables voz y datos e instalación de tomas en cajas provisionales de puestos de trabajo eje 1-11/A-H
		Instalación estructura celo raso eje 7-8/C-E
		Instalación de mármol capilla eje 2-7/C-F
		Aseo general y retiro de escombros eje 1-11/A-H
Piso 1	Atrio	Alambrado de circuitos eléctricos ejes 21-24/d-G
		Instalación laminas fibrocemento en cielo raso ejes 21-24/D-G
		Arreglo de bocapuertas ejes B-D/14-18
		Masillado y pintura en cielo raso ejes 12-18/D-G
		Reparación viga en vacío eje 18-23/D-E
		Acero de refuerzo y cama para escalera ejes 2-5/H-I
		Anclajes para escalera ejes 2-5/H-I
	Plazoleta	Re nivelación de piso a N+0.25 eje 12-16/F-H
		Retiro de encofrado bordillo ameba ejes 27-28/J-K
	Auditorio	Armada de andamio para cama escalera eje 2-5/H-I
		Pañete viga curva ejes B/*2-6
Piso 2	Atrio	Cargue de marco puerta punto fijo eje 13-14/C
		Instalación de cielo raso en lamina eje 20-13/C-D, 13-18/E-F
	Auditorio	Armada de andamio para cama escalera eje 2-5/H-I
		Pañete viga curva ejes B/*2-6
Piso 3	Atrio	Instalación de estructura cielo raso en lamina ejes 20-28/C-D, 18-20/D-E, 18-29/C-D, 13-29/E-F, 27-28/E-F
		Resane punto fijo eje 21-22/E-F
		Aseo general de piso
	Auditorio	Hechura de muros en fibrocemento N+9.350-N+15.00 eje 1-5/F-I'
		Pintura y empaste muros fibrocemento ejes 1-5/F-I'
		Instalación de bandejas y tableros eléctrico cuarto de control ejes 1-5/F-I'
		Pintura de reparación estructura metálica ejes 1-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Arreglo bocapuertas en baños eje 15/C-D, 26-27/F
		Remates generales en punto fijo eje 20-21/E-F
		Instalación de cielo raso en lamina ejes 14-18/C, 25-26/F, 13-29/C-D
		Remate de bordillo para instalación vidrio baranda vacío eje 23-26/D, 26/D-E, 23-26/E, 23/D-E, 14-18/D, 18/D-E, 14-1
		Remates de cielo raso en dry wall ejes 30/C-F
Piso 5	Atrio	Masillado muros ejes 26-27/B-D
		Instalación de cielo raso metálico ejes 26-27/E-F, 22/D-E
		Instalación estructura para cielo raso en lamina eje 14-17/B-C
		Pintura muros alojamientos eje 29-30/E-F
		Remates de dinteles puertas baños ejes 29-30/D-E
		Instalación puertas cabinas sanitarios ejes 29-27/C-D
		Aseo general
		Remates de Masillado en muros alojamiento ejes 24-26/C-D
Piso 6	Atrio	Remates de Masillado muros y cielo raso en alojamientos ejes 22-25/C-D
		Aseo general de piso
		Pintura de muros ejes 22-24/B-D,
		Instalación de mesones lavamanos en alojamientos ejes 19-26/C-D
		Remates de enchape en baños ejes 16-18/C-D
		Instalación rociadores en cielo ejes 12-14/E-G
		Remates de bordillos baranda vacíos eje 15-18/D, 23-26/E
		Instalación de puertas en cabinas sanitarios ejes 16-17/C-D
		Instalación soportes para lavamanos ejes 20-22/C-D, 16-18/C-D
Cubierta	Atrio	Remates y resanes en puto fio ejes 13-14/C-D
	Urbanismo	Fundida de muro cerramiento eje 3-5/A
		Instalación de perfiles metálicos para cerramiento eje 3-5/A
		Extendida y compactación de base granular con formación anden peatonal garitas eje 1-30/A
		Excavación y fundida de pilotines cerramiento eje 30 hacia parqueaderos
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Instalación de formaleta muros, instalación de cinta pvc, trampa de grasa eje 30/D-E
		Instalación de pases de 8" de trampa de grasas a tanque
		Excavación , retiro de material y alistado para mejoramiento de terreno tanque de aguas eje 30/D
		Retiro de formaleta de garita acceso tramo 1
		Instalación alveodren vertical muro rampa eje 30/D-E

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons. Contrato
Interv

FECHA: 20 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			13	8							32
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													1								1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			11	4							17
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	2							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														2							2
DIMAR --ES METALS					1		1			1			4	1							8
EDILBERTO ARENAS					1					2			10	3							16
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR													2								2
HCB													2			2					4
HIDRINCO				1								2									3
MONTAJES J9																2					2
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												1									1
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												4									4
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS													2								2
PERSONAL FLOTANTE																		5			5
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**12**	**0**	**22**	**57**	**35**	**2**	**4**	**10**	**5**	**0**	**0**	**187**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (M3)	3,00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
LL	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO		
HUMEDO	x	
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 12-20/G-L
		Aseo general eje 12-30/G-L
		Sembrado de césped vacío 3 eje 17-19/H-J
		Remates en muros secos ejes 12-15/K-L
		Rellenos en tierra vacío 2 eje 13-16/I-J
		Instalación de rajón en vacío 2 eje 13-14/I-J
		Instalación de rajón en vacío 5 eje 25-28/H-J
		Rellenos en tierra vacío 5 eje 25-28/H-J
		Instalación y soldadura celosías para mamparas eje 28-30/G-k
		Ponchado de cables voz y datos,, instalación de tomas cajas provisionaos puestos de trabajado eje 21-30/G-L
	Atrio	Soldadura e instalación tubería polipropileno desagües pozos A.LL y A. R. eje 12-30/A-F
		Acometidas por bandeja para unidades de A/C y conexión a tableros eje 12-30/A.-F
		Instalación de canaleta metálica en junta eje 12-30/F
		Aseo general de piso eje 12-30/A-F
		Instalación de tubería EMT de sistema de señal a tableros A/C eje 14-15/D-F

Gloria Ruiz Cons. Contrato de interv.

	Auditorio	Ponchado de cables voz y datos e instalación de tomas en cajas provisionales de puestos de trabajo eje 1-11/A-H
		Instalación estructura celo raso eje 7-8/C-E
		Instalación de mármol capilla eje 2-7/C-F
		Aseo general y retiro de escombros eje 1-11/A-H
Piso 1	Atrio	Alambrado de circuitos eléctricos ejes 21-24/d-G
		Instalación laminas fibrocemento en cielo raso ejes 21-24/D-G
		Arreglo de bocapuertas ejes B-D/14-18
		Masillado y pintura en cielo raso ejes 12-18/D-G
		Reparación viga en vacío eje 18-23/D-E
		Acero de refuerzo y cama para escalera ejes 2-5/H-I
		Anclajes para escalera ejes 2-5/H-I
	Plazoleta	Re nivelación de piso a N+0.25 eje 12-16/F-H
		Retiro de encofrado bordillo ameba ejes 27-28/J-K
	Auditorio	Armada de andamio para cama escalera eje 2-5/H-I
		Instalación perfiles viga curva ejes B/*2-6
Piso 2	Atrio	Cargue de marco puerta punto fijo eje 13-14/C
		Instalación de cielo raso en lamina eje 20-13/C-D, 13-18/E-F
	Auditorio	Armada de andamio para cama escalera eje 2-5/H-I
		Pañete viga curva ejes B/*2-6
Piso 3	Atrio	Instalación de estructura cielo raso en lamina ejes 20-28/C-D, 18-20/D-E, 18-29/C-D, 13-29/E-F, 27-28/E-F
		Resane punto fijo eje 21-22/E-F
		Aseo general de piso
	Auditorio	Hechura de muros en fibrocemento N+9.350-N+15.00 eje 1-5/F-I'
		Pintura y empaste muros fibrocemento ejes 1-5/F-I'
		Instalación de bandejas y tableros eléctrico cuarto de control ejes 1-5/F-I'
		Pintura de reparación estructura metálica ejes 1-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Arreglo bocapuertas en baños eje 15/C-D, 26-27/F
		Remates generales en punto fijo eje 20-21/E-F
		Instalación de cielo raso en lamina ejes 14-18/C, 25-26/F, 13-29/C-D
		Remate de bordillo para instalación vidrio baranda vacío eje 23-26/D, 26/D-E, 23-26/E, 23/D-E, 14-18/D, 18/D-E, 14-1
		Remates de cielo raso en dry wall ejes 30/C-F
Piso 5	Atrio	Masillado muros ejes 26-27/B-D
		Instalación de cielo raso metálico ejes 26-27/E-F, 22/D-E
		Instalación estructura para cielo raso en lamina eje 14-17/B-C
		Pintura muros alojamientos eje 29-30/E-F
		Remates de dinteles puertas baños ejes 29-30/D-E
		Instalación puertas cabinas sanitarios ejes 29-27/C-D
		Aseo general
		Remates de Masillado en muros alojamiento ejes 24-26/C-D
Piso 6	Atrio	Remates de Masillado muros y cielo raso en alojamientos ejes 22-25/C-D
		Aseo general de piso
		Pintura de muros ejes 22-24/B-D,
		Instalación de mesones lavamanos en alojamientos ejes 19-26/C-D
		Remates de enchape en baños ejes 16-18/C-D
		Instalación rociadores en cielo ejes 12-14/E-G
		Remates de bordillos baranda vacíos eje 15-18/D, 23-26/E
		Instalación de puertas en cabinas sanitarios ejes 16-17/C-D
		Instalación soportes para lavamanos ejes 20-22/C-D, 16-18/C-D
Cubierta	Atrio	Remates y resanes en puto fio ejes 13-14/C-D
	Urbanismo	Instalación de perfiles metálicos para cerramiento eje 3-5/A
		Extendida y compactación de base granular con formación anden peatonal garitas eje 1-30/A
		Excavación y fundida de pilotines cerramiento eje 30 hacia parqueaderos
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Instalación de formaleta muros, instalación de cinta pvc, trampa de grasa eje 30/D-E
		Instalación de pases de 8" de trampa de grasas a tanque
		Excavación , retiro de material y alistado para mejoramiento de terreno tanque de aguas eje 30/D
		Retiro de formaleta de garita acceso tramo 1
		Instalación alveodren vertical muro rampa eje 30/D-E

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Lorena Cons. contec dinteri.

FECHA: 21 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			10	8							29
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	4							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	2							4
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2								3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			2	1							6
EDILBERTO ARENAS					1					2			5	3							11
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR													2								2
HCB													2			2					4
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																3					3
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												1									1
MAF												5									5
WARDROBE & TV DESIGN SAS																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS													2								2
PERSONAL FLOTANTE																		5			5
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**7**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**13**	**0**	**14**	**44**	**33**	**2**	**5**	**10**	**5**	**0**	**0**	**165**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Concreto 4.000 gris PSI (m3)	14,60	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	2	2		SI
	3,00		Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			bomba autocebante 4 diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
LL	07:00	12:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO		
HUMEDO	x	
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de césped y árbol vacío 3 eje 21-23/G-I
		Instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales puestos de trabajo eje 21-30/G-L
		Alistado de camino vacío 5 eje 25-28/H-J
		relleno y nivelación con tierra negra vacío 5 eje 25-28/H-J

Gloria Patricia Cons Coqueco Interv.

		Estucado de muros en batería de baños eje 30/F-G
		Cableado sistema de señal eje 30/F-G
		Relleno y nivelación con tierra vacío 2 eje 13-16/I-K
		Alistado de camino con rajón en vacío 2 eje 13-16/I-K
		Resanes de escalera eje 16-17/I-J
	Atrio	Instalación de marco y puerta acceso escalera eje 28-29/E-F
		Instalación de canal y tubería desagüe en junta eje 12-30/E-F
		Instalación de tubería polipropileno desagües de pozos A.LL, A.R. eje 12-30/A-F
		Instalación de tubería EMT a tableros de señal A/C ejes 13-15/D-F
	Auditorio	Instalación de tomas de voz y datos en cajas provisionales puestos de trabajo eje 1-11/A-H, 12-20/G-L
		Instalación de mármol altar iglesia eje 1-4/C-F
		Resanes de Columnas ejes 10/H, 11/H
		Instalación de cielo raso sacristía y Masillado eje 2-6/A-B
Piso 1	Atrio	Prolongaciones eléctricas voz y datos ejes 14-*18/B-D, 18-24/B-D
		Instalación laminas cielo raso n fibrocemento ejes 18-24/E-G
	Plazoleta	Sin actividad
	Auditorio	Armado de escalera eje 1-5/H-I
		Instalación de válvulas red de incendios ejes 2-5/F-G
		Masillado muros ascensores ejes 2-5/F-G
		Instalaciones eléctricas voz y datos eje 2-5/F-G
Piso 2	Atrio	Instalación estructura cielo raso eje 18-30/E-F, 20-29/E-F
		Remates de muros contra marcos puertas ejes 17/B-C
	Auditorio	Reparación de superficie para instalación de mármol eje 1-/F-I
		Masillado muros escaleras eje 1-5/F-I
Piso 3	Atrio	Instalación cielo raso en lámina ejes 14-18/C-D, 14-16/B-C, 16-18/C
		Resanes punto fijo ejes 21-22/E-F
		Remates de segunda piel eje 22-26/B
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas red voz y datos instalación bandeja portacables eje 1-5/F-I
		Masillado de muros ascensores eje 1-5/F-I
Piso 4	Atrio	Instalación cielo raso en lámina eje s26-27/F
		Remates de cielo raso en dry wall ejes 189-21/C-D, 12-15/F
		Resanes en punto fio ejes 28-29/E-F
		Remates de cielo raso Masillado ejes 14-15/F
Piso 5	Atrio	Lijada para pintura cielo raso ejes 28-30/C-D
		Remates de fachada segunda piele ejes 26-30/B
		Remates en bordillo baranda vacío eje 14-19/D-E, 15-17/D
		Instalación cielo raso en lámina ejes 15-17/B-C, 24-26/D
		Remates en punto fijo ejes 13-14/C-D
		Pintura cieloraso ejes 24-26/D-E
Piso 6	Atrio	Instalación tacos de regulada cuarto técnico ejes 24-25/F-G
		Instalación de mesones para lavamanos ejes 21-24/E-F
		Resanes Masillado muros ejes 21-26/C-D
		Instalación mesones corridos ejes 18/C-D
		Instalación orinal en baños ejes 16-17/C-D
		Instalación detector de incendio ejes 20-23/C-D, 27-30/C-D, 29-30/E-F
		Instalación de rociadores ejes 13-15/C-D
		Lijada y pintura cielo raso eje 22-24/E-F
Cubierta	Atrio	Remates En punto fijo escalera ejes 13-14/C-D
		Replanteo para piso flotado ejes 18-21/B-F
	Urbanismo	Instalación de perfiles metálicos cerramiento eje 4-5/A
		Instalación de formaleta tramo 3 cerramiento eje 3-5/A
		Conexión de tubería de polipropileno a pozos de A.LL, A.R eje 1-30/A
		Fundida de concreto ciclópeo para cerramiento eje 30/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Demolición de campamento
		Relleno para mejoramiento con rajón muro rampa
		Fundida formaleta de muros trampa de grasa eje 30/D-E
		Retira de formaleta garita acceso
		Muros cuarto eléctrico
		Armada de cama encofrado placa cubierta portería

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Patricia Cons. Conecta d'Arte.

FECHA: 23 | 8 | 21 :ESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			5	8							24
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													2								2
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	4							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	2							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2								3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			2	1							6
EDILBERTO ARENAS					1					2			3	3							9
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR													2								2
HCB													2			2					4
HIDRINCO				1									4								5
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												1									1
MAF												4									4
WARDROBE & TV DESIGN SAS																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS										1			2								3
PERSONAL FLOTANTE																		4			4
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**14**	**0**	**13**	**44**	**33**	**2**	**2**	**10**	**4**	**0**	**0**	**162**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
Concreto 2.000 gris PSI (m3)	14,60	P/R
	3,00	

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de césped y árbol vacío 3 eje 21-23/G-I
		Instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales puestos de trabajo eje 21-30/G-L
		Alistado de camino vacío 5 eje 25-28/H-J
		relleno y nivelación con tierra negra vacío 5 eje 25-28/H-J
		Estucado de muros en batería de baños eje 30/F-G

		Cableado sistema de señal eje 30/F-G
		Relleno y nivelación con tierra vacío 2 eje 13-16/I-K
		Alistado de camino con rajón en vacío 2 eje 13-16/I-K
		Resanes de escalera eje 16-17/I-J
	Atrio	Instalación de marco y puerta acceso escalera eje 28-29/E-F
		Instalación de canal y tubería desagüe en junta eje 12-30/E-F
		Instalación de tubería polipropileno desagües de pozos A.LL, A.R. eje 12-30/A-F
		Instalación de tubería EMT a tableros de señal A/C ejes 13-15/D-F
	Auditorio	Instalación de tomas de voz y datos en cajas provisionales puestos de trabajo eje 1-11/A-H, 12-20/G-L
		Instalación de mármol altar iglesia eje 1-4/C-F
		Resanes de Columnas ejes 10/H, 11/H
		Instalación de cielo raso sacristía y Masillado eje 2-6/A-B
Piso 1	Atrio	Prolongaciones eléctricas voz y datos ejes 14-*18/B-D, 18-24/B-D
		Instalación laminas cielo raso n fibrocemento ejes 18-24/E-G
	Plazoleta	Sin actividad
	Auditorio	Armado de escalera eje 1-5/H-I
		Instalación de válvulas red de incendios ejes 2-5/F-G
		Masillado muros ascensores ejes 2-5/F-G
		Instalaciones eléctricas voz y datos eje 2-5/F-G
Piso 2	Atrio	Instalación estructura cielo raso eje 18-30/E-F, 20-29/E-F
		Remates de muros contra marcos puertas ejes 17/B-C
	Auditorio	Reparación de superficie para instalación de mármol eje 1-/F-I
		Masillado muros escaleras eje 1-5/F-I
Piso 3	Atrio	Instalación cielo raso en lámina ejes 14-18/C-D, 14-16/B-C, 16-18/C
		Resanes punto fijo ejes 21-22/E-F
		Remates de segunda piel eje 22-26/B
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas red voz y datos instalación bandeja portacables eje 1-5/F-I
		Masillado de muros ascensores eje 1-5/F-I
Piso 4	Atrio	Instalación cielo raso en lámina eje s26-27/F
		Remates de cielo raso en dry wall ejes 189-21/C-D, 12-15/F
		Resanes en punto fio ejes 28-29/E-F
		Remates de cielo raso Masillado ejes 14-15/F
Piso 5	Atrio	Lijada para pintura cielo raso ejes 28-30/C-D
		Remates de fachada segunda píele ejes 26-30/B
		Remates en bordillo baranda vacío eje 14-19/D-E, 15-17/D
		Instalación cielo raso en lámina ejes 15-17/B-C, 24-26/D
		Remates en punto fijo ejes 13-14/C-D
		Pintura cieloraso ejes 24-26/D-E
Piso 6	Atrio	Instalación tacos de regulada cuarto técnico ejes 24-25/F-G
		Instalación de mesones para lavamanos ejes 21-24/E-F
		Resanes Masillado muros ejes 21-26/C-D
		Instalación mesones corridos ejes 18/C-D
		Instalación orinal en baños ejes 16-17/C-D
		Instalación detector de incendio ejes 20-23/C-D, 27-30/C-D, 29-30/E-F
		Instalación de rociadores ejes 13-15/C-D
		Lijada y pintura cielo raso eje 22-24/E-F
Cubierta	Atrio	Remates En punto fijo escalera ejes 13-14/C-D
		Replanteo para piso flotado ejes 18-21/B-F
	Urbanismo	Instalación de perfiles metálicos cerramiento eje 4-5/A
		Instalación de formaleta tramo 3 cerramiento eje 3-5/A
		Conexión de tubería de polipropileno a pozos de A.LL, A.R eje 1-30/A
		Fundida de concreto ciclópeo para cerramiento eje 30/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Demolición de campamento
		Relleno para mejoramiento con rajón muro rampa
		Retiro formaleta de muros trampa de grasa eje 30/D-E
		Retira de formaleta garita acceso
		Muros cuarto eléctrico
		Armada de cama encofrado placa cubierta portería

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Toledo
Cons. Concreto
Interv.