USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	3	DEL	DÍA	29	MES	06	AÑO	2020	AL	DÍA	05	MES	07	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC: LUIS ALEXANDER GARZON HERNANDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión: JAIRO E. BERJAN VASQUEZ

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 8.411.494.311	Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ 0	Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8.411.494.311	Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.	Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo prorroga	NA	Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA	Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020	Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020	Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020	Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	30%	PAC Programado (%)	30%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ 2.523.448.293	$ 2.523.448.293	Valor del PAC Programado ($)	$ 2.523.448.293	$ 2.523.448.293

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%	Actividades Ejecutadas (%)	1,00%	1,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 24.240.476	$ 24.240.476
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%	Actividades Ejecutadas (%)	0	0
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	0	0

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**TOTAL**
COCUC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC PAMPLONA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
RM BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPAMS GIRON	NA	8	8	8	8	8	40
EPMSC ARAUCA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC BARRANCABERMEJA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC AGUACHICA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4

EPMSC SOCORRO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC VELEZ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SAN GIL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC OCAÑA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC MALAGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUC	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC PAMPLONA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
RM BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPAMS GIRON	0,00%	1,00%	1,00%	$ 24.240.476	-$ 24.240.476	Teniendo en cuenta que el presupuesto final aun no ha sido aprobado, el seguimiento a la programación e realiza de acuerdo a las actividades programadas.
EPMSC ARAUCA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC BARRANCABERMEJA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC AGUACHICA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	Se realizo el estudio de suelos el 4 de julio de 2020 *- Un apique al lado de la de zona de sanidad, en la zona construir una placa donde se va a instalar la carpa medicalizada *- Un apique en la zona donde se va a construir la zona de residuos hospitalarios al lado de la planta electrica *- Un apique para la rampa de acceso vehicular para la zona de residuos hospitalarios *- Un apique para una placa vehicular frente a la zona del asadero Todas las placas a construir es por una tutela que es pertinente acatar de la Secretaria de Salud
EPMSC SOCORRO	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC VELEZ	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
SAN GIL	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC OCAÑA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC MALAGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1, Asistencia a comites (USPEC-Contratista- Interventoria).

2. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_031, se remite a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, informe semanal N. 02, en cual se reportan las actividades relizadas por los contratos de Obra e Interventoria dentro del periodo del 22 al 28 de Junio de 2020.

3. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_032, se remite a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, Informes ed diagnostico iniciales del contrato de obra No. 138 de 2020 correspondientes a los ERON San Gil y Cucuta.

3. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_033, se reitera a Building S.A.S. la solicitud de entrega de documentos contractuales para inicio de de actividades propias del contrato de obra, la documentacion solicitada, hace referencia a Plan de calidad, plan SG-SST y PMA.

5. Se encuentra por parte de la Interventoria, la revison de la version No.04 de las hojas de vida del personal de obra, estas como resultado de mesa de trabajo (Interventoria - Contratista).

6. Se adelantaron mesas de trabajo (Interventoria - Contrstaista) con el fin de se realizar verificacion de presupuesto y NP del EPAMS GIRON, en lo adelantado, se evidencian algunas observaciones presupuestales que seran elevadas a la USPEC.

8.Teniendo en cuenta que el presupuesto final aun no ha sido aprobado, pero dada la emergencia de atender dichas actividades, actualmente se realiza el seguimiento y valroación de las actividades programadas mas presupuestalmente terminado el ejercicio de aprobación se haran los ajustes permanentes, no obstante dentro del periodo informado se adelantaron las siguientes actividades:

*- Estudio de suelos para diseño estructural placa COVID -19
*- Se inicia con la excavacion de la zona donde se construira la placa para la carpa medicalizada.
*- En el area asigando para la adecuacion a COVID -19, Se realiza lavado de muros y pintura de base acrilica.
*- En el area asigando para la adecuacion a COVID -19,Se realiza, cambio de Kit interno de lamparas por tecnologia LED.
*- Se realiza reparacion de cerraduras paragarantizar la seguridad de los PPL en el area asigando para la adecuacion a COVID -19.

Existen otras actividades que se estan ejecutando que son necesarias por la emergencia manifiesta las cuales se encuentran en proceso de validacion.

7. De acuerdo al anexo tecnico del contrato de obra 138-2020 celebrado por la USPEC y Building S.A.S., durante el periodo informado (29-06-2020 al 05-07-2020), este ultimo, ejecuto labores propias al numeral 7.2 , literales a, b, c y d; por ello a la fecha no se cuenta con cronograma para realizar seguimiento, hasta tanto se supere la etapa y actividades del numeral en mencion.

9. El contratista en conjunto con la Interventoria adelantaron actividades administrativas de avance para la emision de los informes de diagnosticos de los diferentes centros.

AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoría Firma