USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	4	DEL	DÍA	06	MES	07	AÑO	2020	AL	DÍA	12	MES	07	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
LUIS ALEXANDER GARZON HERNANDEZ	JAIRO E. BERJAN VASQUEZ

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 8,411,494,311	Valor Inicial	$ 4,550,689,198
Valor Adicional	$ 0	Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8,411,494,311	Valor Actualizado	$ 4,550,689,198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.	Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo prorroga	NA	Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA	Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020	Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020	Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020	Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	30%	PAC Programado (%)	30%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ 2,523,448,293	$ 2,523,448,293	Valor del PAC Programado ($)	$ 2,523,448,293	$ 2,523,448,293

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%	Actividades Ejecutadas (%)	30.00%	1.30%
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 727,214,289	$ 727,214,289
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%	Actividades Ejecutadas (%)	0	0
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	0	0

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
COCUC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC PAMPLONA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
RM BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPAMS GIRON	8	8	8	8	8	8	48
EPMSC ARAUCA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC BARRANCABERMEJA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC AGUACHICA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

SEMANA No.: 4 DEL DÍA 06 MES 07 AÑO 2020 AL DÍA 12 MES 07 AÑO 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC SOCORRO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC VELEZ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SAN GIL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC OCAÑA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC MALAGA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUC	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC PAMPLONA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
RM BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPAMS GIRON	0.00%	30.00%	30.00%	$ 727,214,289	0.00%	Teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente entregado fue validado por la interventoria, la programacion se encuentra en consolidacion con las actividades, la medicion de las actividades a la fecha se realiza de acuerdo a su ejecucion, ya que hay actividades por validar el valor unitarios que son de ejecucion inmediata.
EPMSC ARAUCA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC BARRANCABERMEJA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC AGUACHICA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC SOCORRO	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC VELEZ	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
SAN GIL	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC OCAÑA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC MALAGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 4 DEL DÍA 06 MES 07 AÑO 2020 AL DÍA 12 MES 07 AÑO 2020

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1. Asistencia a comites (USPEC-Contratista- Interventoria).

2. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_034, se remite a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, informe semanal N. 03, en cual se reportan las actividades relizadas por los contratos de Obra e Interventoria dentro del periodo del 29 de Junio al 05 de Julio de 2020.

3. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_035, se remite a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, informe semanal N. 02,ajustado de acuerdo a observaciones de la supervision en cual se reportan las actividades relizadas por los contratos de Obra e Interventoria dentro del periodo del 22 de Junio al 28 de Junio de 2020.

4. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_036, se remite a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, informe semanal N. 03, ajustado de acuerdo a observaciones de la supervision en cual se reportan las actividades relizadas por los contratos de Obra e Interventoria dentro del periodo del 29 de Junio al 05 de Julio de 2020.

5. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_037, se remite a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, peticion de Inclusion de de items al presupuesto contractual del contrato de obra No. 38-2020, dicha solicitud con aval de la interventoria.

6. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_038, se remite al contratista Building S.A.S. observaciones No. 02 prodcuto de la revision al plan de gestion de calidad, sistema de calidad sst y PMA.

7. Mediante oficio de interventoria GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_039, se informa a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, la contingencia emergencia personal por posible contacto con personas sospechosas de covid 19 en el ERON CPMS de Bucaramanga.

8.Teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente entregado fue validado por la interventoria, la programacion se encuentra en consolidacion con las actividades, la medicion de las actividades a la fecha se realiza de acuerdo a su ejecucion, ya que hay actividades por establecer precios unitarios que son de ejecucion inmediata:

GIRON
LAVADO DE MUROS

Se llevo a cabo la limpieza de muros con hidrolavadora de las celdas y pasillos de los patios de visitas 1 y 2, ademas del lavado de muros de las celdas y pasillos de la recepción.

Luego del lavado de muros se suministró y aplicó acido muriatico disuelto en una relación 1:3 que pudo ser menor en algunos casos dependiendo del estado de suciedad de los muros.

PINTURAS

Se suministró y aplicó pintura a los muros y techo de las celdas y pasillos del patio de visitas 2. Allí se pintaron de la celda 24 a la 46 con pintura vinilo tipo 1 a tres manos.

Se suministró y aplicó la primera capa de pintura a los muros y techo de las celdas y pasillos de la recepción. Allí se pintaron 18 celdas de las 20 que hay en este espacio. Las otras dos celdas no se pintaron ni lavaron debido a que tienen almacenados enseres y escombros.

Se pintó a tres manos las paredes del primer piso del patio de visitas dos. Posteriormente se hicieron los resanes a las vigas y columnas con pintura gris basalto.

CAJA DE INSPECCION Y CONEXIÓN DE TUBERIA

Se erigio la caja de inspeccion de dimensiones 80x80x80 para direccionar a esta las aguas residuales generadas en el rancho. Para esto, se conectaron tuberias de 6" pvc sanitaria de la caja de inspeccion a la trampa de grasas existente

La caja se pañeto con friso impermeable internamente y se fundio en la base una placa en concreto impermeable de 10 cm de espesor con malla electrosoldada.

Posteriormente se rellenó con material del sitio compactado la excavacion donde se instalao la tubería de conexión y las brechas de la excavacion de la caja de inspeccion.

Hace falta fundir la tapa de la caja. Aun no se ha hecho el marco en angulo metalico para la fundición de la misma.

LUMINARIAS

Se cambiaron los kit de luminarias 0,64 metros tipo LED de las lamparas embebidas de las celdas de los patios de visitas 1 y 2 e igulamente de la recepcion.

Se cambiaron los kit de luminarias 1,2 metros tipo LED de las lamparas de techo de los pasillos de los patios 1 y 2 y los pasillos de conexión entre los mismos. Tambien se cambiaron estos kit en los pasillos de la recepción

Se cambiaron 7 lamparas tipo tortuga en los pasillos de acceso de los patios 1 y 2 de la zona de visitas conyugales.

CERRADURAS

Se cambiaron las cerraduras tipo pomo de las garitas y de las oficinas de recepcion. Igualmente se instalaron algunos cerraduras tipo pomo de las puertas existentes en el patio de visitas 2.

Se instalaron las cerraduras tipo cerrojo con candado yale para las puertas de la parte exterior de la UTE en donde se encuentra la tuberia de suministro de agua para algunas celdas de esta zona.

Se les hizo mantenimiento a las cerraduras de las celdas de la recepcion. Fueron un total de 18 celdas ya que las otras dos no tenian cerradurra instalada.

Durante el periodo informado se presenta la situacion de dificultad en el transporte y retiro del material excavado, ya que se ha tomado mas tiempo del esperado, debido al lugar y el espacio de donde se debe extraer, pues este presenta obstaculos que impiden sacar el material en grandes volumenes. A causa de lo anterior se ha sacado este material en sacos de lona y se ha transportado al lugar destinado por la direccion del penitenciario tomando un tiempo significativo y mayor al programado.

9. De acuerdo al anexo tecnico del contrato de obra 138-2020 celebrado por la USPEC y Building S.A.S., durante el periodo informado (06-06-2020 al 12-07-2020), este ultimo, ejecuto labores propias al numeral 7.2 , literales a, b, c y d; por ello a la fecha no se cuenta con cronograma para realizar seguimiento, hasta tanto se supere la etapa y actividades del numeral en mencion.

10. El contratista en conjunto con la Interventoria adelantaron actividades administrativas de avance para la emision de los informes de diagnosticos de los diferentes centros.

AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	4	DEL	DÍA	0 6	MES	0 7	AÑO	2 0 2 0	AL	DÍA	1 2	MES	0 7	AÑO	2 0 2 0

REGISTRO FOTOGRAFICO



Suministro e instalación de luminarias tipo tortuga.



Suministro e instalación de luminarias tipo tortuga.



Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo.



Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo.



Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo.



Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	4	DEL	DÍA	0 6	MES	0 7	AÑO	2 0 2 0	AL	DÍA	1 2	MES	0 7	AÑO	2 0 2 0



Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo.



Cambio de chapas tipo poma para puertas de metálicas entamboradas.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoría

Firma