USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	6	DEL	DÍA	20	MES	07	AÑO	2020	AL	DÍA	26	MES	07	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC: LUIS ALEXANDER GARZON HERNANDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión: JAIRO E. BERJAN VASQUEZ

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 8,411,494,311
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8,411,494,311
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Plazo prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4,550,689,198
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 4,550,689,198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ 2,523,448,293	$ 2,523,448,293

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	30%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ 2,523,448,293	$ 2,523,448,293

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)	0	0

EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0.31%	2.01%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 26,075,632	$ 169,071,036
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0	0
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	0	0

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
COCUC	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC PAMPLONA	0	0	0	0	0	0	0
RM BUCARAMANGA	0	8	8	8	8	8	40
EPAMS GIRON	0	8	8	8	8	8	40
EPMSC ARAUCA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BARRANCABERMEJA	0	8	8	8	8	8	40
EPMSC AGUACHICA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	0	8	8	8	8	8	40

SEMANA No.: 6 DEL DÍA 20 MES 07 AÑO 2020 AL DÍA 26 MES 07 AÑO 2020

EPMSC SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC VELEZ	0	0	8	8	8	8	32
SAN GIL	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC OCAÑA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC MALAGA	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUC	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC PAMPLONA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
RM BUCARAMANGA	0%	0.08%	0.08%	$ 6,729,195	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPAMS GIRON	0.00%	1.75%	1.75%	$ 147,201,150	0.00%	Teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente entregado fue validado por la interventoria, la programacion se encuentra en consolidacion con las actividades, la medicion de las actividades a la fecha se realiza de acuerdo a su ejecucion, ya que hay actividades por validar el valor unitarios que son de ejecucion inmediata.
EPMSC ARAUCA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC BARRANCABERMEJA	0%	0.05%	0.05%	$ 4,205,747	0.00%	Teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente entregado fue validado por la interventoria, la programacion se encuentra en consolidacion con las actividades, la medicion de las actividades a la fecha se realiza de acuerdo a su ejecucion, ya que hay actividades por validar el valor unitarios que son de ejecucion inmediata.
EPMSC AGUACHICA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	0%	0.07%	0.07%	$ 5,888,046	0.00%	Teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente entregado fue validado por la interventoria, la programacion se encuentra en consolidacion con las actividades, la medicion de las actividades a la fecha se realiza de acuerdo a su ejecucion, ya que hay actividades por validar el valor unitarios que son de ejecucion inmediata.
EPMSC SOCORRO	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC VELEZ	0%	0.06%	0.06%	$ 5,046,897	0.00%	Teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente entregado fue validado por la interventoria, la programacion se encuentra en consolidacion con las actividades, la medicion de las actividades a la fecha se realiza de acuerdo a su ejecucion, ya que hay actividades por validar el valor unitarios que son de ejecucion inmediata.
SAN GIL	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC OCAÑA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC MALAGA	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	NA	NA	NA	NA	NA	Etapa 2 - Ejecucion del Contrato de acuerdo al numeral 7.2 del Anexo tecnico,literales a.b.c.d.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 6 DEL DÍA 20 MES 07 AÑO 2020 AL DÍA 26 MES 07 AÑO 2020

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1. Se remite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_055 al contratista de obra Building S.A.S., en l cual se solicita la entrega del informe quincenal y mensual del contrato correspondiente.

2. Se remite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_056 a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, en el cual se ahce entrega del informe semanal No. 05 del contrato 138-2020.

3.Se remite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_059 al Complejo Carcelario de Cucuta, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

4.Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_060 al EPMSC Pamplona, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

5.Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_061 al RM Bucaramanga , solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

6.Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_062 al EPAMS Giron, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

7. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_063 al EPMSC Arauca, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

8. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_064 al EPMSC Barrancabermeja, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

9. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_065 al EPMSC Aguachica, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

10. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_066 al EPMSC Ere JP Bucaramanga, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

11. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_067 al EPMSC Socorro, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

12. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_068 al EPMSC Velez, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

13. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_069 al EPMSC San Gil, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

14. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_070 al EPMSC Ocaña, solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

15. Se remite por medio de oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_071 al CPMSC San Vicente de Chucuri , solicitd de ingreso de personal de Interventoria para la ejecucion de labores de seguimiento y control al contrato de obra No. 138-2020.

15.Teniendo en cuenta que el presupuesto inicialmente entregado fue validado por la interventoria, la programacion se encuentra en consolidacion con las actividades, la medicion de las actividades a la fecha se realiza de acuerdo a su ejecucion, ya que hay actividades por establecer precios unitarios que son de ejecucion inmediata:

*CARCEL DE MODELO BUCARAMANGA

- LAVADO DE MUROS CON HIDROLAVADORA Y ACIDO MURIATICO

Previo al suministro y aplicación de pintura, las paredes a intervenir en el patio 1, zona UTE y la recepción fueron lavadas con agua a presión (hidrolavadora) y ácido muriático. De esta forma se removió la suciedad, grasa y todos los demás agentes que impidan la total adherencia para posteriormente dar inicio a la actividad.

- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES

Posterior al lavado de las paredes de las celdas y pasillos del patio 1, se procedió a aplicar la pintura cuando la superficie se encontraba totalmente seca y en óptimas condiciones para ser pintada. Para esta actividad se suministró 1 capa de imprimante y 2 capas de vinilo plástico tipo 1 con el fin de garantizar un acabo adecuado y estético. Se incluyen paredes de celdas y pasillos del patio 1 en el primer y segundo piso.

- DESCAPOTE PARA ZONA MEDICALIZADA

Se realizo descapote de material en el patio de visitas 1 para la zona medicalizada.

- EXCAVACION Y ACUMULACION PARA RETIRO DE MATERIAL.

Se inicio con la excavación manual en material conglomerado en el área donde se construirá la placa para la carpa medicalizada del patio de visitas 1.
Se llevó a cabo el traslado del material excavado en sacos de lona, destinados al lugar indicado por la dirección del penal.

- CAMBIO DE KITS DE LUMINARIAS SOBREPUESTAS EN TECHO.

Se llevó a cabo el desmonte de las lámparas sobrepuestas en el techo de los pasillos del patio de visitas 3, las cuales serán reparadas y acondicionadas con el suministro e instalación de kits tipo led, para mejorar la iluminación de dichas zonas.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA

Se llevo a cabo el suministro e instalacion de luminarias tipo tortuga en los patios 1,2,3.

● FUNDIDA DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCION.
Se llevó a cabo la fundida e instalacion de la tapa para la caja de inspeccion zona del rancho.

● REGATA,INSTALACION Y RESANE DE PUNTOS HIDRAULICOS.
Se llevó a cabo realizacion de la regata,instalacion y resane de puntos hicraulicos en la zona de recepcion y patio de visitas 2.

● CAMBIO DE CHAPAS TIPO POMA PARA PUERTAS METALICAS ENTAMBORADAS.
Se suministró e instaló las chapas de las puertas metálicas entamboradas faltantes y otras vandalizadas que se encontraban en algunos cuartos en la zona de los patios 1 y 2. Se encontraron algunas de estas puestas, pero no funcionales y en otros casos no se encontró nada.

● CAMBIO DE TUBERIA SANITARIA 3"
Se llevo a cabo el cambio de la tuberia de desague sanitaria de los baños de la zona de recepcion.

● PINTURA PARA PUERTAS METALICAS Y MARCOS
Se llevó a cabo el desmonte la pintada de las puertas y sus correspondientes marcos en las zonas de patio 1.

● ENCHAPE PARA PARED Y PISO
Se llevó a cabo el enchape de los pisos y paredes de los baños ubicados en la zona de recepcion.

● SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA-CORRIENTES
Se llevo a cabo el suministro e instalacion de toma corrientes para la zona de recepcion.

CARCEL MODELO DE BUCARAMANGA

● DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA
Se llevo a cabo el desmonte de la estructura metalica existente para la adecuacion de la zona.

●DEMOLICION DE MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS
Se demolieron los muros divisorios y perimetrales con herramienta manual en la zona que se pretende mejoran para la medicalizaciom.

●DEMOLICION DE ENCHAPES Y MORTERO DE NIVELACION
Se realizo la demolicion de los pisos existentes y su mortero existente para la posterior adecuacion de la zona.

●LIMPIEZA DE CUARTO Y TRASLADO DE MATERIAL
Se realizo el traslado y limpieza de cuarto para inicio de labores ya que la entidad no realizo dicho trabajo.

*CARCEL MUJERES DE BUCARAMANGA

Se realizo a cabo el desmonte de los puntos sanitarios en la zona de aislamiento

*CARCEL DE VELEZ-SANTANDER

● DESMONTE DE PORTON DE INGRESO AL PENAL

Se realizo el desmonte del porton de ingreso al penal y se traslado al sitio dispuesto por la entidad.

● MONTAJE DE PORTON ELECTRICO PARA EL PENAL
Se realizo el montaje del porton y acto seguido se entrega probado

*CARCEL DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER

● SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS
Se realizo la instalacion de los puntos electricos necesarios para la zona de aislamiento

9. De acuerdo al anexo tecnico del contrato de obra 138-2020 celebrado por la USPEC y Building S.A.S., durante el periodo informado (13-07-2020 al 19-07-2020), este ultimo, ejecuto labores propias al numeral 7.2 , literales a, b, c y d; por ello a la fecha no se cuenta con cronograma para realizar seguimiento, hasta tanto se supere la etapa y actividades del numeral en mencion.

10. El contratista en conjunto con la Interventoria adelantaron actividades administrativas de avance para la emision de los informes de diagnosticos de los diferentes centros.

AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo.

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCAPOTE PARA ZONA MEDICALIZADA



CAMBIO DE TUBERIA SANITARIA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	6	DEL	DÍA	2 0	MES	0 7	AÑO	2 0 2 0	AL	DÍA	2 6	MES	0 7	AÑO	2 0 2 0



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES



CAMBIO DE KITS DE LUMINARIAS SOBREPUESTAS EN TECHO



CAMBIO DE CHAPAS TIPO POMA PARA PUERTAS METALICAS ENTAMBORADAS.





REGATA,INSTALACION Y RESANE DE PUNTOS HIDRAULICOS.



REGATA,INSTALACION Y RESANE DE PUNTOS HIDRAULICOS.

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoría

Firma